工程结算审查对比汇总表

工程名称：　华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）

序号	单项工程名称	报审结算金额(元)	审定结算金额(元)	调整金额(元)	备注
	1#楼（1F地面以上）	23375358.88	23375358.88		
	1#楼增减工程（1F地面以上）		735534.47	735534.47	
	2#楼（1F地面以上）	23607254.26	23607254.26		
	2#楼增减工程（1F地面以上）		914426.80	914426.80	
	3#楼（1F地面以上）	19622298.86	19622298.86		
	3#楼增减工程（1F地面以上）		473889.34	473889.34	
	4#楼（1F地面以上）	13484978.75	13484978.75		
	4#楼增减工程（1F地面以上）		275012.41	275012.41	
	5#楼（1F地面以上）	6260593.31	6260593.31		
	5#楼增减工程（1F地面以上）		200633.88	200633.88	
	地下室（1F地面以下）	39881287.96	39881287.96		
	地下室增减工程（1F地面以下）		2075944.45	2075944.45	
	室外工程	6832512.87	6832512.87		
	室外工程增减工程		190159.00	190159.00	
	合计	133064284.89	137929885.24	4865600.35	

单项工程汇总对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\1#楼（1F地面以上）

序号	单位工程名称	送审工程				审结工程				审核增减
		金额（元）	其　　中			金额（元）	其　　中			
			暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）		暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）	
01	建筑与装饰工程	19121157.09		1134827.16	514141.91	19121157.09		1134827.16	514141.91	
02	安装工程	4254201.79		191057.36	89016.14	4254201.79		191057.36	89016.14	
合　　计		23375358.88		1325884.52	603158.05	23375358.88		1325884.52	603158.05	

单项工程汇总对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\1#楼增减工程（1F地面以上）

序号	单位工程名称	送审工程				审结工程				审核增减
		金额（元）	其中			金额（元）	其中			
			暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）		暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）	
01	建筑与装饰工程（增加）					776407.74				776407.74
02	建筑与装饰工程（减少）					-249975.31				-249975.31
03	安装工程（增加）					318859.96				318859.96
04	安装工程（减少）					-109757.92				-109757.92
合　　计						735534.47				735534.47

单项工程汇总对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\2#楼（1F地面以上）

序号	单位工程名称	送审工程				审结工程				审核增减
		金额（元）	其　　中			金额（元）	其　　中			
			暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）		暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）	
01	建筑与装饰工程	19285481.68		1142173.86	517589.34	19285481.68		1142173.86	517589.34	
02	安装工程	4321772.58		201382.64	93361.29	4321772.58		201382.64	93361.29	
合　　计		23607254.26		1343556.50	610950.63	23607254.26		1343556.50	610950.63	

单项工程汇总对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\2#楼增减工程（1F地面以上）

序号	单位工程名称	送审工程				审结工程				审核增减
		金额（元）	其　　中			金额（元）	其　　中			
			暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）		暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）	
01	建筑与装饰工程（增加）					935041.89				935041.89
02	建筑与装饰工程（减少）					-320847.10				-320847.10
03	安装工程（增加）					503138.23				503138.23
04	安装工程（减少）					-202906.22				-202906.22
合　　计						914426.80				914426.80

单项工程汇总对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\3#楼（1F地面以上）

序号	单位工程名称	送审工程				审结工程				审核增减
		金额（元）	其　　中			金额（元）	其　　中			
			暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）		暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）	
01	建筑与装饰工程	15249225.50		920495.78	417877.41	15249225.50		920495.78	417877.41	
02	安装工程	4373073.36		196639.10	91760.30	4373073.36		196639.10	91760.30	
合　　计		19622298.86		1117134.88	509637.71	19622298.86		1117134.88	509637.71	

单项工程汇总对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\3#楼增减工程（1F地面以上）

序号	单位工程名称	送审工程				审结工程				审核增减
		金额（元）	其　　中			金额（元）	其　　中			
			暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）		暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）	
01	建筑与装饰工程（增加）					467943.34				467943.34
02	建筑与装饰工程（减少）					-174719.50				-174719.50
03	安装工程（增加）					224001.97				224001.97
04	安装工程（减少）					-43336.47				-43336.47
合　　计						473889.34				473889.34

单项工程汇总对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\4#楼（1F地面以上）

序号	单位工程名称	送审工程				审结工程				审核增减
		金额（元）	其　　中			金额（元）	其　　中			
			暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）		暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）	
01	建筑与装饰工程	10599699.15		633530.00	287674.29	10599699.15		633530.00	287674.29	
02	安装工程	2885279.60		132637.81	61688.15	2885279.60		132637.81	61688.15	
合　　计		13484978.75		766167.81	349362.44	13484978.75		766167.81	349362.44	

单项工程汇总对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\4#楼增减工程（1F地面以上）

序号	单位工程名称	送审工程				审结工程				审核增减
		金额（元）	其　　中			金额（元）	其　　中			
			暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）		暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）	
01	建筑与装饰工程（增加）					540627.65				540627.65
02	建筑与装饰工程（减少）					-384791.85				-384791.85
03	安装工程（增加）					173890.41				173890.41
04	安装工程（减少）					-54713.80				-54713.80
合　　计						275012.41				275012.41

单项工程汇总对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\5#楼（1F地面以上）

序号	单位工程名称	送审工程				审结工程				审核增减
		金额（元）	其　　中			金额（元）	其　　中			
			暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）		暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）	
01	建筑与装饰工程	4990235.66		280279.54	126279.08	4990235.66		280279.54	126279.08	
02	安装工程	1270357.65		63356.23	28404.69	1270357.65		63356.23	28404.69	
合　　计		6260593.31		343635.77	154683.77	6260593.31		343635.77	154683.77	

单项工程汇总对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\5#楼增减工程（1F地面以上）

序号	单位工程名称	送审工程				审结工程				审核增减
		金额（元）	其　　中			金额（元）	其　　中			
			暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）		暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）	
01	建筑与装饰工程（增加）					267730.92				267730.92
02	建筑与装饰工程（减少）					-180882.00				-180882.00
03	安装工程（增加）					149752.55				149752.55
04	安装工程（减少）					-35967.59				-35967.59
合　　计						200633.88				200633.88

单项工程汇总对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\地下室（1F地面以下）

序号	单位工程名称	送审工程				审结工程				审核增减
		金额（元）	其　　中			金额（元）	其　　中			
			暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）		暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）	
01	建筑与装饰工程	32806381.76		1769721.99	627052.18	32806381.76		1769721.99	627052.18	
02	安装工程	7074906.20		276530.00	122234.19	7074906.20		276530.00	122234.19	
合　　计		39881287.96		2046251.99	749286.37	39881287.96		2046251.99	749286.37	

单项工程汇总对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\地下室增减工程（1F地面以下）

序号	单位工程名称	送审工程				审结工程				审核增减
		金额（元）	其　　中			金额（元）	其　　中			
			暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）		暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）	
01	建筑与装饰工程（增加）					3001354.18				3001354.18
02	建筑与装饰工程（减少）					-1390617.83				-1390617.83
03	安装工程（增加）					803050.81				803050.81
04	安装工程（减少）					-337842.71				-337842.71
合　　计						2075944.45				2075944.45

单项工程汇总对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\室外工程

序号	单位工程名称	送审工程				审结工程				审核增减
		金额（元）	其　　中			金额（元）	其　　中			
			暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）		暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）	
01	总坪土方	2621864.74		401126.57	68271.54	2621864.74		401126.57	68271.54	
02	道路及附属工程	2271733.42		85499.89	31925.53	2271733.42		85499.89	31925.53	
03	绿化工程	526072.79		29827.58	12479.55	526072.79		29827.58	12479.55	
04	给排水工程	1030340.98		56207.42	22859.13	1030340.98		56207.42	22859.13	
05	电气工程	382500.94		14867.57	6399.25	382500.94		14867.57	6399.25	
合　　计		6832512.87		587529.03	141935.00	6832512.87		587529.03	141935.00	

单项工程汇总对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\室外工程增减工程

序号	单位工程名称	送审工程				审结工程				审核增减
		金额（元）	其　　中			金额（元）	其　　中			
			暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）		暂估价(元)	安全文明施工费（元）	规费（元）	
01	道路及附属工程（增加）					42895.28				42895.28
02	道路及附属工程（减少）					-76052.57				-76052.57
03	绿化工程（增加）					74330.75				74330.75
04	给排水工程（增加）					111200.39				111200.39
05	给排水工程（减少）					-3011.95				-3011.95
06	电气工程（增加）					58320.72				58320.72
07	电气工程（减少）					-17523.62				-17523.62
合　　计						190159.00				190159.00

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\1#楼（1F地面以上）【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0104 砌筑工程										
1	010401004001	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆（女儿墙）	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	47.17	364.34	17185.92	47.17	364.34	17185.92		

2	010401004002	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	2035.09	399.43	812876.00	2035.09	399.43	812876.00		
3	010401005003	页岩空心砖墙 M5水泥砂浆	2.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级： M5水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	526.13	450.70	237126.79	526.13	450.70	237126.79		

4	010401012004	零星砌砖 M5水泥砂浆	1.零星砌砖名称、部位 :综合 2.砖品种、规格、强度等级 ：页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	13.5	461.10	6224.85	13.5	461.10	6224.85		
5	010514001005	成品烟道	1.单件体积 ：综合 2.烟道材质：成品烟道,规格综合 3.防火止回阀、排气金属风帽、烟气道与结构留洞间的修补、填塞等费用由投标人综合考虑在本清单项目综合单价中 4.投标人应综合考虑烟道吊装所必需的开孔、吊装、封堵洞口等全部费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	379.2	69.96	26528.83	379.2	69.96	26528.83		
		分部小计					1099942.39			1099942.39		
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

6	010504001006	直形墙 C35商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	306.56	445.91	136698.17	306.56	445.91	136698.17		

7	010504001007	直形墙 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	1285.2	430.31	553034.41	1285.2	430.31	553034.41		

8	010502001008	矩形柱 C35商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	10.78	441.92	4763.90	10.78	441.92	4763.90		
9	010502001009	矩形柱 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	6.26	426.33	2668.83	6.26	426.33	2668.83		

10	010505001010	有梁板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	2429.24	415.70	1009835.07	2429.24	415.70	1009835.07		

11	010505001011	有梁板 C30商品砼坡屋面板	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	121.53	426.27	51804.59	121.53	426.27	51804.59		

12	010505008012	悬挑板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	101.92	442.12	45060.87	101.92	442.12	45060.87		

13	010505008013	雨篷 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	0.89	461.67	410.89	0.89	461.67	410.89		

14	010505003014	烟道、风井顶板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	1.49	422.80	629.97	1.49	422.80	629.97		
15	010506001015	直形楼梯 C30商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.商品砼所添加的所有外加剂综合考虑 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2	281.32	131.12	36886.68	281.32	131.12	36886.68		

16	010502002016	构造柱 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	386.27	442.48	170916.75	386.27	442.48	170916.75		
17	010503004017	圈梁 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	97.14	436.19	42371.50	97.14	436.19	42371.50		

18	010503005018	过梁 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	66.16	439.05	29047.55	66.16	439.05	29047.55		
19	010507005019	压顶 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	40.15	440.80	17698.12	40.15	440.80	17698.12		

20	010507007020	零星砼 C25商品砼	1.构件的类型 ：综合 2.混凝土强度等级 ：C25商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	4.08	532.71	2173.46	4.08	532.71	2173.46		
21	010515001021	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300钢筋 直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	10.989	4529.40	49773.58	10.989	4529.40	49773.58		
22	010515001022	现浇构件钢筋 HRB400直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	357.089	4571.45	1632414.51	357.089	4571.45	1632414.51		

23	010515001023	现浇构件钢筋 HRB400直径φ12～φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径φ12～φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	191.46	4587.99	878416.57	191.46	4587.99	878416.57		
24	010515001024	现浇构件钢筋 HRB400直径＞φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径＞φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	99.277	4514.78	448213.81	99.277	4514.78	448213.81		
25	010515001025	砌体加筋 直径≤φ10	1.钢筋种类、规格:HPB300,圆钢Φ10以内 2.植筋或预留方式投标人自行考虑，无论采用哪种方式，结算时不单独计费 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	17.626	4431.66	78112.44	17.626	4431.66	78112.44		

26	010515001026	马凳筋 直径≤φ10	1.部位：综合 2.构件类型：钢筋、成品马凳综合考虑，规格型号综合考虑 3.所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	3.057	4530.05	13848.36	3.057	4530.05	13848.36		
27	010516002027	预埋铁件	1.预埋铁件具体尺寸规格详图 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1.03	7155.90	7370.58	1.03	7155.90	7370.58		
		分部小计					5212150.61			5212150.61		
		0106 金属结构工程										
28	010606008028	屋面检修梯	1.构件类型：钢爬梯 2.各类锚栓、除锈处理、镀锌处理、油漆等综合考虑在综合单价中 参西南18J201 2/119 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	0.6	5807.62	3484.57	0.6	5807.62	3484.57		

29	010606008029	屋面钢梯 踏步式扶梯	1.构件类型：踏步式扶梯 2.各类锚栓、除锈处理、镀锌处理、油漆等综合考虑在综合单价中 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1.5	5869.18	8803.77	1.5	5869.18	8803.77		
30	010607005030	砌块墙钢丝网加固	1.部位：不同材料交接处 2.规格：镀锌钢丝网 3.固定方式：综合 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	7733	13.43	103854.19	7733	13.43	103854.19		
31	010607005031	砂浆面层钢丝网加强	1.部位：楼梯间、疏散通道等 2.材料种类、规格：Φ1mm的20*20孔镀锌钢丝网 3.具体做法详设计图 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	2480.8	13.43	33317.14	2480.8	13.43	33317.14		
		分部小计					149459.67			149459.67		
		0108 门窗工程										

32	010802003032	钢质乙级防火门 FM乙	1.门类型：成品钢质乙级防火门（具有防盗功能） 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	353.43	368.51	130242.49	353.43	368.51	130242.49		

33	010801004033	木质甲级防火门 FM甲	1.门类型：成品木质甲级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	9.45	387.52	3662.06	9.45	387.52	3662.06		

34	010801004034	木质乙级防火门 FM乙	1.门类型：成品木质乙级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	18.48	379.64	7015.75	18.48	379.64	7015.75		

35	010801004035	木质丙级防火门 FM丙	1.门类型：成品木质丙级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	128.7	372.44	47933.03	128.7	372.44	47933.03		

36	010802001036	多腔断桥铝合金框门 6高透光双银Low-E+9A+6透明 LM、TLM	1.门类型：铝合金门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格： 6高透光双银Low-E+9A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金框 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门框、门扇、贴脸、门套、门锁、地弹簧、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	986.4	286.28	282386.59	986.4	286.28	282386.59		

37	010802001037	多腔断桥铝合金框门联窗　6高透光双银Low-E+9A+6透明MLC	1.门类型：铝合金框门联窗 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格 ：6高透光双银Low-E+9A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门窗框、门窗扇、贴脸、门窗套、门窗锁、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	573.56	286.26	164187.29	573.56	286.26	164187.29		

38	010807001038	多腔断桥铝合金框窗　6高透光双银Low-E+9A+6透明 LC、LZC	1.窗代号及洞口尺寸：详设计 2.框、扇材质：多腔断桥铝合金 3.玻璃品种规格 6高透光双银Low-E+9Ar+6透明 4.开启方式：综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、拉手等配件由投标人自行考虑在综合报价中 6.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合报价中 7.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 8.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1633.31	274.10	447690.27	1633.31	274.10	447690.27		

39	010807003039	铝合金防雨百叶窗BY	1.窗代号及洞口尺寸：铝合金防雨百叶窗 2.窗形式:固定、可开启等综合考虑 3.框、扇材质：铝合金，颜色及规格综合 4.综合单价应包括窗制作、安装、运输、五金等全部内容 5.防雨、防火、防虫网、防鼠网、铝压板等包含在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	6.03	123.95	747.42	6.03	123.95	747.42		
40	010607001040	成品空调金属百页	1.成品空调金属百页护栏 2.其他：满足规范要求	m2	1290.16	83.08	107186.49	1290.16	83.08	107186.49		
		分部小计					1191051.39			1191051.39		
		0109 屋面及防水工程										

41	010902003041	保温上人平屋面（屋面1）	1.部位：有保温的上人屋面、有保温的露台、有高位水箱屋面 2.40厚C20细石砼，内配Φ6或冷拔Φ4@200X200钢筋，分隔缝间距3000X3000，缝宽为20，沥青油膏嵌缝 3.保温（另列） 4.1.5厚高分子膜基防水卷材（湿铺） 5.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 6.20厚M15水泥砂浆找平层 7.最薄处30厚，坡度2%；强度不低于LC5.0轻质材料找坡层；（优先选用排序：1:6水泥炉渣、泡沫混凝土、陶粒混凝土、水蛭石） 8.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理等综合考虑在综合单价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	687.89	131.22	90264.93	687.89	131.22	90264.93		

42	010902002042	保温不上人平屋面（屋面2）	1.部位：有保温的不上人屋面 2.20厚M15水泥砂浆，分格面积宜为1M2 3.1.5厚高分子膜基防水卷材（湿铺） 4.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 5.20厚M15水泥砂浆找平层 6.最薄处30厚，坡度2%；强度不低于LC5.0轻质材料找坡层；（优先选用排序：1:6水泥炉渣、泡沫混凝土、陶粒混凝土、水蛭石） 7.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	554.45	104.47	57923.39	554.45	104.47	57923.39		

43	010902003043	保温坡屋面（屋面4）	1.部位：保温坡屋面 2.40厚C20细石砼，内配Φ6@500X500双向钢筋网与Φ110预留钢筋连接牢固,分隔缝间距6000X6000，缝宽为20，密封膏嵌缝 3.保温另列 4.2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 5.15厚M15水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土结构板（Φ110锚筋，锚筋间距宜为@1000X1000m，伸出保温层长度不宜小于30mm） 7.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、檐沟防水等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	792.36	91.07	72160.23	792.36	91.07	72160.23		
44	010901001044	瓦屋面（屋面4）	1.瓦品种、规格：瓦屋面 2.面层：瓦屋面（适用于烧结瓦、砼瓦） 3.挂瓦条、顺水条详设计图 4.挂贴方式、屋脊及檐口处理、泄水管等详设计图，费用计入综合单价 5.檐口砼：C30商品砼 6.具体做法详设计 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	792.36	56.07	44427.63	792.36	56.07	44427.63		

45	010902002045	防水屋面（屋面5）	1.部位：雨蓬，挑板，飘窗板,风井，烟道盖板,室外空调板 2.最薄处20厚M15水泥砂浆找坡（内掺5%防水剂），坡向地漏或墙外侧，地漏、管道200范围内设防水附加层(1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料) 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	954.82	45.56	43501.60	954.82	45.56	43501.60		
46	010902007046	屋面成品檐沟	1.屋面成品檐沟 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	176.44	31.86	5621.38	176.44	31.86	5621.38		
47	010902004047	屋面排水管	1.参西南18J201 -/112 2.雨水口、雨水蓖、出水口等计入综合单价 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	189.6	22.54	4273.58	189.6	22.54	4273.58		
		分部小计					318172.74			318172.74		
		0110 保温、隔热、防腐工程										
48	011001001048	保温隔热屋面（屋面1、屋面2、屋面4）	1.保温隔热材料品种、规格：挤塑聚苯乙烯泡沫板（带表皮）（燃烧性能不低于B1级）90mm 4.其他符合设计及相关规范要求	m2	2034.7	37.12	75528.06	2034.7	37.12	75528.06		

49	011001003049	保温隔热外墙（外墙1）	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式：外保温 3.10mm厚抗裂砂浆 4.不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型硅质 A2 级外保温）（50.0mm） 5.基层清理、找补，刷界面处理剂(填充墙与混凝土梁、墙、柱等交界处设置耐碱网格布,宽度300mm；耐碱网格布不小于160g/m2) 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	13484.18	98.85	1332911.19	13484.18	98.85	1332911.19		
50	011001002050	保温隔热天棚（顶3）	1.部位：架空层 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2	828.7	85.96	71235.05	828.7	85.96	71235.05		
51	011001002051	保温隔热天棚(飘窗板底及板顶)	1.部位：飘窗板底及板顶 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2	781.48	85.96	67176.02	781.48	85.96	67176.02		

		分部小计					1546850.32			1546850.32		
		0111 楼地面装饰工程										
52	011106004052	水泥砂浆楼梯面层（楼地面2）	1.部位：楼梯间 2.20厚M15水泥砂浆找平层铁板压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	441	35.55	15677.55	441	35.55	15677.55		
53	010904002053	防水楼地面（楼地面3）	1.部位：卫生间、厨房 2.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1486.77	45.56	67737.24	1486.77	45.56	67737.24		
54	011101001054	水泥砂浆楼地面（有防水）（楼地面4）	1.部位：生活阳台、客厅阳台、设备平台、水井、外廊 2.15厚（最薄处）M15水泥砂浆找坡拉毛 3.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；地漏和管道周边及阴阳角两边300范围内设防水附加层 4.基层处理 5.分格、嵌缝、基层处理、防水翻边及附加层等综合考虑在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1191.49	54.65	65114.93	1191.49	54.65	65114.93		

55	010904001055	聚酯纤维复合卷材楼地面（楼地面5）	1.部位：卧室、起居室、书房 2.隔声层：10mm厚聚酯纤维复合卷材 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	8100.82	25.56	207056.96	8100.82	25.56	207056.96		
56	011001005056	楼地面回填水泥炉渣（1F）	1.部位：1F地面 2.材料品种：水泥炉渣 3.厚度：详设计图 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	991.38	351.81	348777.40	991.38	351.81	348777.40		
57	011108004057	细石砼封堵项目	1.工程部位 ：管道四周 2.C20细石砼	m3	15.5	523.69	8117.20	15.5	523.69	8117.20		
58	010507002058	混凝土平台地面	1.100厚C20混凝土面 2.100厚C20混凝土垫层 3.素土夯实 4.混凝土种类：商品砼 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	21.6	89.92	1942.27	21.6	89.92	1942.27		
59	010401003059	砖砌台阶	1.20厚1：2水泥砂浆抹面 2.M5水泥砂浆页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.100厚C15混凝土垫层 4.素土夯实 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	28.8	163.73	4715.42	28.8	163.73	4715.42		

60	010507001060	混凝土坡道	1.混凝土种类：商品砼 2.做法详建施D3-22、18J812-8-D 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	54	76.56	4134.24	54	76.56	4134.24		
61	010507001061	散水	1.混凝土种类：商品砼 2.做法详建施D3-21、18J812-7-5 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	201.48	69.86	14075.39	201.48	69.86	14075.39		
62	010401014062	砖地沟	1.部位：建筑物四周 2.土方、篦子等与排水沟有关的所有内容综合考虑在综合单价中 3.做法详建施D3-21、18J812-4-10 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	273.8	147.15	40289.67	273.8	147.15	40289.67		
		分部小计					777638.27			777638.27		
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
63	011201004063	内墙混合砂浆墙面（内墙1、内墙3）	1.部位：卧室、起居室、书房、内走道、入户大堂、电井、合用前室、前室、风机房、物管用房、养老服务用房、电梯机房、水井、风井、楼梯间 2.7厚M5混合砂浆垫层找平 3.8厚M5混合砂浆打底扫毛 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	27237.43	15.73	428444.77	27237.43	15.73	428444.77		

64	011201004064	内墙水泥砂浆墙面（有防水）（内墙2）	1.部位：卫生间、厨房 2.1.2厚JS-Ⅱ型防水涂料,卫生间上翻完成面1800，厨房上翻300 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平，内掺5%防水剂 4.8厚M5水泥砂浆打底扫毛，内掺5%防水剂 5.基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	6981.46	23.41	163435.98	6981.46	23.41	163435.98		
65	011201004065	内墙面随砌随抹	1.部位：风井、电梯井等 2.随砌体抹灰，原浆抹平压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1531.38	15.73	24088.61	1531.38	15.73	24088.61		
66	011207001066	电梯井道隔声墙	1.基层处理 2.9厚1：2.5水泥石灰砂浆找平 3.固定轻钢龙骨 4.40厚超细玻璃棉 5.穿孔吸音板 6.做法及设置详参西南18J515 N27/14 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	499.84	62.58	31279.99	499.84	62.58	31279.99		

67	011201004067	外墙面抹水泥砂浆（外墙1）	1.部位：外墙 2.基层类型：综合 3.8厚M5水泥砂浆打底扫毛 4.7厚M5水泥砂浆垫层找平 5.墙体基层进行基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	13484.18	15.73	212106.15	13484.18	15.73	212106.15		
68	011203001068	零星项目一般抹灰	1.基层类型：综合 2.8厚M5水泥砂浆打底扫毛 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平 4.墙体基层进行基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	50	31.80	1590.00	50	31.80	1590.00		
69	010903004069	外墙面变形缝	1.参西南18J112 10/55 2.其他符合设计及相关规范要求	m	145.2	37.44	5436.29	145.2	37.44	5436.29		
70	010902008070	屋面变形缝	1.参西南18J202 4/38 2.其他符合设计及相关规范要求	m	37	62.64	2317.68	37	62.64	2317.68		
		分部小计					868699.47			868699.47		
		0113 天棚工程										

71	010904002071	防潮顶棚 1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（顶2）	1.部位：卫生间、厨房 2.卫生间顶棚采用1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料做防潮层（厨房布置在无用水点房间的下层时，顶棚设置防潮层） 3.基层处理 4.增强材料种类：满足设计及规范要求 5.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	940.55	18.46	17362.55	940.55	18.46	17362.55		
		分部小计					17362.55			17362.55		
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										
72	011407001072	内墙腻子墙面（内墙3）	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1406.55	13.23	18608.66	1406.55	13.23	18608.66		
73	011407002073	天棚腻子面	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	662.9	13.23	8770.17	662.9	13.23	8770.17		

74	011406001074	外墙真石漆（外墙1）	1.部位：外墙面 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对墙面铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	13484.18	48.80	658027.98	13484.18	48.80	658027.98		
75	011407002075	天棚真石漆（外墙1）	1.部位：空调板、飘窗板 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对基层铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	348.76	48.80	17019.49	348.76	48.80	17019.49		
		分部小计					702426.30			702426.30		
		0115 其他装饰工程										
76	011506003076	轻钢玻璃雨篷	1.轻钢玻璃雨棚，做法参西南18J516 2/10 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的钢龙骨、玻璃、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.其他符合设计及相关规范要求	m2	21.6	382.35	8258.76	21.6	382.35	8258.76		

77	011503001077	成品玻璃栏杆 H=1100	1.具体做法详D03-24 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、玻璃、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	692	222.54	153997.68	692	222.54	153997.68		
78	011503001078	生活阳台栏杆 H=1100	1.具体做法详D03-4 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	210	226.78	47623.80	210	226.78	47623.80		

79	011503001079	护窗栏杆 H=900	1.具体做法详D03-5 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	707	185.43	131099.01	707	185.43	131099.01		
80	011503001080	楼梯间栏杆 H=900	1.具体做法详D03-20 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	218.06	185.43	40434.87	218.06	185.43	40434.87		

81	011503005081	楼梯间靠墙扶手	1.具体做法详西南18J412 2/60 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的扶手、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	198	62.06	12287.88	198	62.06	12287.88		
82	011503001082	中式铁艺栏杆	1.具体做法详设计图 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m2	91.96	206.11	18953.88	91.96	206.11	18953.88		

83	011503001083	钢梯栏杆 H=1100	1.具体做法详D03-24 西南04J412 2/59、5b/43 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	18	218.98	3941.64	18	218.98	3941.64		
84	011503001084	坡道栏杆 H=1000	1.具体做法详西南18J812 B/8 8/14 9/14 2.栏杆、预埋件、油漆等计入综合单价 3.其他符合设计及相关规范要求	m	36	206.82	7445.52	36	206.82	7445.52		
85	自编001085	信报箱	1.成品单元信报箱 2.规格、材质：综合 3.其他符合设计及相关规范要求	套	3	2356.57	7069.71	3	2356.57	7069.71		
		分部小计					431112.75			431112.75		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\1#楼（1F地面以上）【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		给排水工程										
1	031001007001	衬塑热镀锌钢管 DN50	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN50 4.连接形式：管道丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	109.5	93.94	10286.43	109.5	93.94	10286.43		

2	031001007002	衬塑热镀锌钢管 DN65	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN65 4.连接形式：管道丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	25.4	100.67	2557.02	25.4	100.67	2557.02		

3	031001007003	衬塑热镀锌钢管 DN80	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：PSP钢塑复合压力管 DN80 4.连接形式：卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	93.6	118.63	11103.77	93.6	118.63	11103.77		

4	031001006004	PP-R塑料冷水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN25（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m	1634.14	23.24	37977.41	1634.14	23.24	37977.41		

5	031001006005	PP-R塑料冷水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN15（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m	82.17	18.56	1525.08	82.17	18.56	1525.08		
6	031001006006	UPVC排水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	2131.58	54.04	115190.58	2131.58	54.04	115190.58		

7	031001006007	UPVC排水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	336.42	34.09	11468.56	336.42	34.09	11468.56		
8	031001006008	UPVC排水管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC实壁排水管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	595.69	23.80	14177.42	595.69	23.80	14177.42		

9	031001006009	螺旋消音管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：螺旋消音管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	348	54.06	18812.88	348	54.06	18812.88		
10	031001006010	柔性铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：柔性铸铁管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	933.47	85.46	79774.35	933.47	85.46	79774.35		

11	031001006011	柔性铸铁管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：柔性铸铁管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	71.61	69.67	4989.07	71.61	69.67	4989.07		
12	031001006012	UPVC冷凝管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝管 3.材质、规格：UPVC冷凝管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	936.12	20.63	19312.16	936.12	20.63	19312.16		

13	031001006013	UPVC雨水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	273.91	44.56	12205.43	273.91	44.56	12205.43		
14	031001006014	UPVC雨水管 DN150	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN150 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	65.18	67.12	4374.88	65.18	67.12	4374.88		

15	031001006015	UPVC雨水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	816.38	34.58	28230.42	816.38	34.58	28230.42		
16	031003013016	LXSL型立式水表 DN20	1.安装部位：室内 2.型号、规格 DN20 3.连接形式：螺纹连接	组	138	51.36	7087.68	138	51.36	7087.68		
17	031003013017	LXSL型立式水表 DN15	1.安装部位：室内 2.型号、规格 DN15 3.连接形式：螺纹连接	组	6	41.55	249.30	6	41.55	249.30		
18	031004014018	物管保洁水龙头 DN15	1.材质：综合考虑 2.型号、规格：物管保洁水龙头 DN15 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	6	9.36	56.16	6	9.36	56.16		
19	031004014019	水龙头 DN25	1.材质：综合考虑 2.型号、规格：水龙头 DN25 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	120	11.68	1401.60	120	11.68	1401.60		

20	031003003020	减压阀组 DN50	1.类型：减压阀组 2.材质：综合 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：详设计 7.含减压阀、压力表、橡胶接头、闸阀、Y型过滤器、法兰等 8.其他详设计及满足规范要求	个	24	2137.55	51301.20	24	2137.55	51301.20		
21	031003001021	铜截止阀 DN20	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	138	46.60	6430.80	138	46.60	6430.80		
22	031003001022	铜截止阀 DN15	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	6	29.76	178.56	6	29.76	178.56		
23	031003001023	铜截止阀 DN50	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	31	98.80	3062.80	31	98.80	3062.80		

24	031003001024	铜闸阀 DN50	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	2	123.19	246.38	2	123.19	246.38		
25	031003001025	铜闸阀 DN80	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	3	295.79	887.37	3	295.79	887.37		
26	031003001026	铜闸阀 DN65	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	3	154.32	462.96	3	154.32	462.96		
27	031003001027	自动排气阀（含截止阀） DN15	1.类型：自动排气阀（含截止阀） 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.室内及井道综合考虑 7.其他详设计及满足规范要求	个	6	34.78	208.68	6	34.78	208.68		

28	031002003028	穿楼板套管 DN100	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	6	43.03	258.18	6	43.03	258.18		
29	031002003029	穿楼板套管 DN125	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	30	64.52	1935.60	30	64.52	1935.60		
30	031002003030	穿墙套管 DN40	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	340	26.97	9169.80	340	26.97	9169.80		
31	031004014031	地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：地漏DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个	302	25.93	7830.86	302	25.93	7830.86		
32	031004014032	UPVC地漏 DN75	1.材质：UPVC材质，箅子均为不锈钢或镀铬制品 2.型号、规格：地漏DN75 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个	110	45.80	5038.00	110	45.80	5038.00		

33	031004014033	机械密封地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：机械密封地漏 DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个	146	87.91	12834.86	146	87.91	12834.86		
34	031004014034	侧排雨水斗 DN100	1.材质：侧排雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN100 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	12	51.40	616.80	12	51.40	616.80		
35	031004014035	侧排雨水斗 DN75	1.材质：侧排雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN75 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	6	47.11	282.66	6	47.11	282.66		
36	031004014036	87型钢制雨水斗 DN75	1.材质：87型钢制雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN75 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	24	60.78	1458.72	24	60.78	1458.72		
37	031004014037	87型钢制雨水斗 DN150	1.材质：87型钢制雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN150 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	12	111.11	1333.32	12	111.11	1333.32		
38	031002003038	空调套管 Φ80	1.名称、类型：空调套管 2.材质：钢管 3.规格：Φ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	584	32.52	18991.68	584	32.52	18991.68		

39	031002003039	卫生间套管 Φ80	1.名称、类型：卫生间套管 2.材质：钢管 3.规格： Φ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	240	32.52	7804.80	240	32.52	7804.80		
40	031002003040	穿墙套管	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	100	60.64	6064.00	100	60.64	6064.00		
41	031002003041	刚性防水套管 D114x3.5	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D114x3.5 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	14	274.89	3848.46	14	274.89	3848.46		
42	031002003042	刚性防水套管 D140x4.0	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格： D140x4.0 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	15	293.24	4398.60	15	293.24	4398.60		

43	031002003043	刚性防水套管 D159*4.5	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D159*4.5 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	114	380.86	43418.04	114	380.86	43418.04		
44	031002003044	刚性防水套管 D219*6.0	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格： D219*6.0 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	12	475.90	5710.80	12	475.90	5710.80		
45	031004014045	洗衣机地漏DN75	1.材质：详设计 2.型号、规格：DN75 3.安装方式：详设计	个	92	45.80	4213.60	92	45.80	4213.60		
46	031002003046	止水环DN100	1.名称、类型：止水环 2.材质：塑料 3.规格：DN100 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	528	28.66	15132.48	528	28.66	15132.48		
47	031002003047	止水环DN50	1.名称、类型：止水环 2.材质：塑料 3.规格：DN50 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	297	19.64	5833.08	297	19.64	5833.08		

48	031002003048	止水环DN75	1.名称、类型：止水环 2.材质：塑料 3.规格：DN75 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	110	28.37	3120.70	110	28.37	3120.70		
49	031004014049	阻火圈 D110	1.材质：详设计 2.型号、规格：阻火圈 D110 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	450	26.61	11974.50	450	26.61	11974.50		
50	010101007050	管沟土方	1.土壤类别：详设计 2.管外径：综合考虑 3.挖沟深度：详设计 4.回填要求：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m3	210.93	35.00	7382.55	210.93	35.00	7382.55		
51	010103001051	回填方	1.土壤类别：详设计 2.管外径：综合考虑 3.挖沟深度：详设计 4.回填要求：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m3	210.93	8.47	1786.58	210.93	8.47	1786.58		
52	031208002052	给排水管道保温	1绝热材料品种 :橡塑保温壳 2.绝热厚度 ：20mm 3.其它：详设计	m	1634.14	6.68	10916.06	1634.14	6.68	10916.06		

53	031201001053	铸铁管刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2	334.32	14.21	4750.69	334.32	14.21	4750.69		
54	031201001054	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2	378.34	9.57	3620.71	378.34	9.57	3620.71		
55	031201001055	埋地管道刷油	1.油漆品种: 冷底子油,沥青漆 2.其它：详设计	m2	3.18	14.41	45.82	3.18	14.41	45.82		
56	031002001056	管道支架	1.材质 :型钢 2.其它：详设计	Kg	169.06	19.47	3291.60	169.06	19.47	3291.60		
		分部小计					646622.50			646622.50		
		强电工程										

57	030404017057	配电箱 1AW3	1.名称：配电箱 1AW3 2.型号、规格：XRM Pn=144KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

58	030404017058	配电箱 3AW3	1.名称：配电箱 3AW3 2.型号、规格：XRM Pn=144KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

59	030404017059	配电箱 1AW7	1.名称：配电箱 1AW7 2.型号、规格：XRM Pn=108KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

60	030404017060	配电箱 3AW7	1.名称：配电箱 3AW7 2.型号、规格：XRM Pn=108KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

61	030404017061	配电箱 1AW10	1.名称：配电箱 1AW10 2.型号、规格：XRM Pn=108KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

62	030404017062	配电箱 3AW10	1.名称：配电箱 3AW10 2.型号、规格：XRM Pn=108KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

63	030404017063	配电箱 2AW3	1.名称：配电箱 2AW3 2.型号、规格：XRM Pn=112KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

64	030404017064	配电箱 2AW7	1.名称：配电箱 2AW7 2.型号、规格：XRM Pn=84KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

65	030404017065	配电箱 2AW10	1.名称：配电箱 2AW10 2.型号、规格：XRM Pn=84KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

66	030404017066	配电箱 1AS1	1.名称：配电箱 1AS1 2.型号、规格：XL-21型 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1738.89	1738.89	1	1738.89	1738.89		

67	030404017067	配电箱 2AS1	1.名称：配电箱 2AS1 2.型号、规格：XL-21型 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1738.89	1738.89	1	1738.89	1738.89		

68	030404017068	配电箱 3AS1	1.名称：配电箱 3AS1 2.型号、规格：XL-21型 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1738.89	1738.89	1	1738.89	1738.89		

69	030404017069	应急照明总箱 ALEZ	1.名称：应急照明总箱 ALEZ 2.型号、规格：XL-21型 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2710.76	2710.76	1	2710.76	2710.76		

70	030404017070	应急照明箱 ALEP1	1.名称：应急照明箱ALEP1 2.型号、规格：XXM Pn=1KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1739.15	1739.15	1	1739.15	1739.15		

71	030404017071	应急照明箱 ALEP2	1.名称：应急照明箱ALEP2 2.型号、规格：XXM Pn=1KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1739.15	1739.15	1	1739.15	1739.15		

72	030404017072	消防电梯控制箱XDT	1.名称：消防电梯控制箱XDT 2.型号、规格：XXM Pn=40KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	3290.79	3290.79	1	3290.79	3290.79		

73	030404017073	普通公共照明配电箱AL-GG	1.名称：普通公共照明配电箱AL-GG 2.型号、规格：XXM Pn=15KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1273.65	1273.65	1	1273.65	1273.65		

74	030404017074	普通公共照明配电箱AL-GC	1.名称：普通公共照明配电箱AL-GC 2.型号、规格：XXM Pn=5KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.6m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1118.49	1118.49	1	1118.49	1118.49		

75	030404017075	配电箱 AL8	1.名称：配电箱 AL8 2.型号、规格：XRM Pn=8KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.6m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	60	1583.98	95038.80	60	1583.98	95038.80		

76	030404017076	配电箱 AL6	1.名称：配电箱 AL6 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.6m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	20	1583.98	31679.60	20	1583.98	31679.60		

77	030404017077	配电箱 AL10	1.名称：配电箱 AL10 2.型号、规格：XRM Pn=10KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.6m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	40	1583.98	63359.20	40	1583.98	63359.20		

78	030404017078	配电箱 AS6	1.名称：配电箱AS6 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	18	1469.89	26458.02	18	1469.89	26458.02		
79	030404017079	电能表	1.名称：电能表 2.型号、规格：XRM Pn=6KW	台	138	261.99	36154.62	138	261.99	36154.62		

80	030404017080	应急照明控制器	1.名称：应急照明控制器 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	3	3193.62	9580.86	3	3193.62	9580.86		
81	030404032081	电缆T接端子箱	1.名称 :电缆T接端子 2.其它：详设计	台	9	284.18	2557.62	9	284.18	2557.62		
82	030412005082	紧凑型荧光灯 15W	1.名称:紧凑型荧光灯 2.规格:15W	套	1310	28.80	37728.00	1310	28.80	37728.00		
83	030412005083	单管荧光灯	1.名称 单管荧光灯 2.型号 28W 3.规格 详设计 4.安装形式 吸顶	套	12	35.60	427.20	12	35.60	427.20		

84	030412004084	A型安全出口标志灯	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号：详设计 3.规格：1W 4.安装形式：门上100安装 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	45	37.69	1696.05	45	37.69	1696.05		
85	030412004085	A型应急疏散标志灯	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：1W 4.安装形式：底边距地0.3m 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	75	43.23	3242.25	75	43.23	3242.25		

86	030412004086	A型照明应急灯具	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：5W 4.安装形式：吸顶 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	210	54.34	11411.40	210	54.34	11411.40		
87	030412004087	A型楼层显示标志灯	1.名称：A型楼层显示标志灯 2.型号：详设计 3.规格：1W 4.安装形式：墙上安装,H=2.4m 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	39	51.51	2008.89	39	51.51	2008.89		
88	030412005088	壁灯	1.名称:壁灯 2.规格:1*10W 4.安装形式：墙上安装,H=2.4m	套	66	36.45	2405.70	66	36.45	2405.70		
89	030412005089	防水灯	1.名称:防水灯 2.规格:1*15W 4.安装形式：吸顶	套	220	64.97	14293.40	220	64.97	14293.40		

90	030404035090	防溅插座	1.名称：防溅插座 2.规格：250V/10A/安全型 带防溅面板、开关 3.安装方式：底边距地1.5m 4.其他满足设计规范要求	个	220	21.53	4736.60	220	21.53	4736.60		
91	030404035091	暗装单相密闭冰箱插座	1.名称：暗装单相密闭冰箱插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.1m 4.其他满足设计规范要求	个	120	17.57	2108.40	120	17.57	2108.40		
92	030404035092	单相二、三极煤气探测器电源暗插座	1.名称：单相二、三极煤气探测器电源暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.1m 4.其他满足设计规范要求	个	120	17.57	2108.40	120	17.57	2108.40		
93	030404035093	单相三极厨房电饮插座	1.名称：单相三极厨房电饮插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地1.3m 4.其他满足设计规范要求	个	120	17.57	2108.40	120	17.57	2108.40		

94	030404035094	单相三极扁圆两用柜式空调插座	1.名称：单相三极扁圆两用柜式空调插座 2.规格：250V/16A/安全型 3.安装方式：底边距地0.3m 4.其他满足设计规范要求	个	120	18.06	2167.20	120	18.06	2167.20		
95	030404035095	单相三极扁圆两用壁挂式空调插座	1.名称：单相三极扁圆两用壁挂式空调插座 2.规格：250V/16A/安全型 3.安装方式：底边距地2.3m 4.其他满足设计规范要求	个	380	18.06	6862.80	380	18.06	6862.80		
96	030404035096	单相二、三极油烟机暗插座	1.名称：单相二、三极油烟机暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.2m 4.其他满足设计规范要求	个	120	17.57	2108.40	120	17.57	2108.40		
97	030404035097	单相三极燃气热水器强排暗插座	1.名称：单相三极燃气热水器强排暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.2m 4.其他满足设计规范要求	个	120	17.57	2108.40	120	17.57	2108.40		

98	030404035098	单相二、三极洗衣机暗插座	1.名称：单相二、三极洗衣机暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地1.3m 4.其他满足设计规范要求	个	120	17.57	2108.40	120	17.57	2108.40		
99	030404035099	单相二三极插座10A	1.名称：单相二三极插座 2.规格：AC250V 10A 3.安装方式：底边距地0.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	1592	19.39	30868.88	1592	19.39	30868.88		
100	030404034100	单联单控暗开关	1.名称：单联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	1186	15.66	18572.76	1186	15.66	18572.76		
101	030404034101	双联单控暗开关	1.名称：双联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	160	17.80	2848.00	160	17.80	2848.00		
102	030404034102	三联单控暗开关	1.名称：三联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	3	20.65	61.95	3	20.65	61.95		
103	030412005103	排气扇	1.名称：排气扇 2.型号：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	套	3	164.74	494.22	3	164.74	494.22		

104	030409008104	LEB局部等电位端子箱	1.名称：LEB局部等电位端子箱 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.施工参见《等电位联结安装》15D502图集相关页次 5.其他详设计及满足规范要求	台	223	21.99	4903.77	223	21.99	4903.77		
105	030411006105	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	5977	6.34	37894.18	5977	6.34	37894.18		
106	030411006106	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	381	6.54	2491.74	381	6.54	2491.74		
107	030411001107	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	83.83	11.64	975.78	83.83	11.64	975.78		

108	030411001108	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	1136.62	13.23	15037.48	1136.62	13.23	15037.48		
109	030411001109	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	84.3	18.34	1546.06	84.3	18.34	1546.06		

110	030411001110	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC32 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	815.5	21.23	17313.07	815.5	21.23	17313.07		
111	030411001111	配管 SC40	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC40 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	6.61	28.46	188.12	6.61	28.46	188.12		

112	030411001112	配管 SC65	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC65 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	15.71	46.43	729.42	15.71	46.43	729.42		
113	030411001113	配管 SC100	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC100 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	9.76	77.13	752.79	9.76	77.13	752.79		

114	030411001114	配管 PC25	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	9981.22	9.68	96618.21	9981.22	9.68	96618.21		
115	030411001115	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	12030.57	8.50	102259.85	12030.57	8.50	102259.85		

116	030411003116	强电桥架 200*100mm	1.名称：强电桥架 2.型号：详设计 3.规格：200*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属线槽全长不少于2处与接地保护干线相连接，各桥架、线槽内敷设一根-25*4镀锌扁钢与PE线可靠连接，全长大于30米，应每隔20米-30米增加一接地保护干线的连接点，线槽各端口及支架或吊架均应可靠接地，其实测接地电阻不大于1Ω 7.包括开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.施工参见《线槽配线安装》96D301-1及《电缆桥架安装》04D701-3图集有关页次 9.其他详设计及满足规范要求	m	91.36	75.09	6860.22	91.36	75.09	6860.22		

117	030411003117	强电非金属桥架 200mm*200mm	1.名称：强电非金属桥架 2.型号：详设计 3.规格：200mm*200mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m	95.55	62.34	5956.59	95.55	62.34	5956.59		
118	030413001118	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg	423.07	9.90	4188.39	423.07	9.90	4188.39		

119	030408008119	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	31	74.66	2314.46	31	74.66	2314.46		
120	030408009120	防火隔板	1.名称：防火隔板 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m2	4.65	151.12	702.71	4.65	151.12	702.71		
121	030408001121	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*120+1*70mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	229.39	336.89	77279.20	229.39	336.89	77279.20		
122	030408001122	电力电缆 WDZN-YJY-4*50+1*25mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*50+1*25mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	121.84	141.03	17183.10	121.84	141.03	17183.10		

123	030408001123	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：5*10mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	54.86	44.35	2433.04	54.86	44.35	2433.04		
124	030408001124	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-3*2.5mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：3*2.5mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	105.08	30.65	3220.70	105.08	30.65	3220.70		
125	030408001125	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*6mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*6mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	42.4	29.63	1256.31	42.4	29.63	1256.31		

126	030411004126	配线 BV-10mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：10mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1824.16	6.10	11127.38	1824.16	6.10	11127.38		
127	030411004127	配线 BV-16mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：16mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1505.72	9.40	14153.77	1505.72	9.40	14153.77		

128	030411004128	配线 BV-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	33889.49	2.48	84045.94	33889.49	2.48	84045.94		
129	030411004129	配线 BV-4mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：4mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	30167.96	2.80	84470.29	30167.96	2.80	84470.29		

130	030411004130	配线 BV-25mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：25mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	496.36	14.57	7231.97	496.36	14.57	7231.97		
131	030411004131	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	291.95	3.16	922.56	291.95	3.16	922.56		
132	030411004132	配线 WDZN-BYJ(F)-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2*2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	2299.64	3.49	8025.74	2299.64	3.49	8025.74		
133	030411004133	配线 WDZN-RVS-2*1.5	1.名称：配线 2.型号：WDZN-RVS 3.规格：2*1.5 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	1149.82	4.63	5323.67	1149.82	4.63	5323.67		

134	030408006134	三芯矿物电缆头 NG-A(BTLY)- 3*2.5mm2	1.名称：三芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：NG-A(BTLY)-3*2.5mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	12	89.40	1072.80	12	89.40	1072.80		
135	030408006135	五芯矿物电缆头 NG-A(BTLY)-5*6mm2	1.名称：五芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：NG-A(BTLY)-5*6mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	6	62.97	377.82	6	62.97	377.82		

136	030408006136	电力电缆头 WDZ-YJY-4*120+1*70mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	18	214.26	3856.68	18	214.26	3856.68		
137	030408006137	电力电缆头 WDZN-YJY-4*50+1*25mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZN-YJY-4*50+1*25mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	6	129.99	779.94	6	129.99	779.94		
138	030408006138	电力电缆头 WDZ-YJY-5*10mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZ-YJY-5*10mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	3	62.97	188.91	3	62.97	188.91		

139	030409008139	热镀锌接地连接钢板 -100*100*5	1.名称：热镀锌接地连接钢板 2.材质：详设计 3.规格：-100*100*5 4.其他详设计及满足规范要求	块	33	47.98	1583.34	33	47.98	1583.34		
140	030409002140	电井等电位接地干线接地干线--25*4	1.名称：接地干线 2.材质 ：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4	m	224.4	14.99	3363.76	224.4	14.99	3363.76		
141	030409002141	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：详设计 5.安装形式：综合考虑 6.其他详设计及满足规范要求	m	259.19	16.80	4354.39	259.19	16.80	4354.39		
142	030409005142	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10（明敷）	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m	621.86	15.63	9719.67	621.86	15.63	9719.67		

143	030409005143	接闪带-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m	555.23	15.63	8678.24	555.23	15.63	8678.24		
144	030409004144	接闪短杆	1.名称 ：接闪短杆 2.材质 ：钢质 3.规格 ：详设计 4.安装形式：焊接 5.其他详设计及满足规范要求	处	73	13.23	965.79	73	13.23	965.79		
145	030414006145	接地系统调试	1.名称：调试 2.类型：双电源切换装置 3.其他详设计及满足规范要求	系统	3	1450.01	4350.03	3	1450.01	4350.03		
146	030414006146	事故照明切换装置	1.名称 事故照明切换装置	系统	3	1450.01	4350.03	3	1450.01	4350.03		
147	030414002147	送配电装置系统	1.名称 送配电装置系统	系统	3	383.97	1151.91	3	383.97	1151.91		

148	自编148	无障碍电梯兼客梯（11站）	1.名称：无障碍电梯兼客梯（11站） 2.有无机房：有 3.额定载重量：1000kg 4.层站数：11站 5.提升速度：2.0m/s 6.含电气安装、电梯本体、调试、随行电缆、五方对讲装置、电梯控制柜、安全钳等完成电梯安装的所有工作内容。包含二装后的调试 7.电梯轨道应采用减振轨道和隔振支架，曳引机应采用低 噪声设备，并采用隔振支座。若不能避免紧邻起居室（厅）布置，起居室（厅）紧邻电梯井道的墙体应采取有效的隔声措施。 8.无障碍电梯应按照《建筑与市政无障碍设计通用规范》GB55019-2021的相关要求配齐所有设施。 9.其他（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他	部	3	194824.43	584473.29	3	194824.43	584473.29		

149	自编149	担架电梯兼客梯（11站）	1.名称：担架电梯兼客梯（11站） 2.有无机房：有 3.额定载重量：1000kg 4.层站数：11站 5.提升速度：2.0m/s 6.含电气安装、电梯本体、调试、随行电缆、五方对讲装置、电梯控制柜、安全钳等完成电梯安装的所有工作内容。包含二装后的调试 7.电梯轨道应采用减振轨道和隔振支架，曳引机应采用低 噪声设备，并采用隔振支座。若不能避免紧邻起居室（厅）布置，起居室（厅）紧邻电梯井道的墙体应采取有效的隔声措施。 8.无障碍电梯应按照《建筑与市政无障碍设计通用规范》GB55019-2021的相关要求配齐所有设施。 9.其他（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他	部	3	194824.43	584473.29	3	194824.43	584473.29		
		分部小计					2288174.12			2288174.12		
		弱电工程										

150	030404017150	户内弱电箱	1.名称:户内弱电箱 2.规格:定做	台	138	143.29	19774.02	138	143.29	19774.02		
151	030502003151	48芯光分纤箱	1.名称：48芯光分纤箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	3	192.69	578.07	3	192.69	578.07		
152	030502003152	24芯光分纤箱	1.名称：24芯光分纤箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	3	99.94	299.82	3	99.94	299.82		
153	030502003153	电视器件箱	1.名称：电视器件箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	3	336.11	1008.33	3	336.11	1008.33		
154	030502003154	24路光分路器	1.名称：24路光分路器 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	9	139.82	1258.38	9	139.82	1258.38		
155	030503002155	电源箱	1.名称：电源箱 2.类别：详设计 3.规格：DC18V 4.其他详设计及满足规范要求	台	3	408.05	1224.15	3	408.05	1224.15		
156	030503002156	电源模块	1.名称：电源模块 2.类别：详设计 3.规格：DC18V 4.其他详设计及满足规范要求	台	6	275.40	1652.40	6	275.40	1652.40		
157	030501003157	联网控制器	1.名称：联网控制器 2.规格：详见设计图	台	3	262.49	787.47	3	262.49	787.47		

158	030904005158	紧急报警按钮	1.名称：紧急报警按钮 2.类型:详设计	个	120	95.17	11420.40	120	95.17	11420.40		
159	030904001159	煤气探测器	1.名称：煤气探测器 2.类型:详设计	个	120	73.22	8786.40	120	73.22	8786.40		
160	030503008160	可视对讲室内机	1.名称 ：可视对讲室内机 2.技术参数：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	台	120	389.91	46789.20	120	389.91	46789.20		
161	030502003161	分支器	1.名称：分支器 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	30	151.67	4550.10	30	151.67	4550.10		
162	030507007162	室外对讲梯口机	1.名称：室外对讲梯口机 2.技术参数：详设计(满足规范及招标技术要求) 3.其他详设计及满足规范要求	台	3	304.51	913.53	3	304.51	913.53		
163	030507007163	紧急开门器	1.名称：紧急开门器 2.技术参数：详设计(满足规范及招标技术要求) 3.其他详设计及满足规范要求	台	3	213.16	639.48	3	213.16	639.48		
164	030507007164	电控锁	1.名称：电控锁 2.技术参数：满足规范及招标技术要求 3.其他详设计及满足规范要求	台	6	174.37	1046.22	6	174.37	1046.22		

165	030507008165	摄像机	1.名称：彩色枪式摄像机 2.技术参数：详设计 3.安装方式：壁装，距地2.4m 4.含支架和电源等所有配件 5.其他详设计及满足规范要求	台	9	378.13	3403.17	9	378.13	3403.17		
166	030411001166	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	5609.75	8.50	47682.88	5609.75	8.50	47682.88		

167	030411001167	配管 PC25	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	3195.84	9.68	30935.73	3195.84	9.68	30935.73		
168	030411001168	配管 PC32	1.名称：配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32 4.配置形式：暗配 5.接地要求：综合考虑 6.钢索材质、规格：详设计 7.含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等 8.管内穿铁丝综合考虑 9.其他详设计及满足规范要求	m	3161.1	11.01	34803.71	3161.1	11.01	34803.71		

169	030411001169	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	25.34	11.64	294.96	25.34	11.64	294.96		
170	030411001170	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	571.81	13.23	7565.05	571.81	13.23	7565.05		

171	030411001171	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	1349.71	18.34	24753.68	1349.71	18.34	24753.68		
172	030502007172	48芯光缆	1.名称：光缆 2.规格：48芯光缆	m	32.3	5.61	181.20	32.3	5.61	181.20		
173	030502007173	24芯光缆	1.名称：光缆 2.规格：24芯光缆	m	32.3	166.46	5376.66	32.3	166.46	5376.66		
174	030505005174	Cat5e.-UTP-4PR	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：Cat5e.-UTP-4PR 3.敷设方式：管内穿线	m	15245.06	3.36	51223.40	15245.06	3.36	51223.40		

175	030411004175	配线 RVV-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：RVV-2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	2340.29	1.48	3463.63	2340.29	1.48	3463.63		
176	030411004176	配线 RVV-2X1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：2X1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	308.24	2.97	915.47	308.24	2.97	915.47		

177	030411004177	配线 RVV-3*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：3*2.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	52.71	7.35	387.42	52.71	7.35	387.42		
178	030411004178	配线 RVVP-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	35.2	3.24	114.05	35.2	3.24	114.05		

179	030411004179	配线 RVVP-2X1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	616.05	3.83	2359.47	616.05	3.83	2359.47		
180	030411004180	配线 RVVP-4*1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：4X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1598.09	4.44	7095.52	1598.09	4.44	7095.52		
181	030505005181	同轴电缆 SYV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYV-75-5 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	2015.58	4.59	9251.51	2015.58	4.59	9251.51		
182	030505005182	同轴电缆 SYWV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-5 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	9790.54	2.90	28392.57	9790.54	2.90	28392.57		

183	030505005183	同轴电缆 SYWV-75-7	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-7 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	107.78	4.18	450.52	107.78	4.18	450.52		
184	030502007184	两芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：两芯	m	3878.6	2.54	9851.64	3878.6	2.54	9851.64		
185	030411003185	弱电非消防金属线槽 200mm*100mm	1.名称：弱电金属线槽 2.型号：详设计 3.规格：200mm*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m	186.39	75.75	14119.04	186.39	75.75	14119.04		

186	030408008186	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	33	74.66	2463.78	33	74.66	2463.78		
187	030413001187	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg	52.81	9.90	522.82	52.81	9.90	522.82		
188	030502004188	电视插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装	个	500	22.36	11180.00	500	22.36	11180.00		
189	030502004189	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装	个	500	23.13	11565.00	500	23.13	11565.00		
190	030411006190	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	1120	6.34	7100.80	1120	6.34	7100.80		
191	030411006191	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	261	6.54	1706.94	261	6.54	1706.94		
		分部小计					417888.59			417888.59		
		消防弱电系统										
192	030904008192	消防端子箱	1.名称：消防端子箱 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.安装形式：墙上明装 5.其他详设计及满足规范要求	台	3	649.68	1949.04	3	649.68	1949.04		

193	030904008193	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	33	301.06	9934.98	33	301.06	9934.98		
194	030904001194	感烟探测器（含底座）	1.名称：感烟探测器（含底座） 2.规格：详设计 3.线制：详设计 4.类型：感烟 5.其他详设计及满足规范要求	个	165	82.06	13539.90	165	82.06	13539.90		
195	030904005195	编码型光报警器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.4m 4.其他详设计及满足规范要求	个	2	93.77	187.54	2	93.77	187.54		
196	030904005196	编码型声光报警器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.4m 4.其他详设计及满足规范要求	个	36	93.77	3375.72	36	93.77	3375.72		
197	030904003197	编码型手动报警按钮	1.名称：编码型手动报警按钮 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	37	138.13	5110.81	37	138.13	5110.81		

198	030904003198	编码型消火栓按钮	1.名称：编码型消火栓按钮 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	54	95.09	5134.86	54	95.09	5134.86		
199	030904005199	火警电话分机	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	3	172.00	516.00	3	172.00	516.00		
200	030904011200	火灾显示盘	1.规格：火灾显示盘 2.控制回路：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	台	3	426.93	1280.79	3	426.93	1280.79		
201	030904005201	区域报警控制器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	3	4206.62	12619.86	3	4206.62	12619.86		
202	030904008202	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输入、输出 5.其他详设计及满足规范要求	个	9	343.45	3091.05	9	343.45	3091.05		
203	030904007203	吸顶广播	1.名称 ：吸顶广播 2.功率 ：3W 3.安装方式 ：吸顶 4.其他详设计及满足规范要求	个	77	78.38	6035.26	77	78.38	6035.26		

204	030904008204	消防广播切换模块	1.名称：切换模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输出 5.其他详设计及满足规范要求	个	3	255.66	766.98	3	255.66	766.98		
205	030904008205	防火门常闭模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个	39	485.50	18934.50	39	485.50	18934.50		
206	030411004206	配线 NH-RVSP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVSP 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	161.79	6.28	1016.04	161.79	6.28	1016.04		
207	030411004207	配线 NH-RVV-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	167.02	5.86	978.74	167.02	5.86	978.74		

208	030411004208	配线 ZN-BV-1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-BV 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	691.34	2.02	1396.51	691.34	2.02	1396.51		
209	030411004209	配线 ZN-BVR-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-BVR 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1309.55	2.58	3378.64	1309.55	2.58	3378.64		

210	030411004210	配线 ZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-RVS 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1051.54	2.70	2839.16	1051.54	2.70	2839.16		
211	030411004211	配线 ZN-RVVP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-RVVP 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	240.08	4.02	965.12	240.08	4.02	965.12		

212	030411003212	弱电消防金属消防桥架 150*100	1.名称：消防线槽 2.型号：详设计 3.规格：150*100 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m	95.55	68.57	6551.86	95.55	68.57	6551.86		
213	030408008213	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	33	74.66	2463.78	33	74.66	2463.78		

214	030408009214	防火隔板	1.名称：防火隔板 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m2	1.65	151.12	249.35	1.65	151.12	249.35		
215	030413001215	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg	154.11	9.90	1525.69	154.11	9.90	1525.69		
216	030411001216	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	146.49	18.34	2686.63	146.49	18.34	2686.63		

217	030411001217	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	320.87	13.23	4245.11	320.87	13.23	4245.11		
218	030411001218	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	1668.22	11.64	19418.08	1668.22	11.64	19418.08		
219	030411006219	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	464	6.54	3034.56	464	6.54	3034.56		

220	030905001220	自动报警系统调试	点数线制	系统	3	14541.40	43624.20	3	14541.40	43624.20		
221	030905003221	防火控制装置调试	1.名称 :防火控制装置调试 2.类型:详设计	个	39	104.87	4089.93	39	104.87	4089.93		
222	030904008222	消防电源监控模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个	3	511.34	1534.02	3	511.34	1534.02		
		分部小计					182474.71			182474.71		
		消火栓系统										
223	030901002223	热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m	319.77	78.42	25076.36	319.77	78.42	25076.36		

224	030901002224	热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m	44.26	54.82	2426.33	44.26	54.82	2426.33		
225	030901002225	热浸镀锌钢管 DN20	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN20 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m	1.5	32.40	48.60	1.5	32.40	48.60		

226	030901010226	屋顶试验消火栓	1.安装方式：详设计 2.型号、规格：试验消火栓 3.附件材质、规格：DN65消火栓1个、DN65及25m水龙带1条、QZ19水枪1支、JPS1.6-19型自救式消防卷盘一套、软管长30米、消防水枪充实水柱为13米 4.其他详设计及满足规范要求	套	3	491.28	1473.84	3	491.28	1473.84		
227	030901010227	室内消火栓 SG18A65-J	1.安装方式：详设计 2.型号、规格：室内消火栓 SG18A65-J 3.附件材质、规格：DN65消火栓1个、DN65及25m水龙带1条、QZ19水枪1支、JPS1.6-19型自救式消防卷盘一套、软管长30米、消防水枪充实水柱为13米（含箱体） 4.其他详设计及满足规范要求	套	33	631.63	20843.79	33	631.63	20843.79		

228	030901010228	室内消火栓 SG18B65Z-J	1.安装方式：详设计 2.型号、规格：室内消火栓 SG18B65Z-J 3.附件材质、规格：DN65消火栓1个、DN65及25m水龙带1条、QZ19水枪1支、JPS1.6-19型自救式消防卷盘一套、软管长30米、消防水枪充实水柱为13米（含箱体） 4.其他详设计及满足规范要求	套	10	645.20	6452.00	10	645.20	6452.00		
229	030901013229	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1.形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器(含箱体） 2.规格、型号：2-MF/ABC2（每个箱内含两套灭火器） 3.其他详设计及满足规范要求	套	55	78.42	4313.10	55	78.42	4313.10		
230	030601002230	Y-150型压力表DN65	1.名称：Y-150型压力表DN65 2.型号：Y-150型 3.其他：符合设计及相关规范要求	台	3	180.10	540.30	3	180.10	540.30		
231	031003003231	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.材质:详设计 3.型号、规格: DN100 4.连接形式：法兰连接(含法兰) 5.其他详设计及满足规范要求	个	6	295.52	1773.12	6	295.52	1773.12		

232	031003003232	闸阀 DN100	1.名称：闸阀 2.材质:详设计 3.型号、规格: DN100 4.连接形式：法兰连接(含法兰) 5.其他详设计及满足规范要求	个	2	511.49	1022.98	2	511.49	1022.98		
233	031003001233	自动排气阀（含截止阀） DN20	1.类型：自动排气阀（含截止阀） 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.室内及井道综合考虑 7.其他详设计及满足规范要求	个	3	67.58	202.74	3	67.58	202.74		
234	031002003234	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	36	53.53	1927.08	36	53.53	1927.08		
235	031002003235	刚性防水套管 DN150	1.名称、类型：刚性防水套管 DN150 2.材质：刚性防水套 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	2	293.24	586.48	2	293.24	586.48		
236	031002001236	管道支架	1.材质 :型钢 2.其它：详设计	Kg	64.94	19.47	1264.38	64.94	19.47	1264.38		
237	031201001237	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2	125.02	9.57	1196.44	125.02	9.57	1196.44		

238	030905002238	水灭火控制装置调试	系统形式:水灭火控制装置调试	点	31	297.42	9220.02	31	297.42	9220.02		
		分部小计					78367.56			78367.56		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\1#楼增减工程（1F地面以上）【建筑与装饰工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0104 砌筑工程										
1	010401005003	页岩空心砖墙 M5水泥砂浆	2.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级： M5水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				123.18	450.70	55517.23	55517.23	
		分部小计								55517.23	55517.23	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

2	010504001006	直形墙 C35商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				31.68	445.91	14126.43	14126.43	

3	010504001007	直形墙 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				59.39	430.31	25556.11	25556.11	

4	010505001010	有梁板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				73.49	415.70	30549.79	30549.79	

5	010505001011	有梁板 C30商品砼坡屋面板	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				16.22	426.27	6914.10	6914.10	

6	010505008012	悬挑板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				83.82	442.12	37058.50	37058.50	

7	010507007020	零星砼 C25商品砼	1.构件的类型 ：综合 2.混凝土强度等级 ：C25商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				18.53	532.71	9871.12	9871.12	
8	010515001021	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300钢筋 直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				0.92	4529.40	4167.05	4167.05	
9	010515001025	砌体加筋 直径≤φ10	1.钢筋种类、规格:HPB300,圆钢Φ10以内 2.植筋或预留方式投标人自行考虑，无论采用哪种方式，结算时不单独计费 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				2.16	4431.66	9572.39	9572.39	

10	010515001026	马凳筋 直径≤φ10	1.部位：综合 2.构件类型：钢筋、成品马凳综合考虑，规格型号综合考虑 3.所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				14.04	4530.05	63601.90	63601.90	
		分部小计								201417.39	201417.39	
		0106 金属结构工程										
11	010607005030	砌块墙钢丝网加固	1.部位：不同材料交接处 2.规格：镀锌钢丝网 3.固定方式：综合 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				135.74	13.43	1822.99	1822.99	
		分部小计								1822.99	1822.99	
		0108 门窗工程										
12	010607001040	成品空调金属百页	1.成品空调金属百页护栏 2.其他：满足规范要求	m2				84.1	83.08	6987.03	6987.03	
		分部小计								6987.03	6987.03	
		0109 屋面及防水工程										

13	010902002042	保温不上人平屋面（屋面2）	1.部位：有保温的不上人屋面 2.20厚M15水泥砂浆，分格面积宜为1M2 3.1.5厚高分子膜基防水卷材（湿铺） 4.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 5.20厚M15水泥砂浆找平层 6.最薄处30厚，坡度2%；强度不低于LC5.0轻质材料找坡层；（优先选用排序：1:6水泥炉渣、泡沫混凝土、陶粒混凝土、水蛭石） 7.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				10.26	104.47	1071.86	1071.86	

14	010902003043	保温坡屋面（屋面4）	1.部位：保温坡屋面 2.40厚C20细石砼，内配Φ6@500X500双向钢筋网与Φ110预留钢筋连接牢固,分隔缝间距6000X6000，缝宽为20，密封膏嵌缝 3.保温另列 4.2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 5.15厚M15水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土结构板（Φ110锚筋，锚筋间距宜为@1000X1000m，伸出保温层长度不宜小于30mm） 7.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、檐沟防水等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				12.56	91.07	1143.84	1143.84	

15	010901001044	瓦屋面（屋面4）	1.瓦品种、规格：瓦屋面 2.面层：瓦屋面（适用于烧结瓦、砼瓦） 3.挂瓦条、顺水条详设计图 4.挂贴方式、屋脊及檐口处理、泄水管等详设计图，费用计入综合单价 5.檐口砼：C30商品砼 6.具体做法详设计 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				12.56	56.07	704.24	704.24	
16	010902002045	防水屋面（屋面5）	1.部位：雨蓬，挑板，飘窗板,风井，烟道盖板,室外空调板 2.最薄处20厚M15水泥砂浆找坡（内掺5%防水剂），坡向地漏或墙外侧，地漏、管道200范围内设防水附加层(1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料) 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				279.92	45.56	12753.16	12753.16	
		分部小计								15673.10	15673.10	
		0110 保温、隔热、防腐工程										

17	011001001048	保温隔热屋面（屋面1、屋面2、屋面4）	1.保温隔热材料品种、规格：挤塑聚苯乙烯泡沫板（带表皮）（燃烧性能不低于B1级）90mm 4.其他符合设计及相关规范要求	m2				22.82	37.12	847.08	847.08	
18	011001002050	保温隔热天棚（顶3）	1.部位：架空层 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2				6.83	85.96	587.11	587.11	
19	011001002051	保温隔热天棚(飘窗板底及板顶)	1.部位：飘窗板底及板顶 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2				801.27	85.96	68877.17	68877.17	
		分部小计								70311.36	70311.36	
		0111 楼地面装饰工程										

20	011101001054	水泥砂浆楼地面（有防水）（楼地面4）	1.部位：生活阳台、客厅阳台、设备平台、水井、外廊 2.15厚（最薄处）M15水泥砂浆找坡拉毛 3.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；地漏和管道周边及阴阳角两边300范围内设防水附加层 4.基层处理 5.分格、嵌缝、基层处理、防水翻边及附加层等综合考虑在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				17.31	54.65	945.99	945.99	
21	011101001046	水泥砂浆楼地面（楼1）	1.部位：商业用房、门厅 2.20厚1：2水泥砂浆压光找平 3.1.5㎜厚JS防水涂料（II型）,沿墙上翻300高(仅用水房间有此项) 4.钢筋砼楼板结构原浆收光、打磨平整 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				834.24	14.42	12029.74	12029.74	
		分部小计								12975.73	12975.73	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										

22	011201004063	内墙混合砂浆墙面（内墙1、内墙3）	1.部位：卧室、起居室、书房、内走道、入户大堂、电井、合用前室、前室、风机房、物管用房、养老服务用房、电梯机房、水井、风井、楼梯间 2.7厚M5混合砂浆垫层找平 3.8厚M5混合砂浆打底扫毛 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				1407.33	15.73	22137.30	22137.30	
23	011201004064	内墙水泥砂浆墙面（有防水）（内墙2）	1.部位：卫生间、厨房 2.1.2厚JS-Ⅱ型防水涂料,卫生间上翻完成面1800，厨房上翻300 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平，内掺5%防水剂 4.8厚M5水泥砂浆打底扫毛，内掺5%防水剂 5.基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				168.34	23.41	3940.84	3940.84	
24	011201004065	内墙面随砌随抹	1.部位：风井、电梯井等 2.随砌体抹灰，原浆抹平压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				67.81	15.73	1066.65	1066.65	

25	011201004067	外墙面抹水泥砂浆（外墙1）	1.部位：外墙 2.基层类型：综合 3.8厚M5水泥砂浆打底扫毛 4.7厚M5水泥砂浆垫层找平 5.墙体基层进行基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				715.78	15.73	11259.22	11259.22	
		分部小计								38404.01	38404.01	
		0113 天棚工程										
26	010904002071	防潮顶棚 1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（顶2）	1.部位：卫生间、厨房 2.卫生间顶棚采用1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料做防潮层（厨房布置在无用水点房间的下层时，顶棚设置防潮层） 3.基层处理 4.增强材料种类：满足设计及规范要求 5.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				541.45	18.46	9995.17	9995.17	
		分部小计								9995.17	9995.17	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										

27	011407001072	内墙腻子墙面（内墙3）	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				107.57	13.23	1423.15	1423.15	
28	011406001074	外墙真石漆（外墙1）	1.部位：外墙面 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对墙面铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				715.78	48.80	34930.06	34930.06	
29	011407002075	天棚真石漆（外墙1）	1.部位：空调板、飘窗板 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对基层铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				646.22	48.80	31535.54	31535.54	
		分部小计								67888.75	67888.75	
		0115 其他装饰工程										
30	011506003076	轻钢玻璃雨篷	1.轻钢玻璃雨棚，做法参西南18J516 2/10 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的钢龙骨、玻璃、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.其他符合设计及相关规范要求	m2				33.8	382.35	12923.43	12923.43	

31	011503005077	楼梯间靠墙扶手	1.具体做法详西南18J412 2/60 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的扶手、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m				165	62.06	10239.90	10239.90	
		分部小计								23163.33	23163.33	
		土建新增										
		0111 楼地面装饰工程										
32	011105001054	水泥砂浆踢脚线	1.6厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2.6厚1:3水泥砂浆基层 3.13厚1:3水泥砂浆打底 4.基层墙体，清理干净 5.说明：借用原清单综合单价	m2				55.01	13.54	744.84	744.84	
		分部小计								744.84	744.84	
		分部小计								744.84	744.84	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\1#楼增减工程（1F地面以上）【建筑与装饰工程（减少）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										
1	010502002016	构造柱 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-127.49	442.48	-56411.78	-56411.78	
2	010503004017	圈梁 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-7.83	436.19	-3415.37	-3415.37	

3	010515001023	现浇构件钢筋 HRB400直径φ12～φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径φ12～φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				-20.07	4587.99	-92080.96	-92080.96	
		分部小计							-151908.11	-151908.11	
		0108 门窗工程									

4	010802001036	多腔断桥铝合金框门　6高透光双银Low-E+9A+6透明 LM、TLM	1.门类型：铝合金门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格：　6高透光双银Low-E+9A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金框 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门框、门扇、贴脸、门套、门锁、地弹簧、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-245.04	286.28	-70150.05	-70150.05	

5	010802001037	多腔断桥铝合金框门联窗　6高透光双银Low-E+9A+6透明MLC	1.门类型：铝合金框门联窗 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格 ：6高透光双银Low-E+9A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门窗框、门窗扇、贴脸、门窗套、门窗锁、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-61.2	286.26	-17519.11	-17519.11	
		分部小计								-87669.16	-87669.16	
		0109 屋面及防水工程										
		分部小计										
		0111 楼地面装饰工程										

6	011106004052	水泥砂浆楼梯面层（楼地面2）	1.部位：楼梯间 2.20厚M15水泥砂浆找平层铁板压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-28.35	35.55	-1007.84	-1007.84	
7	010904001055	聚酯纤维复合卷材楼地面（楼地面5）	1.部位：卧室、起居室、书房 2.隔声层：10mm厚聚酯纤维复合卷材 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-14.42	25.56	-368.58	-368.58	
		分部小计								-1376.42	-1376.42	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
8	011207001066	电梯井道隔声墙	1.基层处理 2.9厚1：2.5水泥石灰砂浆找平 3.固定轻钢龙骨 4.40厚超细玻璃棉 5.穿孔吸音板 6.做法及设置详参西南18J515 N27/14 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-11.77	62.58	-736.57	-736.57	
		分部小计								-736.57	-736.57	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\1#楼增减工程（1F地面以上）【安装工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		给排水工程										
1	031001006004	PP-R塑料冷水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN25（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m				511.15	23.24	11879.13	11879.13	

2	031001006006	UPVC排水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				39.45	54.04	2131.88	2131.88	
3	031001006009	螺旋消音管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：螺旋消音管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				107.9	54.06	5833.07	5833.07	
4	031002003028	穿楼板套管 DN100	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				3	43.03	129.09	129.09	

5	031002003029	穿楼板套管 DN125	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				3	64.52	193.56	193.56	
6	031002003030	穿墙套管 DN40	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个				76	26.97	2049.72	2049.72	
7	031004014036	87型钢制雨水斗 DN75	1.材质：87型钢制雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN75 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个				2	60.78	121.56	121.56	
8	031002003038	空调套管 Φ80	1.名称、类型：空调套管 2.材质：钢管 3.规格：Φ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				56	32.52	1821.12	1821.12	
9	031002003041	刚性防水套管 D114x3.5	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D114x3.5 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				2	274.89	549.78	549.78	

10	031002003043	刚性防水套管 D159*4.5	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D159*4.5 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个				51	380.86	19423.86	19423.86	
11	031004014045	洗衣机地漏DN75	1.材质：详设计 2.型号、规格：DN75 3.安装方式：详设计	个				28	45.80	1282.40	1282.40	
12	031004014049	阻火圈 D110	1.材质：详设计 2.型号、规格：阻火圈 D110 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个				60	26.61	1596.60	1596.60	
13	031208002052	给排水管道保温	1绝热材料品种 :橡塑保温壳 2.绝热厚度 ：20mm 3.其它：详设计	m				511.15	6.68	3414.48	3414.48	
14	031001006010	柔性铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：柔性铸铁管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				135.89	85.46	11613.16	11613.16	

15	031201001053	铸铁管刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2				46.96	14.21	667.30	667.30	
		分部小计								62706.71	62706.71	
		强电工程										
16	030404017069	应急照明总箱 ALEZ	1.名称：应急照明总箱 ALEZ 2.型号、规格：XL-21型 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台				2	2710.76	5421.52	5421.52	

17	030404017070	应急照明箱 ALEP1	1.名称：应急照明箱ALEP1 2.型号、规格：XXM Pn=1KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台				2	1739.15	3478.30	3478.30	

18	030404017071	应急照明箱 ALEP2	1.名称：应急照明箱ALEP2 2.型号、规格：XXM Pn=1KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台				2	1739.15	3478.30	3478.30	

19	030404017072	消防电梯控制箱XDT	1.名称：消防电梯控制箱XDT 2.型号、规格：XXM Pn=40KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台				2	3290.79	6581.58	6581.58	

20	030404017073	普通公共照明配电箱AL-GG	1.名称：普通公共照明配电箱AL-GG 2.型号、规格：XXM Pn=15KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台				2	1273.65	2547.30	2547.30	

21	030404017074	普通公共照明配电箱AL-GC	1.名称：普通公共照明配电箱AL-GC 2.型号、规格：XXM Pn=5KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.6m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台				2	1118.49	2236.98	2236.98	

22	030412004085	A型应急疏散标志灯	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：1W 4.安装形式：底边距地0.3m 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套				1	43.23	43.23	43.23	
23	030412004086	A型照明应急灯具	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：5W 4.安装形式：吸顶 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套				1	54.34	54.34	54.34	
24	030404035093	单相三极厨房电饮插座	1.名称：单相三极厨房电饮插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地1.3m 4.其他满足设计规范要求	个				232	17.57	4076.24	4076.24	

25	030404035095	单相三极扁圆两用壁挂式空调插座	1.名称：单相三极扁圆两用壁挂式空调插座 2.规格：250V/16A/安全型 3.安装方式：底边距地2.3m 4.其他满足设计规范要求	个				8	18.06	144.48	144.48	
26	030411006105	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				593	6.34	3759.62	3759.62	
27	030411006106	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				39	6.54	255.06	255.06	
28	030411001110	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC32 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				235.89	21.23	5007.94	5007.94	

29	030411001112	配管 SC65	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC65 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				10.86	46.43	504.23	504.23	
30	030411001114	配管 PC25	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				2383.11	9.68	23068.50	23068.50	

31	030408001122	电力电缆 WDZN-YJY-4*50+1*25mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*50+1*25mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m				20.84	141.03	2939.07	2939.07	
32	030411004126	配线 BV-10mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：10mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				289.73	6.10	1767.35	1767.35	
33	030411004127	配线 BV-16mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：16mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				1376.53	9.40	12939.38	12939.38	

34	030411004128	配线 BV-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				4274.19	2.48	10599.99	10599.99	
35	030411004129	配线 BV-4mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：4mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				9323.65	2.80	26106.22	26106.22	

36	030411004130	配线 BV-25mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：25mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				485.98	14.57	7080.73	7080.73	
37	030411004133	配线 WDZN-RVS-2*1.5	1.名称：配线 2.型号：WDZN-RVS 3.规格：2*1.5 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				20.15	4.63	93.29	93.29	
38	030409005142	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10（明敷）	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m				245.4	15.63	3835.60	3835.60	
		分部小计								126019.25	126019.25	
		弱电工程										

39	030507007162	室外对讲梯口机	1.名称：室外对讲梯口机 2.技术参数：详设计(满足规范及招标技术要求) 3.其他详设计及满足规范要求	台				3	304.51	913.53	913.53	
40	030411001167	配管 PC25	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				242.11	9.68	2343.62	2343.62	

41	030411001170	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				2187.67	13.23	28942.87	28942.87	
42	030411004177	配线 RVV-3*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：3*2.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				359.57	7.35	2642.84	2642.84	
43	030505005182	同轴电缆 SYWV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-5 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m				1429.55	2.90	4145.70	4145.70	
44	030502007184	两芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：两芯	m				160.24	2.54	407.01	407.01	

45	030411006190	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				563	6.34	3569.42	3569.42	
46	030411006191	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				108	6.54	706.32	706.32	
		分部小计								43671.31	43671.31	
		消防弱电系统										
47	030904005195	编码型光报警器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.4m 4.其他详设计及满足规范要求	个				1	93.77	93.77	93.77	
		分部小计								93.77	93.77	
		消火栓系统										
48	031003003232	闸阀 DN100	1.名称：闸阀 2.材质:详设计 3.型号、规格: DN100 4.连接形式：法兰连接(含法兰) 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	个				1	511.49	511.49	511.49	

49	031002003234	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	个				30	53.53	1605.90	1605.90	
50	031002003235	刚性防水套管 DN150	1.名称、类型：刚性防水套管 DN150 2.材质：刚性防水套 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	个				1	293.24	293.24	293.24	
		分部小计								2410.63	2410.63	
		安装新增										
		给排水工程										
51	031003001027	止回阀 DN15	1.类型：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				6	33.78	202.68	202.68	

52	031003001024	止回阀 DN20	1.类型：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				138	47.50	6555.00	6555.00	
53	031002003038	卫生间透气风帽	1.名称、类型：卫生间透气风帽 2.材质：详设计 3.规格：Φ150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				238	22.83	5433.54	5433.54	
54	031002003250	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	个				664	53.53	35543.92	35543.92	
55	030703011509	18目防虫网罩	1.名称：18目防虫网罩 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.材质：详设计 5.安装形式：详设计 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				134	54.36	7284.24	7284.24	

56	031002003250	雨水簸箕	1.名称：雨水簸箕 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.其他详设计及满足规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				3	46.58	139.74	139.74	
		分部小计								55159.12	55159.12	
		强电工程										
		借用清单已有或类似项										
57	030411001074	配管 SC125	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC125 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	m				3	95.74	287.22	287.22	

58	030411003077	强电消防金属桥架200*100mm	1.名称：强电消防金属桥架 2.型号：详设计 3.规格：200*100 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属线槽全长不少于2处与接地保护干线相连接，各桥架、线槽内敷设一根-25*4镀锌扁钢与PE线可靠连接，全长大于30米，应每隔20米-30米增加一接地保护干线的连接点，线槽各端口及支架或吊架均应可靠接地，其实测接地电阻不大于1Ω 7.包括开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.施工参见《线槽配线安装》96D301-1及《电缆桥架安装》04D701-3图集有关页次 9.其他详设计及满足规范要求 10.说明：借用原清单综合单价	m				95.55	79.20	7567.56	7567.56	

59	030408001043	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	m				40.33	354.33	14290.13	14290.13	
60	030408001055	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	m				4.04	57.29	231.45	231.45	

61	030408006093	电力电缆头 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤240mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				3	332.64	997.92	997.92	
62	030408006088	电力电缆头 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤35mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				1	121.95	121.95	121.95	
		分部小计							23496.23	23496.23	
		分部小计							23496.23	23496.23	
		弱电工程									
		借用清单已有或类似项									

63	030502008167	6芯多模光缆	1.名称：光缆 2.规格：6芯多模光缆 3.安装方式：管内穿线 4.说明：借用原清单综合单价	m				13.15	2.97	39.06	39.06	
		分部小计								39.06	39.06	
		重新组价										
64	030411004175	配线 RVV-2X1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：RVV-2X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求 10.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				2105.55	2.50	5263.88	5263.88	
		分部小计								5263.88	5263.88	
		分部小计								5302.94	5302.94	
		分部小计								83958.29	83958.29	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\1#楼增减工程（1F地面以上）【安装工程（减少）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		给排水工程										
1	031001006005	PP-R塑料冷水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN15（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m				-60.57	18.56	-1124.18	-1124.18	

2	031001006008	UPVC排水管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC实壁排水管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-207.88	23.80	-4947.54	-4947.54	
3	031001006010	柔性铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：柔性铸铁管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-367.71	85.46	-31424.50	-31424.50	

4	031001006011	柔性铸铁管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：柔性铸铁管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-71.61	69.67	-4989.07	-4989.07	
5	031001006012	UPVC冷凝管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝管 3.材质、规格：UPVC冷凝管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-12.51	20.63	-258.08	-258.08	

6	031001006013	UPVC雨水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-18.78	44.56	-836.84	-836.84	
7	031001006014	UPVC雨水管 DN150	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN150 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-26.65	67.12	-1788.75	-1788.75	

8	031001006015	UPVC雨水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-6.77	34.58	-234.11	-234.11	
9	031004014031	地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：地漏DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个				-36	25.93	-933.48	-933.48	
10	031002003039	卫生间套管 Φ80	1.名称、类型：卫生间套管 2.材质：钢管 3.规格： Φ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				-20	32.52	-650.40	-650.40	
11	031002003042	刚性防水套管 D140x4.0	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格： D140x4.0 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				-1	293.24	-293.24	-293.24	

12	031201001053	铸铁管刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2				-66.76	14.21	-948.66	-948.66	
13	031201001054	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2				-75.57	9.57	-723.20	-723.20	
		分部小计								-49152.05	-49152.05	
		强电工程										
14	030411001107	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-28	11.64	-325.92	-325.92	

15	030411001108	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-43.95	13.23	-581.46	-581.46	
16	030411001109	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-72.76	18.34	-1334.42	-1334.42	

17	030411001113	配管 SC100	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC100 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-3.38	77.13	-260.70	-260.70	
18	030408001121	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*120+1*70mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m				-67.3	336.89	-22672.70	-22672.70	

19	030408001123	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：5*10mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m				-39.65	44.35	-1758.48	-1758.48	
20	030408001125	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*6mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*6mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m				-18.33	29.63	-543.12	-543.12	
21	030411004131	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				-108.17	3.16	-341.82	-341.82	

22	030408006134	三芯矿物电缆头 NG-A(BTLY)-3*2.5mm2	1.名称：三芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：NG-A(BTLY)-3*2.5mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个				-2	89.40	-178.80	-178.80	
23	030408006136	电力电缆头 WDZ-YJY-4*120+1*70mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个				-6	214.26	-1285.56	-1285.56	

24	030408006137	电力电缆头 WDZN-YJY-4*50+1*25mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZN-YJY-4*50+1*25mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个				-1	129.99	-129.99	-129.99	
25	030409002140	电井等电位接地干线接地干线--25*4	1.名称：接地干线 2.材质 ：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4	m				-4.55	14.99	-68.20	-68.20	
26	030409002141	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：详设计 5.安装形式：综合考虑 6.其他详设计及满足规范要求	m				-58.77	16.80	-987.34	-987.34	
		分部小计								-30468.51	-30468.51	
		弱电工程										

27	030411001166	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-1906.05	8.50	-16201.43	-16201.43	
28	030411001168	配管 PC32	1.名称：配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32 4.配置形式：暗配 5.接地要求：综合考虑 6.钢索材质、规格：详设计 7.含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等 8.管内穿铁丝综合考虑 9.其他详设计及满足规范要求	m				-11.45	11.01	-126.06	-126.06	

29	030411001169	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-15.89	11.64	-184.96	-184.96	
30	030502007172	48芯光缆	1.名称：光缆 2.规格：48芯光缆	m				-10.7	5.61	-60.03	-60.03	
31	030505005174	Cat5e.-UTP-4PR	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：Cat5e.-UTP-4PR 3.敷设方式：管内穿线	m				-1426.82	3.36	-4794.12	-4794.12	
32	030411004175	配线 RVV-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：RVV-2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-2220.39	1.48	-3286.18	-3286.18	

33	030411004176	配线 RVV-2X1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：2X1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-181.46	2.97	-538.94	-538.94	
34	030411004178	配线 RVVP-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-25.75	3.24	-83.43	-83.43	

35	030411004179	配线 RVVP-2X1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-115.7	3.83	-443.13	-443.13	
		分部小计								-25718.28	-25718.28	
		消防弱电系统										
36	030904008192	消防端子箱	1.名称：消防端子箱 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.安装形式：墙上明装 5.其他详设计及满足规范要求	台				-3	649.68	-1949.04	-1949.04	
37	030904003197	编码型手动报警按钮	1.名称：编码型手动报警按钮 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个				-1	138.13	-138.13	-138.13	

38	030411004206	配线 NH-RVSP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVSP 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-10.99	6.28	-69.02	-69.02	
39	030411004207	配线 NH-RVV-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-167.02	5.86	-978.74	-978.74	

40	030411004211	配线 ZN-RVVP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-RVVP 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-8.85	4.02	-35.58	-35.58	
41	030413001215	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg				-34.73	9.90	-343.83	-343.83	
		分部小计								-3514.34	-3514.34	
		消火栓系统										
42	031003003231	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.材质:详设计 3.型号、规格: DN100 4.连接形式：法兰连接(含法兰) 5.其他详设计及满足规范要求	个				-3	295.52	-886.56	-886.56	
43	031201001237	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2				-1.9	9.57	-18.18	-18.18	
		分部小计								-904.74	-904.74	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\2#楼（1F地面以上）【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0104 砌筑工程										
1	010401004001	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆（女儿墙）	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	47.17	364.34	17185.92	47.17	364.34	17185.92		

2	010401004002	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	1966.07	399.43	785307.34	1966.07	399.43	785307.34		
3	010401005003	页岩空心砖墙 M5水泥砂浆	2.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级： M5水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	524.68	450.70	236473.28	524.68	450.70	236473.28		

4	010401012004	零星砌砖 M5水泥砂浆	1.零星砌砖名称、部位 :综合 2.砖品种、规格、强度等级 ：页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	13.5	461.10	6224.85	13.5	461.10	6224.85		
5	010514001005	成品烟道	1.单件体积 ：综合 2.烟道材质：成品烟道,规格综合 3.防火止回阀、排气金属风帽、烟气道与结构留洞间的修补、填塞等费用由投标人综合考虑在本清单项目综合单价中 4.投标人应综合考虑烟道吊装所必需的开孔、吊装、封堵洞口等全部费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	379.2	69.96	26528.83	379.2	69.96	26528.83		
		分部小计					1071720.22			1071720.22		
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

6	010504001006	直形墙 C35商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	306.56	445.91	136698.17	306.56	445.91	136698.17		

7	010504001007	直形墙 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	1285.2	430.31	553034.41	1285.2	430.31	553034.41		

8	010502001008	矩形柱 C35商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	10.78	441.92	4763.90	10.78	441.92	4763.90		
9	010502001009	矩形柱 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	6.26	426.33	2668.83	6.26	426.33	2668.83		

10	010505001010	有梁板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	2429.24	415.70	1009835.07	2429.24	415.70	1009835.07		

11	010505001011	有梁板 C30商品砼坡屋面板	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	121.53	426.27	51804.59	121.53	426.27	51804.59		

12	010505008012	悬挑板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	102.81	442.12	45454.36	102.81	442.12	45454.36		

13	010505003013	烟道、风井顶板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	1.49	422.80	629.97	1.49	422.80	629.97		
14	010506001014	直形楼梯 C30商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.商品砼所添加的所有外加剂综合考虑 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2	281.32	131.12	36886.68	281.32	131.12	36886.68		

15	010502002015	构造柱 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	386.27	442.48	170916.75	386.27	442.48	170916.75		
16	010503004016	圈梁 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	97.14	436.19	42371.50	97.14	436.19	42371.50		

17	010503005017	过梁 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	59.22	439.05	26000.54	59.22	439.05	26000.54		
18	010507005018	压顶 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	40.15	440.80	17698.12	40.15	440.80	17698.12		

19	010507007019	零星砼 C25商品砼	1.构件的类型 ：综合 2.混凝土强度等级 ：C25商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	4.08	532.71	2173.46	4.08	532.71	2173.46		
20	010515001020	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300钢筋 直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	10.989	4529.40	49773.58	10.989	4529.40	49773.58		
21	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	357.253	4571.45	1633164.23	357.253	4571.45	1633164.23		

22	010515001022	现浇构件钢筋 HRB400直径φ12～φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径φ12～φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	191.457	4587.99	878402.80	191.457	4587.99	878402.80		
23	010515001023	现浇构件钢筋 HRB400直径＞φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径＞φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	99.237	4514.78	448033.22	99.237	4514.78	448033.22		
24	010515001024	砌体加筋 直径≤φ10	1.钢筋种类、规格:HPB300,圆钢Φ10以内 2.植筋或预留方式投标人自行考虑，无论采用哪种方式，结算时不单独计费 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	17.557	4431.66	77806.65	17.557	4431.66	77806.65		

25	010515001025	马凳筋 直径≤φ10	1.部位：综合 2.构件类型：钢筋、成品马凳综合考虑，规格型号综合考虑 3.所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	3.057	4530.05	13848.36	3.057	4530.05	13848.36		
26	010516002026	预埋铁件	1.预埋铁件具体尺寸规格详图 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1.03	7155.90	7370.58	1.03	7155.90	7370.58		
		分部小计					5209335.77			5209335.77		
		0106 金属结构工程										
27	010606008027	屋面检修梯	1.构件类型：钢爬梯 2.各类锚栓、除锈处理、镀锌处理、油漆等综合考虑在综合单价中 参西南18J201 2/119 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	0.6	5807.62	3484.57	0.6	5807.62	3484.57		

28	010606008028	屋面钢梯 踏步式扶梯	1.构件类型：踏步式扶梯 2.各类锚栓、除锈处理、镀锌处理、油漆等综合考虑在综合单价中 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1.5	5869.18	8803.77	1.5	5869.18	8803.77		
29	010607005029	砌块墙钢丝网加固	1.部位：不同材料交接处 2.规格：镀锌钢丝网 3.固定方式：综合 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	7815.89	13.43	104967.40	7815.89	13.43	104967.40		
30	010607005030	砂浆面层钢丝网加强	1.部位：楼梯间、疏散通道等 2.材料种类、规格：Φ1mm的20*20孔镀锌钢丝网 3.具体做法详设计图 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	2480.8	13.43	33317.14	2480.8	13.43	33317.14		
		分部小计					150572.88			150572.88		
		0108 门窗工程										

31	010802003031	钢质乙级防火门 FM乙	1.门类型：成品钢质乙级防火门（具有防盗功能） 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	353.43	368.51	130242.49	353.43	368.51	130242.49		

32	010802003032	钢质门	1.门类型：钢质门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	9.45	287.08	2712.91	9.45	287.08	2712.91		

33	010801004033	木质乙级防火门 FM乙	1.门类型：成品木质乙级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	18.48	379.64	7015.75	18.48	379.64	7015.75		

34	010801004034	木质丙级防火门 FM丙	1.门类型：成品木质丙级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	130.68	372.44	48670.46	130.68	372.44	48670.46		

35	010802001035	多腔断桥铝合金框门　6高透光双银Low-E+9A+6透明	1.门类型：铝合金门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格：　6高透光双银Low-E+9A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金框 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门框、门扇、贴脸、门套、门锁、地弹簧、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1021.5	286.28	292435.02	1021.5	286.28	292435.02		

36	010802001036	多腔断桥铝合金框门联窗　6高透光双银Low-E+9A+6透明	1.门类型：铝合金框门联窗 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格 ：6高透光双银Low-E+9A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门窗框、门窗扇、贴脸、门窗套、门窗锁、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	629.32	286.28	180161.73	629.32	286.28	180161.73		

37	010807001037	多腔断桥铝合金框窗　6高透光双银Low-E+9A+6透明	1.窗代号及洞口尺寸：详设计 2.框、扇材质：多腔断桥铝合金 3.玻璃品种规格 6高透光双银Low-E+9Ar+6透明 4.开启方式：综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、拉手等配件由投标人自行考虑在综合报价中 6.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合报价中 7.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 8.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1691.31	274.10	463588.07	1691.31	274.10	463588.07		

38	010807003038	铝合金防雨百叶窗BY	1.窗代号及洞口尺寸：铝合金防雨百叶窗 2.窗形式:固定、可开启等综合考虑 3.框、扇材质：铝合金，颜色及规格综合 4.综合单价应包括窗制作、安装、运输、五金等全部内容 5.防雨、防火、防虫网、防鼠网、铝压板等包含在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	6.03	123.95	747.42	6.03	123.95	747.42		
39	010607001039	成品空调金属百页	1.成品空调金属百页护栏 2.其他：满足规范要求	m2	1290.16	83.08	107186.49	1290.16	83.08	107186.49		
		分部小计					1232760.34			1232760.34		
		0109 屋面及防水工程										

40	010902003040	保温上人平屋面（屋面1）	1.部位：有保温的上人屋面、有保温的露台、有高位水箱屋面 2.40厚C20细石砼，内配Φ6或冷拔Φ4@200X200钢筋，分隔缝间距3000X3000，缝宽为20，沥青油膏嵌缝 3.保温（另列） 4.1.5厚高分子膜基防水卷材（湿铺） 5.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 6.20厚M15水泥砂浆找平层 7.最薄处30厚，坡度2%；强度不低于LC5.0轻质材料找坡层；（优先选用排序：1:6水泥炉渣、泡沫混凝土、陶粒混凝土、水蛭石） 8.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理等综合考虑在综合单价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	687.89	131.22	90264.93	687.89	131.22	90264.93		

41	010902002041	保温不上人平屋面（屋面2）	1.部位：有保温的不上人屋面 2.20厚M15水泥砂浆，分格面积宜为1M2 3.1.5厚高分子膜基防水卷材（湿铺） 4.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 5.20厚M15水泥砂浆找平层 6.最薄处30厚，坡度2%；强度不低于LC5.0轻质材料找坡层；（优先选用排序：1:6水泥炉渣、泡沫混凝土、陶粒混凝土、水蛭石） 7.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	554.45	104.47	57923.39	554.45	104.47	57923.39		

42	010902003042	保温坡屋面（屋面4）	1.部位：保温坡屋面 2.40厚C20细石砼，内配Φ6@500X500双向钢筋网与Φ110预留钢筋连接牢固,分隔缝间距6000X6000，缝宽为20，密封膏嵌缝 3.保温另列 4.2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 5.15厚M15水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土结构板（Φ110锚筋，锚筋间距宜为@1000X1000m，伸出保温层长度不宜小于30mm） 7.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、檐沟防水等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	792.36	91.07	72160.23	792.36	91.07	72160.23		
43	010901001043	瓦屋面（屋面4）	1.瓦品种、规格：瓦屋面 2.面层：瓦屋面（适用于烧结瓦、砼瓦） 3.挂瓦条、顺水条详设计图 4.挂贴方式、屋脊及檐口处理、泄水管等详设计图，费用计入综合单价 5.檐口砼：C30商品砼 6.具体做法详设计 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	792.36	56.07	44427.63	792.36	56.07	44427.63		

44	010902002044	防水屋面（屋面5）	1.部位：雨蓬，挑板，飘窗板,风井，烟道盖板,室外空调板 2.最薄处20厚M15水泥砂浆找坡（内掺5%防水剂），坡向地漏或墙外侧，地漏、管道200范围内设防水附加层(1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料) 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	954.82	45.56	43501.60	954.82	45.56	43501.60		
45	010902007045	屋面成品檐沟	1.屋面成品檐沟 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	176.44	31.86	5621.38	176.44	31.86	5621.38		
46	010902004046	屋面排水管	1.参西南18J201 -/112 2.雨水口、雨水蓖、出水口等计入综合单价 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	189.6	22.54	4273.58	189.6	22.54	4273.58		
		分部小计					318172.74			318172.74		
		0110 保温、隔热、防腐工程										
47	011001001047	保温隔热屋面（屋面1、屋面2、屋面4）	1.保温隔热材料品种、规格：挤塑聚苯乙烯泡沫板（带表皮）（燃烧性能不低于B1级）90mm 4.其他符合设计及相关规范要求	m2	2034.7	37.12	75528.06	2034.7	37.12	75528.06		

48	011001003048	保温隔热外墙（外墙1）	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式：外保温 3.10mm厚抗裂砂浆 4.不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型硅质 A2 级外保温）（50.0mm） 5.基层清理、找补，刷界面处理剂(填充墙与混凝土梁、墙、柱等交界处设置耐碱网格布,宽度300mm；耐碱网格布不小于160g/m2) 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	13589.07	98.85	1343279.57	13589.07	98.85	1343279.57		
49	011001002049	保温隔热天棚（顶3）	1.部位：架空层 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2	1124.23	85.96	96638.81	1124.23	85.96	96638.81		
50	011001002050	保温隔热天棚(飘窗板底及板顶)	1.部位：飘窗板底及板顶 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2	794.1	85.96	68260.84	794.1	85.96	68260.84		

		分部小计					1583707.28			1583707.28		
		0111 楼地面装饰工程										
51	011106004051	水泥砂浆楼梯面层（楼地面2）	1.部位：楼梯间 2.20厚M15水泥砂浆找平层铁板压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	441	35.55	15677.55	441	35.55	15677.55		
52	010904002052	防水楼地面（楼地面3）	1.部位：卫生间、厨房 2.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1520.09	45.56	69255.30	1520.09	45.56	69255.30		
53	011101001053	水泥砂浆楼地面（有防水）（楼地面4）	1.部位：生活阳台、客厅阳台、设备平台、水井、外廊 2.15厚（最薄处）M15水泥砂浆找坡拉毛 3.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；地漏和管道周边及阴阳角两边300范围内设防水附加层 4.基层处理 5.分格、嵌缝、基层处理、防水翻边及附加层等综合考虑在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1143.34	54.65	62483.53	1143.34	54.65	62483.53		

54	010904001054	聚酯纤维复合卷材楼地面（楼地面5）	1.部位：卧室、起居室、书房 2.隔声层：10mm厚聚酯纤维复合卷材 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	8100.82	25.56	207056.96	8100.82	25.56	207056.96		
55	011001005055	楼地面回填水泥炉渣（1F）	1.部位：1F地面 2.材料品种：水泥炉渣 3.厚度：详设计图 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	945.62	351.81	332678.57	945.62	351.81	332678.57		
56	011108004056	细石砼封堵项目	1.工程部位 ：管道四周 2.C20细石砼	m3	15.5	523.69	8117.20	15.5	523.69	8117.20		
57	010507002057	混凝土平台地面	1.100厚C20混凝土面 2.100厚C20混凝土垫层 3.素土夯实 4.混凝土种类：商品砼 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	21.6	89.92	1942.27	21.6	89.92	1942.27		
58	010401003058	砖砌台阶	1.20厚1：2水泥砂浆抹面 2.M5水泥砂浆页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.100厚C15混凝土垫层 4.素土夯实 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	28.8	163.73	4715.42	28.8	163.73	4715.42		
59	010507001059	混凝土坡道	1.混凝土种类：商品砼 2.做法详建施D3-22、18J812-8-D 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	126	76.56	9646.56	126	76.56	9646.56		

60	010507001060	散水	1.混凝土种类：商品砼 2.做法详建施D3-21、18J812-7-5 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	194.2	69.86	13566.81	194.2	69.86	13566.81		
61	010401014061	砖地沟	1.部位：建筑物四周 2.土方、篦子等与排水沟有关的所有内容综合考虑在综合单价中 3.做法详建施D3-21、18J812-4-10 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	300.04	147.15	44150.89	300.04	147.15	44150.89		
		分部小计					769291.06			769291.06		
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
62	011201004062	内墙混合砂浆墙面（内墙1、内墙3）	1.部位：卧室、起居室、书房、内走道、入户大堂、电井、合用前室、前室、风机房、物管用房、养老服务用房、电梯机房、水井、风井、楼梯间 2.7厚M5混合砂浆垫层找平 3.8厚M5混合砂浆打底扫毛 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	26825.91	15.73	421971.56	26825.91	15.73	421971.56		

63	011201004063	内墙水泥砂浆墙面（有防水）（内墙2）	1.部位：卫生间、厨房 2.1.2厚JS-Ⅱ型防水涂料,卫生间上翻完成面1800，厨房上翻300 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平，内掺5%防水剂 4.8厚M5水泥砂浆打底扫毛，内掺5%防水剂 5.基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	7134.7	23.41	167023.33	7134.7	23.41	167023.33		
64	011201004064	内墙面随砌随抹	1.部位：风井、电梯井等 2.随砌体抹灰，原浆抹平压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1531.38	15.73	24088.61	1531.38	15.73	24088.61		
65	011207001065	电梯井道隔声墙	1.基层处理 2.9厚1：2.5水泥石灰砂浆找平 3.固定轻钢龙骨 4.40厚超细玻璃棉 5.穿孔吸音板 6.做法及设置详参西南18J515 N27/14 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	499.84	62.58	31279.99	499.84	62.58	31279.99		

66	011201004066	外墙面抹水泥砂浆（外墙1）	1.部位：外墙 2.基层类型：综合 3.8厚M5水泥砂浆打底扫毛 4.7厚M5水泥砂浆垫层找平 5.墙体基层进行基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	13589.07	15.73	213756.07	13589.07	15.73	213756.07		
67	011203001067	零星项目一般抹灰	1.基层类型：综合 2.8厚M5水泥砂浆打底扫毛 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平 4.墙体基层进行基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	50	31.80	1590.00	50	31.80	1590.00		
68	010903004068	外墙面变形缝	1.参西南18J112 10/55 2.其他符合设计及相关规范要求	m	145.2	37.44	5436.29	145.2	37.44	5436.29		
69	010902008069	屋面变形缝	1.参西南18J202 4/38 2.其他符合设计及相关规范要求	m	37	62.64	2317.68	37	62.64	2317.68		
		分部小计					867463.53			867463.53		
		0113 天棚工程										

70	010904002070	防潮顶棚 1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（顶2）	1.部位：卫生间、厨房 2.卫生间顶棚采用1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料做防潮层（厨房布置在无用水点房间的下层时，顶棚设置防潮层） 3.基层处理 4.增强材料种类：满足设计及规范要求 5.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	973.17	18.46	17964.72	973.17	18.46	17964.72		
		分部小计					17964.72			17964.72		
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										
71	011407001071	内墙腻子墙面（内墙3）	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1406.55	13.23	18608.66	1406.55	13.23	18608.66		
72	011407002072	天棚腻子面(楼梯间)	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	662.9	13.23	8770.17	662.9	13.23	8770.17		

73	011406001073	外墙真石漆（外墙1）	1.部位：外墙面 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对墙面铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	13589.07	48.80	663146.62	13589.07	48.80	663146.62		
74	011407002074	天棚真石漆（外墙1）	1.部位：空调板、飘窗板 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对基层铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	348.76	48.80	17019.49	348.76	48.80	17019.49		
		分部小计					707544.94			707544.94		
		0115 其他装饰工程										
75	011506003075	轻钢玻璃雨篷	1.轻钢玻璃雨棚，做法参西南18J516 2/10 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的钢龙骨、玻璃、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.其他符合设计及相关规范要求	m2	21.6	382.35	8258.76	21.6	382.35	8258.76		

76	011503001076	成品玻璃栏杆	1.具体做法详D03-24 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、玻璃、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	692	222.54	153997.68	692	222.54	153997.68		
77	011503001077	生活阳台栏杆	1.具体做法详D03-4 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	210	226.78	47623.80	210	226.78	47623.80		

78	011503001078	护窗栏杆	1.具体做法详D03-5 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	707	185.43	131099.01	707	185.43	131099.01		
79	011503001079	楼梯间栏杆	1.具体做法详D03-20 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	218.06	185.43	40434.87	218.06	185.43	40434.87		

80	011503005080	楼梯间靠墙扶手	1.具体做法详西南18J412 2/60 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的扶手、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	198	62.06	12287.88	198	62.06	12287.88		
81	011503001081	中式铁艺栏杆	1.具体做法详设计图 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m2	91.96	206.11	18953.88	91.96	206.11	18953.88		

82	011503001082	钢梯栏杆	1.具体做法详D03-24 西南04J412 2/59、5b/43 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	18	218.98	3941.64	18	218.98	3941.64		
83	011503001083	坡道栏杆	1.具体做法详西南18J812 B/8 8/14 9/14 2.栏杆、预埋件、油漆等计入综合单价 3.其他符合设计及相关规范要求	m	84	206.82	17372.88	84	206.82	17372.88		
84	自编001084	信报箱	1.成品单元信报箱 2.规格、材质：综合 3.其他符合设计及相关规范要求	套	3	2356.57	7069.71	3	2356.57	7069.71		
		分部小计					441040.11			441040.11		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\2#楼（1F地面以上）【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		给排水工程										
1	031001007001	衬塑热镀锌钢管 DN50	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN50 4.连接形式：管道丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	109.5	93.94	10286.43	109.5	93.94	10286.43		

2	031001007002	衬塑热镀锌钢管 DN65	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN65 4.连接形式：管道丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	25.4	100.67	2557.02	25.4	100.67	2557.02		

3	031001007003	衬塑热镀锌钢管 DN80	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：PSP钢塑复合压力管 DN80 4.连接形式：卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	93.6	118.63	11103.77	93.6	118.63	11103.77		

4	031001006004	PP-R塑料冷水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN25（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m	1634.14	23.24	37977.41	1634.14	23.24	37977.41		

5	031001006005	PP-R塑料冷水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN15（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m	82.17	18.56	1525.08	82.17	18.56	1525.08		

6	031001006006	PP-R塑料冷水管 DN40	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN40（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m	5	31.78	158.90	5	31.78	158.90		

7	031001006007	PP-R塑料冷水管 DN32	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN32（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m	3	36.96	110.88	3	36.96	110.88		
8	031001006008	UPVC排水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	2131.58	54.04	115190.58	2131.58	54.04	115190.58		

9	031001006009	UPVC排水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	336.42	34.09	11468.56	336.42	34.09	11468.56		
10	031001006010	UPVC排水管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC实壁排水管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	595.69	23.80	14177.42	595.69	23.80	14177.42		

11	031001006011	螺旋消音管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：螺旋消音管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	348	54.06	18812.88	348	54.06	18812.88		
12	031001006012	柔性铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：柔性铸铁管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	933.47	85.46	79774.35	933.47	85.46	79774.35		

13	031001006013	柔性铸铁管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：柔性铸铁管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	71.61	69.67	4989.07	71.61	69.67	4989.07		
14	031001006014	UPVC冷凝管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝管 3.材质、规格：UPVC冷凝管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	936.12	20.63	19312.16	936.12	20.63	19312.16		

15	031001006015	UPVC雨水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	273.91	44.56	12205.43	273.91	44.56	12205.43		
16	031001006016	UPVC雨水管 DN150	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN150 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	65.18	67.12	4374.88	65.18	67.12	4374.88		

17	031001006017	UPVC雨水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	816.38	34.58	28230.42	816.38	34.58	28230.42		
18	031003013018	LXSL型立式水表 DN20	1.安装部位：室内 2.型号、规格 DN20 3.连接形式：螺纹连接	组	138	51.36	7087.68	138	51.36	7087.68		
19	031003013019	LXSL型立式水表 DN15	1.安装部位：室内 2.型号、规格 DN15 3.连接形式：螺纹连接	组	6	41.55	249.30	6	41.55	249.30		
20	031004014020	物管保洁水龙头 DN15	1.材质：综合考虑 2.型号、规格：物管保洁水龙头 DN15 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	6	9.36	56.16	6	9.36	56.16		
21	031004014021	水龙头 DN25	1.材质：综合考虑 2.型号、规格：水龙头 DN25 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	120	11.68	1401.60	120	11.68	1401.60		

22	031003003022	减压阀组 DN50	1.类型：减压阀组 2.材质：综合 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：详设计 7.含减压阀、压力表、橡胶接头、闸阀、Y型过滤器、法兰等 8.其他详设计及满足规范要求	个	24	2137.55	51301.20	24	2137.55	51301.20		
23	031003003023	减压阀组 DN32	1.类型：减压阀组 2.材质：综合 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：详设计 7.含减压阀、压力表、橡胶接头、闸阀、Y型过滤器、法兰等 8.其他详设计及满足规范要求	个	1	1283.40	1283.40	1	1283.40	1283.40		
24	031003001024	铜截止阀 DN20	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	138	46.60	6430.80	138	46.60	6430.80		

25	031003001025	铜截止阀 DN40	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	2	126.15	252.30	2	126.15	252.30		
26	031003001026	铜截止阀 DN32	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN32 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	1	110.36	110.36	1	110.36	110.36		
27	031003001027	铜截止阀 DN15	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	6	29.76	178.56	6	29.76	178.56		
28	031003001028	铜截止阀 DN50	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	31	98.80	3062.80	31	98.80	3062.80		

29	031003001029	铜闸阀 DN50	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	2	123.19	246.38	2	123.19	246.38		
30	031003001030	铜闸阀 DN80	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	3	295.79	887.37	3	295.79	887.37		
31	031003001031	铜闸阀 DN65	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	3	154.32	462.96	3	154.32	462.96		
32	031003001032	自动排气阀（含截止阀） DN15	1.类型：自动排气阀（含截止阀） 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.室内及井道综合考虑 7.其他详设计及满足规范要求	个	6	34.78	208.68	6	34.78	208.68		

33	031002003033	穿楼板套管 DN100	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	6	43.03	258.18	6	43.03	258.18		
34	031002003034	穿楼板套管 DN125	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	30	64.52	1935.60	30	64.52	1935.60		
35	031002003035	穿墙套管 DN40	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	340	26.97	9169.80	340	26.97	9169.80		
36	031004014036	地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：地漏DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个	302	25.93	7830.86	302	25.93	7830.86		
37	031004014037	UPVC地漏 DN75	1.材质：UPVC材质，箅子均为不锈钢或镀铬制品 2.型号、规格：地漏DN75 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个	110	45.80	5038.00	110	45.80	5038.00		

38	031004014038	机械密封地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：机械密封地漏 DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个	146	87.91	12834.86	146	87.91	12834.86		
39	031004014039	侧排雨水斗 DN100	1.材质：侧排雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN100 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	12	51.40	616.80	12	51.40	616.80		
40	031004014040	侧排雨水斗 DN75	1.材质：侧排雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN75 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	6	47.11	282.66	6	47.11	282.66		
41	031004014041	87型钢制雨水斗 DN75	1.材质：87型钢制雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN75 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	24	60.78	1458.72	24	60.78	1458.72		
42	031004014042	87型钢制雨水斗 DN150	1.材质：87型钢制雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN150 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	12	111.11	1333.32	12	111.11	1333.32		

43	031002003043	空调套管 Φ80	1.名称、类型：空调套管 2.材质：钢管 3.规格：Φ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	584	32.52	18991.68	584	32.52	18991.68		
44	031002003044	卫生间套管 Φ80	1.名称、类型：卫生间套管 2.材质：钢管 3.规格：PVCΦ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	240	32.52	7804.80	240	32.52	7804.80		
45	031002003045	穿墙套管	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	100	60.64	6064.00	100	60.64	6064.00		
46	031002003046	刚性防水套管 D114x3.5	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D114x3.5 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	14	274.89	3848.46	14	274.89	3848.46		
47	031002003047	刚性防水套管 D140x4.0	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D140x4.0 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	15	293.24	4398.60	15	293.24	4398.60		

48	031002003048	刚性防水套管 D159x4.5	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D159x4.5 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	114	380.86	43418.04	114	380.86	43418.04		
49	031002003049	刚性防水套管 D219x6.0	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D219x6.0 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	12	475.91	5710.92	12	475.91	5710.92		
50	031004014050	洗衣机地漏DN75	1.材质：详设计 2.型号、规格：DN75 3.安装方式：详设计	个	92	45.80	4213.60	92	45.80	4213.60		
51	031002003051	止水环DN100	1.名称、类型：止水环 2.材质：塑料 3.规格：DN100 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	528	28.66	15132.48	528	28.66	15132.48		
52	031002003052	止水环DN50	1.名称、类型：止水环 2.材质：塑料 3.规格：DN50 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	297	19.64	5833.08	297	19.64	5833.08		

53	031002003053	止水环DN75	1.名称、类型：止水环 2.材质：塑料 3.规格：DN75 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	110	28.37	3120.70	110	28.37	3120.70		
54	031004014054	阻火圈 D110	1.材质：详设计 2.型号、规格：阻火圈 D110 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	450	26.61	11974.50	450	26.61	11974.50		
55	010101007055	管沟土方	1.土壤类别：详设计 2.管外径：综合考虑 3.挖沟深度：详设计 4.回填要求：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m3	210.93	35.00	7382.55	210.93	35.00	7382.55		
56	010103001056	回填方	1.土壤类别：详设计 2.管外径：综合考虑 3.挖沟深度：详设计 4.回填要求：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m3	210.93	8.47	1786.58	210.93	8.47	1786.58		
57	031208002057	给排水管道保温	1绝热材料品种 :橡塑保温壳 2.绝热厚度 ：20mm 3.其它：详设计	m	1634.14	6.68	10916.06	1634.14	6.68	10916.06		

58	031201001058	铸铁管刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2	334.32	14.21	4750.69	334.32	14.21	4750.69		
59	031201001059	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2	378.34	9.57	3620.71	378.34	9.57	3620.71		
60	031201001060	埋地管道刷油	1.油漆品种: 冷底子油,沥青漆 2.其它：详设计	m2	3.18	14.41	45.82	3.18	14.41	45.82		
61	031002001061	管道支架	1.材质 :型钢 2.其它：详设计	Kg	169.06	19.47	3291.60	169.06	19.47	3291.60		
		分部小计					648538.46			648538.46		
		强电工程										

62	030404017062	配电箱 1AW3	1.名称：配电箱 1AW3 2.型号、规格：XRM Pn=144KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

63	030404017063	配电箱 3AW3	1.名称：配电箱 3AW3 2.型号、规格：XRM Pn=144KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

64	030404017064	配电箱 1AW7	1.名称：配电箱 1AW7 2.型号、规格：XRM Pn=108KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

65	030404017065	配电箱 3AW7	1.名称：配电箱 3AW7 2.型号、规格：XRM Pn=108KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

66	030404017066	配电箱 1AW10	1.名称：配电箱1AW10 2.型号、规格：XRM Pn=108KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

67	030404017067	配电箱 3AW10	1.名称：配电箱3AW10 2.型号、规格：XRM Pn=108KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

68	030404017068	配电箱 2AW3	1.名称：配电箱 2AW3 2.型号、规格：XRM Pn=112KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

69	030404017069	配电箱 2AW7	1.名称：配电箱 2AW7 2.型号、规格：XRM Pn=84KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

70	030404017070	配电箱 2AW10	1.名称：配电箱 2AW10 2.型号、规格：XRM Pn=84KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2514.96	2514.96	1	2514.96	2514.96		

71	030404017071	配电箱 1AS1	1.名称：配电箱 1AS1 2.型号、规格：XL-21型 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1738.89	1738.89	1	1738.89	1738.89		

72	030404017072	配电箱 2AS1	1.名称：配电箱 2AS1 2.型号、规格：XL-21型 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1738.89	1738.89	1	1738.89	1738.89		

73	030404017073	配电箱 3AS1	1.名称：配电箱 3AS1 2.型号、规格：XL-21型 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1738.89	1738.89	1	1738.89	1738.89		

74	030404017074	应急照明总箱 ALEZ	1.名称：应急照明总箱 ALEZ 2.型号、规格：XL-21型 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	3	2710.76	8132.28	3	2710.76	8132.28		

75	030404017075	应急照明箱 ALEP1	1.名称：应急照明箱ALEP1 2.型号、规格：XXM Pn=1KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	3	1739.15	5217.45	3	1739.15	5217.45		

76	030404017076	应急照明箱 ALEP2	1.名称：应急照明箱ALEP2 2.型号、规格：XXM Pn=1KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	3	1739.15	5217.45	3	1739.15	5217.45		

77	030404017077	消防电梯控制箱XDT	1.名称：消防电梯控制箱XDT 2.型号、规格：XXM Pn=40KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	3	3290.79	9872.37	3	3290.79	9872.37		

78	030404017078	普通公共照明配电箱AL-GG	1.名称：普通公共照明配电箱AL-GG 2.型号、规格：XRM Pn=5KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.6m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	3	1273.65	3820.95	3	1273.65	3820.95		

79	030404017079	普通公共照明配电箱AL-GC	1.名称：普通公共照明配电箱AL-GC 2.型号、规格：XXM Pn=15KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	3	1118.49	3355.47	3	1118.49	3355.47		

80	030404017080	配电箱 AL6	1.名称：配电箱 AL6 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.6m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	20	1583.98	31679.60	20	1583.98	31679.60		

81	030404017081	配电箱 AL10	1.名称：配电箱 AL10 2.型号、规格：XRM Pn=10KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.6m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	40	1583.98	63359.20	40	1583.98	63359.20		

82	030404017082	配电箱 AS6	1.名称：配电箱AS6 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	18	1469.89	26458.02	18	1469.89	26458.02		
83	030404017083	电能表	1.名称：电能表 2.型号、规格：XRM Pn=6KW	台	138	261.99	36154.62	138	261.99	36154.62		

84	030404017084	应急照明控制器	1.名称：应急照明控制器 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	3	3193.62	9580.86	3	3193.62	9580.86		
85	030404032085	电缆T接端子箱	1.名称 :电缆T接端子 2.其它：详设计	台	9	284.18	2557.62	9	284.18	2557.62		
86	030412005086	紧凑型荧光灯 15W	1.名称:紧凑型荧光灯 2.规格:15W	套	1260	28.80	36288.00	1260	28.80	36288.00		
87	030412005087	单管荧光灯	1.名称 单管荧光灯 2.型号 28W 3.规格 详设计 4.安装形式 吸顶	套	12	35.60	427.20	12	35.60	427.20		

88	030412005088	双管荧光灯	1.名称 双管荧光灯 2.型号 2*28W 3.规格 详设计 4.安装形式 吸顶	套	93	60.38	5615.34	93	60.38	5615.34		
89	030412004089	A型安全出口标志灯	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号：详设计 3.规格：1W 4.安装形式：门上100安装 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	45	37.69	1696.05	45	37.69	1696.05		
90	030412004090	A型应急疏散标志灯	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：1W 4.安装形式：底边距地0.3m 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	75	43.23	3242.25	75	43.23	3242.25		

91	030412004091	A型照明应急灯具	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：5W 4.安装形式：吸顶 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	210	54.34	11411.40	210	54.34	11411.40		
92	030412004092	A型楼层显示标志灯	1.名称：A型楼层显示标志灯 2.型号：详设计 3.规格：1W 4.安装形式：墙上安装,H=2.4m 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	39	51.51	2008.89	39	51.51	2008.89		
93	030412005093	壁灯	1.名称:壁灯 2.规格:1*10W 4.安装形式：墙上安装,H=2.4m	套	66	36.45	2405.70	66	36.45	2405.70		
94	030412005094	防水灯	1.名称:防水灯 2.规格:1*15W 4.安装形式：吸顶	套	220	64.97	14293.40	220	64.97	14293.40		

95	030404035095	防溅插座	1.名称：防溅插座 2.规格：250V/10A/安全型 带防溅面板、开关 3.安装方式：底边距地1.5m 4.其他满足设计规范要求	个	220	21.53	4736.60	220	21.53	4736.60		
96	030404035096	暗装单相密闭冰箱插座	1.名称：暗装单相密闭冰箱插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.1m 4.其他满足设计规范要求	个	120	17.57	2108.40	120	17.57	2108.40		
97	030404035097	单相二、三极煤气探测器电源暗插座	1.名称：单相二、三极煤气探测器电源暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.1m 4.其他满足设计规范要求	个	120	17.57	2108.40	120	17.57	2108.40		
98	030404035098	单相三极厨房电饮插座	1.名称：单相三极厨房电饮插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地1.3m 4.其他满足设计规范要求	个	120	17.57	2108.40	120	17.57	2108.40		

99	030404035099	单相三极扁圆两用柜式空调插座	1.名称：单相三极扁圆两用柜式空调插座 2.规格：250V/16A/安全型 3.安装方式：底边距地0.3m 4.其他满足设计规范要求	个	120	18.06	2167.20	120	18.06	2167.20		
100	030404035100	单相三极扁圆两用壁挂式空调插座	1.名称：单相三极扁圆两用壁挂式空调插座 2.规格：250V/16A/安全型 3.安装方式：底边距地2.3m 4.其他满足设计规范要求	个	380	18.06	6862.80	380	18.06	6862.80		
101	030404035101	单相二、三极油烟机暗插座	1.名称：单相二、三极油烟机暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.2m 4.其他满足设计规范要求	个	120	17.57	2108.40	120	17.57	2108.40		
102	030404035102	单相三极燃气热水器强排暗插座	1.名称：单相三极燃气热水器强排暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.2m 4.其他满足设计规范要求	个	120	17.57	2108.40	120	17.57	2108.40		

103	030404035103	单相二、三极洗衣机暗插座	1.名称：单相二、三极洗衣机暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地1.3m 4.其他满足设计规范要求	个	120	17.57	2108.40	120	17.57	2108.40		
104	030404035104	单相二三极插座10A	1.名称：单相二三极插座 2.规格：AC250V 10A 3.安装方式：底边距地0.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	1592	19.39	30868.88	1592	19.39	30868.88		
105	030404034105	单联单控暗开关	1.名称：单联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	1186	15.66	18572.76	1186	15.66	18572.76		
106	030404034106	双联单控暗开关	1.名称：双联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	160	17.80	2848.00	160	17.80	2848.00		
107	030404034107	三联单控暗开关	1.名称：三联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	3	20.65	61.95	3	20.65	61.95		
108	030412005108	排气扇	1.名称：排气扇 2.型号：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	套	3	164.74	494.22	3	164.74	494.22		

109	030409008109	LEB局部等电位端子箱	1.名称：LEB局部等电位端子箱 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.施工参见《等电位联结安装》15D502图集相关页次 5.其他详设计及满足规范要求	台	223	21.99	4903.77	223	21.99	4903.77		
110	030411006110	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	5977	6.34	37894.18	5977	6.34	37894.18		
111	030411006111	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	381	6.54	2491.74	381	6.54	2491.74		
112	030411001112	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	83.83	11.64	975.78	83.83	11.64	975.78		

113	030411001113	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	1136.62	13.23	15037.48	1136.62	13.23	15037.48		
114	030411001114	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	84.3	18.34	1546.06	84.3	18.34	1546.06		

115	030411001115	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC32 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	815.5	21.23	17313.07	815.5	21.23	17313.07		
116	030411001116	配管 SC40	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC40 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	6.61	28.46	188.12	6.61	28.46	188.12		

117	030411001117	配管 SC65	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC65 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	15.71	46.43	729.42	15.71	46.43	729.42		
118	030411001118	配管 SC100	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC100 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	9.76	77.13	752.79	9.76	77.13	752.79		

119	030411001119	配管 PC25	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	9981.22	9.68	96618.21	9981.22	9.68	96618.21		
120	030411001120	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	12030.57	8.50	102259.85	12030.57	8.50	102259.85		

121	030411001121	配管 PC15	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	95.7	7.63	730.19	95.7	7.63	730.19		

122	030411003122	强电桥架 200*100mm	1.名称：强电桥架 2.型号：详设计 3.规格：200*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属线槽全长不少于2处与接地保护干线相连接，各桥架、线槽内敷设一根-25*4镀锌扁钢与PE线可靠连接，全长大于30米，应每隔20米-30米增加一接地保护干线的连接点，线槽各端口及支架或吊架均应可靠接地，其实测接地电阻不大于1Ω 7.包括开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.施工参见《线槽配线安装》96D301-1及《电缆桥架安装》04D701-3图集有关页次 9.其他详设计及满足规范要求	m	91.36	75.09	6860.22	91.36	75.09	6860.22		

123	030411003123	强电非金属桥架 200mm*200mm	1.名称：强电非金属桥架 2.型号：详设计 3.规格：200mm*200mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m	95.55	62.34	5956.59	95.55	62.34	5956.59		
124	030413001124	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg	423.07	9.90	4188.39	423.07	9.90	4188.39		

125	030408008125	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	31	74.66	2314.46	31	74.66	2314.46		
126	030408009126	防火隔板	1.名称：防火隔板 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m2	4.65	151.12	702.71	4.65	151.12	702.71		
127	030408001127	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*120+1*70mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	229.39	336.89	77279.20	229.39	336.89	77279.20		
128	030408001128	电力电缆 WDZN-YJY-4*50+1*25mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*50+1*25mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	121.84	141.03	17183.10	121.84	141.03	17183.10		

129	030408001129	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：5*10mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	54.86	44.35	2433.04	54.86	44.35	2433.04		
130	030408001130	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-3*2.5mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：3*2.5mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	105.08	30.65	3220.70	105.08	30.65	3220.70		
131	030408001131	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*6mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*6mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	42.4	29.63	1256.31	42.4	29.63	1256.31		

132	030411004132	配线 BV-10mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：10mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1824.16	6.10	11127.38	1824.16	6.10	11127.38		
133	030411004133	配线 BV-16mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：16mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1505.72	9.40	14153.77	1505.72	9.40	14153.77		

134	030411004134	配线 BV-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	33889.49	2.48	84045.94	33889.49	2.48	84045.94		
135	030411004135	配线 BV-4mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：4mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	30167.96	2.80	84470.29	30167.96	2.80	84470.29		

136	030411004136	配线 BV-25mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：25mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	496.36	14.57	7231.97	496.36	14.57	7231.97		
137	030411004137	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	291.95	3.16	922.56	291.95	3.16	922.56		
138	030411004138	配线 WDZN-BYJ(F)-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2*2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	2299.64	3.49	8025.74	2299.64	3.49	8025.74		
139	030411004139	配线 WDZN-RVS-2*1.5	1.名称：配线 2.型号：WDZN-RVS 3.规格：2*1.5 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	1149.82	4.63	5323.67	1149.82	4.63	5323.67		

140	030408006140	三芯矿物电缆头 NG-A(BTLY)- 3*2.5mm2	1.名称：三芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：NG-A(BTLY)-3*2.5mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	12	89.40	1072.80	12	89.40	1072.80		
141	030408006141	五芯矿物电缆头 NG-A(BTLY)-5*6mm2	1.名称：五芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：NG-A(BTLY)-5*6mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	6	62.97	377.82	6	62.97	377.82		

142	030408006142	电力电缆头 WDZ-YJY-4*120+1*70mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	18	214.26	3856.68	18	214.26	3856.68		
143	030408006143	电力电缆头 WDZN-YJY-4*50+1*25mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZN-YJY-4*50+1*25mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	6	129.99	779.94	6	129.99	779.94		
144	030408006144	电力电缆头 WDZ-YJY-5*10mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZ-YJY-5*10mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	3	62.97	188.91	3	62.97	188.91		

145	030409008145	热镀锌接地连接钢板 -100*100*5	1.名称：热镀锌接地连接钢板 2.材质：详设计 3.规格：-100*100*5 4.其他详设计及满足规范要求	块	33	47.98	1583.34	33	47.98	1583.34		
146	030409002146	电井等电位接地干线接地干线--25*4	1.名称：接地干线 2.材质 ：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4	m	224.4	14.99	3363.76	224.4	14.99	3363.76		
147	030409002147	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：详设计 5.安装形式：综合考虑 6.其他详设计及满足规范要求	m	259.19	16.80	4354.39	259.19	16.80	4354.39		
148	030409005148	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10（明敷）	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m	621.86	15.63	9719.67	621.86	15.63	9719.67		

149	030409005149	接闪带-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m	555.23	15.63	8678.24	555.23	15.63	8678.24		
150	030409004150	接闪短杆	1.名称 ：接闪短杆 2.材质 ：钢质 3.规格 ：详设计 4.安装形式：焊接 5.其他详设计及满足规范要求	处	73	13.23	965.79	73	13.23	965.79		
151	030414006151	接地系统调试	1.名称：调试 2.类型：双电源切换装置 3.其他详设计及满足规范要求	系统	3	1450.01	4350.03	3	1450.01	4350.03		
152	030414006152	事故照明切换装置	1.名称 事故照明切换装置	系统	3	1450.01	4350.03	3	1450.01	4350.03		
153	030414002153	送配电装置系统	1.名称 送配电装置系统	系统	3	383.97	1151.91	3	383.97	1151.91		

154	自编154	无障碍电梯兼客梯（11站）	1.名称：无障碍电梯兼客梯（11站） 2.有无机房：有 3.额定载重量：1000kg 4.层站数：11站 5.提升速度：2.0m/s 6.含电气安装、电梯本体、调试、随行电缆、五方对讲装置、电梯控制柜、安全钳等完成电梯安装的所有工作内容。包含二装后的调试 7.电梯轨道应采用减振轨道和隔振支架，曳引机应采用低 噪声设备，并采用隔振支座。若不能避免紧邻起居室（厅）布置，起居室（厅）紧邻电梯井道的墙体应采取有效的隔声措施。 8.无障碍电梯应按照《建筑与市政无障碍设计通用规范》GB55019-2021的相关要求配齐所有设施。 9.其他（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他	部	3	194824.43	584473.29	3	194824.43	584473.29		

155	自编155	担架电梯兼客梯（11站）	1.名称：担架电梯兼客梯（11站） 2.有无机房：有 3.额定载重量：1000kg 4.层站数：11站 5.提升速度：2.0m/s 6.含电气安装、电梯本体、调试、随行电缆、五方对讲装置、电梯控制柜、安全钳等完成电梯安装的所有工作内容。包含二装后的调试 7.电梯轨道应采用减振轨道和隔振支架，曳引机应采用低 噪声设备，并采用隔振支座。若不能避免紧邻起居室（厅）布置，起居室（厅）紧邻电梯井道的墙体应采取有效的隔声措施。 8.无障碍电梯应按照《建筑与市政无障碍设计通用规范》GB55019-2021的相关要求配齐所有设施。 9.其他（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他	部	3	194824.43	584473.29	3	194824.43	584473.29		
		分部小计					2221784.83			2221784.83		
		弱电工程										

156	030404017156	户内弱电箱	1.名称:户内弱电箱 2.规格:定做	台	138	143.29	19774.02	138	143.29	19774.02		
157	030502003157	48芯光分纤箱	1.名称：48芯光分纤箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	3	192.69	578.07	3	192.69	578.07		
158	030502003158	24芯光分纤箱	1.名称：24芯光分纤箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	3	99.94	299.82	3	99.94	299.82		
159	030502003159	电视器件箱	1.名称：电视器件箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	3	336.11	1008.33	3	336.11	1008.33		
160	030502003160	24路光分路器	1.名称：24路光分路器 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	9	139.82	1258.38	9	139.82	1258.38		
161	030503002161	电源箱	1.名称：电源箱 2.类别：详设计 3.规格：DC18V 4.其他详设计及满足规范要求	台	3	408.05	1224.15	3	408.05	1224.15		
162	030503002162	电源模块	1.名称：电源模块 2.类别：详设计 3.规格：DC18V 4.其他详设计及满足规范要求	台	6	275.40	1652.40	6	275.40	1652.40		
163	030501003163	联网控制器	1.名称：联网控制器 2.规格：详见设计图	台	3	262.49	787.47	3	262.49	787.47		

164	030904005164	紧急报警按钮	1.名称：紧急报警按钮 2.类型:详设计	个	120	95.17	11420.40	120	95.17	11420.40		
165	030904001165	煤气探测器	1.名称：煤气探测器 2.类型:详设计	个	120	73.22	8786.40	120	73.22	8786.40		
166	030503008166	可视对讲室内机	1.名称 ：可视对讲室内机 2.技术参数：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	台	120	389.91	46789.20	120	389.91	46789.20		
167	030502003167	分支器	1.名称：分支器 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	30	151.67	4550.10	30	151.67	4550.10		
168	030507007168	室外对讲梯口机	1.名称：室外对讲梯口机 2.技术参数：详设计(满足规范及招标技术要求) 3.其他详设计及满足规范要求	台	3	304.51	913.53	3	304.51	913.53		
169	030507007169	紧急开门器	1.名称：紧急开门器 2.技术参数：详设计(满足规范及招标技术要求) 3.其他详设计及满足规范要求	台	3	213.16	639.48	3	213.16	639.48		
170	030507007170	电控锁	1.名称：电控锁 2.技术参数：满足规范及招标技术要求 3.其他详设计及满足规范要求	台	6	174.37	1046.22	6	174.37	1046.22		

171	030507008171	摄像机	1.名称：彩色枪式摄像机 2.技术参数：详设计 3.安装方式：壁装，距地2.4m 4.含支架和电源等所有配件 5.其他详设计及满足规范要求	台	9	378.13	3403.17	9	378.13	3403.17		
172	030411001172	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	5609.75	8.50	47682.88	5609.75	8.50	47682.88		

173	030411001173	配管 PC25	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	3195.84	9.68	30935.73	3195.84	9.68	30935.73		
174	030411001174	配管 PC32	1.名称：配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32 4.配置形式：暗配 5.接地要求：综合考虑 6.钢索材质、规格：详设计 7.含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等 8.管内穿铁丝综合考虑 9.其他详设计及满足规范要求	m	3161.1	11.01	34803.71	3161.1	11.01	34803.71		

175	030411001175	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	25.34	11.64	294.96	25.34	11.64	294.96		
176	030411001176	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	571.81	13.23	7565.05	571.81	13.23	7565.05		

177	030411001177	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	1349.71	18.34	24753.68	1349.71	18.34	24753.68		
178	030502007178	48芯光缆	1.名称：光缆 2.规格：48芯光缆	m	32.3	5.61	181.20	32.3	5.61	181.20		
179	030502007179	24芯光缆	1.名称：光缆 2.规格：24芯光缆	m	32.3	166.46	5376.66	32.3	166.46	5376.66		
180	030505005180	Cat5e.-UTP-4PR	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：Cat5e.-UTP-4PR 3.敷设方式：管内穿线	m	15245.06	3.36	51223.40	15245.06	3.36	51223.40		

181	030411004181	配线 RVV-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：RVV-2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	2340.29	1.48	3463.63	2340.29	1.48	3463.63		
182	030411004182	配线 RVV-2X1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：2X1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	308.24	2.97	915.47	308.24	2.97	915.47		

183	030411004183	配线 RVV-3*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：3*2.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	52.71	7.35	387.42	52.71	7.35	387.42		
184	030411004184	配线 RVVP-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	35.2	3.24	114.05	35.2	3.24	114.05		

185	030411004185	配线 RVVP-2X1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	616.05	3.83	2359.47	616.05	3.83	2359.47		
186	030411004186	配线 RVVP-4*1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：4X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1598.09	4.44	7095.52	1598.09	4.44	7095.52		
187	030505005187	同轴电缆 SYV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYV-75-5 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	2015.58	4.59	9251.51	2015.58	4.59	9251.51		
188	030505005188	同轴电缆 SYWV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-5 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	9790.54	2.90	28392.57	9790.54	2.90	28392.57		

189	030505005189	同轴电缆 SYWV-75-7	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-7 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	107.78	4.18	450.52	107.78	4.18	450.52		
190	030502007190	两芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：两芯	m	3878.6	2.54	9851.64	3878.6	2.54	9851.64		
191	030411003191	弱电非消防金属线槽 200mm*100mm	1.名称：弱电金属线槽 2.型号：详设计 3.规格：200mm*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m	186.39	75.75	14119.04	186.39	75.75	14119.04		

192	030408008192	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	33	74.66	2463.78	33	74.66	2463.78		
193	030413001193	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg	52.81	9.90	522.82	52.81	9.90	522.82		
194	030402001194	浪涌保护器	1.名称 :浪涌保护器 2.:其它：详设计	个	0	26.00		0	26.00			
195	030502004195	电视插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装	个	500	22.36	11180.00	500	22.36	11180.00		
196	030502004196	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装	个	500	23.13	11565.00	500	23.13	11565.00		
197	030411006197	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	1120	6.34	7100.80	1120	6.34	7100.80		
198	030411006198	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	261	6.54	1706.94	261	6.54	1706.94		
		分部小计					417888.59			417888.59		
		消防弱电系统										

199	030904008199	消防端子箱	1.名称：消防端子箱 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.安装形式：墙上明装 5.其他详设计及满足规范要求	台	3	649.68	1949.04	3	649.68	1949.04		
200	030904008200	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	33	301.06	9934.98	33	301.06	9934.98		
201	030904001201	感烟探测器（含底座）	1.名称：感烟探测器（含底座） 2.规格：详设计 3.线制：详设计 4.类型：感烟 5.其他详设计及满足规范要求	个	165	82.06	13539.90	165	82.06	13539.90		
202	030904005202	编码型光报警器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.4m 4.其他详设计及满足规范要求	个	2	93.77	187.54	2	93.77	187.54		
203	030904005203	编码型声光报警器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.4m 4.其他详设计及满足规范要求	个	36	93.77	3375.72	36	93.77	3375.72		

204	030904003204	编码型手动报警按钮	1.名称：编码型手动报警按钮 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	37	138.13	5110.81	37	138.13	5110.81		
205	030904003205	编码型消火栓按钮	1.名称：编码型消火栓按钮 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	54	95.09	5134.86	54	95.09	5134.86		
206	030904005206	火警电话分机	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	3	172.00	516.00	3	172.00	516.00		
207	030904011207	火灾显示盘	1.规格：火灾显示盘 2.控制回路：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	台	3	426.93	1280.79	3	426.93	1280.79		
208	030904005208	区域报警控制器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	3	4206.62	12619.86	3	4206.62	12619.86		
209	030904008209	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输入、输出 5.其他详设计及满足规范要求	个	9	343.45	3091.05	9	343.45	3091.05		

210	030904007210	吸顶广播	1.名称 ：吸顶广播 2.功率 ：3W 3.安装方式 ：吸顶 4.其他详设计及满足规范要求	个	77	78.38	6035.26	77	78.38	6035.26		
211	030904008211	消防广播切换模块	1.名称：切换模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输出 5.其他详设计及满足规范要求	个	3	255.66	766.98	3	255.66	766.98		
212	030904008212	防火门常闭模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个	39	485.50	18934.50	39	485.50	18934.50		
213	030411004213	配线 NH-RVSP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVSP 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	161.79	6.28	1016.04	161.79	6.28	1016.04		

214	030411004214	配线 NH-RVV-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	167.02	5.86	978.74	167.02	5.86	978.74		
215	030411004215	配线 ZN-BV-1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-BV 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	691.34	2.02	1396.51	691.34	2.02	1396.51		

216	030411004216	配线 ZN-BVR-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-BVR 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1309.55	2.58	3378.64	1309.55	2.58	3378.64		
217	030411004217	配线 ZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-RVS 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1051.54	2.70	2839.16	1051.54	2.70	2839.16		

218	030411004218	配线 ZN-RVVP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-RVVP 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	240.08	4.02	965.12	240.08	4.02	965.12		

219	030411003219	弱电消防金属消防桥架 150*100	1.名称：消防线槽 2.型号：详设计 3.规格：150*100 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m	95.55	68.57	6551.86	95.55	68.57	6551.86		
220	030408008220	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	33	74.66	2463.78	33	74.66	2463.78		

221	030408009221	防火隔板	1.名称：防火隔板 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m2	1.65	151.12	249.35	1.65	151.12	249.35		
222	030413001222	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg	154.11	9.90	1525.69	154.11	9.90	1525.69		
223	030411001223	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	146.49	18.34	2686.63	146.49	18.34	2686.63		

224	030411001224	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	320.87	13.23	4245.11	320.87	13.23	4245.11		
225	030411001225	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	1668.22	11.64	19418.08	1668.22	11.64	19418.08		
226	030411006226	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	464	6.54	3034.56	464	6.54	3034.56		

227	030905001227	自动报警系统调试	点数线制	系统	3	14541.40	43624.20	3	14541.40	43624.20		
228	030905003228	防火控制装置调试	1.名称 :防火控制装置调试 2.类型:详设计	个	39	104.87	4089.93	39	104.87	4089.93		
229	030904008229	消防电源监控模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个	3	511.34	1534.02	3	511.34	1534.02		
		分部小计					182474.71			182474.71		
		消火栓系统										
230	030901002230	热浸镀锌钢管 DN150	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m	5	214.24	1071.20	5	214.24	1071.20		

231	030901002231	热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m	348.13	78.42	27300.35	348.13	78.42	27300.35		
232	030901002232	热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m	70.15	54.82	3845.62	70.15	54.82	3845.62		

233	030901002233	热浸镀锌钢管 DN20	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN20 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m	1.5	32.40	48.60	1.5	32.40	48.60		
234	030901010234	屋顶试验消火栓	1.安装方式：详设计 2.型号、规格：试验消火栓 3.附件材质、规格：DN65消火栓1个、DN65及25m水龙带1条、QZ19水枪1支、JPS1.6-19型自救式消防卷盘一套、软管长30米、消防水枪充实水柱为13米 4.其他详设计及满足规范要求	套	3	491.28	1473.84	3	491.28	1473.84		

235	030901010235	室内消火栓 SG18A65-J	1.安装方式：详设计 2.型号、规格：室内消火栓 SG18A65-J 3.附件材质、规格：DN65消火栓1个、DN65及25m水龙带1条、QZ19水枪1支、JPS1.6-19型自救式消防卷盘一套、软管长30米、消防水枪充实水柱为13米（含箱体） 4.其他详设计及满足规范要求	套	42	631.63	26528.46	42	631.63	26528.46		
236	030901010236	室内消火栓 SG18B65Z-J	1.安装方式：详设计 2.型号、规格：室内消火栓 SG18B65Z-J 3.附件材质、规格：DN65消火栓1个、DN65及25m水龙带1条、QZ19水枪1支、JPS1.6-19型自救式消防卷盘一套、软管长30米、消防水枪充实水柱为13米（含箱体） 4.其他详设计及满足规范要求	套	10	645.20	6452.00	10	645.20	6452.00		
237	030901013237	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1.形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器(含箱体） 2.规格、型号：2-MF/ABC2（每个箱内含两套灭火器） 3.其他详设计及满足规范要求	套	55	78.42	4313.10	55	78.42	4313.10		

238	030601002238	Y-150型压力表DN65	1.名称：Y-150型压力表DN65 2.型号：Y-150型 3.其他：符合设计及相关规范要求	台	3	180.10	540.30	3	180.10	540.30		
239	031003003239	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.材质:详设计 3.型号、规格: DN100 4.连接形式：法兰连接(含法兰) 5.其他详设计及满足规范要求	个	6	295.52	1773.12	6	295.52	1773.12		
240	031003003240	闸阀 DN100	1.名称：闸阀 2.材质:详设计 3.型号、规格: DN100 4.连接形式：法兰连接(含法兰) 5.其他详设计及满足规范要求	个	2	511.49	1022.98	2	511.49	1022.98		
241	031003001241	自动排气阀（含截止阀） DN20	1.类型：自动排气阀（含截止阀） 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.室内及井道综合考虑 7.其他详设计及满足规范要求	个	3	67.58	202.74	3	67.58	202.74		

242	031003003242	止回阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.材质:详设计 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：法兰连接(含法兰) 5.其他详设计及满足规范要求	个	2	498.28	996.56	2	498.28	996.56		
243	031003003243	闸阀 DN50	1.名称：蝶阀 2.材质:详设计 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：法兰连接(含法兰) 5.其他详设计及满足规范要求	个	3	93.62	280.86	3	93.62	280.86		
244	031003001244	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.室内及井道综合考虑 7.其他详设计及满足规范要求	个	1	36.26	36.26	1	36.26	36.26		
245	030901012245	消火栓增压稳压泵	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：SQS-150A型 3. 附件材质、规格：详设计	套	2	1076.80	2153.60	2	1076.80	2153.60		

246	030807003246	可曲绕接头DN50	1.类型：截止阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	2	156.11	312.22	2	156.11	312.22		
247	030807003247	Y型过滤器 DN50	1.类型：安全信号阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	2	194.44	388.88	2	194.44	388.88		
248	030817006248	玻璃管水位计	1.类型：流量计 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：卡箍连接 5.其他满足设计要求及规范	组	1	468.80	468.80	1	468.80	468.80		
249	030817006249	智能液位仪	1.类型：流量计 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：卡箍连接 5.其他满足设计要求及规范	组	1	468.80	468.80	1	468.80	468.80		

250	031002003250	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	36	53.53	1927.08	36	53.53	1927.08		
251	031002003251	刚性防水套管 DN150	1.名称、类型：刚性防水套管 DN150 2.材质：刚性防水套 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	2	293.24	586.48	2	293.24	586.48		
252	031002001252	管道支架	1.材质 :型钢 2.其它：详设计	Kg	74.94	19.47	1459.08	74.94	19.47	1459.08		
253	031201001253	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2	143.24	9.57	1370.81	143.24	9.57	1370.81		
254	030905002254	水灭火控制装置调试	系统形式:水灭火控制装置调试	点	55	297.42	16358.10	55	297.42	16358.10		
		分部小计					101379.84			101379.84		
		喷淋系统										

255	030901001255	热浸镀锌钢管 DN25	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	396.81	33.51	13297.10	396.81	33.51	13297.10		
256	030901001256	热浸镀锌钢管 DN32	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	129.38	40.60	5252.83	129.38	40.60	5252.83		

257	030901001257	热浸镀锌钢管 DN40	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	41	51.23	2100.43	41	51.23	2100.43		
258	030901001258	热浸镀锌钢管 DN50	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	50.57	58.22	2944.19	50.57	58.22	2944.19		

259	030901001259	热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	13.63	54.82	747.20	13.63	54.82	747.20		
260	030901001260	热浸镀锌钢管 DN80	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	27.95	68.62	1917.93	27.95	68.62	1917.93		

261	030901001261	热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	79.11	78.42	6203.81	79.11	78.42	6203.81		
262	030901001262	热浸镀锌钢管 DN150	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	63.15	119.42	7541.37	63.15	119.42	7541.37		

263	030807003263	安全信号阀 DN150	1.类型：安全信号阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	1	551.60	551.60	1	551.60	551.60		
264	030901006264	水流指示器 DN150	1.名称:水流指示器 2.规格型号：DN150 3.材质：详设计 4.其他：符合设计及规范要求	个	1	401.97	401.97	1	401.97	401.97		
265	030901007265	减压孔板 DN50	1.材质：满足规范要求 2.规格：管径DN50 3.压力等级：满足规范要求 4.连接形式：综合考虑 5.为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范、招标设计任务书	个	1	85.76	85.76	1	85.76	85.76		
266	030901008266	末端试水装置 DN25	1.名称：末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:成套型 4.其他：符合设计及规范要求	组	1	212.05	212.05	1	212.05	212.05		
267	031003001267	自动排气阀 DN25	1.类型：自动排气阀（含截止阀） 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN25 4.其他：符合设计及规范要求	个	1	48.20	48.20	1	48.20	48.20		

268	030901003268	ZST15系列玻璃球闭式喷头,流量系数K=80	1.安装部位：室内 2.材质、型号、规格：直立型喷头 68℃ K=80 3.连接形式：详设计 4.包含装饰盖 5.其他满足设计规范要求	个	202	22.91	4627.82	202	22.91	4627.82		
269	031002001269	管道支架	1.材质 :型钢 2.其它：详设计	Kg	1450	19.47	28231.50	1450	19.47	28231.50		
270	030905002270	喷淋水灭火控制装置调试	系统形式:喷淋水灭火控制装置调试	系统	1	415.80	415.80	1	415.80	415.80		
271	031003012271	倒流防止器 DN100	1.材质：详设计 2.型号、规格：详设计 3.连接形式：法兰连接 4.其他满足设计规范要求	套	1	2076.83	2076.83	1	2076.83	2076.83		
272	030807003272	止回阀 DN100	1.类型：止回阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：卡箍连接 5.其他满足设计要求及规范	个	1	448.45	448.45	1	448.45	448.45		
273	030807003273	闸阀 DN100	1.名称：闸阀 2.材质:详设计 3.型号、规格: DN100 4.连接形式：法兰连接(含法兰) 5.其他详设计及满足规范要求	个	1	511.49	511.49	1	511.49	511.49		
274	030503006274	流量开关	1.名称：流量开关 2.规格：启动流量设定值为1.33L/s 3.其他满足设计规范要求	支	1	297.14	297.14	1	297.14	297.14		

275	031002003275	一般穿墙套管 DN40	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN40 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个	9	20.46	184.14	9	20.46	184.14		
276	031002003276	一般穿墙套管 DN50	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN50 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个	4	21.62	86.48	4	21.62	86.48		
277	031002003277	一般穿墙套管 DN65	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN65 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个	2	30.64	61.28	2	30.64	61.28		
278	031002003278	一般穿墙套管 DN100	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN100 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个	4	43.03	172.12	4	43.03	172.12		
279	031002003279	一般穿墙套管 DN125	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN125 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个	4	60.64	242.56	4	60.64	242.56		
280	031002003280	一般穿墙套管 DN150	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN150 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个	4	75.24	300.96	4	75.24	300.96		

281	031002003281	一般穿墙套管 DN250	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN250 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个	10	108.75	1087.50	10	108.75	1087.50		
282	031002003282	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	1	53.53	53.53	1	53.53	53.53		
283	031201001283	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2	146.73	9.57	1404.21	146.73	9.57	1404.21		
284	031002003284	防水钢套管 DN150	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	1	293.24	293.24	1	293.24	293.24		
285	031002001285	单管单侧向抗震支架	1.材质 :型钢 2.其它：详设计	套	10	341.73	3417.30	10	341.73	3417.30		
286	031002001286	单管单侧双向抗震支架	1.材质 :型钢 2.其它：详设计	套	10	341.73	3417.30	10	341.73	3417.30		
		分部小计					88634.09			88634.09		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\2#楼增减工程（1F地面以上）【建筑与装饰工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0104 砌筑工程										
1	010401004002	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				20.62	399.43	8236.25	8236.25	

2	010401005003	页岩空心砖墙 M5水泥砂浆	2.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级： M5水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				126.86	450.70	57175.80	57175.80	
		分部小计								65412.05	65412.05	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

3	010504001006	直形墙 C35商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				83.24	445.91	37117.55	37117.55	

4	010504001007	直形墙 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				92.7	430.31	39889.74	39889.74	

5	010505001010	有梁板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				92.43	415.70	38423.15	38423.15	

6	010505001011	有梁板 C30商品砼坡屋面板	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				7.07	426.27	3013.73	3013.73	

7	010505008012	悬挑板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				85.66	442.12	37872.00	37872.00	

8	010503005017	过梁 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				11.23	439.05	4930.53	4930.53	
9	010507005018	压顶 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				3.46	440.80	1525.17	1525.17	

10	010507007019	零星砼 C25商品砼	1.构件的类型 ：综合 2.混凝土强度等级 ：C25商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				18.53	532.71	9871.12	9871.12	
11	010515001020	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300钢筋 直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				1.01	4529.40	4574.69	4574.69	
12	010515001024	砌体加筋 直径≤φ10	1.钢筋种类、规格:HPB300,圆钢Φ10以内 2.植筋或预留方式投标人自行考虑，无论采用哪种方式，结算时不单独计费 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				2.46	4431.66	10901.88	10901.88	

13	010515001025	马凳筋 直径≤φ10	1.部位：综合 2.构件类型：钢筋、成品马凳综合考虑，规格型号综合考虑 3.所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				14.05	4530.05	63647.20	63647.20	
		分部小计								251766.76	251766.76	
		0106 金属结构工程										
14	010607005029	砌块墙钢丝网加固	1.部位：不同材料交接处 2.规格：镀锌钢丝网 3.固定方式：综合 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				7.33	13.43	98.44	98.44	
		分部小计								98.44	98.44	
		0108 门窗工程										

15	010807001037	多腔断桥铝合金框窗　6高透光双银Low-E+9A+6透明	1.窗代号及洞口尺寸：详设计 2.框、扇材质：多腔断桥铝合金 3.玻璃品种规格 6高透光双银Low-E+9Ar+6透明 4.开启方式：综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、拉手等配件由投标人自行考虑在综合报价中 6.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合报价中 7.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 8.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				2.49	274.10	682.51	682.51	
16	010607001039	成品空调金属百页	1.成品空调金属百页护栏 2.其他：满足规范要求	m2				84.1	83.08	6987.03	6987.03	
		分部小计								7669.54	7669.54	
		0109 屋面及防水工程										

17	010902002041	保温不上人平屋面（屋面2）	1.部位：有保温的不上人屋面 2.20厚M15水泥砂浆，分格面积宜为1M2 3.1.5厚高分子膜基防水卷材（湿铺） 4.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 5.20厚M15水泥砂浆找平层 6.最薄处30厚，坡度2%；强度不低于LC5.0轻质材料找坡层；（优先选用排序：1:6水泥炉渣、泡沫混凝土、陶粒混凝土、水蛭石） 7.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				10.26	104.47	1071.86	1071.86	

18	010902003042	保温坡屋面（屋面4）	1.部位：保温坡屋面 2.40厚C20细石砼，内配Φ6@500X500双向钢筋网与Φ110预留钢筋连接牢固,分隔缝间距6000X6000，缝宽为20，密封膏嵌缝 3.保温另列 4.2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 5.15厚M15水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土结构板（Φ110锚筋，锚筋间距宜为@1000X1000m，伸出保温层长度不宜小于30mm） 7.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、檐沟防水等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				12.56	91.07	1143.84	1143.84	
19	010901001043	瓦屋面（屋面4）	1.瓦品种、规格：瓦屋面 2.面层：瓦屋面（适用于烧结瓦、砼瓦） 3.挂瓦条、顺水条详设计图 4.挂贴方式、屋脊及檐口处理、泄水管等详设计图，费用计入综合单价 5.檐口砼：C30商品砼 6.具体做法详设计 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				12.56	56.07	704.24	704.24	

20	010902002044	防水屋面（屋面5）	1.部位：雨蓬，挑板，飘窗板,风井，烟道盖板,室外空调板 2.最薄处20厚M15水泥砂浆找坡（内掺5%防水剂），坡向地漏或墙外侧，地漏、管道200范围内设防水附加层(1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料) 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				182.6	45.56	8319.26	8319.26	
		分部小计								11239.20	11239.20	
		0110 保温、隔热、防腐工程										
21	011001001047	保温隔热屋面（屋面1、屋面2、屋面4）	1.保温隔热材料品种、规格：挤塑聚苯乙烯泡沫板（带表皮）（燃烧性能不低于B1级）90mm 4.其他符合设计及相关规范要求	m2				22.82	37.12	847.08	847.08	
22	011001002050	保温隔热天棚(飘窗板底及板顶)	1.部位：飘窗板底及板顶 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2				735.5	85.96	63223.58	63223.58	

		分部小计								64070.66	64070.66	
		0111 楼地面装饰工程										
23	011101001053	水泥砂浆楼地面（有防水）（楼地面4）	1.部位：生活阳台、客厅阳台、设备平台、水井、外廊 2.15厚（最薄处）M15水泥砂浆找坡拉毛 3.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；地漏和管道周边及阴阳角两边300范围内设防水附加层 4.基层处理 5.分格、嵌缝、基层处理、防水翻边及附加层等综合考虑在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				17.31	54.65	945.99	945.99	
24	011101001046	水泥砂浆楼地面（楼1）	1.部位：商业用房、门厅 2.20厚1：2水泥砂浆压光找平 3.1.5㎜厚JS防水涂料（II型）,沿墙上翻300高(仅用水房间有此项) 4.钢筋砼楼板结构原浆收光、打磨平整 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				547.26	14.42	7891.49	7891.49	
25	010507001059	混凝土坡道	1.混凝土种类：商品砼 2.做法详建施D3-22、18J812-8-D 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				58.18	76.56	4454.26	4454.26	

26	010507001060	散水	1.混凝土种类：商品砼 2.做法详建施D3-21、18J812-7-5 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				7.28	69.86	508.58	508.58	
		分部小计								13800.32	13800.32	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
27	011201004062	内墙混合砂浆墙面（内墙1、内墙3）	1.部位：卧室、起居室、书房、内走道、入户大堂、电井、合用前室、前室、风机房、物管用房、养老服务用房、电梯机房、水井、风井、楼梯间 2.7厚M5混合砂浆垫层找平 3.8厚M5混合砂浆打底扫毛 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				2385.07	15.73	37517.15	37517.15	
28	011201004063	内墙水泥砂浆墙面（有防水）（内墙2）	1.部位：卫生间、厨房 2.1.2厚JS-Ⅱ型防水涂料,卫生间上翻完成面1800，厨房上翻300 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平，内掺5%防水剂 4.8厚M5水泥砂浆打底扫毛，内掺5%防水剂 5.基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				162.84	23.41	3812.08	3812.08	

29	011201004064	内墙面随砌随抹	1.部位：风井、电梯井等 2.随砌体抹灰，原浆抹平压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				42.94	15.73	675.45	675.45	
30	011201004066	外墙面抹水泥砂浆（外墙1）	1.部位：外墙 2.基层类型：综合 3.8厚M5水泥砂浆打底扫毛 4.7厚M5水泥砂浆垫层找平 5.墙体基层进行基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				636.42	15.73	10010.89	10010.89	
		分部小计								52015.57	52015.57	
		0113 天棚工程										

31	010904002070	防潮顶棚 1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（顶2）	1.部位：卫生间、厨房 2.卫生间顶棚采用1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料做防潮层（厨房布置在无用水点房间的下层时，顶棚设置防潮层） 3.基层处理 4.增强材料种类：满足设计及规范要求 5.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				546.31	18.46	10084.88	10084.88	
		分部小计								10084.88	10084.88	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										
32	011407001071	内墙腻子墙面（内墙3）	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				107.57	13.23	1423.15	1423.15	
33	011406001073	外墙真石漆（外墙1）	1.部位：外墙面 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对墙面铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				636.42	48.80	31057.30	31057.30	

34	011407002074	天棚真石漆（外墙1）	1.部位：空调板、飘窗板 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对基层铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				769.46	48.80	37549.65	37549.65	
		分部小计								70030.10	70030.10	
		0115 其他装饰工程										
35	011506003075	轻钢玻璃雨篷	1.轻钢玻璃雨棚，做法参西南18J516 2/10 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的钢龙骨、玻璃、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.其他符合设计及相关规范要求	m2				88.48	382.35	33830.33	33830.33	

36	011503005077	楼梯间靠墙扶手	1.具体做法详西南18J412 2/60 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的扶手、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m				165	62.06	10239.90	10239.90	
37	011503001078	护窗栏杆	1.具体做法详D03-5 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m				14.73	185.43	2731.38	2731.38	
		分部小计								46801.61	46801.61	
		土建新增										

		0111 楼地面装饰工程										
38	011105001054	水泥砂浆踢脚线	1.6厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2.6厚1:3水泥砂浆基层 3.13厚1:3水泥砂浆打底 4.基层墙体，清理干净 5.说明：借用原清单综合单价	m2				34.33	13.54	464.83	464.83	
		分部小计								464.83	464.83	
		分部小计								464.83	464.83	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\2#楼增减工程（1F地面以上）【建筑与装饰工程（减少）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										
1	010502002015	构造柱 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-137.77	442.48	-60960.47	-60960.47	
2	010515001022	现浇构件钢筋 HRB400直径Φ12～Φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径Φ12～Φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				-10.74	4587.99	-49275.01	-49275.01	
		分部小计								-110235.48	-110235.48	
		0108 门窗工程										

3	010802001035	多腔断桥铝合金框门　6高透光双银Low-E+9A+6透明	1.门类型：铝合金门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格：　6高透光双银Low-E+9A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金框 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门框、门扇、贴脸、门套、门锁、地弹簧、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-268.8	286.28	-76952.06	-76952.06	

4	010802001036	多腔断桥铝合金框门联窗　6高透光双银Low-E+9A+6透明	1.门类型：铝合金框门联窗 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格 ：6高透光双银Low-E+9A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门窗框、门窗扇、贴脸、门窗套、门窗锁、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-47.56	286.28	-13615.48	-13615.48	
		分部小计								-90567.54	-90567.54	
		0110 保温、隔热、防腐工程										

5	011001002049	保温隔热天棚（顶3）	1.部位：架空层 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2				-1124.23	85.96	-96638.81	-96638.81	
		分部小计								-96638.81	-96638.81	
		0111 楼地面装饰工程										
6	011106004051	水泥砂浆楼梯面层（楼地面2）	1.部位：楼梯间 2.20厚M15水泥砂浆找平层铁板压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-28.35	35.55	-1007.84	-1007.84	
7	010904001054	聚酯纤维复合卷材楼地面（楼地面5）	1.部位：卧室、起居室、书房 2.隔声层：10mm厚聚酯纤维复合卷材 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-14.42	25.56	-368.58	-368.58	
8	010401003058	砖砌台阶	1.20厚1：2水泥砂浆抹面 2.M5水泥砂浆页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.100厚C15混凝土垫层 4.素土夯实 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-20.56	163.73	-3366.29	-3366.29	

9	010401014061	砖地沟	1.部位：建筑物四周 2.土方、篦子等与排水沟有关的所有内容综合考虑在综合单价中 3.做法详建施D3-21、18J812-4-10 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m				-26.24	147.15	-3861.22	-3861.22	
		分部小计								-8603.93	-8603.93	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
10	011207001065	电梯井道隔声墙	1.基层处理 2.9厚1：2.5水泥石灰砂浆找平 3.固定轻钢龙骨 4.40厚超细玻璃棉 5.穿孔吸音板 6.做法及设置详参西南18J515 N27/14 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-11.77	62.58	-736.57	-736.57	
		分部小计								-736.57	-736.57	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										
11	011407002072	天棚腻子面(楼梯间)	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-207.29	13.23	-2742.45	-2742.45	
		分部小计								-2742.45	-2742.45	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\2#楼增减工程（1F地面以上）【安装工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		给排水工程										
1	031001006004	PP-R塑料冷水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN25（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m				690.29	23.24	16042.34	16042.34	

2	031001006008	UPVC排水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				575.12	54.04	31079.48	31079.48	
3	031001006009	UPVC排水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				53.67	34.09	1829.61	1829.61	

4	031001006014	UPVC冷凝管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝管 3.材质、规格：UPVC冷凝管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				137.14	20.63	2829.20	2829.20	
5	031003001029	铜闸阀 DN50	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个				1	123.19	123.19	123.19	
6	031002003033	穿楼板套管 DN100	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				3	43.03	129.09	129.09	
7	031002003034	穿楼板套管 DN125	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				3	64.52	193.56	193.56	

8	031002003035	穿墙套管 DN40	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个				69	26.97	1860.93	1860.93	
9	031004014038	机械密封地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：机械密封地漏 DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个				10	87.91	879.10	879.10	
10	031004014041	87型钢制雨水斗 DN75	1.材质：87型钢制雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN75 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个				10	60.78	607.80	607.80	
11	031002003043	空调套管 Φ80	1.名称、类型：空调套管 2.材质：钢管 3.规格：Φ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				56	32.52	1821.12	1821.12	
12	031002003048	刚性防水套管 D159x4.5	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D159x4.5 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个				137	380.86	52177.82	52177.82	

13	031004014050	洗衣机地漏DN75	1.材质：详设计 2.型号、规格：DN75 3.安装方式：详设计	个				28	45.80	1282.40	1282.40	
14	031004014054	阻火圈 D110	1.材质：详设计 2.型号、规格：阻火圈 D110 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个				60	26.61	1596.60	1596.60	
15	031208002057	给排水管道保温	1绝热材料品种 :橡塑保温壳 2.绝热厚度 ：20mm 3.其它：详设计	m				690.29	6.68	4611.14	4611.14	
		分部小计								117063.38	117063.38	
		强电工程										
16	030412005088	双管荧光灯	1.名称 双管荧光灯 2.型号 2*28W 3.规格 详设计 4.安装形式 吸顶	套				1	60.38	60.38	60.38	
17	030412004091	A型照明应急灯具	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：5W 4.安装形式：吸顶 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套				3	54.34	163.02	163.02	
18	030412005094	防水灯	1.名称:防水灯 2.规格:1*15W 4.安装形式：吸顶	套				7	64.97	454.79	454.79	

19	030404035098	单相三极厨房电饮插座	1.名称：单相三极厨房电饮插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地1.3m 4.其他满足设计规范要求	个				240	17.57	4216.80	4216.80	
20	030404035100	单相三极扁圆两用壁挂式空调插座	1.名称：单相三极扁圆两用壁挂式空调插座 2.规格：250V/16A/安全型 3.安装方式：底边距地2.3m 4.其他满足设计规范要求	个				8	18.06	144.48	144.48	
21	030404035104	单相二三极插座10A	1.名称：单相二三极插座 2.规格：AC250V 10A 3.安装方式：底边距地0.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个				75	19.39	1454.25	1454.25	
22	030404034105	单联单控暗开关	1.名称：单联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个				25	15.66	391.50	391.50	
23	030404034106	双联单控暗开关	1.名称：双联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个				11	17.80	195.80	195.80	

24	030412005108	排气扇	1.名称：排气扇 2.型号：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	套				7	164.74	1153.18	1153.18	
25	030411006110	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				830	6.34	5262.20	5262.20	
26	030411006111	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				54	6.54	353.16	353.16	
27	030411001115	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC32 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				243.76	21.23	5175.02	5175.02	

28	030411001120	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				1182.84	8.50	10054.14	10054.14	
29	030411004133	配线 BV-16mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：16mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				1371.84	9.40	12895.30	12895.30	

30	030411004134	配线 BV-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				6709.34	2.48	16639.16	16639.16	
31	030411004135	配线 BV-4mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：4mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				9442.28	2.80	26438.38	26438.38	

32	030411004136	配线 BV-25mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：25mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				481.98	14.57	7022.45	7022.45	
33	030409005148	避雷网 热镀锌圆钢 φ10（明敷）	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：φ10 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m				237.03	15.63	3704.78	3704.78	
		分部小计								95778.79	95778.79	
		弱电工程										

34	030411001176	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				2187.67	13.23	28942.87	28942.87	
35	030411004183	配线 RVV-3*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：3*2.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				216	7.35	1587.60	1587.60	
36	030505005188	同轴电缆 SYWV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-5 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m				1301.69	2.90	3774.90	3774.90	

37	030411006197	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				563	6.34	3569.42	3569.42	
38	030411006198	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				108	6.54	706.32	706.32	
		分部小计								38581.11	38581.11	
		消防弱电系统										
39	030904008200	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				2	301.06	602.12	602.12	
40	030904001201	感烟探测器（含底座）	1.名称：感烟探测器（含底座） 2.规格：详设计 3.线制：详设计 4.类型：感烟 5.其他详设计及满足规范要求	个				11	82.06	902.66	902.66	
41	030904005202	编码型光报警器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.4m 4.其他详设计及满足规范要求	个				1	93.77	93.77	93.77	

42	030904005203	编码型声光报警器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.4m 4.其他详设计及满足规范要求	个				4	93.77	375.08	375.08	
43	030904003204	编码型手动报警按钮	1.名称：编码型手动报警按钮 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个				3	138.13	414.39	414.39	
44	030904003205	编码型消火栓按钮	1.名称：编码型消火栓按钮 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个				2	95.09	190.18	190.18	
45	030904007210	吸顶广播	1.名称 ：吸顶广播 2.功率 ：3W 3.安装方式 ：吸顶 4.其他详设计及满足规范要求	个				4	78.38	313.52	313.52	
46	030411004215	配线 ZN-BV-1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-BV 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				90.47	2.02	182.75	182.75	

47	030411004216	配线 ZN-BVR-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-BVR 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				150.22	2.58	387.57	387.57	
48	030411004217	配线 ZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-RVS 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				200.37	2.70	541.00	541.00	

49	030411001225	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				329.5	11.64	3835.38	3835.38	
		分部小计								7838.42	7838.42	
		消火栓系统										
50	031003003243	闸阀 DN50	1.名称：蝶阀 2.材质:详设计 3.型号、规格: DN100 4.连接形式：法兰连接(含法兰) 5.其他详设计及满足规范要求	个				1	93.62	93.62	93.62	
51	030807003246	可曲绕接头DN50	1.类型：截止阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个				2	156.11	312.22	312.22	

52	031002003250	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				30	53.53	1605.90	1605.90	
53	031002003251	刚性防水套管 DN150	1.名称、类型：刚性防水套管 DN150 2.材质：刚性防水套 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				3	293.24	879.72	879.72	
		分部小计								2891.46	2891.46	
		喷淋系统										
54	031002003277	一般穿墙套管 DN65	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN65 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个				2	30.64	61.28	61.28	
55	031002003280	一般穿墙套管 DN150	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN150 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个				4	75.24	300.96	300.96	
		分部小计								362.24	362.24	
		安装新增										
		给排水工程										

56	031003001027	止回阀 DN15	1.类型：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				6	33.78	202.68	202.68	
57	031003001024	止回阀 DN20	1.类型：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				134	47.50	6365.00	6365.00	
58	031003001029	止回阀 DN50	1.类型：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				1	160.43	160.43	160.43	

59	031003001029	水表 DN50	1.类型：水表 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				1	165.45	165.45	165.45	
60	031002003038	卫生间透气风帽	1.名称、类型：卫生间透气风帽 2.材质：详设计 3.规格：Φ150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				238	22.83	5433.54	5433.54	
61	031002003250	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	个				678	53.53	36293.34	36293.34	
62	030703011509	18目防虫网罩	1.名称：18目防虫网罩 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.材质：详设计 5.安装形式：详设计 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				121	54.36	6577.56	6577.56	

63	031002003250	雨水箅箕	1.名称：雨水箅箕 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.其他详设计及满足规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				3	46.58	139.74	139.74	
		分部小计								55337.74	55337.74	
		强电工程										
		借用清单已有或类似项										
64	030404017099	照明配电箱ALGW	1.名称：照明配电箱ALGW 2.规格、型号：XXM Pn=30KW 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.6米 5.其他满足设计规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	台				1	4087.16	4087.16	4087.16	

65	030404017078	照明配电箱ALGW1	1.名称：照明配电箱ALWG1 2.规格、型号：XXM Pn=10KW 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.6米 5.其他满足设计规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	台				1	1273.65	1273.65	1273.65	

66	030404017079	照明配电箱ALWG3	1.名称：普通公共照明配电箱ALWG3 2.型号、规格：XXM Pn=5KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.6m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求 11.说明：借用原清单综合单价	台				1	1118.49	1118.49	1118.49	

67	030404017079	照明配电箱ALYZ	1.名称：普通公共照明配电箱ALYZ 2.型号、规格：XXM Pn=5KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求 11.说明：借用原清单综合单价	台				1	1118.49	1118.49	1118.49	

68	030404017075	配电箱 AL8	1.名称：配电箱 AL8 2.型号、规格：XRM Pn=8KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.6m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求 11.说明：借用原清单综合单价	台				60	1583.98	95038.80	95038.80	

69	030404017078	照明配电箱ALYL	1.名称：照明配电箱ALYL 2.规格、型号：XXM Pn=10KW 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.6米 5.其他满足设计规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	台				3	1273.65	3820.95	3820.95	

70	030404017075	稳压泵配电箱 ALQ	1.名称：稳压泵配电箱 ALQ 2.型号、规格：XXM Pn=1.1KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求 11.说明：借用原清单综合单价	台				1	1739.15	1739.15	1739.15	

71	030404017078	照明配电箱ALGW2	1.名称：照明配电箱ALWG2 2.规格、型号：XXM Pn=10KW 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.6米 5.其他满足设计规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	台				3	1273.65	3820.95	3820.95	
72	030411001074	配管 SC125	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC125 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	m				2.07	95.74	198.18	198.18	

73	030411003077	强电消防金属桥架200*100mm	1.名称：强电消防金属桥架 2.型号：详设计 3.规格：200*100 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属线槽全长不少于2处与接地保护干线相连接，各桥架、线槽内敷设一根-25*4镀锌扁钢与PE线可靠连接，全长大于30米，应每隔20米-30米增加一接地保护干线的连接点，线槽各端口及支架或吊架均应可靠接地，其实测接地电阻不大于1Ω 7.包括开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.施工参见《线槽配线安装》96D301-1及《电缆桥架安装》04D701-3图集有关页次 9.其他详设计及满足规范要求 10.说明：借用原清单综合单价	m				89.85	79.20	7116.12	7116.12	

74	030408001043	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	m				39.38	354.33	13953.52	13953.52	
75	030408001054	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	m				7.71	73.51	566.76	566.76	
76	030408001055	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	m				4.2	57.29	240.62	240.62	

77	030408001059	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*4 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	m				45.63	19.39	884.77	884.77	
78	030408001059	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*4	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*4 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	m				13.23	17.34	229.41	229.41	
79	030408006093	电力电缆头 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤240mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				3	332.64	997.92	997.92	

80	030408006088	电力电缆头 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤35mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				1	61.03	61.03	61.03	
81	030408006088	电力电缆头 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤35mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				1	121.95	121.95	121.95	

82	030408006086	电力电缆头 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤10mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				4	63.09	252.36	252.36	
83	030408006086	电力电缆头 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*4	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤10mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				1	63.09	63.09	63.09	
		分部小计								136703.37	136703.37	
		重新组价										

84	030408006141	五芯矿物电缆头 NG-A(BTLY)-5*2.5mm2	1.名称：五芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：NG-A(BTLY)-5*2.5mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求 9.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				1	51.90	51.90	51.90	
85	030408001131	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*2.5mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*2.5mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				37.11	21.06	781.54	781.54	
		分部小计								833.44	833.44	
		分部小计								137536.81	137536.81	
		弱电工程										
		借用清单已有或类似项										
86	030502008167	6芯多模光缆	1.名称：光缆 2.规格：6芯多模光缆 3.安装方式：管内穿线 4.说明：借用原清单综合单价	m				13.15	2.97	39.06	39.06	

		分部小计								39.06	39.06	
		重新组价										
87	030411004175	配线 RVV-2X1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：RVV-2X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求 10.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				2105.55	2.50	5263.88	5263.88	
		分部小计								5263.88	5263.88	
		分部小计								5302.94	5302.94	
		消火栓系统										
88	031003003242	止回阀 DN50	1.名称：止回阀 2.材质:详设计 3.型号、规格: DN50 4.连接形式：详设计 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				3	167.74	503.22	503.22	

89	030807003018	浮球阀 DN15	1.类型：浮球阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：详设计 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				1	40.55	40.55	40.55	
90	030901012245	消火栓增压稳压装置	1. 安装部位：详设计 2. 型号、规格：XW(L)-I-1.5-20-ADL，Q=1.5L/s,H=20m,N=0.55kW,气压罐900L 3. 附件材质、规格：详设计 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	套				1	15637.29	15637.29	15637.29	
91	031003012271	倒流防止器 DN100	1.名称：倒流防止器DN100 2.型号、规格：详设计 3.连接形式：法兰连接 4.其他满足设计规范要求 5.说明：借用原清单综合单价	套				1	2076.83	2076.83	2076.83	

92	031003012271	倒流防止器 DN50	1.名称：倒流防止器 DN50 2.型号、规格：详设计 3.连接形式：法兰连接 4.其他满足设计规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	套				1	1481.41	1481.41	1481.41	
93	030601002348	压力表	1.名称：压力表 2.型号：详见设计 3.其他：符合设计及相关规范要求 4.说明：借用原清单综合单价	台				1	92.72	92.72	92.72	
94	030601002348	真空表	1.名称：真空表 2.型号：详见设计 3.其他：符合设计及相关规范要求 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	台				2	93.94	187.88	187.88	
95	030901012245	消防水箱	1. 安装部位：详设计 2. 型号、规格：有效容积18.00m³，尺寸:4.0m×3.0m×2.5m 3. 附件材质、规格：详设计 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	套				1	21546.65	21546.65	21546.65	
		分部小计								41566.55	41566.55	
		喷淋系统										

96	031002003033	穿楼板套管 DN100	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	个				12	43.03	516.36	516.36	
97	031003001029	铜闸阀 DN50	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				1	123.19	123.19	123.19	
98	031003001029	泄水阀 DN50	1.类型：泄水阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				2	119.62	239.24	239.24	
		分部小计								878.79	878.79	
		分部小计								240622.83	240622.83	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\2#楼增减工程（1F地面以上）【安装工程（减少）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		给排水工程										
1	031001007001	衬塑热镀锌钢管 DN50	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN50 4.连接形式：管道丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m				-6.41	93.94	-602.16	-602.16	

2	031001006005	PP-R塑料冷水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN15（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m				-67.77	18.56	-1257.81	-1257.81	

3	031001006006	PP-R塑料冷水管 DN40	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN40（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m				-3.8	31.78	-120.76	-120.76	
4	031001006010	UPVC排水管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC实壁排水管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-202.18	23.80	-4811.88	-4811.88	

5	031001006011	螺旋消音管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：螺旋消音管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-15.5	54.06	-837.93	-837.93	
6	031001006012	柔性铸铁管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：柔性铸铁管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-574.73	85.46	-49116.43	-49116.43	

7	031001006013	柔性铸铁管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：柔性铸铁管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-71.61	69.67	-4989.07	-4989.07	
8	031001006015	UPVC雨水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-8.65	44.56	-385.44	-385.44	

9	031001006017	UPVC雨水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-776.38	34.58	-26847.22	-26847.22	
10	031003013018	LXSL型立式水表 DN20	1.安装部位：室内 2.型号、规格 DN20 3.连接形式：螺纹连接	组				-4	51.36	-205.44	-205.44	
11	031003003022	减压阀组 DN50	1.类型：减压阀组 2.材质：综合 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：详设计 7.含减压阀、压力表、橡胶接头、闸阀、Y型过滤器、法兰等 8.其他详设计及满足规范要求	个				-1	2137.55	-2137.55	-2137.55	

12	031003001024	铜截止阀 DN20	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个				-4	46.60	-186.40	-186.40	
13	031003001028	铜截止阀 DN50	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个				-4	98.80	-395.20	-395.20	
14	031003001031	铜闸阀 DN65	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个				-1	154.32	-154.32	-154.32	
15	031004014036	地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：地漏DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个				-38	25.93	-985.34	-985.34	

16	031002003044	卫生间套管 φ80	1.名称、类型：卫生间套管 2.材质：钢管 3.规格：PVCφ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				-20	32.52	-650.40	-650.40	
17	031002003045	穿墙套管	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个				-100	60.64	-6064.00	-6064.00	
18	031002003046	刚性防水套管 D114x3.5	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D114x3.5 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				-2	274.89	-549.78	-549.78	
19	031002003047	刚性防水套管 D140x4.0	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D140x4.0 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				-7	293.24	-2052.68	-2052.68	
20	031002003049	刚性防水套管 D219x6.0	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D219x6.0 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				-1	475.91	-475.91	-475.91	

21	031201001058	铸铁管刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2				-220.09	14.21	-3127.48	-3127.48	
22	031201001059	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2				-249.52	9.57	-2387.91	-2387.91	
		分部小计								-108341.11	-108341.11	
		强电工程										
23	030404017082	配电箱 AS6	1.名称：配电箱AS6 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台				-7	1469.89	-10289.23	-10289.23	
24	030404017083	电能表	1.名称：电能表 2.型号、规格：XRM Pn=6KW	台				-19	261.99	-4977.81	-4977.81	

25	030412004089	A型安全出口标志灯	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号：详设计 3.规格：1W 4.安装形式：门上100安装 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套				-3	37.69	-113.07	-113.07	
26	030411001112	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-0.09	11.64	-1.05	-1.05	

27	030411001113	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-7.87	13.23	-104.12	-104.12	
28	030411001114	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-69.4	18.34	-1272.80	-1272.80	

29	030411001116	配管 SC40	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC40 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-0.09	28.46	-2.56	-2.56	
30	030411001118	配管 SC100	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC100 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-5.79	77.13	-446.58	-446.58	

31	030411001121	配管 PC15	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-10.3	7.63	-78.59	-78.59	

32	030411003122	强电桥架 200*100mm	1.名称：强电桥架 2.型号：详设计 3.规格：200*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属线槽全长不少于2处与接地保护干线相连接，各桥架、线槽内敷设一根-25*4镀锌扁钢与PE线可靠连接，全长大于30米，应每隔20米-30米增加一接地保护干线的连接点，线槽各端口及支架或吊架均应可靠接地，其实测接地电阻不大于1Ω 7.包括开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.施工参见《线槽配线安装》96D301-1及《电缆桥架安装》04D701-3图集有关页次 9.其他详设计及满足规范要求	m				-30.46	75.09	-2287.24	-2287.24	
33	030408001127	电力电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*120+1*70mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m				-72.25	336.89	-24340.30	-24340.30	

34	030408001128	电力电缆 WDZN-YJY-4*50+1*25mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*50+1*25mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m				-29.81	141.03	-4204.10	-4204.10	
35	030408001129	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：5*10mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m				-4.7	44.35	-208.45	-208.45	
36	030408001130	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-3*2.5mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：3*2.5mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m				-1.04	30.65	-31.88	-31.88	

37	030408001131	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*6mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*6mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m				-18.83	29.63	-557.93	-557.93	
38	030411004132	配线 BV-10mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：10mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-181.79	6.10	-1108.92	-1108.92	
39	030411004137	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				-16.28	3.16	-51.44	-51.44	

40	030408006140	三芯矿物电缆头 NG-A(BTLY)-3*2.5mm2	1.名称：三芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：NG-A(BTLY)-3*2.5mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个				-6	89.40	-536.40	-536.40	
41	030408006142	电力电缆头 WDZ-YJY-4*120+1*70mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个				-6	214.26	-1285.56	-1285.56	

42	030408006143	电力电缆头 WDZN-YJY-4*50+1*25mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZN-YJY-4*50+1*25mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个				-2	129.99	-259.98	-259.98	
43	030409002146	电井等电位接地干线接地干线--25*4	1.名称：接地干线 2.材质 ：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4	m				-4.55	14.99	-68.20	-68.20	
44	030409002147	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：详设计 5.安装形式：综合考虑 6.其他详设计及满足规范要求	m				-2.18	16.80	-36.62	-36.62	
45	030409005149	接闪带-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m				-308.74	15.63	-4825.61	-4825.61	

		分部小计								-57088.44	-57088.44	
		弱电工程										
46	030404017156	户内弱电箱	1.名称:户内弱电箱 2.规格:定做	台				-1	143.29	-143.29	-143.29	
47	030411001172	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-1859.73	8.50	-15807.71	-15807.71	
48	030411001174	配管 PC32	1.名称：配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32 4.配置形式：暗配 5.接地要求：综合考虑 6.钢索材质、规格：详设计 7.含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等 8.管内穿铁丝综合考虑 9.其他详设计及满足规范要求	m				-11.45	11.01	-126.06	-126.06	

49	030411001175	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-15.89	11.64	-184.96	-184.96	
50	030502007178	48芯光缆	1.名称：光缆 2.规格：48芯光缆	m				-10.7	5.61	-60.03	-60.03	
51	030505005180	Cat5e.-UTP-4PR	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：Cat5e.-UTP-4PR 3.敷设方式：管内穿线	m				-1406.82	3.36	-4726.92	-4726.92	
52	030411004181	配线 RVV-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：RVV-2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-2200.39	1.48	-3256.58	-3256.58	

53	030411004182	配线 RVV-2X1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：2X1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-181.46	2.97	-538.94	-538.94	
54	030411004184	配线 RVVP-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-25.75	3.24	-83.43	-83.43	

55	030411004185	配线 RVVP-2X1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-115.7	3.83	-443.13	-443.13	
56	030411004186	配线 RVVP-4*1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：4X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-425.69	4.44	-1890.06	-1890.06	

57	030411003191	弱电非消防金属线槽 200mm*100mm	1.名称：弱电金属线槽 2.型号：详设计 3.规格：200mm*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m				-32.24	75.75	-2442.18	-2442.18	
		分部小计								-29703.29	-29703.29	
		消防弱电系统										

58	030904008199	消防端子箱	1.名称：消防端子箱 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.安装形式：墙上明装 5.其他详设计及满足规范要求	台				-3	649.68	-1949.04	-1949.04	
59	030904008209	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输入、输出 5.其他详设计及满足规范要求	个				-3	343.45	-1030.35	-1030.35	
60	030411004213	配线 NH-RVSP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVSP 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-10.99	6.28	-69.02	-69.02	

61	030411004214	配线 NH-RVV-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-167.02	5.86	-978.74	-978.74	
62	030413001222	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg				-34.73	9.90	-343.83	-343.83	
		分部小计								-4370.98	-4370.98	
		消火栓系统										
63	030901002230	热浸镀锌钢管 DN150	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m				-2.05	214.24	-439.19	-439.19	

64	030901002231	热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m				-10.26	78.42	-804.59	-804.59	
65	031003003239	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.材质:详设计 3.型号、规格: DN100 4.连接形式：法兰连接(含法兰) 5.其他详设计及满足规范要求	个				-3	295.52	-886.56	-886.56	
		分部小计								-2130.34	-2130.34	
		喷淋系统										
66	031002003275	一般穿墙套管 DN40	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN40 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个				-5	20.46	-102.30	-102.30	
67	031002003276	一般穿墙套管 DN50	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN50 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个				-1	21.62	-21.62	-21.62	

68	031002003279	一般穿墙套管 DN125	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN125 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个				-1	60.64	-60.64	-60.64	
69	031002003281	一般穿墙套管 DN250	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN250 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个				-10	108.75	-1087.50	-1087.50	
		分部小计								-1272.06	-1272.06	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\3#楼（1F地面以上）【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0104 砌筑工程										
1	010401004001	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆（女儿墙）	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	100.04	364.34	36448.57	100.04	364.34	36448.57		

2	010401004002	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	1843.3	399.43	736269.32	1843.3	399.43	736269.32		
3	010401005003	页岩空心砖墙 M5水泥砂浆	2.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级： M5水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	339.95	450.70	153215.47	339.95	450.70	153215.47		

4	010401012004	零星砌砖 M5水泥砂浆	1.零星砌砖名称、部位 :综合 2.砖品种、规格、强度等级 ：页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	13.5	461.10	6224.85	13.5	461.10	6224.85		
5	010514001005	成品烟道	1.单件体积 ：综合 2.烟道材质：成品烟道,规格综合 3.防火止回阀、排气金属风帽、烟气道与结构留洞间的修补、填塞等费用由投标人综合考虑在本清单项目综合单价中 4.投标人应综合考虑烟道吊装所必需的开孔、吊装、封堵洞口等全部费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	476.7	69.96	33349.93	476.7	69.96	33349.93		
		分部小计					965508.14			965508.14		
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

6	010504001006	直形墙 C35商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	226.75	445.91	101110.09	226.75	445.91	101110.09		

7	010504001007	直形墙 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	1123.55	430.31	483474.80	1123.55	430.31	483474.80		

8	010505001008	有梁板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	1812.94	415.70	753639.16	1812.94	415.70	753639.16		

9	010505001009	有梁板 C30商品砼坡屋面板	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	74.76	426.27	31867.95	74.76	426.27	31867.95		

10	010505008010	悬挑板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	95.51	442.12	42226.88	95.51	442.12	42226.88		

11	010505003011	烟道、风井顶板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	2.41	422.80	1018.95	2.41	422.80	1018.95		
12	010506001012	直形楼梯 C30商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.商品砼所添加的所有外加剂综合考虑 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2	404.25	131.12	53005.26	404.25	131.12	53005.26		

13	010502002013	构造柱 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	239.9	442.48	106150.95	239.9	442.48	106150.95		
14	010503004014	圈梁 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	84.34	436.19	36788.26	84.34	436.19	36788.26		

15	010503005015	过梁 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	59.22	439.05	26000.54	59.22	439.05	26000.54		
16	010507005016	压顶 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	5.23	440.80	2305.38	5.23	440.80	2305.38		

17	010507007017	零星砼 C25商品砼	1.构件的类型 ：综合 2.混凝土强度等级 ：C25商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	5.8	532.71	3089.72	5.8	532.71	3089.72		
18	010515001018	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300钢筋 直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	19.708	4529.40	89265.42	19.708	4529.40	89265.42		
19	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	242.97	4571.45	1110725.21	242.97	4571.45	1110725.21		

20	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400直径φ12～φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径φ12～φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	128.297	4587.99	588625.35	128.297	4587.99	588625.35		
21	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400直径＞φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径＞φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	62.073	4514.78	280245.94	62.073	4514.78	280245.94		
22	010515001022	砌体加筋 直径≤φ10	1.钢筋种类、规格:HPB300,圆钢Φ10以内 2.植筋或预留方式投标人自行考虑，无论采用哪种方式，结算时不单独计费 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	15.22	4431.66	67449.87	15.22	4431.66	67449.87		

23	010515001023	马凳筋 直径≤φ10	1.部位：综合 2.构件类型：钢筋、成品马凳综合考虑，规格型号综合考虑 3.所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	2.084	4530.05	9440.62	2.084	4530.05	9440.62		
24	010516002024	预埋铁件	1.预埋铁件具体尺寸规格详图 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1.03	7155.90	7370.58	1.03	7155.90	7370.58		
		分部小计					3793800.93			3793800.93		
		0106 金属结构工程										
25	010606008025	屋面检修梯	1.构件类型：钢爬梯 2.各类锚栓、除锈处理、镀锌处理、油漆等综合考虑在综合单价中 参西南18J201 2/119 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	0.5	5807.62	2903.81	0.5	5807.62	2903.81		

26	010606008026	屋面钢梯 踏步式扶梯	1.构件类型：踏步式扶梯 2.各类锚栓、除锈处理、镀锌处理、油漆等综合考虑在综合单价中 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1	5869.18	5869.18	1	5869.18	5869.18		
27	010607005027	砌块墙钢丝网加固	1.部位：不同材料交接处 2.规格：镀锌钢丝网 3.固定方式：综合 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	7263.1	13.43	97543.43	7263.1	13.43	97543.43		
28	010607005028	砂浆面层钢丝网加强	1.部位：楼梯间、疏散通道等 2.材料种类、规格：Φ1mm的20*20孔镀锌钢丝网 3.具体做法详设计图 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1431.62	13.43	19226.66	1431.62	13.43	19226.66		
		分部小计					125543.08			125543.08		
		0108 门窗工程										

29	010802003029	钢质乙级防火门 FM乙	1.门类型：成品钢质乙级防火门（具有防盗功能） 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	348.81	368.51	128539.97	348.81	368.51	128539.97		

30	010802003030	钢质门	1.门类型：钢质门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	7.56	287.08	2170.32	7.56	287.08	2170.32		

31	010801004031	木质乙级防火门 FM乙	1.门类型：成品木质乙级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	103.23	379.64	39190.24	103.23	379.64	39190.24		

32	010801004032	木质丙级防火门 FM丙	1.门类型：成品木质丙级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	118.8	372.44	44245.87	118.8	372.44	44245.87		

33	010802001033	多腔断桥铝合金框门　6高透光双银Low-E+12A+6透明	1.门类型：铝合金门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格：　6高透光双银Low-E+12A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金框 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门框、门扇、贴脸、门套、门锁、地弹簧、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	874.89	286.27	250454.76	874.89	286.27	250454.76		

34	010802001034	多腔断桥铝合金框门联窗　6高透光双银Low-E+12A+6透明	1.门类型：铝合金框门联窗 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格 ：6高透光双银Low-E+12A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门窗框、门窗扇、贴脸、门窗套、门窗锁、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	153.6	286.25	43968.00	153.6	286.25	43968.00		

35	010807001035	多腔断桥铝合金框窗　6高透光双银Low-E+12A+6透明	1.窗代号及洞口尺寸：详设计 2.框、扇材质：多腔断桥铝合金 3.玻璃品种规格 6高透光双银Low-E+12A+6透明 4.开启方式：综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、拉手等配件由投标人自行考虑在综合报价中 6.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合报价中 7.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 8.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1459.49	274.07	400002.42	1459.49	274.07	400002.42		

36	010807003036	铝合金防雨百叶窗BY	1.窗代号及洞口尺寸：铝合金防雨百叶窗 2.窗形式:固定、可开启等综合考虑 3.框、扇材质：铝合金，颜色及规格综合 4.综合单价应包括窗制作、安装、运输、五金等全部内容 5.防雨、防火、防虫网、防鼠网、铝压板等包含在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	24.3	123.95	3011.99	24.3	123.95	3011.99		
37	010607001037	成品空调金属百页	1.成品空调金属百页护栏 2.其他：满足规范要求	m2	1464.09	83.08	121636.60	1464.09	83.08	121636.60		
		分部小计					1033220.17			1033220.17		
		0109 屋面及防水工程										

38	010902003038	保温上人平屋面（屋面1）	1.部位：有保温的上人屋面、有保温的露台、有高位水箱屋面 2.40厚C20细石砼，内配Φ6或冷拔Φ4@200X200钢筋，分隔缝间距3000X3000，缝宽为20，沥青油膏嵌缝 3.保温（另列） 4.1.5厚高分子膜基防水卷材（湿铺） 5.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 6.20厚M15水泥砂浆找平层 7.最薄处30厚，坡度2%；强度不低于LC5.0轻质材料找坡层；（优先选用排序：1:6水泥炉渣、泡沫混凝土、陶粒混凝土、水蛭石） 8.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理等综合考虑在综合单价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	542.5	131.22	71186.85	542.5	131.22	71186.85		

39	010902002039	保温不上人平屋面（屋面2）	1.部位：有保温的不上人屋面 2.20厚M15水泥砂浆，分格面积宜为1M2 3.1.5厚高分子膜基防水卷材（湿铺） 4.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 5.20厚M15水泥砂浆找平层 6.最薄处30厚，坡度2%；强度不低于LC5.0轻质材料找坡层；（优先选用排序：1:6水泥炉渣、泡沫混凝土、陶粒混凝土、水蛭石） 7.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	105.84	104.47	11057.10	105.84	104.47	11057.10		

40	010902003040	保温坡屋面（屋面4）	1.部位：保温坡屋面 2.40厚C20细石砼，内配Φ6@500X500双向钢筋网与Φ110预留钢筋连接牢固,分隔缝间距6000X6000，缝宽为20，密封膏嵌缝 3.保温另列 4.2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 5.15厚M15水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土结构板（Φ110锚筋，锚筋间距宜为@1000X1000m，伸出保温层长度不宜小于30mm） 7.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、檐沟防水等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	537.18	91.07	48920.98	537.18	91.07	48920.98		
41	010901001041	瓦屋面（屋面4）	1.瓦品种、规格：瓦屋面 2.面层：瓦屋面（适用于烧结瓦、砼瓦） 3.挂瓦条、顺水条详设计图 4.挂贴方式、屋脊及檐口处理、泄水管等详设计图，费用计入综合单价 5.檐口砼：C30商品砼 6.具体做法详设计 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	537.18	56.07	30119.68	537.18	56.07	30119.68		

42	010902002042	防水屋面（屋面5）	1.部位：雨蓬，挑板，飘窗板,风井，烟道盖板,室外空调板 2.最薄处20厚M15水泥砂浆找坡（内掺5%防水剂），坡向地漏或墙外侧，地漏、管道200范围内设防水附加层(1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料) 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	644.27	45.56	29352.94	644.27	45.56	29352.94		
43	010902007043	屋面成品檐沟	1.屋面成品檐沟 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	100.76	31.86	3210.21	100.76	31.86	3210.21		
44	010902004044	屋面排水管	1.参西南18J201 -/112 2.雨水口、雨水蓖、出水口等计入综合单价 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	208.05	22.54	4689.45	208.05	22.54	4689.45		
		分部小计					198537.21			198537.21		
		0110 保温、隔热、防腐工程										
45	011001001045	保温隔热屋面（屋面1、屋面2、屋面4）	1.保温隔热材料品种、规格：挤塑聚苯乙烯泡沫板（带表皮）（燃烧性能不低于B1级）90mm 4.其他符合设计及相关规范要求	m2	1185.52	37.12	44006.50	1185.52	37.12	44006.50		

46	011001003046	保温隔热外墙（外墙1）	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式：外保温 3.10mm厚抗裂砂浆 4.不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型硅质 A2 级外保温）（50.0mm） 5.基层清理、找补，刷界面处理剂(填充墙与混凝土梁、墙、柱等交界处设置耐碱网格布,宽度300mm；耐碱网格布不小于160g/m2) 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	12606.33	98.85	1246135.72	12606.33	98.85	1246135.72		
47	011001002047	保温隔热天棚（顶3）	1.部位：架空层 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2	143.25	85.96	12313.77	143.25	85.96	12313.77		
48	011001002048	保温隔热天棚(飘窗板底及板顶)	1.部位：飘窗板底及板顶 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2	567.65	85.96	48795.19	567.65	85.96	48795.19		

		分部小计					1351251.18			1351251.18		
		0111 楼地面装饰工程										
49	011106004049	水泥砂浆楼梯面层（楼地面2）	1.部位：楼梯间 2.20厚M15水泥砂浆找平层铁板压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	404.25	35.55	14371.09	404.25	35.55	14371.09		
50	010904002050	防水楼地面（楼地面3）	1.部位：卫生间、厨房 2.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1327	45.56	60458.12	1327	45.56	60458.12		
51	011101001051	水泥砂浆楼地面（有防水）（楼地面4）	1.部位：生活阳台、客厅阳台、设备平台、水井、外廊 2.15厚（最薄处）M15水泥砂浆找坡拉毛 3.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；地漏和管道周边及阴阳角两边300范围内设防水附加层 4.基层处理 5.分格、嵌缝、基层处理、防水翻边及附加层等综合考虑在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1117.27	54.65	61058.81	1117.27	54.65	61058.81		

52	010904001052	聚酯纤维复合卷材楼地面（楼地面5）	1.部位：卧室、起居室、书房 2.隔声层：10mm厚聚酯纤维复合卷材 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	6254.36	25.56	159861.44	6254.36	25.56	159861.44		
53	011108004053	细石砼封堵项目	1.工程部位 ：管道四周 2.C20细石砼	m3	9.02	523.69	4723.68	9.02	523.69	4723.68		
54	010507002054	混凝土平台地面	1.100厚C20混凝土面 2.100厚C20混凝土垫层 3.素土夯实 4.混凝土种类：商品砼 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	12.5	89.92	1124.00	12.5	89.92	1124.00		
55	010401003055	砖砌台阶	1.20厚1：2水泥砂浆抹面 2.M5水泥砂浆页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.100厚C15混凝土垫层 4.素土夯实 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	8.46	163.73	1385.16	8.46	163.73	1385.16		
56	010507001056	混凝土坡道	1.混凝土种类：商品砼 2.做法详建施D3-22、18J812-8-D 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	14.4	76.56	1102.46	14.4	76.56	1102.46		
57	010507001057	散水	1.混凝土种类：商品砼 2.做法详建施D3-21、18J812-7-5 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	262.75	69.86	18355.72	262.75	69.86	18355.72		

58	010401014058	砖地沟	1.部位：建筑物四周 2.土方、篦子等与排水沟有关的所有内容综合考虑在综合单价中 3.做法详建施D3-21、18J812-4-10 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	289.3	147.15	42570.50	289.3	147.15	42570.50		
		分部小计					365010.98			365010.98		
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
59	011201004059	内墙混合砂浆墙面（内墙1、内墙3）	1.部位：卧室、起居室、书房、内走道、入户大堂、电井、合用前室、前室、风机房、物管用房、养老服务用房、电梯机房、水井、风井、楼梯间 2.7厚M5混合砂浆垫层找平 3.8厚M5混合砂浆打底扫毛 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	22445.38	15.73	353065.83	22445.38	15.73	353065.83		

60	011201004060	内墙水泥砂浆墙面（有防水）（内墙2）	1.部位：卫生间、厨房 2.1.2厚JS-Ⅱ型防水涂料,卫生间上翻完成面1800，厨房上翻300 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平，内掺5%防水剂 4.8厚M5水泥砂浆打底扫毛，内掺5%防水剂 5.基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	6218	23.41	145563.38	6218	23.41	145563.38		
61	011201004061	内墙面随砌随抹	1.部位：风井、电梯井等 2.随砌体抹灰，原浆抹平压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1616.17	15.73	25422.35	1616.17	15.73	25422.35		
62	011207001062	电梯井道隔声墙	1.基层处理 2.9厚1：2.5水泥石灰砂浆找平 3.固定轻钢龙骨 4.40厚超细玻璃棉 5.穿孔吸音板 6.做法及设置详参西南18J515 N27/14 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	470.24	62.58	29427.62	470.24	62.58	29427.62		

63	011201004063	外墙面抹水泥砂浆（外墙1）	1.部位：外墙 2.基层类型：综合 3.8厚M5水泥砂浆打底扫毛 4.7厚M5水泥砂浆垫层找平 5.墙体基层进行基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	12606.33	15.73	198297.57	12606.33	15.73	198297.57		
64	011203001064	零星项目一般抹灰	1.基层类型：综合 2.8厚M5水泥砂浆打底扫毛 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平 4.墙体基层进行基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	50	31.80	1590.00	50	31.80	1590.00		
65	010903004065	外墙面变形缝	1.参西南18J112 10/55 2.其他符合设计及相关规范要求	m	90.2	37.44	3377.09	90.2	37.44	3377.09		
66	010902008066	屋面变形缝	1.参西南18J202 4/38 2.其他符合设计及相关规范要求	m	31	62.64	1941.84	31	62.64	1941.84		
		分部小计					758685.68			758685.68		
		0113 天棚工程										

67	010904002067	防潮顶棚 1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（顶2）	1.部位：卫生间、厨房 2.卫生间顶棚采用1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料做防潮层（厨房布置在无用水点房间的下层时，顶棚设置防潮层） 3.基层处理 4.增强材料种类：满足设计及规范要求 5.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	2487.68	18.46	45922.57	2487.68	18.46	45922.57		
		分部小计					45922.57			45922.57		
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										
68	011407001068	内墙腻子墙面（内墙3）	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1503.61	13.23	19892.76	1503.61	13.23	19892.76		
69	011407002069	天棚腻子面(楼梯间)	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	278.22	13.23	3680.85	278.22	13.23	3680.85		

70	011406001070	外墙真石漆（外墙1）	1.部位：外墙面 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对墙面铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	12606.33	48.80	615188.90	12606.33	48.80	615188.90		
71	011407002071	天棚真石漆（外墙1）	1.部位：空调板、飘窗板 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对基层铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1073.82	48.80	52402.42	1073.82	48.80	52402.42		
		分部小计					691164.93			691164.93		
		0115 其他装饰工程										
72	011506003072	轻钢玻璃雨篷	1.轻钢玻璃雨棚，做法参西南18J516 2/10 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的钢龙骨、玻璃、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.其他符合设计及相关规范要求	m2	24.12	382.35	9222.28	24.12	382.35	9222.28		

73	011503001073	成品玻璃栏杆	1.具体做法详D03-24 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、玻璃、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	849.3	222.54	189003.22	849.3	222.54	189003.22		
74	011503001074	生活阳台栏杆	1.具体做法详D03-4 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	85.8	226.78	19457.72	85.8	226.78	19457.72		

75	011503001075	护窗栏杆	1.具体做法详D03-5 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	648.28	185.43	120210.56	648.28	185.43	120210.56		
76	011503001076	楼梯间栏杆	1.具体做法详D03-20 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	179.85	185.43	33349.59	179.85	185.43	33349.59		

77	011503005077	楼梯间靠墙扶手	1.具体做法详西南18J412 2/60 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的扶手、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	165	62.06	10239.90	165	62.06	10239.90		
78	011503001078	中式铁艺栏杆	1.具体做法详设计图 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m2	24	206.11	4946.64	24	206.11	4946.64		

79	011503001079	钢梯栏杆	1.具体做法详D03-24 西南04J412 2/59、5b/43 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	18	218.98	3941.64	18	218.98	3941.64		
80	011503001080	坡道栏杆	1.具体做法详西南18J812 B/8 8/14 9/14 2.栏杆、预埋件、油漆等计入综合单价 3.其他符合设计及相关规范要求	m	24.12	206.82	4988.50	24.12	206.82	4988.50		
81	自编001081	信报箱	1.成品单元信报箱 2.规格、材质：综合 3.其他符合设计及相关规范要求	套	2	2356.57	4713.14	2	2356.57	4713.14		
		分部小计					400073.19			400073.19		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\3#楼（1F地面以上）【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		给排水工程										
1	031001007001	衬塑热镀锌钢管 DN50	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN50 4.连接形式：管道丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	143.802	93.94	13508.76	143.802	93.94	13508.76		

2	031001007002	衬塑热镀锌钢管 DN65	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN65 4.连接形式：管道丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	27.7	100.67	2788.56	27.7	100.67	2788.56		

3	031001007003	衬塑热镀锌钢管 DN80	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：PSP钢塑复合压力管 DN80 4.连接形式：卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	104.5	118.63	12396.84	104.5	118.63	12396.84		

4	031001006004	PP-R塑料冷水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN25（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m	2534.907	23.24	58911.24	2534.907	23.24	58911.24		

5	031001006005	PP-R塑料冷水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN15（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m	65.74	18.56	1220.13	65.74	18.56	1220.13		
6	031001006006	UPVC排水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	2142.61	54.04	115786.64	2142.61	54.04	115786.64		

7	031001006007	UPVC排水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	336.42	34.09	11468.56	336.42	34.09	11468.56		
8	031001006008	UPVC排水管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC实壁排水管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	595.69	23.80	14177.42	595.69	23.80	14177.42		

9	031001006009	螺旋消音管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：螺旋消音管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	508.317	54.06	27479.62	508.317	54.06	27479.62		
10	031001006010	UPVC冷凝管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝管 3.材质、规格：UPVC冷凝管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	1107.475	20.63	22847.21	1107.475	20.63	22847.21		

11	031001006011	UPVC雨水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	197.3	44.56	8791.69	197.3	44.56	8791.69		
12	031001006012	UPVC雨水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	680.4	34.58	23528.23	680.4	34.58	23528.23		
13	031003013013	LXSL型立式水表 DN20	1.安装部位：室内 2.型号、规格 DN20 3.连接形式：螺纹连接	组	151	51.36	7755.36	151	51.36	7755.36		
14	031003013014	LXSL型立式水表 DN15	1.安装部位：室内 2.型号、规格 DN15 3.连接形式：螺纹连接	组	6	41.55	249.30	6	41.55	249.30		

15	031004014015	物管保洁水龙头 DN15	1.材质：综合考虑 2.型号、规格：物管保洁水龙头 DN15 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	6	9.36	56.16	6	9.36	56.16		
16	031004014016	水龙头 DN25	1.材质：综合考虑 2.型号、规格：水龙头 DN25 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	151	11.68	1763.68	151	11.68	1763.68		
17	030807003017	止回阀 DN20	1.类型：止回阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	151	41.58	6278.58	151	41.58	6278.58		
18	031003003018	减压阀组 DN50	1.类型：减压阀组 2.材质：综合 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：详设计 7.含减压阀、压力表、橡胶接头、闸阀、Y型过滤器、法兰等 8.其他详设计及满足规范要求	个	24	2137.55	51301.20	24	2137.55	51301.20		

19	031003001019	铜截止阀 DN25	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	151	50.43	7614.93	151	50.43	7614.93		
20	031003001020	铜截止阀 DN15	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	6	29.76	178.56	6	29.76	178.56		
21	031003001021	铜截止阀 DN50	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	33	98.80	3260.40	33	98.80	3260.40		
22	031003001022	铜闸阀 DN80	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	2	295.79	591.58	2	295.79	591.58		

23	031003001023	铜闸阀 DN65	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	3	154.32	462.96	3	154.32	462.96		
24	031003001024	自动排气阀（含截止阀） DN15	1.类型：自动排气阀（含截止阀） 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.室内及井道综合考虑 7.其他详设计及满足规范要求	个	6	34.78	208.68	6	34.78	208.68		
25	031002003025	穿楼板套管 DN100	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	20	43.03	860.60	20	43.03	860.60		
26	031002003026	穿楼板套管 DN125	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	33	64.52	2129.16	33	64.52	2129.16		

27	031002003027	穿墙套管 DN40	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	519	26.97	13997.43	519	26.97	13997.43		
28	031004014028	地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：地漏 DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个	217	25.93	5626.81	217	25.93	5626.81		
29	031004014029	UPVC地漏 DN75	1.材质：UPVC材质，箅子均为不锈钢或镀铬制品 2.型号、规格：地漏 DN75 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个	196	45.80	8976.80	196	45.80	8976.80		
30	031004014030	机械密封地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：机械密封地漏 DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个	146	87.91	12834.86	146	87.91	12834.86		
31	031004014031	侧排雨水斗 DN100	1.材质：侧排雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN100 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	12	51.40	616.80	12	51.40	616.80		

32	031004014032	侧排雨水斗 DN75	1.材质：侧排雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN75 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	6	47.11	282.66	6	47.11	282.66		
33	031004014033	87型钢制雨水斗 DN75	1.材质：87型钢制雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN75 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	24	60.78	1458.72	24	60.78	1458.72		
34	031002003034	空调套管 Φ80	1.名称、类型：空调套管 2.材质：钢管 3.规格：Φ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	388	32.52	12617.76	388	32.52	12617.76		
35	031002003035	卫生间套管 Φ80	1.名称、类型：卫生间套管 2.材质：钢管 3.规格：PVCΦ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	130	32.52	4227.60	130	32.52	4227.60		
36	031002003036	穿墙套管	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	44	60.64	2668.16	44	60.64	2668.16		

37	031002003037	刚性防水套管 D114x3.5	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D114x3.5 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	18	274.89	4948.02	18	274.89	4948.02		
38	031002003038	刚性防水套管 D140x4.0	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格： D140x4.0 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	11	293.24	3225.64	11	293.24	3225.64		
39	031002003039	刚性防水套管 D159*4.5	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D159*4.5 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	125	380.86	47607.50	125	380.86	47607.50		
40	031002003040	刚性防水套管 D219*6.0	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格： D219*6.0 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	12	475.90	5710.80	12	475.90	5710.80		

41	031002003041	止水环DN100	1.名称、类型：止水环 2.材质：塑料 3.规格：DN100 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	528	28.66	15132.48	528	28.66	15132.48		
42	031002003042	止水环DN50	1.名称、类型：止水环 2.材质：塑料 3.规格：DN50 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	297	19.64	5833.08	297	19.64	5833.08		
43	031002003043	止水环DN75	1.名称、类型：止水环 2.材质：塑料 3.规格：DN75 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	110	28.37	3120.70	110	28.37	3120.70		
44	031004014044	阻火圈 D110	1.材质：详设计 2.型号、规格：阻火圈 D110 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	450	26.61	11974.50	450	26.61	11974.50		

45	010101007045	管沟土方	1.土壤类别：详设计 2.管外径：综合考虑 3.挖沟深度：详设计 4.回填要求：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m3	353.67	35.00	12378.45	353.67	35.00	12378.45		
46	010103001046	回填方	1.土壤类别：详设计 2.管外径：综合考虑 3.挖沟深度：详设计 4.回填要求：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m3	180.78	8.47	1531.21	180.78	8.47	1531.21		
47	010103002047	余方弃置	1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：投标人自行考虑	m3	172.89	3.62	625.86	172.89	3.62	625.86		
48	031208002048	给排水管道保温	1绝热材料品种 :橡塑保温壳 2.绝热厚度 ：20mm 3.其它：详设计	m	1507.24	6.68	10068.36	1507.24	6.68	10068.36		
49	031002001049	管道支架	1.材质 :型钢 2.其它：详设计	Kg	169.06	19.47	3291.60	169.06	19.47	3291.60		
		分部小计					584371.85			584371.85		
		强电工程										

50	030404017050	配电箱 1AW2	1.名称：配电箱 1AW2 2.型号、规格：XRM Pn=122KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	3431.90	3431.90	1	3431.90	3431.90		

51	030404017051	配电箱 3AW2	1.名称：配电箱 3AW2 2.型号、规格：XRM Pn=122KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	3431.90	3431.90	1	3431.90	3431.90		

52	030404017052	配电箱 1AW6	1.名称：配电箱 1AW6 2.型号、规格：XRM Pn=128KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	3431.90	3431.90	1	3431.90	3431.90		

53	030404017053	配电箱 3AW6	1.名称：配电箱 3AW6 2.型号、规格：XRM Pn=128KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	3431.90	3431.90	1	3431.90	3431.90		

54	030404017054	配电箱 1AW10	1.名称：配电箱1AW10 2.型号、规格：XRM Pn=96KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	3143.30	3143.30	1	3143.30	3143.30		

55	030404017055	配电箱 3AW10	1.名称：配电箱3AW10 2.型号、规格：XRM Pn=96KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	3143.30	3143.30	1	3143.30	3143.30		

56	030404017056	配电箱 2AW2	1.名称：配电箱 2AW2 2.型号、规格：XRM Pn=90KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	3431.90	3431.90	1	3431.90	3431.90		

57	030404017057	配电箱 2AW6	1.名称：配电箱 2AW6 2.型号、规格：XRM Pn=96KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	3431.90	3431.90	1	3431.90	3431.90		

58	030404017058	配电箱 2AW10	1.名称：配电箱 2AW10 2.型号、规格：XRM Pn=72KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	3143.30	3143.30	1	3143.30	3143.30		

59	030404017059	应急照明总箱 ALEZ	1.名称：应急照明总箱 ALEZ 2.型号、规格：XXM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	3	2710.76	8132.28	3	2710.76	8132.28		

60	030404017060	应急照明箱 ALEP1	1.名称：应急照明箱ALEP1 2.型号、规格：XXM Pe=1KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	3	1739.15	5217.45	3	1739.15	5217.45		

61	030404017061	应急照明箱 ALEP2	1.名称：应急照明箱ALEP2 2.型号、规格：XXM Pn=1KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	3	1739.15	5217.45	3	1739.15	5217.45		

62	030404017062	消防电梯控制箱XDT	1.名称：消防电梯控制箱XDT 2.型号、规格：XXM Pn=40KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	3	3290.79	9872.37	3	3290.79	9872.37		

63	030404017063	普通公共照明配电箱AL-GG	1.名称：普通公共照明配电箱AL-GG 2.型号、规格：XRM Pe=15KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	3	1273.65	3820.95	3	1273.65	3820.95		

64	030404017064	普通公共照明配电箱AL-GC	1.名称：普通公共照明配电箱AL-GC 2.型号、规格：XXM Pe=5KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	3	1118.49	3355.47	3	1118.49	3355.47		

65	030404017065	配电箱 AL8	1.名称：配电箱 AL8 2.型号、规格：XRM Pn=8KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.6m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	44	1583.98	69695.12	44	1583.98	69695.12		

66	030404017066	配电箱 AL6	1.名称：配电箱 AL6 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.6m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	85	1583.98	134638.30	85	1583.98	134638.30		

67	030404017067	配电箱 AL4	1.名称：配电箱 AL4 2.型号、规格：XRM Pn=4KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	22	1583.98	34847.56	22	1583.98	34847.56		
68	030404017068	电能表	1.名称：电能表 2.型号、规格：XRM Pn=6KW	台	151	261.99	39560.49	151	261.99	39560.49		

69	030404017069	应急照明控制器	1.名称：应急照明控制器 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	3	3193.62	9580.86	3	3193.62	9580.86		
70	030404032070	电缆T接端子箱	1.名称 :电缆T接端子 2.其它：详设计	台	9	284.18	2557.62	9	284.18	2557.62		
71	030412005071	紧凑型荧光灯 15W	1.名称:紧凑型荧光灯 2.规格:15W	套	1130	28.80	32544.00	1130	28.80	32544.00		
72	030412005072	单管荧光灯	1.名称 单管荧光灯 2.型号 28W 3.规格 详设计 4.安装形式 吸顶	套	12	35.60	427.20	12	35.60	427.20		

73	030412004073	A型安全出口标志灯	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号：详设计 3.规格：1W 4.安装形式：门上100安装 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	42	37.69	1582.98	42	37.69	1582.98		
74	030412004074	A型应急疏散标志灯	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：1W 4.安装形式：底边距地0.3m 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	75	43.23	3242.25	75	43.23	3242.25		

75	030412004075	A型照明应急灯具	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：5W 4.安装形式：吸顶 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	212	54.34	11520.08	212	54.34	11520.08		
76	030412004076	A型楼层显示标志灯	1.名称：A型楼层显示标志灯 2.型号：详设计 3.规格：1W 4.安装形式：墙上安装,H=2.4m 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	39	51.51	2008.89	39	51.51	2008.89		
77	030412005077	壁灯	1.名称:壁灯 2.规格:1*10W 4.安装形式：墙上安装,H=2.4m	套	66	36.45	2405.70	66	36.45	2405.70		
78	030412005078	防水灯	1.名称:防水灯 2.规格:1*15W 4.安装形式：吸顶	套	195	64.97	12669.15	195	64.97	12669.15		

79	030404035079	防溅插座	1.名称：防溅插座 2.规格：250V/10A/安全型 带防溅面板、开关 3.安装方式：底边距地1.5m 4.其他满足设计规范要求	个	195	21.53	4198.35	195	21.53	4198.35		
80	030404035080	暗装单相密闭冰箱插座	1.名称：暗装单相密闭冰箱插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.1m 4.其他满足设计规范要求	个	151	17.57	2653.07	151	17.57	2653.07		
81	030404035081	单相二、三极煤气探测器电源暗插座	1.名称：单相二、三极煤气探测器电源暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.1m 4.其他满足设计规范要求	个	151	17.57	2653.07	151	17.57	2653.07		
82	030404035082	单相三极厨房电饮插座	1.名称：单相三极厨房电饮插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地1.3m 4.其他满足设计规范要求	个	151	17.57	2653.07	151	17.57	2653.07		

83	030404035083	单相三极扁圆两用柜式空调插座	1.名称：单相三极扁圆两用柜式空调插座 2.规格：250V/16A/安全型 3.安装方式：底边距地0.3m 4.其他满足设计规范要求	个	129	18.06	2329.74	129	18.06	2329.74		
84	030404035084	单相三极扁圆两用壁挂式空调插座	1.名称：单相三极扁圆两用壁挂式空调插座 2.规格：250V/16A/安全型 3.安装方式：底边距地2.3m 4.其他满足设计规范要求	个	324	18.06	5851.44	324	18.06	5851.44		
85	030404035085	单相二、三极油烟机暗插座	1.名称：单相二、三极油烟机暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.2m 4.其他满足设计规范要求	个	151	17.57	2653.07	151	17.57	2653.07		
86	030404035086	单相三极燃气热水器强排暗插座	1.名称：单相三极燃气热水器强排暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.2m 4.其他满足设计规范要求	个	151	17.57	2653.07	151	17.57	2653.07		

87	030404035087	单相二、三极洗衣机暗插座	1.名称：单相二、三极洗衣机暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地1.3m 4.其他满足设计规范要求	个	151	17.57	2653.07	151	17.57	2653.07		
88	030404035088	单相二三极插座10A	1.名称：单相二三极插座 2.规格：AC250V 10A 3.安装方式：底边距地0.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	1560	19.39	30248.40	1560	19.39	30248.40		
89	030404034089	单联单控暗开关	1.名称：单联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	1167	15.66	18275.22	1167	15.66	18275.22		
90	030404034090	双联单控暗开关	1.名称：双联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	151	17.80	2687.80	151	17.80	2687.80		
91	030404034091	三联单控暗开关	1.名称：三联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	3	20.65	61.95	3	20.65	61.95		
92	030412005092	排气扇	1.名称：排气扇 2.型号：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	套	3	164.74	494.22	3	164.74	494.22		

93	030409008093	LEB局部等电位端子箱	1.名称：LEB局部等电位端子箱 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.施工参见《等电位联结安装》15D502图集相关页次 5.其他详设计及满足规范要求	台	195	21.99	4288.05	195	21.99	4288.05		
94	030411006094	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	5841	6.34	37031.94	5841	6.34	37031.94		
95	030411006095	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	368	6.54	2406.72	368	6.54	2406.72		
96	030411001096	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	435.537	11.64	5069.65	435.537	11.64	5069.65		

97	030411001097	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	1099.062	13.23	14540.59	1099.062	13.23	14540.59		
98	030411001098	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	128.7	18.34	2360.36	128.7	18.34	2360.36		

99	030411001099	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC32 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	1535.37	21.23	32595.91	1535.37	21.23	32595.91		
100	030411001100	配管 SC40	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC40 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	208.8	28.46	5942.45	208.8	28.46	5942.45		

101	030411001101	配管 SC65	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC65 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	115.32	46.43	5354.31	115.32	46.43	5354.31		
102	030411001102	配管 SC100	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC100 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	72.51	77.13	5592.70	72.51	77.13	5592.70		

103	030411001103	配管 SC125	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC125 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	140.7	95.74	13470.62	140.7	95.74	13470.62		
104	030411001104	配管 PC25	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	10981.14	9.68	106297.44	10981.14	9.68	106297.44		

105	030411001105	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	12624.78	8.50	107310.63	12624.78	8.50	107310.63		
106	030411001106	配管 PC15	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	419.06	7.63	3197.43	419.06	7.63	3197.43		

107	030411003107	强电桥架 200*100mm	1.名称：强电桥架 2.型号：详设计 3.规格：200*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属线槽全长不少于2处与接地保护干线相连接，各桥架、线槽内敷设一根-25*4镀锌扁钢与PE线可靠连接，全长大于30米，应每隔20米-30米增加一接地保护干线的连接点，线槽各端口及支架或吊架均应可靠接地，其实测接地电阻不大于1Ω 7.包括开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.施工参见《线槽配线安装》96D301-1及《电缆桥架安装》04D701-3图集有关页次 9.其他详设计及满足规范要求	m	104.4	75.09	7839.40	104.4	75.09	7839.40		

108	030411003108	强电非金属桥架 200mm*200mm	1.名称：强电非金属桥架 2.型号：详设计 3.规格：200mm*200mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m	104.4	62.34	6508.30	104.4	62.34	6508.30		
109	030413001109	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg	282.05	9.90	2792.30	282.05	9.90	2792.30		

110	030408008110	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	24	74.66	1791.84	24	74.66	1791.84		
111	030408009111	防火隔板	1.名称：防火隔板 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m2	4.65	151.12	702.71	4.65	151.12	702.71		
112	030408001112	电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*185+1*95mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	88.125	460.27	40561.29	88.125	460.27	40561.29		
113	030408001113	电力电缆 WDZN-YJY-4*95+1*50mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*50+1*25mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	45.3	261.23	11833.72	45.3	261.23	11833.72		

114	030408001114	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*70+1*35mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	90.6	193.36	17518.42	90.6	193.36	17518.42		
115	030408001115	电力电缆 WDZN-YJY-5*16mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：5*10mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	82.29	67.48	5552.93	82.29	67.48	5552.93		
116	030408001116	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：5*10mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	69.6	44.35	3086.76	69.6	44.35	3086.76		

117	030408001117	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*6mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*6mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	23.07	29.63	683.56	23.07	29.63	683.56		
118	030408001118	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-3*2.5mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：3*2.5mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	105.08	30.65	3220.70	105.08	30.65	3220.70		
119	030411004119	配线 BV-10mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：10mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1925.34	6.10	11744.57	1925.34	6.10	11744.57		

120	030411004120	配线 BV-16mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：16mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	3286.16	9.40	30889.90	3286.16	9.40	30889.90		
121	030411004121	配线 BV-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	30237.77	2.48	74989.67	30237.77	2.48	74989.67		

122	030411004122	配线 BV-4mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：4mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	32155.84	2.80	90036.35	32155.84	2.80	90036.35		
123	030411004123	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	259.85	3.16	821.13	259.85	3.16	821.13		
124	030411004124	配线 WDZN-BYJ(F)-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2*2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	1465.416	3.49	5114.30	1465.416	3.49	5114.30		
125	030411004125	配线 WDZN-RVS-2*1.5	1.名称：配线 2.型号：WDZN-RVS 3.规格：2*1.5 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	732.708	4.63	3392.44	732.708	4.63	3392.44		

126	030408006126	三芯矿物电缆头 NG-A(BTLY)- 3*2.5mm2	1.名称：三芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：NG-A(BTLY)-3*2.5mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	12	89.40	1072.80	12	89.40	1072.80		
127	030408006127	五芯矿物电缆头 NG-A(BTLY)-5*6mm2	1.名称：五芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：NG-A(BTLY)-5*6mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	6	62.97	377.82	6	62.97	377.82		

128	030408006128	电力电缆头 WDZ-YJY-4*185+1*95mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	18	214.26	3856.68	18	214.26	3856.68		
129	030408006129	电力电缆头 WDZN-YJY-4*95+1*50mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZN-YJY-4*50+1*25mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	6	129.99	779.94	6	129.99	779.94		

130	030408006130	电力电缆头 WDZ-YJY-4*70+1*35mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	18	214.26	3856.68	18	214.26	3856.68		
131	030408006131	电力电缆头 WDZN-YJY-5*16mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZN-YJY-4*50+1*25mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	6	129.99	779.94	6	129.99	779.94		
132	030408006132	电力电缆头 WDZ-YJY-5*10mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZ-YJY-5*10mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	3	62.97	188.91	3	62.97	188.91		

133	030409008133	热镀锌接地连接钢板 -100*100*5	1.名称：热镀锌接地连接钢板 2.材质：详设计 3.规格：-100*100*5 4.其他详设计及满足规范要求	块	33	47.98	1583.34	33	47.98	1583.34		
134	030409002134	电井等电位接地干线接地干线--25*4	1.名称：接地干线 2.材质 ：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4	m	192.34	14.99	2883.18	192.34	14.99	2883.18		
135	030409002135	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：详设计 5.安装形式：综合考虑 6.其他详设计及满足规范要求	m	207.35	16.80	3483.48	207.35	16.80	3483.48		
136	030409005136	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10（明敷）	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m	497.49	15.63	7775.77	497.49	15.63	7775.77		

137	030409005137	接闪带-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m	444.18	15.63	6942.53	444.18	15.63	6942.53		
138	030409004138	接闪短杆	1.名称 ：接闪短杆 2.材质 ：钢质 3.规格 ：详设计 4.安装形式：焊接 5.其他详设计及满足规范要求	处	73	13.23	965.79	73	13.23	965.79		
139	030414006139	接地系统调试	1.名称：调试 2.类型：双电源切换装置 3.其他详设计及满足规范要求	系统	3	1450.01	4350.03	3	1450.01	4350.03		
140	030414006140	事故照明切换装置	1.名称 事故照明切换装置	系统	3	1450.01	4350.03	3	1450.01	4350.03		
141	030414002141	送配电装置系统	1.名称 送配电装置系统	系统	3	383.97	1151.91	3	383.97	1151.91		

142	030107001142	客梯KT1	1.名称：无障碍电梯兼客梯（11站） 2.有无机房：有 3.额定载重量：1000kg 4.层站数：11站 5.提升速度：2.0m/s 6.含电气安装、电梯本体、调试、随行电缆、五方对讲装置、电梯控制柜、安全钳等完成电梯安装的所有工作内容。包含二装后的调试 7.电梯轨道应采用减振轨道和隔振支架，曳引机应采用低 噪声设备，并采用隔振支座。若不能避免紧邻起居室（厅）布置，起居室（厅）紧邻电梯井道的墙体应采取有效的隔声措施。 8.无障碍电梯应按照《建筑与市政无障碍设计通用规范》GB55019-2021的相关要求配齐所有设施。 9.其他（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他	部	3	202582.65	607747.95	3	202582.65	607747.95		

143	030107001143	货梯KT2	1.名称：无障碍电梯兼客梯（11站） 2.有无机房：有 3.额定载重量：1000kg 4.层站数：11站 5.提升速度：2.0m/s 6.含电气安装、电梯本体、调试、随行电缆、五方对讲装置、电梯控制柜、安全钳等完成电梯安装的所有工作内容。包含二装后的调试 7.电梯轨道应采用减振轨道和隔振支架，曳引机应采用低 噪声设备，并采用隔振支座。若不能避免紧邻起居室（厅）布置，起居室（厅）紧邻电梯井道的墙体应采取有效的隔声措施。 8.无障碍电梯应按照《建筑与市政无障碍设计通用规范》GB55019-2021的相关要求配齐所有设施。 9.其他（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他	部	3	202582.65	607747.95	3	202582.65	607747.95		
		分部小计				2427416.83			2427416.83		
		弱电工程									

144	030404017144	户内弱电箱	1.名称:户内弱电箱 2.规格:定做	台	151	143.29	21636.79	151	143.29	21636.79		
145	030502003145	48芯光分纤箱	1.名称：48芯光分纤箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	2	192.69	385.38	2	192.69	385.38		
146	030502003146	24芯光分纤箱	1.名称：24芯光分纤箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	2	99.94	199.88	2	99.94	199.88		
147	030502003147	28芯光分纤箱	1.名称：28芯光分纤箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	1	192.69	192.69	1	192.69	192.69		
148	030502003148	电视器件箱	1.名称：电视器件箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	3	336.11	1008.33	3	336.11	1008.33		
149	030502003149	24路光分路器	1.名称：24路光分路器 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	8	139.82	1118.56	8	139.82	1118.56		
150	030503002150	电源箱	1.名称：电源箱 2.类别：详设计 3.规格：详见设计图纸 4.其他详设计及满足规范要求	台	3	408.05	1224.15	3	408.05	1224.15		

151	030503002151	电源模块	1.名称：电源模块 2.类别：详设计 3.规格：详见设计图纸 4.其他详设计及满足规范要求	台	6	275.40	1652.40	6	275.40	1652.40		
152	030501003152	联网控制器	1.名称：联网控制器 2.规格：详见设计图	台	3	262.49	787.47	3	262.49	787.47		
153	030904005153	紧急报警按钮	1.名称：紧急报警按钮 2.类型:详设计	个	151	95.17	14370.67	151	95.17	14370.67		
154	030904001154	煤气探测器	1.名称：煤气探测器 2.类型:详设计	个	151	73.22	11056.22	151	73.22	11056.22		
155	030503008155	可视对讲室内机	1.名称 ：可视对讲室内机 2.技术参数：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	台	151	389.91	58876.41	151	389.91	58876.41		
156	030502003156	分支器	1.名称：分支器 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	33	151.67	5005.11	33	151.67	5005.11		
157	030507007157	室外对讲梯口机	1.名称：室外对讲梯口机 2.技术参数：详设计(满足规范及招标技术要求) 3.其他详设计及满足规范要求	台	2	304.51	609.02	2	304.51	609.02		
158	030507007158	紧急开门器	1.名称：紧急开门器 2.技术参数：详设计(满足规范及招标技术要求) 3.其他详设计及满足规范要求	台	3	213.16	639.48	3	213.16	639.48		

159	030507007159	电控锁	1.名称：电控锁 2.技术参数：满足规范及招标技术要求 3.其他详设计及满足规范要求	台	3	174.37	523.11	3	174.37	523.11		
160	030507008160	摄像机	1.名称：彩色枪式摄像机 2.技术参数：详设计 3.安装方式：壁装，距地2.4m 4.含支架和电源等所有配件 5.其他详设计及满足规范要求	台	9	378.13	3403.17	9	378.13	3403.17		
161	030411001161	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	6338.35	8.50	53875.98	6338.35	8.50	53875.98		

162	030411001162	配管 PC25	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	4483.74	9.68	43402.60	4483.74	9.68	43402.60		
163	030411001163	配管 PC32	1.名称：配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32 4.配置形式：暗配 5.接地要求：综合考虑 6.钢索材质、规格：详设计 7.含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等 8.管内穿铁丝综合考虑 9.其他详设计及满足规范要求	m	3087.8	11.01	33996.68	3087.8	11.01	33996.68		

164	030411001164	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	25.34	11.64	294.96	25.34	11.64	294.96		
165	030411001165	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	1230.57	13.23	16280.44	1230.57	13.23	16280.44		

166	030411001166	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	971.46	18.34	17816.58	971.46	18.34	17816.58		
167	030502007167	48芯光缆	1.名称：光缆 2.规格：48芯光缆	m	25.84	5.61	144.96	25.84	5.61	144.96		
168	030502007168	24芯光缆	1.名称：光缆 2.规格：24芯光缆	m	25.84	166.46	4301.33	25.84	166.46	4301.33		
169	030505005169	Cat5e.-UTP-4PR	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：Cat5e.-UTP-4PR 3.敷设方式：管内穿线	m	13050.64	3.36	43850.15	13050.64	3.36	43850.15		

170	030411004170	配线 RVV-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：RVV-2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	2796.31	1.48	4138.54	2796.31	1.48	4138.54		
171	030411004171	配线 RVV-2X1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：2X1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	205.493	2.97	610.31	205.493	2.97	610.31		

172	030411004172	配线 RVV-3*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：3*2.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	48.71	7.35	358.02	48.71	7.35	358.02		
173	030411004173	配线 RVVP-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	23.467	3.24	76.03	23.467	3.24	76.03		

174	030411004174	配线 RVVP-2X1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1230.57	3.83	4713.08	1230.57	3.83	4713.08		
175	030411004175	配线 RVVP-4*1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：4X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	891.46	4.44	3958.08	891.46	4.44	3958.08		
176	030505005176	同轴电缆 SYV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYV-75-5 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	1742.92	4.59	8000.00	1742.92	4.59	8000.00		
177	030505005177	同轴电缆 SYWV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-5 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	8762.71	2.90	25411.86	8762.71	2.90	25411.86		

178	030505005178	同轴电缆 SYWV-75-7	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-7 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	71.853	4.18	300.35	71.853	4.18	300.35		
179	030502007179	两芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：两芯	m	2814.64	2.54	7149.19	2814.64	2.54	7149.19		
180	030411003180	弱电非消防金属线槽 200mm*100mm	1.名称：弱电金属线槽 2.型号：详设计 3.规格：200mm*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m	131.74	75.75	9979.31	131.74	75.75	9979.31		

181	030408008181	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	33	74.66	2463.78	33	74.66	2463.78		
182	030413001182	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg	52.81	9.90	522.82	52.81	9.90	522.82		
183	030402001183	浪涌保护器	1.名称 :浪涌保护器 2.:其它：详设计	个	12	175.91	2110.92	12	175.91	2110.92		
184	030502004184	电视插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装	个	452	22.36	10106.72	452	22.36	10106.72		
185	030502004185	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装	个	452	23.13	10454.76	452	23.13	10454.76		
186	030411006186	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	904	6.34	5731.36	904	6.34	5731.36		
187	030411006187	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	453	6.54	2962.62	453	6.54	2962.62		
		分部小计					435700.27			435700.27		
		消防弱电系统										

188	030904008188	消防端子箱	1.名称：消防端子箱 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.安装形式：墙上明装 5.其他详设计及满足规范要求	台	3	649.68	1949.04	3	649.68	1949.04		
189	030904008189	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	36	301.06	10838.16	36	301.06	10838.16		
190	030904001190	感烟探测器（含底座）	1.名称：感烟探测器（含底座） 2.规格：详设计 3.线制：详设计 4.类型：感烟 5.其他详设计及满足规范要求	个	141	82.06	11570.46	141	82.06	11570.46		
191	030904005191	编码型光报警器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.4m 4.其他详设计及满足规范要求	个	3	93.77	281.31	3	93.77	281.31		
192	030904005192	编码型声光报警器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.4m 4.其他详设计及满足规范要求	个	33	93.77	3094.41	33	93.77	3094.41		

193	030904003193	编码型手动报警按钮	1.名称：编码型手动报警按钮 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	33	138.13	4558.29	33	138.13	4558.29		
194	030904003194	编码型消火栓按钮	1.名称：编码型消火栓按钮 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	36	95.09	3423.24	36	95.09	3423.24		
195	030904005195	火警电话分机	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	3	172.00	516.00	3	172.00	516.00		
196	030904011196	火灾显示盘	1.规格：火灾显示盘 2.控制回路：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	台	3	426.93	1280.79	3	426.93	1280.79		
197	030904005197	区域报警控制器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	6	4206.62	25239.72	6	4206.62	25239.72		
198	030904008198	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输入、输出 5.其他详设计及满足规范要求	个	6	343.45	2060.70	6	343.45	2060.70		

199	030904007199	吸顶广播	1.名称 ：吸顶广播 2.功率 ：3W 3.安装方式 ：吸顶 4.其他详设计及满足规范要求	个	69	78.38	5408.22	69	78.38	5408.22		
200	030904008200	切换模块	1.名称：切换模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输出 5.其他详设计及满足规范要求	个	3	250.99	752.97	3	250.99	752.97		
201	030904008201	消防广播切换模块	1.名称：切换模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输出 5.其他详设计及满足规范要求	个	3	255.66	766.98	3	255.66	766.98		
202	030904008202	防火门常闭模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个	39	485.50	18934.50	39	485.50	18934.50		
203	030904008203	防火门常开模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个	3	485.50	1456.50	3	485.50	1456.50		
204	030411004204	配线 NH-RVSP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVSP 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	152.1	6.28	955.19	152.1	6.28	955.19		

205	030411004205	配线 NH-RVV-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	286.296	5.86	1677.69	286.296	5.86	1677.69		
206	030411004206	配线 ZN-BV-1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-BV 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	737.592	2.02	1489.94	737.592	2.02	1489.94		

207	030411004207	配线 ZN-BVR-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-BVR 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1032.92	2.58	2664.93	1032.92	2.58	2664.93		
208	030411004208	配线 ZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-RVS 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1753.704	2.70	4735.00	1753.704	2.70	4735.00		

209	030411004209	配线 ZN-RVVP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-RVVP 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	255.819	4.02	1028.39	255.819	4.02	1028.39		

210	030411003210	弱电消防金属消防桥架 150*100	1.名称：消防线槽 2.型号：详设计 3.规格：150*100 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m	135.27	68.57	9275.46	135.27	68.57	9275.46		
211	030408008211	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	33	74.66	2463.78	33	74.66	2463.78		

212	030408009212	防火隔板	1.名称：防火隔板 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m2	1.65	151.12	249.35	1.65	151.12	249.35		
213	030413001213	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg	154.11	9.90	1525.69	154.11	9.90	1525.69		
214	030411001214	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	176.361	18.34	3234.46	176.361	18.34	3234.46		

215	030411001215	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	279.459	13.23	3697.24	279.459	13.23	3697.24		
216	030411001216	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	1873.47	11.64	21807.19	1873.47	11.64	21807.19		
217	030411006217	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	456	6.54	2982.24	456	6.54	2982.24		

218	030905001218	自动报警系统调试	点数线制	系统	3	14541.40	43624.20	3	14541.40	43624.20		
219	030905003219	防火控制装置调试	1.名称 :防火控制装置调试 2.类型:详设计	个	39	104.87	4089.93	39	104.87	4089.93		
220	030904008220	消防电源监控模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个	3	511.34	1534.02	3	511.34	1534.02		
		分部小计					199165.99			199165.99		
		消火栓系统										
221	030901002221	热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m	205.8	78.42	16138.84	205.8	78.42	16138.84		

222	030901002222	热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m	40.5	54.82	2220.21	40.5	54.82	2220.21		
223	030901002223	热浸镀锌钢管 DN20	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN20 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m	1.2	32.40	38.88	1.2	32.40	38.88		

224	030901010224	屋顶试验消火栓	1.安装方式：详设计 2.型号、规格：试验消火栓 3.附件材质、规格：DN65消火栓1个、DN65及25m水龙带1条、QZ19水枪1支、JPS1.6-19型自救式消防卷盘一套、软管长30米、消防水枪充实水柱为13米 4.其他详设计及满足规范要求	套	3	491.28	1473.84	3	491.28	1473.84		
225	030901010225	室内消火栓 SG18A65-J	1.安装方式：详设计 2.型号、规格：室内消火栓 SG18A65-J 3.附件材质、规格：DN65消火栓1个、DN65及25m水龙带1条、QZ19水枪1支、JPS1.6-19型自救式消防卷盘一套、软管长30米、消防水枪充实水柱为13米（含箱体） 4.其他详设计及满足规范要求	套	33	631.63	20843.79	33	631.63	20843.79		
226	030901013226	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1.形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器(含箱体） 2.规格、型号：2-MF/ABC2（每个箱内含两套灭火器） 3.其他详设计及满足规范要求	套	33	78.42	2587.86	33	78.42	2587.86		

227	030601002227	Y-150型压力表DN65	1.名称：Y-150型压力表DN65 2.型号：Y-150型 3.其他：符合设计及相关规范要求	台	3	180.10	540.30	3	180.10	540.30		
228	031003003228	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.材质:详设计 3.型号、规格：DN100 4.连接形式：法兰连接(含法兰) 5.其他详设计及满足规范要求	个	3	295.52	886.56	3	295.52	886.56		
229	031003001229	自动排气阀（含截止阀） DN20	1.类型：自动排气阀（含截止阀） 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.室内及井道综合考虑 7.其他详设计及满足规范要求	个	3	67.58	202.74	3	67.58	202.74		
230	031002003230	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	69	53.53	3693.57	69	53.53	3693.57		
231	031002001231	管道支架	1.材质 :型钢 2.其它：详设计	Kg	370.59	19.47	7215.39	370.59	19.47	7215.39		
232	031201001232	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2	84.297	9.57	806.72	84.297	9.57	806.72		
233	030905002233	水灭火控制装置调试	系统形式:水灭火控制装置调试	点	36	297.42	10707.12	36	297.42	10707.12		

		分部小计				67355.82			67355.82		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\3#楼增减工程（1F地面以上）【建筑与装饰工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0104 砌筑工程										
1	010401004001	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆（女儿墙）	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				15.78	364.34	5749.29	5749.29	
		分部小计								5749.29	5749.29	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

2	010504001006	直形墙 C35商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				5.76	445.91	2568.44	2568.44	

3	010504001007	直形墙 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				43.17	430.31	18576.48	18576.48	

4	010505001008	有梁板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				56.88	415.70	23645.02	23645.02	

5	010507007017	零星砼 C25商品砼	1.构件的类型 ：综合 2.混凝土强度等级 ：C25商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				8.08	532.71	4304.30	4304.30	
6	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				7.03	4571.45	32137.29	32137.29	
7	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400直径＞φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径＞φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				4.14	4514.78	18691.19	18691.19	

8	010515001022	砌体加筋 直径≤φ10	1.钢筋种类、规格:HPB300,圆钢Φ10以内 2.植筋或预留方式投标人自行考虑，无论采用哪种方式，结算时不单独计费 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				2.62	4431.66	11610.95	11610.95	
9	010515001023	马凳筋 直径≤φ10	1.部位：综合 2.构件类型：钢筋、成品马凳综合考虑，规格型号综合考虑 3.所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				3.02	4530.05	13680.75	13680.75	
		分部小计								125214.42	125214.42	
		0106 金属结构工程										
10	010607005028	砂浆面层钢丝网加强	1.部位：楼梯间、疏散通道等 2.材料种类、规格：φ1mm的20*20孔镀锌钢丝网 3.具体做法详设计图 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				1891.22	13.43	25399.08	25399.08	
		分部小计								25399.08	25399.08	

		0109 屋面及防水工程										
11	010902002042	防水屋面（屋面5）	1.部位：雨蓬，挑板，飘窗板,风井，烟道盖板,室外空调板 2.最薄处20厚M15水泥砂浆找坡（内掺5%防水剂），坡向地漏或墙外侧，地漏、管道200范围内设防水附加层(1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料) 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				56.41	45.56	2570.04	2570.04	
		分部小计								2570.04	2570.04	
		0110 保温、隔热、防腐工程										
12	011001002047	保温隔热天棚（顶3）	1.部位：架空层 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2				4.32	85.96	371.35	371.35	

13	011001002048	保温隔热天棚(飘窗板底及板顶)	1.部位：飘窗板底及板顶 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2				784.84	85.96	67464.85	67464.85	
		分部小计								67836.20	67836.20	
		0111 楼地面装饰工程										
14	010904002050	防水楼地面（楼地面3）	1.部位：卫生间、厨房 2.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				23.78	45.56	1083.42	1083.42	
		分部小计								1083.42	1083.42	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										

15	011201004059	内墙混合砂浆墙面（内墙1、内墙3）	1.部位：卧室、起居室、书房、内走道、入户大堂、电井、合用前室、前室、风机房、物管用房、养老服务用房、电梯机房、水井、风井、楼梯间 2.7厚M5混合砂浆垫层找平 3.8厚M5混合砂浆打底扫毛 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				352.44	15.73	5543.88	5543.88	
16	011201004060	内墙水泥砂浆墙面（有防水）（内墙2）	1.部位：卫生间、厨房 2.1.2厚JS-Ⅱ型防水涂料,卫生间上翻完成面1800，厨房上翻300 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平，内掺5%防水剂 4.8厚M5水泥砂浆打底扫毛，内掺5%防水剂 5.基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				551.86	23.41	12919.04	12919.04	
17	011201004061	内墙面随砌随抹	1.部位：风井、电梯井等 2.随砌体抹灰，原浆抹平压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				11.92	15.73	187.50	187.50	

18	011201004063	外墙面抹水泥砂浆（外墙1）	1.部位：外墙 2.基层类型：综合 3.8厚M5水泥砂浆打底扫毛 4.7厚M5水泥砂浆垫层找平 5.墙体基层进行基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				1457.29	15.73	22923.17	22923.17	
19	010903004065	外墙面变形缝	1.参西南18J112 10/55 2.其他符合设计及相关规范要求	m				37.2	37.44	1392.77	1392.77	
		分部小计								42966.36	42966.36	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										
20	011407002069	天棚腻子面(楼梯间）	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				168.51	13.23	2229.39	2229.39	
21	011406001070	外墙真石漆（外墙1）	1.部位：外墙面 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对墙面铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				1457.29	48.80	71115.75	71115.75	
22	011407002071	天棚真石漆（外墙1）	1.部位：空调板、飘窗板 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对基层铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				305.63	48.80	14914.74	14914.74	

		分部小计								88259.88	88259.88	
		0115 其他装饰工程										
23	011503005077	楼梯间靠墙扶手	1.具体做法详西南18J412 2/60 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的扶手、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m				167.64	62.06	10403.74	10403.74	
24	011503001078	中式铁艺栏杆	1.具体做法详设计图 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m2				4.8	206.11	989.33	989.33	

25	自编001081	信报箱	1.成品单元信报箱 2.规格、材质：综合 3.其他符合设计及相关规范要求	套				1	2356.57	2356.57	2356.57	
		分部小计								13749.64	13749.64	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\3#楼增减工程（1F地面以上）【建筑与装饰工程（减少）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0104 砌筑工程										
1	010401004002	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				-50.11	399.43	-20015.44	-20015.44	

2	010401005003	页岩空心砖墙 M5水泥砂浆	2.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级： M5水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				-29.98	450.70	-13511.99	-13511.99	
		分部小计								-33527.43	-33527.43	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

3	010506001012	直形楼梯 C30商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.商品砼所添加的所有外加剂综合考虑 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2				-123.09	131.12	-16139.56	-16139.56	
4	010503004014	圈梁 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-6.12	436.19	-2669.48	-2669.48	

5	010503005015	过梁 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-6.87	439.05	-3016.27	-3016.27	
6	010515001018	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300钢筋 直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				-12.07	4529.40	-54669.86	-54669.86	
		分部小计							-76495.17	-76495.17		
		0106 金属结构工程										
7	010607005027	砌块墙钢丝网加固	1.部位：不同材料交接处 2.规格：镀锌钢丝网 3.固定方式：综合 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-429.11	13.43	-5762.95	-5762.95	
		分部小计							-5762.95	-5762.95		
		0108 门窗工程										

8	010807001035	多腔断桥铝合金框窗　6高透光双银Low-E+12A+6透明	1.窗代号及洞口尺寸：详设计 2.框、扇材质：多腔断桥铝合金 3.玻璃品种规格 6高透光双银Low-E+12A+6透明 4.开启方式：综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、拉手等配件由投标人自行考虑在综合报价中 6.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合报价中 7.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 8.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-9.26	274.07	-2537.89	-2537.89	
9	010607001037	成品空调金属百页	1.成品空调金属百页护栏 2.其他：满足规范要求	m2				-108.05	83.08	-8976.79	-8976.79	
		分部小计								-11514.68	-11514.68	
		0109 屋面及防水工程										

10	010902004044	屋面排水管	1.参西南18J201 -/112 2.雨水口、雨水蓖、出水口等计入综合单价 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m				-8.1	22.54	-182.57	-182.57	
		分部小计								-182.57	-182.57	
		0111 楼地面装饰工程										
11	010904001052	聚酯纤维复合卷材楼地面（楼地面5）	1.部位：卧室、起居室、书房 2.隔声层：10mm厚聚酯纤维复合卷材 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-11.71	25.56	-299.31	-299.31	
		分部小计								-299.31	-299.31	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
12	011207001062	电梯井道隔声墙	1.基层处理 2.9厚1：2.5水泥石灰砂浆找平 3.固定轻钢龙骨 4.40厚超细玻璃棉 5.穿孔吸音板 6.做法及设置详参西南18J515 N27/14 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-57.41	62.58	-3592.72	-3592.72	
		分部小计								-3592.72	-3592.72	
		0113 天棚工程										

13	010904002067	防潮顶棚 1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（顶2）	1.部位：卫生间、厨房 2.卫生间顶棚采用1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料做防潮层（厨房布置在无用水点房间的下层时，顶棚设置防潮层） 3.基层处理 4.增强材料种类：满足设计及规范要求 5.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-285.75	18.46	-5274.95	-5274.95	
		分部小计								-5274.95	-5274.95	
		0115 其他装饰工程										

14	011503001074	生活阳台栏杆	1.具体做法详D03-4 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m				-3.9	226.78	-884.44	-884.44	
15	011503001076	楼梯间栏杆	1.具体做法详D03-20 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m				-8.61	185.43	-1596.55	-1596.55	
		分部小计								-2480.99	-2480.99	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\3#楼增减工程（1F地面以上）【安装工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		给排水工程										
1	031001006006	UPVC排水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				195.61	54.04	10570.76	10570.76	

2	031001006009	螺旋消音管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：螺旋消音管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				35.58	54.06	1923.45	1923.45	
3	031004014028	地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：地漏 DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个				107	25.93	2774.51	2774.51	
4	031004014030	机械密封地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：机械密封地漏 DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个				31	87.91	2725.21	2725.21	
5	031002003034	空调套管 Φ80	1.名称、类型：空调套管 2.材质：钢管 3.规格：Φ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				184	32.52	5983.68	5983.68	

6	031002003035	卫生间套管 Φ80	1.名称、类型：卫生间套管 2.材质：钢管 3.规格：PVCΦ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				46	32.52	1495.92	1495.92	
7	031002003039	刚性防水套管 D159*4.5	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D159*4.5 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个				1	380.86	380.86	380.86	
8	031004014044	阻火圈 D110	1.材质：详设计 2.型号、规格：阻火圈 D110 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个				96	26.61	2554.56	2554.56	
		分部小计								28408.95	28408.95	
		强电工程										
9	030412005071	紧凑型荧光灯 15W	1.名称:紧凑型荧光灯 2.规格:15W	套				66	28.80	1900.80	1900.80	

10	030412004075	A型照明应急灯具	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：5W 4.安装形式：吸顶 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套				2	54.34	108.68	108.68	
11	030404035082	单相三极厨房电饮插座	1.名称：单相三极厨房电饮插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地1.3m 4.其他满足设计规范要求	个				302	17.57	5306.14	5306.14	
12	030409008093	LEB局部等电位端子箱	1.名称：LEB局部等电位端子箱 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.施工参见《等电位联结安装》15D502图集相关页次 5.其他详设计及满足规范要求	台				3	21.99	65.97	65.97	
13	030411006094	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				422	6.34	2675.48	2675.48	

14	030411006095	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				32	6.54	209.28	209.28	
15	030411001104	配管 PC25	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				795.01	9.68	7695.70	7695.70	
16	030413001109	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg				80.49	9.90	796.85	796.85	
17	030408001118	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-3*2.5mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：3*2.5mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m				32.79	30.65	1005.01	1005.01	

18	030411004119	配线 BV-10mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：10mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				2609.7	6.10	15919.17	15919.17	
19	030411004121	配线 BV-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				5158.8	2.48	12793.82	12793.82	

20	030411004122	配线 BV-4mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：4mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				5483.48	2.80	15353.74	15353.74	
21	030411004124	配线 WDZN-BYJ(F)-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2*2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				1199.27	3.49	4185.45	4185.45	
22	030411004125	配线 WDZN-RVS-2*1.5	1.名称：配线 2.型号：WDZN-RVS 3.规格：2*1.5 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				599.64	4.63	2776.33	2776.33	
23	030409002134	电井等电位接地干线接地干线--25*4	1.名称：接地干线 2.材质 ：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4	m				27.51	14.99	412.37	412.37	

24	030409002135	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：详设计 5.安装形式：综合考虑 6.其他详设计及满足规范要求	m				50.13	16.80	842.18	842.18	
25	030409005136	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10（明敷）	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m				144.61	15.63	2260.25	2260.25	
		分部小计								74307.22	74307.22	
		弱电工程										
26	030507007157	室外对讲梯口机	1.名称：室外对讲梯口机 2.技术参数：详设计(满足规范及招标技术要求) 3.其他详设计及满足规范要求	台				1	304.51	304.51	304.51	

27	030411001165	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				1496.19	13.23	19794.59	19794.59	
28	030411001166	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				600.27	18.34	11008.95	11008.95	
29	030502007168	24芯光缆	1.名称：光缆 2.规格：24芯光缆	m				25.67	166.46	4273.03	4273.03	

30	030411004172	配线 RVV-3*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：3*2.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				386.47	7.35	2840.55	2840.55	
31	030411004175	配线 RVVP-4*1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：4X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				628.86	4.44	2792.14	2792.14	
32	030505005176	同轴电缆 SYV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYV-75-5 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m				74.45	4.59	341.73	341.73	
33	030505005178	同轴电缆 SYWV-75-7	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-7 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m				95.43	4.18	398.90	398.90	

34	030502007179	两芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：两芯	m				939.46	2.54	2386.23	2386.23	
35	030502004184	电视插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装	个				1	22.36	22.36	22.36	
36	030502004185	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装	个				1	23.13	23.13	23.13	
37	030411006186	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				581	6.34	3683.54	3683.54	
		分部小计								47869.66	47869.66	
		安装新增										
		给排水工程										
38	031003001027	止回阀 DN15	1.类型：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				6	33.78	202.68	202.68	
39	031003001029	铜闸阀 DN50	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				1	123.19	123.19	123.19	

40	031004014050	洗衣机地漏DN75	1.材质：详设计 2.型号、规格：DN75 3.安装方式：详设计 4.说明：借用原清单综合单价	个				151	45.80	6915.80	6915.80	
41	031002003038	卫生间透气风帽	1.名称、类型：卫生间透气风帽 2.材质：详设计 3.规格：Φ150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				187	22.83	4269.21	4269.21	
42	031002003250	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	个				728	53.53	38969.84	38969.84	
43	030703011509	18目防虫网罩	1.名称：18目防虫网罩 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.材质：详设计 5.安装形式：详设计 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				151	54.36	8208.36	8208.36	
44	031002003250	雨水簸箕	1.名称：雨水簸箕 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.其他详设计及满足规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				3	46.58	139.74	139.74	
		分部小计								58828.82	58828.82	

		强电工程										
		借用清单已有或类似项										
45	030408001128	电力电缆 WDZN-YJY-4*50+1*25mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*50+1*25mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求 9.说明：借用原清单综合单价	m				60.68	141.03	8557.70	8557.70	
46	030408006143	电力电缆头 WDZN-YJY-4*50+1*25mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZN-YJY-4*50+1*25mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求 9.说明：借用原清单综合单价	个				3	129.99	389.97	389.97	
		分部小计								8947.67	8947.67	
		分部小计								8947.67	8947.67	
		弱电工程										
		借用清单已有或类似项										

47	030502008167	6芯多模光缆	1.名称：光缆 2.规格：6芯多模光缆 3.安装方式：管内穿线 4.说明：借用原清单综合单价	m				14.66	2.97	43.54	43.54	
		分部小计								43.54	43.54	
		重新组价										
48	030411004175	配线 RVV-2X1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：RVV-2X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求 10.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				1781.41	2.50	4453.53	4453.53	
		分部小计								4453.53	4453.53	
		分部小计								4497.07	4497.07	
		消火栓系统										

49	031002003048	刚性防水套管 D159x4.5	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D159x4.5 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				3	380.86	1142.58	1142.58	
		分部小计								1142.58	1142.58	
		分部小计								73416.14	73416.14	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\3#楼增减工程（1F地面以上）【安装工程（减少）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		给排水工程										
1	031001007001	衬塑热镀锌钢管 DN50	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN50 4.连接形式：管道丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m				-5.91	93.94	-555.19	-555.19	

2	031001007002	衬塑热镀锌钢管 DN65	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN65 4.连接形式：管道丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m				-2.1	100.67	-211.41	-211.41	

3	031001006004	PP-R塑料冷水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN25（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m				-70.5	23.24	-1638.42	-1638.42	

4	031001006005	PP-R塑料冷水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN15（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m				-40.54	18.56	-752.42	-752.42	
5	031001006007	UPVC排水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-46.71	34.09	-1592.34	-1592.34	

6	031001006010	UPVC冷凝管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝管 3.材质、规格：UPVC冷凝管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-50.03	20.63	-1032.12	-1032.12	
7	031002003026	穿楼板套管 DN125	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				-11	64.52	-709.72	-709.72	
8	031002003027	穿墙套管 DN40	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个				-22	26.97	-593.34	-593.34	
9	031004014033	87型钢制雨水斗 DN75	1.材质：87型钢制雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN75 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个				-2	60.78	-121.56	-121.56	

10	031002003036	穿墙套管	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个				-15	60.64	-909.60	-909.60	
		分部小计								-8116.12	-8116.12	
		强电工程										
11	030404034090	双联单控暗开关	1.名称：双联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个				-22	17.80	-391.60	-391.60	
12	030411001096	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-32.17	11.64	-374.46	-374.46	

13	030411001099	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC32 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-28.71	21.23	-609.51	-609.51	
14	030411001100	配管 SC40	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC40 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-21.21	28.46	-603.64	-603.64	

15	030411001101	配管 SC65	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC65 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-9.12	46.43	-423.44	-423.44	
16	030411001105	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-1199.92	8.50	-10199.32	-10199.32	

17	030411003108	强电非金属桥架 200mm*200mm	1.名称：强电非金属桥架 2.型号：详设计 3.规格：200mm*200mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m				-8.85	62.34	-551.71	-551.71	

18	030408001116	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：5*10mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m				-18.35	44.35	-813.82	-813.82	
19	030411004120	配线 BV-16mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：16mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-155.62	9.40	-1462.83	-1462.83	
20	030408006128	电力电缆头 WDZ-YJY-4*185+1*95mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个				-6	214.26	-1285.56	-1285.56	

21	030408006129	电力电缆头 WDZN-YJY-4*95+1*50mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZN-YJY-4*50+1*25mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个				-6	129.99	-779.94	-779.94	
22	030408006131	电力电缆头 WDZN-YJY-5*16mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZN-YJY-4*50+1*25mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个				-6	129.99	-779.94	-779.94	
		分部小计								-18275.77	-18275.77	
		弱电工程										

23	030411001161	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-183.03	8.50	-1555.76	-1555.76	
24	030411001163	配管 PC32	1.名称：配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32 4.配置形式：暗配 5.接地要求：综合考虑 6.钢索材质、规格：详设计 7.含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等 8.管内穿铁丝综合考虑 9.其他详设计及满足规范要求	m				-106.57	11.01	-1173.34	-1173.34	

25	030411001164	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-20.45	11.64	-238.04	-238.04	
26	030502007167	48芯光缆	1.名称：光缆 2.规格：48芯光缆	m				-10.95	5.61	-61.43	-61.43	
27	030505005169	Cat5e.-UTP-4PR	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：Cat5e.-UTP-4PR 3.敷设方式：管内穿线	m				-183.9	3.36	-617.90	-617.90	
28	030411004170	配线 RVV-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：RVV-2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-275.81	1.48	-408.20	-408.20	

29	030411004171	配线 RVV-2X1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：2X1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-82.18	2.97	-244.07	-244.07	
30	030411004173	配线 RVVP-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-23.47	3.24	-76.04	-76.04	

31	030411004174	配线 RVVP-2X1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-453.51	3.83	-1736.94	-1736.94	
32	030505005177	同轴电缆 SYWV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-5 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m				-317.87	2.90	-921.82	-921.82	
33	030402001183	浪涌保护器	1.名称 :浪涌保护器 2.:其它：详设计	个				-3	175.91	-527.73	-527.73	
34	030411006187	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				-127	6.54	-830.58	-830.58	
		分部小计								-8391.85	-8391.85	
		消防弱电系统										
35	030904008188	消防端子箱	1.名称：消防端子箱 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.安装形式：墙上明装 5.其他详设计及满足规范要求	台				-3	649.68	-1949.04	-1949.04	

36	030904008189	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				-3	301.06	-903.18	-903.18	
37	030904008203	防火门常开模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个				-3	485.50	-1456.50	-1456.50	
38	030411004204	配线 NH-RVSP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVSP 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				152.1	6.28	955.19	955.19	
39	030411004205	配线 NH-RVV-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-286.3	5.86	-1677.72	-1677.72	

40	030411004206	配线 ZN-BV-1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-BV 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-202.38	2.02	-408.81	-408.81	
41	030411004207	配线 ZN-BVR-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-BVR 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-42.27	2.58	-109.06	-109.06	

42	030411004209	配线 ZN-RVVP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-RVVP 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-39.1	4.02	-157.18	-157.18	
43	030413001213	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg				-34.67	9.90	-343.23	-343.23	
44	030411001215	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-34.7	13.23	-459.08	-459.08	

45	030411001216	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-49.58	11.64	-577.11	-577.11	
46	030411006217	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				-64	6.54	-418.56	-418.56	
		分部小计								-7504.28	-7504.28	
		消火栓系统										

47	030901002221	热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m				-5.52	78.42	-432.88	-432.88	
48	030901002222	热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m				-7.5	54.82	-411.15	-411.15	
49	031002003230	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				-3	53.53	-160.59	-160.59	

50	031201001232	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2				-4.58	9.57	-43.83	-43.83	
		分部小计								-1048.45	-1048.45	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\4#楼（1F地面以上）【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0104 砌筑工程										
1	010401004001	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆（女儿墙）	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	31.4	364.34	11440.28	31.4	364.34	11440.28		

2	010401004002	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	1235.19	399.43	493371.94	1235.19	399.43	493371.94		
3	010401005003	页岩空心砖墙 M5水泥砂浆	2.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级： M5水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	272.51	450.70	122820.26	272.51	450.70	122820.26		

4	010401012004	零星砌砖 M5水泥砂浆	1.零星砌砖名称、部位 :综合 2.砖品种、规格、强度等级 ：页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	13.5	461.10	6224.85	13.5	461.10	6224.85		
5	010514001005	成品烟道	1.单件体积 ：综合 2.烟道材质：成品烟道,规格综合 3.防火止回阀、排气金属风帽、烟气道与结构留洞间的修补、填塞等费用由投标人综合考虑在本清单项目综合单价中 4.投标人应综合考虑烟道吊装所必需的开孔、吊装、封堵洞口等全部费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	254.8	69.96	17825.81	254.8	69.96	17825.81		
		分部小计					651683.14			651683.14		
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

6	010504001006	直形墙 C35商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	157.12	445.91	70061.38	157.12	445.91	70061.38		

7	010504001007	直形墙 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	788.76	430.31	339411.32	788.76	430.31	339411.32		

8	010505001008	有梁板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	1305.98	415.70	542895.89	1305.98	415.70	542895.89		

9	010505001009	有梁板 C30商品砼坡屋面板	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	53.62	426.27	22856.60	53.62	426.27	22856.60		

10	010505008010	悬挑板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	63.78	442.12	28198.41	63.78	442.12	28198.41		

11	010505003011	烟道、风井顶板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	1.04	422.80	439.71	1.04	422.80	439.71		
12	010506001012	直形楼梯 C30商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.商品砼所添加的所有外加剂综合考虑 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2	281.32	131.12	36886.68	281.32	131.12	36886.68		

13	010502002013	构造柱 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	199.32	442.48	88195.11	199.32	442.48	88195.11		
14	010503004014	圈梁 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	77.43	436.19	33774.19	77.43	436.19	33774.19		

15	010503005015	过梁 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	66.16	439.05	29047.55	66.16	439.05	29047.55		
16	010507005016	压顶 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	40.15	440.80	17698.12	40.15	440.80	17698.12		

17	010507007017	零星砼 C25商品砼	1.构件的类型 ：综合 2.混凝土强度等级 ：C25商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	3.87	532.71	2061.59	3.87	532.71	2061.59		
18	010515001018	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300钢筋 直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	6.7	4529.40	30346.98	6.7	4529.40	30346.98		
19	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	143.206	4571.45	654659.07	143.206	4571.45	654659.07		

20	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400直径φ12～φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径φ12～φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	114.48	4587.99	525233.10	114.48	4587.99	525233.10		
21	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400直径＞φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径＞φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	38.884	4514.78	175552.71	38.884	4514.78	175552.71		
22	010515001022	砌体加筋 直径≤φ10	1.钢筋种类、规格:HPB300,圆钢Φ10以内 2.植筋或预留方式投标人自行考虑，无论采用哪种方式，结算时不单独计费 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	9.129	4431.66	40456.62	9.129	4431.66	40456.62		

23	010515001023	马凳筋 直径≤φ10	1.部位：综合 2.构件类型：钢筋、成品马凳综合考虑，规格型号综合考虑 3.所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1.395	4530.05	6319.42	1.395	4530.05	6319.42		
24	010516002024	预埋铁件	1.预埋铁件具体尺寸规格详图 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1.03	7155.90	7370.58	1.03	7155.90	7370.58		
		分部小计					2651465.03			2651465.03		
		0106 金属结构工程										
25	010606008025	屋面检修梯	1.构件类型：钢爬梯 2.各类锚栓、除锈处理、镀锌处理、油漆等综合考虑在综合单价中 参西南18J201 2/119 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	0.5	5807.62	2903.81	0.5	5807.62	2903.81		

26	010606008026	屋面钢梯 踏步式扶梯	1.构件类型：踏步式扶梯 2.各类锚栓、除锈处理、镀锌处理、油漆等综合考虑在综合单价中 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1	5869.18	5869.18	1	5869.18	5869.18		
27	010607005027	砌块墙钢丝网加固	1.部位：不同材料交接处 2.规格：镀锌钢丝网 3.固定方式：综合 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	3621.92	13.43	48642.39	3621.92	13.43	48642.39		
28	010607005028	砂浆面层钢丝网加强	1.部位：楼梯间、疏散通道等 2.材料种类、规格：Φ1mm的20*20孔镀锌钢丝网 3.具体做法详设计图 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1431.62	13.43	19226.66	1431.62	13.43	19226.66		
		分部小计					76642.04			76642.04		
		0108 门窗工程										

29	010802003029	钢质乙级防火门 FM乙	1.门类型：成品钢质乙级防火门（具有防盗功能） 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	196.35	368.51	72356.94	196.35	368.51	72356.94		

30	010802003030	钢质门	1.门类型：钢质门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	5.04	287.08	1446.88	5.04	287.08	1446.88		

31	010801004031	木质乙级防火门 FM乙	1.门类型：成品木质乙级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	60.06	379.64	22801.18	60.06	379.64	22801.18		

32	010801004032	木质丙级防火门 FM丙	1.门类型：成品木质丙级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	79.2	372.44	29497.25	79.2	372.44	29497.25		

33	010802001033	多腔断桥铝合金框门　6高透光双银Low-E+12A+6透明LM、TLM	1.门类型：铝合金门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格：　6高透光双银Low-E+12A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金框 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门框、门扇、贴脸、门套、门锁、地弹簧、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	697.26	286.26	199597.65	697.26	286.26	199597.65		

34	010802001034	多腔断桥铝合金框门联窗　6高透光双银Low-E+12A+6透明MLC	1.门类型：铝合金框门联窗 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格 ：6高透光双银Low-E+12A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门窗框、门窗扇、贴脸、门窗套、门窗锁、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	100.8	286.25	28854.00	100.8	286.25	28854.00		

35	010807001035	多腔断桥铝合金框窗　6高透光双银Low-E+12A+6透明LC、LZC	1.窗代号及洞口尺寸：详设计 2.框、扇材质：多腔断桥铝合金 3.玻璃品种规格 6高透光双银Low-E+12A+6透明 4.开启方式：综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、拉手等配件由投标人自行考虑在综合报价中 6.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合报价中 7.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 8.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1314.85	274.06	360347.79	1314.85	274.06	360347.79		

36	010807003036	铝合金防雨百叶窗BY	1.窗代号及洞口尺寸：铝合金防雨百叶窗 2.窗形式:固定、可开启等综合考虑 3.框、扇材质：铝合金，颜色及规格综合 4.综合单价应包括窗制作、安装、运输、五金等全部内容 5.防雨、防火、防虫网、防鼠网、铝压板等包含在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	3.5	123.95	433.83	3.5	123.95	433.83		
37	010607001037	成品空调金属百页	1.成品空调金属百页护栏 2.其他：满足规范要求	m2	761	83.08	63223.88	761	83.08	63223.88		
		分部小计					778559.40			778559.40		
		0109 屋面及防水工程										

38	010902003038	保温上人平屋面（屋面1）	1.部位：有保温的上人屋面、有保温的露台、有高位水箱屋面 2.40厚C20细石砼，内配Φ6或冷拔Φ4@200X200钢筋，分隔缝间距3000X3000，缝宽为20，沥青油膏嵌缝 3.保温（另列） 4.1.5厚高分子膜基防水卷材（湿铺） 5.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 6.20厚M15水泥砂浆找平层 7.最薄处30厚，坡度2%；强度不低于LC5.0轻质材料找坡层；（优先选用排序：1:6水泥炉渣、泡沫混凝土、陶粒混凝土、水蛭石） 8.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理等综合考虑在综合单价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	361.7	131.22	47462.27	361.7	131.22	47462.27		

39	010902002039	保温不上人平屋面（屋面2）	1.部位：有保温的不上人屋面 2.20厚M15水泥砂浆，分格面积宜为1M2 3.1.5厚高分子膜基防水卷材（湿铺） 4.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 5.20厚M15水泥砂浆找平层 6.最薄处30厚，坡度2%；强度不低于LC5.0轻质材料找坡层；（优先选用排序：1:6水泥炉渣、泡沫混凝土、陶粒混凝土、水蛭石） 7.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	554.45	104.47	57923.39	554.45	104.47	57923.39		

40	010902003040	保温坡屋面（屋面4）	1.部位：保温坡屋面 2.40厚C20细石砼，内配Φ6@500X500双向钢筋网与Φ110预留钢筋连接牢固,分隔缝间距6000X6000，缝宽为20，密封膏嵌缝 3.保温另列 4.2.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 5.15厚M15水泥砂浆找平层 6.钢筋混凝土结构板（Φ110锚筋，锚筋间距宜为@1000X1000m，伸出保温层长度不宜小于30mm） 7.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、檐沟防水等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	342.6	91.07	31200.58	342.6	91.07	31200.58		
41	010901001041	瓦屋面（屋面4）	1.瓦品种、规格：瓦屋面 2.面层：瓦屋面（适用于烧结瓦、砼瓦） 3.挂瓦条、顺水条详设计图 4.挂贴方式、屋脊及檐口处理、泄水管等详设计图，费用计入综合单价 5.檐口砼：C30商品砼 6.具体做法详设计 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	342.6	56.07	19209.58	342.6	56.07	19209.58		

42	010902002042	防水屋面（屋面5）	1.部位：雨蓬，挑板，飘窗板,风井，烟道盖板,室外空调板 2.最薄处20厚M15水泥砂浆找坡（内掺5%防水剂），坡向地漏或墙外侧，地漏、管道200范围内设防水附加层(1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料) 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	644.27	45.56	29352.94	644.27	45.56	29352.94		
43	010902007043	屋面成品檐沟	1.屋面成品檐沟 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	68.62	31.86	2186.23	68.62	31.86	2186.23		
44	010902004044	屋面排水管	1.参西南18J201 -/112 2.雨水口、雨水蓖、出水口等计入综合单价 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	138.7	22.54	3126.30	138.7	22.54	3126.30		
		分部小计					190461.29			190461.29		
		0110 保温、隔热、防腐工程										
45	011001001045	保温隔热屋面（屋面1、屋面2、屋面4）	1.保温隔热材料品种、规格：挤塑聚苯乙烯泡沫板（带表皮）（燃烧性能不低于B1级）90mm 4.其他符合设计及相关规范要求	m2	1258.75	37.12	46724.80	1258.75	37.12	46724.80		

46	011001003046	保温隔热外墙（外墙1）	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式：外保温 3.10mm厚抗裂砂浆 4.不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型硅质 A2 级外保温）（50.0mm） 5.基层清理、找补，刷界面处理剂(填充墙与混凝土梁、墙、柱等交界处设置耐碱网格布,宽度300mm；耐碱网格布不小于160g/m2) 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	8507.13	98.85	840929.80	8507.13	98.85	840929.80		
47	011001002047	保温隔热天棚（顶3）	1.部位：架空层 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2	95.5	85.96	8209.18	95.5	85.96	8209.18		
48	011001002048	保温隔热天棚(飘窗板底及板顶)	1.部位：飘窗板底及板顶 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2	513.37	85.96	44129.29	513.37	85.96	44129.29		
		分部小计					939993.07			939993.07		

		0111 楼地面装饰工程									
49	011106004049	水泥砂浆楼梯面层（楼地面2）	1.部位：楼梯间 2.20厚M15水泥砂浆找平层铁板压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	294.09	35.55	10454.90	294.09	35.55	10454.90		
50	010904002050	防水楼地面（楼地面3）	1.部位：卫生间、厨房 2.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	863.33	45.56	39333.31	863.33	45.56	39333.31		
51	011101001051	水泥砂浆楼地面（有防水）（楼地面4）	1.部位：生活阳台、客厅阳台、设备平台、水井、外廊 2.15厚（最薄处）M15水泥砂浆找坡拉毛 3.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；地漏和管道周边及阴阳角两边300范围内设防水附加层 4.基层处理 5.分格、嵌缝、基层处理、防水翻边及附加层等综合考虑在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	752.89	54.65	41145.44	752.89	54.65	41145.44		

52	010904001052	聚酯纤维复合卷材楼地面（楼地面5）	1.部位：卧室、起居室、书房 2.隔声层：10mm厚聚酯纤维复合卷材 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	4044.82	25.56	103385.60	4044.82	25.56	103385.60		
53	011108004053	细石砼封堵项目	1.工程部位 ：管道四周 2.C20细石砼	m3	9.02	523.69	4723.68	9.02	523.69	4723.68		
54	010507002054	混凝土平台地面	1.100厚C20混凝土面 2.100厚C20混凝土垫层 3.素土夯实 4.混凝土种类：商品砼 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	8.35	89.92	750.83	8.35	89.92	750.83		
55	010401003055	砖砌台阶	1.20厚1：2水泥砂浆抹面 2.M5水泥砂浆页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.100厚C15混凝土垫层 4.素土夯实 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	8.37	163.73	1370.42	8.37	163.73	1370.42		
56	010507001056	混凝土坡道	1.混凝土种类：商品砼 2.做法详建施D3-22、18J812-8-D 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	9.58	76.56	733.44	9.58	76.56	733.44		
57	010507001057	散水	1.混凝土种类：商品砼 2.做法详建施D3-21、18J812-7-5 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	156.14	69.86	10907.94	156.14	69.86	10907.94		

58	010401014058	砖地沟	1.部位：建筑物四周 2.土方、篦子等与排水沟有关的所有内容综合考虑在综合单价中 3.做法详建施D3-21、18J812-4-10 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	198.79	147.15	29251.95	198.79	147.15	29251.95		
		分部小计					242057.51			242057.51		
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
59	011201004059	内墙混合砂浆墙面（内墙1、内墙3）	1.部位：卧室、起居室、书房、内走道、入户大堂、电井、合用前室、前室、风机房、物管用房、养老服务用房、电梯机房、水井、风井、楼梯间 2.7厚M5混合砂浆垫层找平 3.8厚M5混合砂浆打底扫毛 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	14895.99	15.73	234313.92	14895.99	15.73	234313.92		

60	011201004060	内墙水泥砂浆墙面（有防水）（内墙2）	1.部位：卫生间、厨房 2.1.2厚JS-Ⅱ型防水涂料,卫生间上翻完成面1800，厨房上翻300 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平，内掺5%防水剂 4.8厚M5水泥砂浆打底扫毛，内掺5%防水剂 5.基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	4069.04	23.41	95256.23	4069.04	23.41	95256.23		
61	011201004061	内墙面随砌随抹	1.部位：风井、电梯井等 2.随砌体抹灰，原浆抹平压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1077.45	15.73	16948.29	1077.45	15.73	16948.29		
62	011207001062	电梯井道隔声墙	1.基层处理 2.9厚1：2.5水泥石灰砂浆找平 3.固定轻钢龙骨 4.40厚超细玻璃棉 5.穿孔吸音板 6.做法及设置详参西南18J515 N27/14 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	313.49	62.58	19618.20	313.49	62.58	19618.20		

63	011201004063	外墙面抹水泥砂浆（外墙1）	1.部位：外墙 2.基层类型：综合 3.8厚M5水泥砂浆打底扫毛 4.7厚M5水泥砂浆垫层找平 5.墙体基层进行基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	8696.06	15.73	136789.02	8696.06	15.73	136789.02		
64	011203001064	零星项目一般抹灰	1.基层类型：综合 2.8厚M5水泥砂浆打底扫毛 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平 4.墙体基层进行基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	35	31.80	1113.00	35	31.80	1113.00		
65	010903004065	外墙面变形缝	1.参西南18J112 10/55 2.其他符合设计及相关规范要求	m	74.97	37.44	2806.88	74.97	37.44	2806.88		
66	010902008066	屋面变形缝	1.参西南18J202 4/38 2.其他符合设计及相关规范要求	m	18.5	62.64	1158.84	18.5	62.64	1158.84		
		分部小计					508004.38			508004.38		
		0113 天棚工程										

67	010904002067	防潮顶棚 1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（顶2）	1.部位：卫生间、厨房 2.卫生间顶棚采用1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料做防潮层（厨房布置在无用水点房间的下层时，顶棚设置防潮层） 3.基层处理 4.增强材料种类：满足设计及规范要求 5.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	457.78	18.46	8450.62	457.78	18.46	8450.62		
		分部小计					8450.62			8450.62		
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										
68	011407001068	内墙腻子墙面（内墙3）	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	972.38	13.23	12864.59	972.38	13.23	12864.59		
69	011407002069	天棚腻子面	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	393.82	13.23	5210.24	393.82	13.23	5210.24		

70	011406001070	外墙真石漆（外墙1）	1.部位：外墙面 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对墙面铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	8696.06	48.80	424367.73	8696.06	48.80	424367.73		
71	011407002071	天棚真石漆（外墙1）	1.部位：空调板、飘窗板 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对基层铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	348.76	48.80	17019.49	348.76	48.80	17019.49		
		分部小计					459462.05			459462.05		
		0115 其他装饰工程										
72	011506003072	轻钢玻璃雨篷	1.轻钢玻璃雨棚，做法参西南18J516 2/10 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的钢龙骨、玻璃、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.其他符合设计及相关规范要求	m2	15.96	382.35	6102.31	15.96	382.35	6102.31		

73	011503001073	成品玻璃栏杆	1.具体做法详D03-24 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、玻璃、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	530.2	222.54	117990.71	530.2	222.54	117990.71		
74	011503001074	生活阳台栏杆	1.具体做法详D03-4 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	57.1	226.78	12949.14	57.1	226.78	12949.14		

75	011503001075	护窗栏杆	1.具体做法详D03-5 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	447.1	185.43	82905.75	447.1	185.43	82905.75		
76	011503001076	楼梯间栏杆	1.具体做法详D03-20 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	137.6	185.43	25515.17	137.6	185.43	25515.17		

77	011503005077	楼梯间靠墙扶手	1.具体做法详西南18J412 2/60 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的扶手、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	123	62.06	7633.38	123	62.06	7633.38		
78	011503001078	中式铁艺栏杆	1.具体做法详设计图 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m2	24	206.11	4946.64	24	206.11	4946.64		

79	011503001079	钢梯栏杆	1.具体做法详D03-24 西南04J412 2/59、5b/43 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	10.4	218.98	2277.39	10.4	218.98	2277.39		
80	011503001080	坡道栏杆	1.具体做法详西南18J812 B/8 8/14 9/14 2.栏杆、预埋件、油漆等计入综合单价 3.其他符合设计及相关规范要求	m	16.08	206.82	3325.67	16.08	206.82	3325.67		
81	自编001081	信报箱	1.成品单元信报箱 2.规格、材质：综合 3.其他符合设计及相关规范要求	套	2	2356.57	4713.14	2	2356.57	4713.14		
		分部小计					268359.30			268359.30		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\4#楼（1F地面以上）【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		给排水工程										
1	031001007001	衬塑热镀锌钢管 DN50	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN50 4.连接形式：管道丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	66.192	93.94	6218.08	66.192	93.94	6218.08		

2	031001007002	衬塑热镀锌钢管 DN65	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN65 4.连接形式：管道丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	16.6	100.67	1671.12	16.6	100.67	1671.12		

3	031001007003	衬塑热镀锌钢管 DN80	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：PSP钢塑复合压力管 DN80 4.连接形式：卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	58.4	118.63	6927.99	58.4	118.63	6927.99		

4	031001006004	PP-R塑料冷水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN25（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m	1314.43	23.24	30547.35	1314.43	23.24	30547.35		

5	031001006005	PP-R塑料冷水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN15（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m	5.4	18.56	100.22	5.4	18.56	100.22		
6	031001006006	UPVC排水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	806.832	54.04	43601.20	806.832	54.04	43601.20		

7	031001006007	UPVC排水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	199.444	34.09	6799.05	199.444	34.09	6799.05		
8	031001006008	UPVC排水管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC实壁排水管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	383.362	23.80	9124.02	383.362	23.80	9124.02		

9	031001006009	螺旋消音管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：螺旋消音管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	1016.634	54.06	54959.23	1016.634	54.06	54959.23		
10	031001006010	螺旋消音管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：螺旋消音管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	241.586	33.97	8206.68	241.586	33.97	8206.68		

11	031001006011	UPVC冷凝管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝管 3.材质、规格：UPVC冷凝管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	691.858	20.63	14273.03	691.858	20.63	14273.03		
12	031001006012	UPVC雨水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	137.906	44.56	6145.09	137.906	44.56	6145.09		

13	031001006013	UPVC雨水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	410.444	34.58	14193.15	410.444	34.58	14193.15		
14	031003013014	LXSL型立式水表 DN20	1.安装部位：室内 2.型号、规格 DN20 3.连接形式：螺纹连接	组	86	51.36	4416.96	86	51.36	4416.96		
15	031003013015	LXSL型立式水表 DN15	1.安装部位：室内 2.型号、规格 DN15 3.连接形式：螺纹连接	组	4	41.55	166.20	4	41.55	166.20		
16	031004014016	物管保洁水龙头 DN15	1.材质：综合考虑 2.型号、规格：物管保洁水龙头 DN15 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	4	9.36	37.44	4	9.36	37.44		
17	031004014017	水龙头 DN25	1.材质：综合考虑 2.型号、规格：水龙头 DN25 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	86	11.68	1004.48	86	11.68	1004.48		

18	030807003018	止回阀 DN20	1.类型：止回阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	86	41.58	3575.88	86	41.58	3575.88		
19	031003003019	减压阀组 DN50	1.类型：减压阀组 2.材质：综合 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：详设计 7.含减压阀、压力表、橡胶接头、闸阀、Y型过滤器、法兰等 8.其他详设计及满足规范要求	个	16	2137.55	34200.80	16	2137.55	34200.80		
20	031003001020	铜截止阀 DN25	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	86	50.43	4336.98	86	50.43	4336.98		
21	031003001021	铜截止阀 DN15	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	4	29.76	119.04	4	29.76	119.04		

22	031003001022	铜截止阀 DN50	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	16	98.80	1580.80	16	98.80	1580.80		
23	031003001023	铜闸阀 DN80	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	1	295.79	295.79	1	295.79	295.79		
24	031003001024	铜闸阀 DN65	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	1	154.32	154.32	1	154.32	154.32		
25	031003001025	自动排气阀（含截止阀） DN15	1.类型：自动排气阀（含截止阀） 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.室内及井道综合考虑 7.其他详设计及满足规范要求	个	2	34.78	69.56	2	34.78	69.56		

26	031002003026	穿楼板套管 DN100	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	8	43.03	344.24	8	43.03	344.24		
27	031002003027	穿楼板套管 DN125	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	22	64.52	1419.44	22	64.52	1419.44		
28	031002003028	穿墙套管 DN40	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	302	26.97	8144.94	302	26.97	8144.94		
29	031004014029	地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：地漏DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个	130	25.93	3370.90	130	25.93	3370.90		
30	031004014030	UPVC地漏 DN75	1.材质：UPVC材质，箅子均为不锈钢或镀铬制品 2.型号、规格：地漏DN75 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个	174	45.80	7969.20	174	45.80	7969.20		

31	031004014031	机械密封地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：机械密封地漏 DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个	86	87.91	7560.26	86	87.91	7560.26		
32	031004014032	侧排雨水斗 DN100	1.材质：侧排雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN100 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	8	51.40	411.20	8	51.40	411.20		
33	031004014033	侧排雨水斗 DN75	1.材质：侧排雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN75 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	2	47.11	94.22	2	47.11	94.22		
34	031004014034	87型钢制雨水斗 DN75	1.材质：87型钢制雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN75 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	24	60.78	1458.72	24	60.78	1458.72		
35	031002003035	空调套管 Φ80	1.名称、类型：空调套管 2.材质：钢管 3.规格：Φ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	388	32.52	12617.76	388	32.52	12617.76		
36	031002003036	卫生间套管 Φ80	1.名称、类型：卫生间套管 2.材质：钢管 3.规格：PVCΦ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	130	32.52	4227.60	130	32.52	4227.60		

37	031002003037	刚性防水套管 D114x3.5	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D114x3.5 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	12	274.89	3298.68	12	274.89	3298.68		
38	031002003038	刚性防水套管 D140x4.0	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格： D140x4.0 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	11	293.24	3225.64	11	293.24	3225.64		
39	031002003039	刚性防水套管 D159*4.5	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D159*4.5 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	125	380.86	47607.50	125	380.86	47607.50		
40	031002003040	刚性防水套管 D219*6.0	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格： D219*6.0 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	12	475.90	5710.80	12	475.90	5710.80		

41	031002003041	止水环DN100	1.名称、类型：止水环 2.材质：塑料 3.规格：DN100 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	352	28.66	10088.32	352	28.66	10088.32		
42	031002003042	止水环DN50	1.名称、类型：止水环 2.材质：塑料 3.规格：DN50 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	198	19.64	3888.72	198	19.64	3888.72		
43	031002003043	止水环DN75	1.名称、类型：止水环 2.材质：塑料 3.规格：DN75 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	74	28.37	2099.38	74	28.37	2099.38		
44	031004014044	阻火圈 D110	1.材质：详设计 2.型号、规格：阻火圈 D110 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个	220	26.61	5854.20	220	26.61	5854.20		

45	010101007045	管沟土方	1.土壤类别：详设计 2.管外径：综合考虑 3.挖沟深度：详设计 4.回填要求：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m3	240.51	35.00	8417.85	240.51	35.00	8417.85		
46	010103001046	回填方	1.土壤类别：详设计 2.管外径：综合考虑 3.挖沟深度：详设计 4.回填要求：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m3	122.92	8.47	1041.13	122.92	8.47	1041.13		
47	010103002047	余方弃置	1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：投标人自行考虑	m3	117.59	3.62	425.68	117.59	3.62	425.68		
48	031208002048	给排水管道保温	1绝热材料品种 :橡塑保温壳 2.绝热厚度 ：20mm 3.其它：详设计	m	803.62	6.68	5368.18	803.62	6.68	5368.18		
49	031002001049	管道支架	1.材质 :型钢 2.其它：详设计	Kg	169.06	19.47	3291.60	169.06	19.47	3291.60		
		分部小计					400660.62			400660.62		
		强电工程										

50	030404017050	配电箱 AW2	1.名称：配电箱 AW2 2.型号、规格： Pn=106KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	2	2747.46	5494.92	2	2747.46	5494.92		

51	030404017051	配电箱 AW6	1.名称：配电箱 AW6 2.型号、规格：XRM Pn=112KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	2	2747.46	5494.92	2	2747.46	5494.92		

52	030404017052	配电箱 AW10	1.名称：配电箱1AW10 2.型号、规格：Pn=84KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	2	2747.46	5494.92	2	2747.46	5494.92		

53	030404017053	应急照明总箱 ALEZ	1.名称：应急照明总箱 ALEZ 2.型号、规格：Pe=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：应急照明控制器、消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	2	2710.76	5421.52	2	2710.76	5421.52		

54	030404017054	应急照明箱 ALEP1	1.名称：应急照明箱ALEP1 2.型号、规格：XXM Pe=1KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	2	1739.15	3478.30	2	1739.15	3478.30		

55	030404017055	应急照明箱 ALEP2	1.名称：应急照明箱ALEP2 2.型号、规格：XXM Pn=1KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	2	1739.15	3478.30	2	1739.15	3478.30		

56	030404017056	消防电梯控制箱XDT	1.名称：消防电梯控制箱XDT 2.型号、规格：XXM Pn=40KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	2	3290.79	6581.58	2	3290.79	6581.58		

57	030404017057	普通公共照明配电箱AL-GG	1.名称：普通公共照明配电箱AL-GG 2.型号、规格：XRM Pe=15KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	2	1273.65	2547.30	2	1273.65	2547.30		

58	030404017058	普通公共照明配电箱AL-GC	1.名称：普通公共照明配电箱AL-GC 2.型号、规格：XXM Pe=5KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	2	1118.49	2236.98	2	1118.49	2236.98		

59	030404017059	配电箱 AL8	1.名称：配电箱 AL8 2.型号、规格：XRM Pn=8KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.6m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	44	1583.98	69695.12	44	1583.98	69695.12		

60	030404017060	配电箱 AL6	1.名称：配电箱 AL6 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.6m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	42	1583.98	66527.16	42	1583.98	66527.16		
61	030404017061	电能表	1.名称：电能表 2.型号、规格：XRM Pn=6KW	台	86	261.99	22531.14	86	261.99	22531.14		

62	030404017062	应急照明控制器	1.名称：应急照明控制器 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	2	3193.62	6387.24	2	3193.62	6387.24		
63	030404032063	电缆T接端子箱	1.名称 :电缆T接端子 2.其它：详设计	台	6	284.18	1705.08	6	284.18	1705.08		
64	030412005064	紧凑型荧光灯 15W	1.名称:紧凑型荧光灯 2.规格:15W	套	740	28.80	21312.00	740	28.80	21312.00		
65	030412005065	单管荧光灯	1.名称 单管荧光灯 2.型号 28W 3.规格 详设计 4.安装形式 吸顶	套	8	35.60	284.80	8	35.60	284.80		

66	030412004066	A型安全出口标志灯	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号：详设计 3.规格：1W 4.安装形式：门上100安装 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	28	37.69	1055.32	28	37.69	1055.32		
67	030412004067	A型应急疏散标志灯	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：1W 4.安装形式：底边距地0.3m 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	50	43.23	2161.50	50	43.23	2161.50		

68	030412004068	A型照明应急灯具	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：5W 4.安装形式：吸顶 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	142	54.34	7716.28	142	54.34	7716.28		
69	030412004069	A型楼层显示标志灯	1.名称：A型楼层显示标志灯 2.型号：详设计 3.规格：1W 4.安装形式：墙上安装,H=2.4m 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	26	51.51	1339.26	26	51.51	1339.26		
70	030412005070	壁灯	1.名称:壁灯 2.规格:1*10W 4.安装形式：墙上安装,H=2.4m	套	44	36.45	1603.80	44	36.45	1603.80		
71	030412005071	防水灯	1.名称:防水灯 2.规格:1*15W 4.安装形式：吸顶	套	130	64.97	8446.10	130	64.97	8446.10		

72	030404035072	防溅插座	1.名称：防溅插座 2.规格：250V/10A/安全型 带防溅面板、开关 3.安装方式：底边距地1.5m 4.其他满足设计规范要求	个	130	21.53	2798.90	130	21.53	2798.90		
73	030404035073	暗装单相密闭冰箱插座	1.名称：暗装单相密闭冰箱插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.1m 4.其他满足设计规范要求	个	86	17.57	1511.02	86	17.57	1511.02		
74	030404035074	单相二、三极煤气探测器电源暗插座	1.名称：单相二、三极煤气探测器电源暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.1m 4.其他满足设计规范要求	个	86	17.57	1511.02	86	17.57	1511.02		
75	030404035075	单相三极厨房电饮插座	1.名称：单相三极厨房电饮插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地1.3m 4.其他满足设计规范要求	个	86	17.57	1511.02	86	17.57	1511.02		

76	030404035076	单相三极扁圆两用柜式空调插座	1.名称：单相三极扁圆两用柜式空调插座 2.规格：250V/16A/安全型 3.安装方式：底边距地0.3m 4.其他满足设计规范要求	个	86	18.06	1553.16	86	18.06	1553.16		
77	030404035077	单相三极扁圆两用壁挂式空调插座	1.名称：单相三极扁圆两用壁挂式空调插座 2.规格：250V/16A/安全型 3.安装方式：底边距地2.3m 4.其他满足设计规范要求	个	216	18.06	3900.96	216	18.06	3900.96		
78	030404035078	单相二、三极油烟机暗插座	1.名称：单相二、三极油烟机暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.2m 4.其他满足设计规范要求	个	86	17.57	1511.02	86	17.57	1511.02		
79	030404035079	单相三极燃气热水器强排暗插座	1.名称：单相三极燃气热水器强排暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地2.2m 4.其他满足设计规范要求	个	86	17.57	1511.02	86	17.57	1511.02		

80	030404035080	单相二、三极洗衣机暗插座	1.名称：单相二、三极洗衣机暗插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地1.3m 4.其他满足设计规范要求	个	86	17.57	1511.02	86	17.57	1511.02		
81	030404035081	单相二三极插座10A	1.名称：单相二三极插座 2.规格：AC250V 10A 3.安装方式：底边距地0.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	996	19.39	19312.44	996	19.39	19312.44		
82	030404034082	单联单控暗开关	1.名称：单联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	734	15.66	11494.44	734	15.66	11494.44		
83	030404034083	双联单控暗开关	1.名称：双联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	86	17.80	1530.80	86	17.80	1530.80		
84	030404034084	三联单控暗开关	1.名称：三联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	2	20.65	41.30	2	20.65	41.30		
85	030412005085	排气扇	1.名称：排气扇 2.型号：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	套	2	164.74	329.48	2	164.74	329.48		

86	030409008086	LEB局部等电位端子箱	1.名称：LEB局部等电位端子箱 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.施工参见《等电位联结安装》15D502图集相关页次 5.其他详设计及满足规范要求	台	132	21.99	2902.68	132	21.99	2902.68		
87	030411006087	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	3690	6.34	23394.60	3690	6.34	23394.60		
88	030411006088	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	246	6.54	1608.84	246	6.54	1608.84		
89	030411001089	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	290.358	11.64	3379.77	290.358	11.64	3379.77		

90	030411001090	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	732.708	13.23	9693.73	732.708	13.23	9693.73		
91	030411001091	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	85.8	18.34	1573.57	85.8	18.34	1573.57		

92	030411001092	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC32 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	735.56	21.23	15615.94	735.56	21.23	15615.94		
93	030411001093	配管 SC40	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC40 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	139.2	28.46	3961.63	139.2	28.46	3961.63		

94	030411001094	配管 SC65	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC65 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	69.6	46.43	3231.53	69.6	46.43	3231.53		
95	030411001095	配管 SC100	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC100 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	48.34	77.13	3728.46	48.34	77.13	3728.46		

96	030411001096	配管 SC125	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC125 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	93.8	95.74	8980.41	93.8	95.74	8980.41		
97	030411001097	配管 PC25	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	7320.76	9.68	70864.96	7320.76	9.68	70864.96		

98	030411001098	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	7749.86	8.50	65873.81	7749.86	8.50	65873.81		

99	030411003099	强电桥架 200*100mm	1.名称：强电桥架 2.型号：详设计 3.规格：200*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属线槽全长不少于2处与接地保护干线相连接，各桥架、线槽内敷设一根-25*4镀锌扁钢与PE线可靠连接，全长大于30米，应每隔20米-30米增加一接地保护干线的连接点，线槽各端口及支架或吊架均应可靠接地，其实测接地电阻不大于1Ω 7.包括开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.施工参见《线槽配线安装》96D301-1及《电缆桥架安装》04D701-3图集有关页次 9.其他详设计及满足规范要求	m	69.6	75.09	5226.26	69.6	75.09	5226.26		

100	030411003100	强电非金属桥架 200mm*200mm	1.名称：强电非金属桥架 2.型号：详设计 3.规格：200mm*200mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m	69.6	62.34	4338.86	69.6	62.34	4338.86		
101	030413001101	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg	282.05	9.90	2792.30	282.05	9.90	2792.30		

102	030408008102	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	24	74.66	1791.84	24	74.66	1791.84		
103	030408009103	防火隔板	1.名称：防火隔板 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m2	4.65	151.12	702.71	4.65	151.12	702.71		
104	030408001104	电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*185+1*95mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	58.75	460.27	27040.86	58.75	460.27	27040.86		
105	030408001105	电力电缆 WDZN-YJY-4*95+1*50mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*50+1*25mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	30.2	261.23	7889.15	30.2	261.23	7889.15		

106	030408001106	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*70+1*35mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	60.4	193.36	11678.94	60.4	193.36	11678.94		
107	030408001107	电力电缆 WDZN-YJY-5*16mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：5*10mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	54.86	67.48	3701.95	54.86	67.48	3701.95		
108	030408001108	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：5*10mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	69.6	44.35	3086.76	69.6	44.35	3086.76		

109	030408001109	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*6mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*6mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	23.07	29.63	683.56	23.07	29.63	683.56		
110	030408001110	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-3*2.5mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：3*2.5mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	105.08	30.65	3220.70	105.08	30.65	3220.70		
111	030411004111	配线 BV-10mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：10mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1266.354	6.10	7724.76	1266.354	6.10	7724.76		

112	030411004112	配线 BV-16mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：16mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1017.328	9.40	9562.88	1017.328	9.40	9562.88		
113	030411004113	配线 BV-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	23372.586	2.48	57964.01	23372.586	2.48	57964.01		

114	030411004114	配线 BV-4mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：4mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	22341.432	2.80	62556.01	22341.432	2.80	62556.01		
115	030411004115	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	871.074	3.16	2752.59	871.074	3.16	2752.59		
116	030411004116	配线 WDZN-BYJ(F)-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2*2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	1465.416	3.49	5114.30	1465.416	3.49	5114.30		
117	030411004117	配线 WDZN-RVS-2*1.5	1.名称：配线 2.型号：WDZN-RVS 3.规格：2*1.5 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	732.708	4.63	3392.44	732.708	4.63	3392.44		

118	030408006118	三芯电缆头 截面≤6mm2	1.名称：三芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：截面≤6mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	12	92.38	1108.56	12	92.38	1108.56		
119	030408006119	五芯矿物电缆头 截面≤10mm2	1.名称：五芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：截面≤10mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	6	62.97	377.82	6	62.97	377.82		

120	030408006120	五芯矿物电缆头 截面≤120mm2	1.名称：五芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：截面≤120mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	18	214.26	3856.68	18	214.26	3856.68		
121	030408006121	五芯矿物电缆头 截面≤50mm2	1.名称：五芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：截面≤50mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	6	148.43	890.58	6	148.43	890.58		

122	030408006122	五芯矿物电缆头 截面≤10mm2	1.名称：五芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：截面≤10mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	3	62.97	188.91	3	62.97	188.91		
123	030409008123	热镀锌接地连接钢板 -100*100*5	1.名称：热镀锌接地连接钢板 2.材质：详设计 3.规格：-100*100*5 4.其他详设计及满足规范要求	块	33	47.98	1583.34	33	47.98	1583.34		
124	030409002124	电井等电位接地干线接地干线--25*4	1.名称：接地干线 2.材质 ：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4	m	149.6	14.99	2242.50	149.6	14.99	2242.50		
125	030409002125	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：详设计 5.安装形式：综合考虑 6.其他详设计及满足规范要求	m	255.3	16.80	4289.04	255.3	16.80	4289.04		

126	030409005126	避雷网 热镀锌圆钢Φ10（明敷）	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m	690.43	15.63	10791.42	690.43	15.63	10791.42		
127	030409005127	接闪带-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m	554.92	15.63	8673.40	554.92	15.63	8673.40		
128	030409004128	接闪短杆	1.名称 ：接闪短杆 2.材质 ：钢质 3.规格 ：详设计 4.安装形式：焊接 5.其他详设计及满足规范要求	处	73	13.23	965.79	73	13.23	965.79		
129	030414006129	接地系统调试	1.名称：调试 2.类型：双电源切换装置 3.其他详设计及满足规范要求	系统	2	1450.01	2900.02	2	1450.01	2900.02		
130	030414006130	事故照明切换装置	1.名称 事故照明切换装置	系统	2	1450.01	2900.02	2	1450.01	2900.02		

131	030414002131	送配电装置系统	1.名称 送配电装置系统	系统	2	383.97	767.94	2	383.97	767.94		
132	030107001132	客梯KT1	1.名称：客梯KT1 2.有无机房：有 3.额定载重量：详见设计图纸 4.层站数：详见设计图纸 5.提升速度：2.0m/s 6.含电气安装、电梯本体、调试、随行电缆、五方对讲装置、电梯控制柜、安全钳等完成电梯安装的所有工作内容。包含二装后的调试 7.电梯轨道应采用减振轨道和隔振支架，曳引机应采用低 噪声设备，并采用隔振支座。若不能避免紧邻起居室（厅）布置，起居室（厅）紧邻电梯井道的墙体应采取有效的隔声措施。 8.无障碍电梯应按照《建筑与市政无障碍设计通用规范》GB55019-2021的相关要求配齐所有设施。 9.其他（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他	部	2	202582.65	405165.30	2	202582.65	405165.30		

133	030107001133	货梯KT2	1.名称：货梯KT2 2.有无机房：有 3.额定载重量：详见设计图纸 4.层站数：详见设计图纸 5.提升速度：2.0m/s 6.含电气安装、电梯本体、调试、随行电缆、五方对讲装置、电梯控制柜、安全钳等完成电梯安装的所有工作内容。包含二装后的调试 7.电梯轨道应采用减振轨道和隔振支架，曳引机应采用低 噪声设备，并采用隔振支座。若不能避免紧邻起居室（厅）布置，起居室（厅）紧邻电梯井道的墙体应采取有效的隔声措施。 8.无障碍电梯应按照《建筑与市政无障碍设计通用规范》GB55019-2021的相关要求配齐所有设施。 9.其他（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费用；业主要求的其他	部	2	202582.65	405165.30	2	202582.65	405165.30		
		分部小计					1588918.57			1588918.57		
		弱电工程										

134	030404017134	户内弱电箱	1.名称:户内弱电箱 2.规格:定做	台	86	143.29	12322.94	86	143.29	12322.94		
135	030502003135	48芯光分纤箱	1.名称：48芯光分纤箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	2	192.69	385.38	2	192.69	385.38		
136	030502003136	24芯光分纤箱	1.名称：24芯光分纤箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	2	99.94	199.88	2	99.94	199.88		
137	030502003137	电视器件箱	1.名称：电视器件箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	2	336.11	672.22	2	336.11	672.22		
138	030502003138	24路光分路器	1.名称：24路光分路器 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	4	139.82	559.28	4	139.82	559.28		
139	030503002139	电源箱	1.名称：电源箱 2.类别：详设计 3.规格：详见设计图纸 4.其他详设计及满足规范要求	台	2	408.05	816.10	2	408.05	816.10		
140	030503002140	电源模块	1.名称：电源模块 2.类别：详设计 3.规格：详见设计图纸 4.其他详设计及满足规范要求	台	4	275.40	1101.60	4	275.40	1101.60		
141	030501003141	联网控制器	1.名称：联网控制器 2.规格：详见设计图	台	2	262.49	524.98	2	262.49	524.98		

142	030904005142	紧急报警按钮	1.名称：紧急报警按钮 2.类型:详设计	个	86	95.17	8184.62	86	95.17	8184.62		
143	030904001143	煤气探测器	1.名称：煤气探测器 2.类型:详设计	个	86	73.22	6296.92	86	73.22	6296.92		
144	030503008144	可视对讲室内机	1.名称 ：可视对讲室内机 2.技术参数：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	台	86	389.91	33532.26	86	389.91	33532.26		
145	030502003145	分支器	1.名称：分支器 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	22	151.67	3336.74	22	151.67	3336.74		
146	030507007146	室外对讲梯口机	1.名称：室外对讲梯口机 2.技术参数：详设计(满足规范及招标技术要求) 3.其他详设计及满足规范要求	台	2	304.51	609.02	2	304.51	609.02		
147	030507007147	紧急开门器	1.名称：紧急开门器 2.技术参数：详设计(满足规范及招标技术要求) 3.其他详设计及满足规范要求	台	2	213.16	426.32	2	213.16	426.32		
148	030507007148	电控锁	1.名称：电控锁 2.技术参数：满足规范及招标技术要求 3.其他详设计及满足规范要求	台	4	174.37	697.48	4	174.37	697.48		

149	030507008149	摄像机	1.名称：彩色枪式摄像机 2.技术参数：详设计 3.安装方式：壁装，距地2.4m 4.含支架和电源等所有配件 5.其他详设计及满足规范要求	台	6	378.13	2268.78	6	378.13	2268.78		
150	030411001150	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	5629.754	8.50	47852.91	5629.754	8.50	47852.91		

151	030411001151	配管 PC25	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	2482.514	9.68	24030.74	2482.514	9.68	24030.74		
152	030411001152	配管 PC32	1.名称：配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32 4.配置形式：暗配 5.接地要求：综合考虑 6.钢索材质、规格：详设计 7.含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等 8.管内穿铁丝综合考虑 9.其他详设计及满足规范要求	m	2395.9	11.01	26378.86	2395.9	11.01	26378.86		

153	030411001153	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	25.34	11.64	294.96	25.34	11.64	294.96		
154	030411001154	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	1230.57	13.23	16280.44	1230.57	13.23	16280.44		

155	030411001155	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	971.46	18.34	17816.58	971.46	18.34	17816.58		
156	030502007156	48芯光缆	1.名称：光缆 2.规格：48芯光缆	m	21.533	5.61	120.80	21.533	5.61	120.80		
157	030502007157	24芯光缆	1.名称：光缆 2.规格：24芯光缆	m	21.533	166.46	3584.38	21.533	166.46	3584.38		
158	030505005158	Cat5e.-UTP-4PR	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：Cat5e.-UTP-4PR 3.敷设方式：管内穿线	m	1049.622	3.36	3526.73	1049.622	3.36	3526.73		

159	030411004159	配线 RVV-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：RVV-2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1978.406	1.48	2928.04	1978.406	1.48	2928.04		
160	030411004160	配线 RVV-2X1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：2X1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	205.493	2.97	610.31	205.493	2.97	610.31		

161	030411004161	配线 RVV-3*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：3*2.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	48.71	7.35	358.02	48.71	7.35	358.02		
162	030411004162	配线 RVVP-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	23.467	3.24	76.03	23.467	3.24	76.03		

163	030411004163	配线 RVVP-2X1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1230.57	3.83	4713.08	1230.57	3.83	4713.08		
164	030411004164	配线 RVVP-4*1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：4X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	891.46	4.44	3958.08	891.46	4.44	3958.08		
165	030505005165	同轴电缆 SYV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYV-75-5 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	1742.92	4.59	8000.00	1742.92	4.59	8000.00		
166	030505005166	同轴电缆 SYWV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-5 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	5958.64	2.90	17280.06	5958.64	2.90	17280.06		

167	030505005167	同轴电缆 SYWV-75-7	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-7 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m	71.853	4.18	300.35	71.853	4.18	300.35		
168	030502007168	两芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：两芯	m	2814.64	2.54	7149.19	2814.64	2.54	7149.19		
169	030411003169	弱电非消防金属线槽 200mm*100mm	1.名称：弱电金属线槽 2.型号：详设计 3.规格：200mm*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m	131.74	75.75	9979.31	131.74	75.75	9979.31		

170	030408008170	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	22	74.66	1642.52	22	74.66	1642.52		
171	030413001171	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg	52.81	9.90	522.82	52.81	9.90	522.82		
172	030402001172	浪涌保护器	1.名称 :浪涌保护器 2.:其它：详设计	个	6	175.91	1055.46	6	175.91	1055.46		
173	030502004173	电视插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装	个	302	22.36	6752.72	302	22.36	6752.72		
174	030502004174	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装	个	302	23.13	6985.26	302	23.13	6985.26		
175	030411006175	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	604	6.34	3829.36	604	6.34	3829.36		
176	030411006176	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	258	6.54	1687.32	258	6.54	1687.32		
		分部小计					289648.85			289648.85		
		消防弱电系统										

177	030904008177	消防端子箱	1.名称：消防端子箱 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.安装形式：墙上明装 5.其他详设计及满足规范要求	台	2	649.68	1299.36	2	649.68	1299.36		
178	030904008178	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	22	301.06	6623.32	22	301.06	6623.32		
179	030904001179	感烟探测器（含底座）	1.名称：感烟探测器（含底座） 2.规格：详设计 3.线制：详设计 4.类型：感烟 5.其他详设计及满足规范要求	个	94	82.06	7713.64	94	82.06	7713.64		
180	030904005180	编码型光报警器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.4m 4.其他详设计及满足规范要求	个	2	93.77	187.54	2	93.77	187.54		
181	030904005181	编码型声光报警器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.4m 4.其他详设计及满足规范要求	个	22	93.77	2062.94	22	93.77	2062.94		

182	030904003182	编码型手动报警按钮	1.名称：编码型手动报警按钮 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	22	138.13	3038.86	22	138.13	3038.86		
183	030904003183	编码型消火栓按钮	1.名称：编码型消火栓按钮 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	24	95.09	2282.16	24	95.09	2282.16		
184	030904005184	火警电话分机	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	2	172.00	344.00	2	172.00	344.00		
185	030904011185	火灾显示盘	1.规格：火灾显示盘 2.控制回路：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	台	2	426.93	853.86	2	426.93	853.86		
186	030904005186	区域报警控制器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	2	4206.62	8413.24	2	4206.62	8413.24		
187	030904008187	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输入、输出 5.其他详设计及满足规范要求	个	4	343.45	1373.80	4	343.45	1373.80		

188	030904007188	吸顶广播	1.名称 ：吸顶广播 2.功率 ：3W 3.安装方式 ：吸顶 4.其他详设计及满足规范要求	个	46	78.38	3605.48	46	78.38	3605.48		
189	030904008189	切换模块	1.名称：切换模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输出 5.其他详设计及满足规范要求	个	2	250.99	501.98	2	250.99	501.98		
190	030904008190	消防广播切换模块	1.名称：切换模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输出 5.其他详设计及满足规范要求	个	2	255.66	511.32	2	255.66	511.32		
191	030904008191	防火门常闭模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个	26	485.50	12623.00	26	485.50	12623.00		
192	030904008192	防火门常开模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个	2	485.50	971.00	2	485.50	971.00		
193	030411004193	配线 NH-RVSP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVSP 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	101.4	6.28	636.79	101.4	6.28	636.79		

194	030411004194	配线 NH-RVV-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	190.864	5.86	1118.46	190.864	5.86	1118.46		
195	030411004195	配线 ZN-BV-1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-BV 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	491.728	2.02	993.29	491.728	2.02	993.29		

196	030411004196	配线 ZN-BVR-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-BVR 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	562.376	2.58	1450.93	562.376	2.58	1450.93		
197	030411004197	配线 ZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-RVS 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1169.136	2.70	3156.67	1169.136	2.70	3156.67		

198	030411004198	配线 ZN-RVVP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-RVVP 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	150.546	4.02	605.19	150.546	4.02	605.19		

199	030411003199	弱电消防金属消防桥架 150*100	1.名称：消防线槽 2.型号：详设计 3.规格：150*100 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m	79.6	68.57	5458.17	79.6	68.57	5458.17		
200	030408008200	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	22	74.66	1642.52	22	74.66	1642.52		

201	030408009201	防火隔板	1.名称：防火隔板 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m2	1.65	151.12	249.35	1.65	151.12	249.35		
202	030413001202	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg	154.11	9.90	1525.69	154.11	9.90	1525.69		
203	030411001203	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	117.544	18.34	2155.76	117.544	18.34	2155.76		

204	030411001204	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	186.306	13.23	2464.83	186.306	13.23	2464.83		
205	030411001205	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	1248.98	11.64	14538.13	1248.98	11.64	14538.13		
206	030411006206	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	272	6.54	1778.88	272	6.54	1778.88		

207	030905001207	自动报警系统调试	点数线制	系统	2	14541.40	29082.80	2	14541.40	29082.80		
208	030905003208	防火控制装置调试	1.名称 :防火控制装置调试 2.类型:详设计	个	26	104.87	2726.62	26	104.87	2726.62		
209	030904008209	消防电源监控模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个	2	511.34	1022.68	2	511.34	1022.68		
		分部小计					123012.26			123012.26		
		消火栓系统										
210	030901002210	热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m	126.4	78.42	9912.29	126.4	78.42	9912.29		

211	030901002211	热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m	28.926	54.82	1585.72	28.926	54.82	1585.72		
212	030901002212	热浸镀锌钢管 DN20	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN20 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m	0.6	32.40	19.44	0.6	32.40	19.44		

213	030901010213	屋顶试验消火栓	1.安装方式：详设计 2.型号、规格：试验消火栓 3.附件材质、规格：DN65消火栓1个、DN65及25m水龙带1条、QZ19水枪1支、JPS1.6-19型自救式消防卷盘一套、软管长30米、消防水枪充实水柱为13米 4.其他详设计及满足规范要求	套	2	491.28	982.56	2	491.28	982.56		
214	030901010214	室内消火栓 SG18A65-J	1.安装方式：详设计 2.型号、规格：室内消火栓 SG18A65-J 3.附件材质、规格：DN65消火栓1个、DN65及25m水龙带1条、QZ19水枪1支、JPS1.6-19型自救式消防卷盘一套、软管长30米、消防水枪充实水柱为13米（含箱体） 4.其他详设计及满足规范要求	套	22	631.63	13895.86	22	631.63	13895.86		
215	030901013215	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1.形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器(含箱体） 2.规格、型号：2-MF/ABC2（每个箱内含两套灭火器） 3.其他详设计及满足规范要求	套	22	78.42	1725.24	22	78.42	1725.24		

216	030601002216	Y-150型压力表DN65	1.名称：Y-150型压力表DN65 2.型号：Y-150型 3.其他：符合设计及相关规范要求	台	2	180.10	360.20	2	180.10	360.20		
217	031003003217	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.材质:详设计 3.型号、规格: DN100 4.连接形式：法兰连接(含法兰) 5.其他详设计及满足规范要求	个	2	295.52	591.04	2	295.52	591.04		
218	031003001218	自动排气阀（含截止阀） DN20	1.类型：自动排气阀（含截止阀） 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN20 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.室内及井道综合考虑 7.其他详设计及满足规范要求	个	2	67.58	135.16	2	67.58	135.16		
219	031002003219	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	46	53.53	2462.38	46	53.53	2462.38		
220	031002001220	管道支架	1.材质 :型钢 2.其它：详设计	Kg	247.06	19.47	4810.26	247.06	19.47	4810.26		
221	031201001221	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2	56.198	9.57	537.81	56.198	9.57	537.81		
222	030905002222	水灭火控制装置调试	系统形式:水灭火控制装置调试	点	24	297.42	7138.08	24	297.42	7138.08		

		分部小计				44156.04			44156.04		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\4#楼增减工程（1F地面以上）【建筑与装饰工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0104 砌筑工程										
1	010401004001	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆（女儿墙）	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				30.68	364.34	11177.95	11177.95	

2	010514001005	成品烟道	1.单件体积 ：综合 2.烟道材质：成品烟道,规格综合 3.防火止回阀、排气金属风帽、烟气道与结构留洞间的修补、填塞等费用由投标人综合考虑在本清单项目综合单价中 4.投标人应综合考虑烟道吊装所必需的开孔、吊装、封堵洞口等全部费用，其他满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m				17.6	69.96	1231.30	1231.30	
		分部小计								12409.25	12409.25	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

3	010505008010	悬挑板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				5.34	442.12	2360.92	2360.92	
4	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				44.75	4571.45	204572.39	204572.39	

5	010515001021	现浇构件钢筋 HRB400直径＞φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径＞φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				13.95	4514.78	62981.18	62981.18	
6	010515001023	马凳筋 直径≤φ10	1.部位：综合 2.构件类型：钢筋、成品马凳综合考虑，规格型号综合考虑 3.所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				2	4530.05	9060.10	9060.10	
		分部小计								278974.59	278974.59	
		0106 金属结构工程										
7	010607005028	砂浆面层钢丝网加强	1.部位：楼梯间、疏散通道等 2.材料种类、规格：φ1mm的20*20孔镀锌钢丝网 3.具体做法详设计图 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				629.12	13.43	8449.08	8449.08	

		分部小计							8449.08	8449.08	
		0110 保温、隔热、防腐工程									
8	011001003046	保温隔热外墙（外墙1）	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式：外保温 3.10mm厚抗裂砂浆 4.不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型硅质 A2 级外保温）（50.0mm） 5.基层清理、找补，刷界面处理剂(填充墙与混凝土梁、墙、柱等交界处设置耐碱网格布,宽度300mm；耐碱网格布不小于160g/m2) 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				471.72	98.85	46629.52	46629.52	
9	011001002047	保温隔热天棚（顶3）	1.部位：架空层 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2				16.18	85.96	1390.83	1390.83	

10	011001002048	保温隔热天棚(飘窗板底及板顶)	1.部位：飘窗板底及板顶 2.基层处理 3.保温层：挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮外保温）（30.0mm） 4.5厚抗裂砂浆网格布 5.其他符合设计及相关规范要求	m2				809.99	85.96	69626.74	69626.74	
		分部小计								117647.09	117647.09	
		0111 楼地面装饰工程										
11	010507001057	散水	1.混凝土种类：商品砼 2.做法详建施D3-21、18J812-7-5 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				22.59	69.86	1578.14	1578.14	
		分部小计								1578.14	1578.14	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
12	011201004063	外墙面抹水泥砂浆（外墙1）	1.部位：外墙 2.基层类型：综合 3.8厚M5水泥砂浆打底扫毛 4.7厚M5水泥砂浆垫层找平 5.墙体基层进行基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				1455.93	15.73	22901.78	22901.78	
		分部小计								22901.78	22901.78	
		0113 天棚工程										

13	010904002067	防潮顶棚 1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（顶2）	1.部位：卫生间、厨房 2.卫生间顶棚采用1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料做防潮层（厨房布置在无用水点房间的下层时，顶棚设置防潮层） 3.基层处理 4.增强材料种类：满足设计及规范要求 5.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				434.87	18.46	8027.70	8027.70	
		分部小计								8027.70	8027.70	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										
14	011407002069	天棚腻子面	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				109.16	13.23	1444.19	1444.19	
15	011406001070	外墙真石漆（外墙1）	1.部位：外墙面 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对墙面铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				1455.93	48.80	71049.38	71049.38	
		分部小计								72493.57	72493.57	
		0115 其他装饰工程										

16	011503001074	生活阳台栏杆	1.具体做法详D03-4 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m				38.7	226.78	8776.39	8776.39	
17	011503005077	楼梯间靠墙扶手	1.具体做法详西南18J412 2/60 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的扶手、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m				71.02	62.06	4407.50	4407.50	

18	011503001078	中式铁艺栏杆	1.具体做法详设计图 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m2				4.12	206.11	849.17	849.17	
		分部小计								14033.06	14033.06	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\4#楼增减工程（1F地面以上）【建筑与装饰工程（减少）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0104 砌筑工程										
1	010401004002	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				-136.2	399.43	-54402.37	-54402.37	

2	010401005003	页岩空心砖墙 M5水泥砂浆	2.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级： M5水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				-71.15	450.70	-32067.31	-32067.31	
		分部小计								-86469.68	-86469.68	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

3	010504001007	直形墙 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-26.03	430.31	-11200.97	-11200.97	

4	010505001008	有梁板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-60.29	415.70	-25062.55	-25062.55	

5	010505001009	有梁板 C30商品砼坡屋面板	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-1.92	426.27	-818.44	-818.44	

6	010506001012	直形楼梯 C30商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.商品砼所添加的所有外加剂综合考虑 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2				-93.66	131.12	-12280.70	-12280.70	
7	010502002013	构造柱 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-61.43	442.48	-27181.55	-27181.55	

8	010503005015	过梁 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-30.72	439.05	-13487.62	-13487.62	
9	010507005016	压顶 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-5.29	440.80	-2331.83	-2331.83	
10	010515001018	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300钢筋 直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				-0.24	4529.40	-1087.06	-1087.06	

11	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400直径φ12～φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径φ12～φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				-13.64	4587.99	-62580.18	-62580.18	
		分部小计								-156030.90	-156030.90	
		0106 金属结构工程										
		分部小计										
		0108 门窗工程										

12	010802001033	多腔断桥铝合金框门　6高透光双银Low-E+12A+6透明LM、TLM	1.门类型：铝合金门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格：　6高透光双银Low-E+12A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金框 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门框、门扇、贴脸、门套、门锁、地弹簧、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-140.34	286.26	-40173.73	-40173.73	
		分部小计								-40173.73	-40173.73	
		0109 屋面及防水工程										

13	010902002039	保温不上人平屋面（屋面2）	1.部位：有保温的不上人屋面 2.20厚M15水泥砂浆，分格面积宜为1M2 3.1.5厚高分子膜基防水卷材（湿铺） 4.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 5.20厚M15水泥砂浆找平层 6.最薄处30厚，坡度2%；强度不低于LC5.0轻质材料找坡层；（优先选用排序：1:6水泥炉渣、泡沫混凝土、陶粒混凝土、水蛭石） 7.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-480.02	104.47	-50147.69	-50147.69	

14	010902002042	防水屋面（屋面5）	1.部位：雨蓬，挑板，飘窗板,风井，烟道盖板,室外空调板 2.最薄处20厚M15水泥砂浆找坡（内掺5%防水剂），坡向地漏或墙外侧，地漏、管道200范围内设防水附加层(1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料) 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-28.85	45.56	-1314.41	-1314.41	
15	010902007043	屋面成品檐沟	1.屋面成品檐沟 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	m				-2.12	31.86	-67.54	-67.54	
		分部小计								-51529.64	-51529.64	
		0110 保温、隔热、防腐工程										
16	011001001045	保温隔热屋面（屋面1、屋面2、屋面4）	1.保温隔热材料品种、规格：挤塑聚苯乙烯泡沫板（带表皮）（燃烧性能不低于B1级）90mm 4.其他符合设计及相关规范要求	m2				-479.78	37.12	-17809.43	-17809.43	
		分部小计								-17809.43	-17809.43	
		0111 楼地面装饰工程										

17	010904002050	防水楼地面（楼地面3）	1.部位：卫生间、厨房 2.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-1.54	45.56	-70.16	-70.16	
18	011101001051	水泥砂浆楼地面（有防水）（楼地面4）	1.部位：生活阳台、客厅阳台、设备平台、水井、外廊 2.15厚（最薄处）M15水泥砂浆找坡拉毛 3.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料；地漏和管道周边及阴阳角两边300范围内设防水附加层 4.基层处理 5.分格、嵌缝、基层处理、防水翻边及附加层等综合考虑在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-18	54.65	-983.70	-983.70	
19	010904001052	聚酯纤维复合卷材楼地面（楼地面5）	1.部位：卧室、起居室、书房 2.隔声层：10mm厚聚酯纤维复合卷材 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-10.2	25.56	-260.71	-260.71	
		分部小计								-1314.57	-1314.57	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										

20	011201004059	内墙混合砂浆墙面（内墙1、内墙3）	1.部位：卧室、起居室、书房、内走道、入户大堂、电井、合用前室、前室、风机房、物管用房、养老服务用房、电梯机房、水井、风井、楼梯间 2.7厚M5混合砂浆垫层找平 3.8厚M5混合砂浆打底扫毛 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-199.83	15.73	-3143.33	-3143.33	
21	011201004060	内墙水泥砂浆墙面（有防水）（内墙2）	1.部位：卫生间、厨房 2.1.2厚JS-Ⅱ型防水涂料,卫生间上翻完成面1800，厨房上翻300 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平，内掺5%防水剂 4.8厚M5水泥砂浆打底扫毛，内掺5%防水剂 5.基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-60.94	23.41	-1426.61	-1426.61	
22	011201004061	内墙面随砌随抹	1.部位：风井、电梯井等 2.随砌体抹灰，原浆抹平压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-24.1	15.73	-379.09	-379.09	
		分部小计								-4949.03	-4949.03	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										

23	011407002071	天棚真石漆（外墙1）	1.部位：空调板、飘窗板 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷专用腻脂 5.对基层铲平刮平 6.基层类型：综合 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-2.11	48.80	-102.97	-102.97	
		分部小计								-102.97	-102.97	
		0115 其他装饰工程										
24	011503001076	楼梯间栏杆	1.具体做法详D03-20 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m				-12.34	185.43	-2288.21	-2288.21	
		分部小计								-2288.21	-2288.21	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\4#楼增减工程（1F地面以上）【安装工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		给排水工程										
1	031001006004	PP-R塑料冷水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN25（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m				48.21	23.24	1120.40	1120.40	

2	031001006006	UPVC排水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				532.88	54.04	28796.84	28796.84	
3	031001006007	UPVC排水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				35.26	34.09	1202.01	1202.01	

4	031001006011	UPVC冷凝管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：冷凝管 3.材质、规格：UPVC冷凝管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				65.34	20.63	1347.96	1347.96	
5	031003001022	铜截止阀 DN50	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个				6	98.80	592.80	592.80	
6	031003001023	铜闸阀 DN80	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN80 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个				1	295.79	295.79	295.79	

7	031003001024	铜闸阀 DN65	1.类型：铜闸阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个				1	154.32	154.32	154.32	
8	031003001025	自动排气阀（含截止阀） DN15	1.类型：自动排气阀（含截止阀） 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.室内及井道综合考虑 7.其他详设计及满足规范要求	个				2	34.78	69.56	69.56	
9	031002003027	穿楼板套管 DN125	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				2	64.52	129.04	129.04	
10	031004014029	地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：地漏DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个				114	25.93	2956.02	2956.02	

11	031002003035	空调套管 Φ80	1.名称、类型：空调套管 2.材质：钢管 3.规格：Φ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				8	32.52	260.16	260.16	
12	031002003036	卫生间套管 Φ80	1.名称、类型：卫生间套管 2.材质：钢管 3.规格：PVCΦ80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				2	32.52	65.04	65.04	
13	031004014044	阻火圈 D110	1.材质：详设计 2.型号、规格：阻火圈 D110 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个				128	26.61	3406.08	3406.08	
		分部小计								40396.02	40396.02	
		强电工程										
14	030404035075	单相三极厨房电饮插座	1.名称：单相三极厨房电饮插座 2.规格：250V/10A/安全型 3.安装方式：底边距地1.3m 4.其他满足设计规范要求	个				172	17.57	3022.04	3022.04	
15	030411006087	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				359	6.34	2276.06	2276.06	

16	030411006088	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				12	6.54	78.48	78.48	
17	030411001097	配管 PC25	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				455.53	9.68	4409.53	4409.53	
18	030413001101	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg				44.3	9.90	438.57	438.57	

19	030408001104	电力电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*185+1*95mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m				21.96	460.27	10107.53	10107.53	
20	030411004111	配线 BV-10mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：10mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				350.63	6.10	2138.84	2138.84	

21	030411004112	配线 BV-16mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：16mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				432.81	9.40	4068.41	4068.41	
22	030411004114	配线 BV-4mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：4mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				2566.47	2.80	7186.12	7186.12	
23	030411004116	配线 WDZN-BYJ(F)-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2*2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				379.68	3.49	1325.08	1325.08	

24	030411004117	配线 WDZN-RVS-2*1.5	1.名称：配线 2.型号：WDZN-RVS 3.规格：2*1.5 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				189.84	4.63	878.96	878.96	
		分部小计								35929.62	35929.62	
		弱电工程										
25	030411001154	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				1231.23	13.23	16289.17	16289.17	
26	030505005158	Cat5e.-UTP-4PR	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：Cat5e.-UTP-4PR 3.敷设方式：管内穿线	m				7406.09	3.36	24884.46	24884.46	

27	030411004161	配线 RVV-3*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：3*2.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				120.7	7.35	887.15	887.15	
28	030505005165	同轴电缆 SYV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYV-75-5 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m				815.58	4.59	3743.51	3743.51	
29	030411006175	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				339	6.34	2149.26	2149.26	
		分部小计								47953.55	47953.55	
		消防弱电系统										
30	030411006206	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				10	6.54	65.40	65.40	
		分部小计								65.40	65.40	
		安装新增										
		给排水工程										

31	031003001027	止回阀 DN15	1.类型：止回阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：详设计 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				4	33.78	135.12	135.12	
32	031002003038	卫生间透气风帽	1.名称、类型：卫生间透气风帽 2.材质：详设计 3.规格：Φ150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				130	22.83	2967.90	2967.90	
33	031002003250	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	个				458	53.53	24516.74	24516.74	
34	030703011509	18目防虫网罩	1.名称：18目防虫网罩 2.型号：详设计 3.规格：详设计 4.材质：详设计 5.安装形式：详设计 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				86	54.36	4674.96	4674.96	

35	031002003250	雨水箅箕	1.名称：雨水箅箕 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.其他详设计及满足规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				2	46.58	93.16	93.16	
		分部小计								32387.88	32387.88	
		强电工程										
		借用清单已有或类似项										
36	030408001128	电力电缆 WDZN-YJY-4*50+1*25mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*50+1*25mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求 9.说明：借用原清单综合单价	m				83.71	141.03	11805.62	11805.62	

37	030408006128	电力电缆头 WDZ-YJY-4*185+1*95mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZ-YJY-4*120+1*70mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求 9.说明：借用原清单综合单价	个				6	214.26	1285.56	1285.56	
38	030408006143	电力电缆头 WDZN-YJY-4*50+1*25mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZN-YJY-4*50+1*25mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求 9.说明：借用原清单综合单价	个				2	129.99	259.98	259.98	

39	030408006132	电力电缆头 WDZ-YJY-5*10mm2	1.名称：电力电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：WDZ-YJY-5*10mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求 9.说明：借用原清单综合单价	个				2	62.97	125.94	125.94	
		分部小计								13477.10	13477.10	
		分部小计								13477.10	13477.10	
		弱电工程										
		借用清单已有或类似项										
40	030502008167	6芯多模光缆	1.名称：光缆 2.规格：6芯多模光缆 3.安装方式：管内穿线 4.说明：借用原清单综合单价	m				10.14	2.97	30.12	30.12	
		分部小计								30.12	30.12	
		重新组价										

41	030411004175	配线 RVV-2X1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：RVV-2X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求 10.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				1155.6	2.50	2889.00	2889.00	
		分部小计								2889.00	2889.00	
		分部小计								2919.12	2919.12	
		消火栓系统										
42	031002003048	刚性防水套管 D159x4.5	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：D159x4.5 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				2	380.86	761.72	761.72	
		分部小计								761.72	761.72	
		分部小计								49545.82	49545.82	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\4#楼增减工程（1F地面以上）【安装工程（减少）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		给排水工程										
1	031001007001	衬塑热镀锌钢管 DN50	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN50 4.连接形式：管道丝接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m				-1.45	93.94	-136.21	-136.21	

2	031001006010	螺旋消音管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：螺旋消音管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m				-24.59	33.97	-835.32	-835.32	
3	031002003026	穿楼板套管 DN100	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				-2	43.03	-86.06	-86.06	
4	031002003028	穿墙套管 DN40	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN40 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个				-46	26.97	-1240.62	-1240.62	
5	031004014031	机械密封地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：机械密封地漏 DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个				-8	87.91	-703.28	-703.28	

6	031004014034	87型钢制雨水斗 DN75	1.材质：87型钢制雨水斗 2.型号、规格：雨水斗 DN75 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	个				-12	60.78	-729.36	-729.36	
		分部小计								-3730.85	-3730.85	
		强电工程										
7	030412005064	紧凑型荧光灯 15W	1.名称:紧凑型荧光灯 2.规格:15W	套				-1	28.80	-28.80	-28.80	
8	030411001096	配管 SC125	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC125 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-17.74	95.74	-1698.43	-1698.43	

9	030411003099	强电桥架 200*100mm	1.名称：强电桥架 2.型号：详设计 3.规格：200*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属线槽全长不少于2处与接地保护干线相连接，各桥架、线槽内敷设一根-25*4镀锌扁钢与PE线可靠连接，全长大于30米，应每隔20米-30米增加一接地保护干线的连接点，线槽各端口及支架或吊架均应可靠接地，其实测接地电阻不大于1Ω 7.包括开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.施工参见《线槽配线安装》96D301-1及《电缆桥架安装》04D701-3图集有关页次 9.其他详设计及满足规范要求	m				-9.6	75.09	-720.86	-720.86	

10	030411003100	强电非金属桥架 200mm*200mm	1.名称：强电非金属桥架 2.型号：详设计 3.规格：200mm*200mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m				-5.9	62.34	-367.81	-367.81	

11	030408001105	电力电缆 WDZN-YJY-4*95+1*50mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*50+1*25mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m				-30.2	261.23	-7889.15	-7889.15	
12	030408001106	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*70+1*35mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m				-60.4	193.36	-11678.94	-11678.94	
13	030408001108	电力电缆 WDZ-YJY-5*10mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：5*10mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m				-35.15	44.35	-1558.90	-1558.90	

14	030408001109	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*6mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*6mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m				-7.1	29.63	-210.37	-210.37	
15	030408001110	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-3*2.5mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：3*2.5mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m				-19.29	30.65	-591.24	-591.24	
16	030411004113	配线 BV-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-380.41	2.48	-943.42	-943.42	
17	030411004115	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				-688.03	3.16	-2174.17	-2174.17	

18	030408006118	三芯电缆头 截面≤6mm2	1.名称：三芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：截面≤6mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个				-12	92.38	-1108.56	-1108.56	
19	030408006121	五芯矿物电缆头 截面≤50mm2	1.名称：五芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：截面≤50mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个				-6	148.43	-890.58	-890.58	

20	030408006120	五芯矿物电缆头 截面≤120mm2	1.名称：五芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：截面≤120mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个				-18	214.26	-3856.68	-3856.68	
21	030408006122	五芯矿物电缆头 截面≤10mm2	1.名称：五芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：截面≤10mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个				-3	62.97	-188.91	-188.91	
22	030409008123	热镀锌接地连接钢板 -100*100*5	1.名称：热镀锌接地连接钢板 2.材质：详设计 3.规格：-100*100*5 4.其他详设计及满足规范要求	块				-11	47.98	-527.78	-527.78	
23	030409002124	电井等电位接地干线接地干线--25*4	1.名称：接地干线 2.材质 ：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4	m				-3.03	14.99	-45.42	-45.42	

24	030409002125	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：详设计 5.安装形式：综合考虑 6.其他详设计及满足规范要求	m				-83.96	16.80	-1410.53	-1410.53	
		分部小计								-35890.55	-35890.55	
		弱电工程										
25	030502003136	24芯光分纤箱	1.名称：24芯光分纤箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台				-2	99.94	-199.88	-199.88	
26	030507007148	电控锁	1.名称：电控锁 2.技术参数：满足规范及招标技术要求 3.其他详设计及满足规范要求	台				-2	174.37	-348.74	-348.74	

27	030411001151	配管 PC25	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-124.1	9.68	-1201.29	-1201.29	
28	030411001152	配管 PC32	1.名称：配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC32 4.配置形式：暗配 5.接地要求：综合考虑 6.钢索材质、规格：详设计 7.含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等 8.管内穿铁丝综合考虑 9.其他详设计及满足规范要求	m				-69.04	11.01	-760.13	-760.13	

29	030411001153	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-22.09	11.64	-257.13	-257.13	
30	030411001155	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-19.52	18.34	-358.00	-358.00	
31	030502007156	48芯光缆	1.名称：光缆 2.规格：48芯光缆	m				-11.71	5.61	-65.69	-65.69	

32	030411004159	配线 RVV-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：RVV-2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-197.03	1.48	-291.60	-291.60	
33	030411004160	配线 RVV-2X1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：2X1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-100.6	2.97	-298.78	-298.78	

34	030411004162	配线 RVVP-2X0.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2X0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-23.47	3.24	-76.04	-76.04	
35	030411004164	配线 RVVP-4*1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：4X1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-41.6	4.44	-184.70	-184.70	
36	030505005166	同轴电缆 SYWV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-5 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m				-177.37	2.90	-514.37	-514.37	
37	030505005167	同轴电缆 SYWV-75-7	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-7 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑	m				-21.04	4.18	-87.95	-87.95	

38	030502007168	两芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：两芯	m				-18.15	2.54	-46.10	-46.10	
39	030411003169	弱电非消防金属线槽 200mm*100mm	1.名称：弱电金属线槽 2.型号：详设计 3.规格：200mm*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m				-18.04	75.75	-1366.53	-1366.53	
40	030402001172	浪涌保护器	1.名称 :浪涌保护器 2.:其它：详设计	个				-3	175.91	-527.73	-527.73	

41	030411006176	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				-51	6.54	-333.54	-333.54	
		分部小计								-6918.20	-6918.20	
		消防弱电系统										
42	030904008177	消防端子箱	1.名称：消防端子箱 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.安装形式：墙上明装 5.其他详设计及满足规范要求	台				-2	649.68	-1299.36	-1299.36	
43	030904008192	防火门常开模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个				-2	485.50	-971.00	-971.00	
44	030411004193	配线 NH-RVSP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVSP 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-12.19	6.28	-76.55	-76.55	

45	030411004194	配线 NH-RVV-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-190.86	5.86	-1118.44	-1118.44	
46	030411004195	配线 ZN-BV-1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-BV 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-142.93	2.02	-288.72	-288.72	

47	030411004197	配线 ZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-RVS 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-602.36	2.70	-1626.37	-1626.37	
48	030411004198	配线 ZN-RVVP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-RVVP 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-2.94	4.02	-11.82	-11.82	

49	030411003199	弱电消防金属消防桥架 150*100	1.名称：消防线槽 2.型号：详设计 3.规格：150*100 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m				-15.9	68.57	-1090.26	-1090.26	
50	030408009201	防火隔板	1.名称：防火隔板 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m2				-0.39	151.12	-58.94	-58.94	

51	030413001202	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg				-74.48	9.90	-737.35	-737.35	
52	030411001204	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-27.06	13.23	-358.00	-358.00	
		分部小计								-7636.81	-7636.81	
		消火栓系统										

53	030901002211	热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m				-6.93	54.82	-379.90	-379.90	
54	031002003219	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个				-2	53.53	-107.06	-107.06	
55	031201001221	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2				-5.27	9.57	-50.43	-50.43	
		分部小计								-537.39	-537.39	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\5#楼（1F地面以上）【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0104 砌筑工程										
1	010401004001	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆（女儿墙）	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	18.03	364.34	6569.05	18.03	364.34	6569.05		

2	010401004002	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	738.83	399.43	295110.87	738.83	399.43	295110.87		
3	010401005003	页岩空心砖墙 M5水泥砂浆	2.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级： M5水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	171.5	450.70	77295.05	171.5	450.70	77295.05		

4	010401012004	零星砌砖 M5水泥砂浆	1.零星砌砖名称、部位 :综合 2.砖品种、规格、强度等级 ：页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	4.87	461.10	2245.56	4.87	461.10	2245.56		
		分部小计					381220.53			381220.53		
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										
5	010502001005	矩形柱 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	224.67	426.33	95783.56	224.67	426.33	95783.56		

6	010505001006	有梁板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	757.36	415.70	314834.55	757.36	415.70	314834.55		

7	010505001007	有梁板 C30商品砼坡屋面板	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	106.29	426.27	45308.24	106.29	426.27	45308.24		

8	010503002008	矩形梁 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	19.22	414.52	7967.07	19.22	414.52	7967.07		

9	010505008009	悬挑板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	10.85	442.12	4797.00	10.85	442.12	4797.00		

10	010505003010	烟道、风井顶板C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	1.5	422.80	634.20	1.5	422.80	634.20		
11	010506001011	直形楼梯 C30商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.商品砼所添加的所有外加剂综合考虑 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2	129.95	131.12	17039.04	129.95	131.12	17039.04		

12	010502002012	构造柱 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	59.13	442.48	26163.84	59.13	442.48	26163.84		
13	010503004013	圈梁 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	10.5	436.19	4580.00	10.5	436.19	4580.00		

14	010503005014	过梁 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	21.51	439.05	9443.97	21.51	439.05	9443.97		
15	010507005015	压顶 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	1.89	440.80	833.11	1.89	440.80	833.11		

16	010507007016	零星砼 C25商品砼	1.构件的类型 ：综合 2.混凝土强度等级 ：C25商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	2.09	532.71	1113.36	2.09	532.71	1113.36		
17	010515001017	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300钢筋 直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	2.24	4529.40	10145.86	2.24	4529.40	10145.86		
18	010515001018	现浇构件钢筋 HRB400直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	69.394	4571.45	317231.20	69.394	4571.45	317231.20		

19	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400直径φ12～φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径φ12～φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	12.329	4587.99	56565.33	12.329	4587.99	56565.33		
20	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400直径＞φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径＞φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	93.415	4514.78	421748.17	93.415	4514.78	421748.17		
21	010515001021	砌体加筋 直径≤φ10	1.钢筋种类、规格:HPB300,圆钢Φ10以内 2.植筋或预留方式投标人自行考虑，无论采用哪种方式，结算时不单独计费 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	2.523	4431.66	11181.08	2.523	4431.66	11181.08		

22	010515001022	马凳筋 直径≤φ10	1.部位：综合 2.构件类型：钢筋、成品马凳综合考虑，规格型号综合考虑 3.所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	0.816	4530.05	3696.52	0.816	4530.05	3696.52		
23	010516002023	预埋铁件	1.预埋铁件具体尺寸规格详图 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	0.371	7155.90	2654.84	0.371	7155.90	2654.84		
		分部小计					1351720.94			1351720.94		
		0106 金属结构工程										
24	010606008024	屋面检修梯	1.构件类型：钢爬梯 2.各类锚栓、除锈处理、镀锌处理、油漆等综合考虑在综合单价中 参西南18J201 2/119 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	0.4	5807.62	2323.05	0.4	5807.62	2323.05		

25	010606008025	屋面钢梯 踏步式扶梯	1.构件类型：踏步式扶梯 2.各类锚栓、除锈处理、镀锌处理、油漆等综合考虑在综合单价中 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1	5869.18	5869.18	1	5869.18	5869.18		
26	010607005026	砌块墙钢丝网加固	1.部位：不同材料交接处 2.规格：镀锌钢丝网 3.固定方式：综合 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	433.29	13.43	5819.08	433.29	13.43	5819.08		
27	010607005027	砂浆面层钢丝网加强	1.部位：楼梯间、疏散通道等 2.材料种类、规格：Φ1mm的20*20孔镀锌钢丝网 3.具体做法详设计图 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1002.49	13.43	13463.44	1002.49	13.43	13463.44		
		分部小计					27474.75			27474.75		
		0108 门窗工程										

28	010802001028	多腔断桥铝合金框门　6高透光双银Low-E+12A+6透明LM、TLM	1.门类型：铝合金门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格：　6高透光双银Low-E+12A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金框 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门框、门扇、贴脸、门套、门锁、地弹簧、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	144.9	286.26	41479.07	144.9	286.26	41479.07		

29	010802003029	钢质甲级防火门 FM甲	1.门类型：成品钢质甲级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	2.52	386.17	973.15	2.52	386.17	973.15		

30	010802003030	钢质乙级防火门 FM乙	1.门类型：成品钢质乙级防火门（具有防盗功能） 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	28.35	368.51	10447.26	28.35	368.51	10447.26		

31	010802003031	钢质丙级防火门 FM丙	1.门类型：成品钢质丙级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	7.56	356.31	2693.70	7.56	356.31	2693.70		

32	010807001032	防火窗 FC	1.窗代号及洞口尺寸：详设计 2.框、扇材质：多腔断桥铝合金 3.玻璃品种规格 6高透光双银Low-E+9Ar+6透明 4.开启方式：综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、拉手等配件由投标人自行考虑在综合报价中 6.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合报价中 7.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 8.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	2.8	274.07	767.40	2.8	274.07	767.40		

33	010807001033	多腔断桥铝合金框窗　6高透光双银Low-E+12A+6透明	1.窗代号及洞口尺寸：详设计 2.框、扇材质：多腔断桥铝合金 3.玻璃品种规格 6高透光双银Low-E+12Ar+6透明 4.开启方式：综合 5.五金配件、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件、拉手等配件由投标人自行考虑在综合报价中 6.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在综合报价中 7.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 8.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1613.5	274.07	442211.95	1613.5	274.07	442211.95		

34	010802001034	多腔断桥铝合金框门联窗　6高透光双银Low-E+12A+6透明	1.门类型：铝合金框门联窗 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格 ：6高透光双银Low-E+12A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门窗框、门窗扇、贴脸、门窗套、门窗锁、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	255.36	286.25	73096.80	255.36	286.25	73096.80		

35	010807003035	铝合金防雨百叶窗BYC	1.窗代号及洞口尺寸：铝合金防雨百叶窗 2.窗形式:固定、可开启等综合考虑 3.框、扇材质：铝合金，颜色及规格综合 4.综合单价应包括窗制作、安装、运输、五金等全部内容 5.防雨、防火、防虫网、防鼠网、铝压板等包含在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	2.4	123.65	296.76	2.4	123.65	296.76		
36	010607001036	成品空调金属百页	1.成品空调金属百页护栏 2.其他：满足规范要求	m2	150.25	83.08	12482.77	150.25	83.08	12482.77		
		分部小计					584448.86			584448.86		
		0109 屋面及防水工程										

37	010902003037	保温上人平屋面（屋面1）	1.部位：有保温的上人屋面 2.40厚C20细石砼，内配Φ4钢筋，分隔缝，嵌缝 3.干铺无缝纤维布一层 4.保温另列 5.1.5厚TPZ分子粘高分子防水卷材，阴阳角须加设附加层，附加层宽度为500mm，泛水高度从建筑完成面起算250mm高 6.1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上反,高出屋面完成面300mm，阴角部位设置防水附加层，应从阴角开始上反和水平延伸各不小于250 mm ） 7.C15细石混凝土找坡兼找平层，坡度i=2%，最薄处30mm，随捣随抹光 8.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理等综合考虑在综合单价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	508.51	131.22	66726.68	508.51	131.22	66726.68		

38	010902003038	保温上人平屋面（屋面2）	1.部位：有保温的不上人屋面 2.20厚M20防水砂浆保护层抹平压光 3.干铺无缝纤维布一层 4.保温另列 5.1.5厚TPZ分子粘高分子防水卷材，阴阳角须加设附加层，附加层宽度为500mm，泛水高度从建筑完成面起算250mm高 6.1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上反,高出屋面完成面300mm，阴角部位设置防水附加层，应从阴角开始上反和水平延伸各不小于250 mm ） 7.C15细石混凝土找坡兼找平层，坡度i=2%，最薄处30mm，随捣随抹光 8.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理等综合考虑在综合单价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	51.68	129.32	6683.26	51.68	129.32	6683.26		

39	010902002039	防水屋面（屋面3）	1.部位：雨蓬，挑板，飘窗板,风井，烟道盖板,室外空调板 2.20厚M15水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂），地漏和管道200范围内设防水附加层 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	93.54	29.73	2780.94	93.54	29.73	2780.94		
40	010902003040	保温坡屋面（屋面4）	1.部位：保温坡屋面 2.40厚C20细石混凝土持钉层（配%%c6@500X500钢筋网） 3.保温另列 4.无纺布一道 5.3mm厚SBS改性沥青防水卷材一道，与墙体相接处上翻至高于建筑完成面300mm处；顺水条挂瓦条打钉部位加设2mm厚非固化橡胶改性沥青防水涂膜一道 6.钢筋混凝土结构板 7.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、檐沟防水等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	565.88	91.07	51534.69	565.88	91.07	51534.69		

41	010901001041	瓦屋面（屋面4）	1.瓦品种、规格：瓦屋面 2.面层：瓦 3.挂瓦条、顺水条详设计图 4.挂贴方式、屋脊及檐口处理、泄水管等详设计图，费用计入综合单价 5.檐口砼：C30商品砼 6.具体做法想设计 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	565.88	56.07	31728.89	565.88	56.07	31728.89		
42	010902007042	屋面成品檐沟	1.屋面成品檐沟 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	64.56	31.86	2056.88	64.56	31.86	2056.88		
43	010902004043	屋面排水管	1.参西南18J201 -/112 2.雨水口、雨水蓖、出水口等计入综合单价 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	45.2	22.54	1018.81	45.2	22.54	1018.81		
		分部小计					162530.15			162530.15		
		0110 保温、隔热、防腐工程										
44	011001001044	保温隔热屋面（屋面1、屋面2、屋面4）	1.保温隔热材料品种、规格：挤塑聚苯乙烯泡沫板（带表皮）（燃烧性能不低于B1级）90mm 4.其他符合设计及相关规范要求	m2	1126.07	37.12	41799.72	1126.07	37.12	41799.72		

45	011001003045	保温隔热外墙（外墙1）	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式：外保温 3.6厚抗裂砂浆，两次成活，加耐碱玻纤网格布防开裂渗水 4.不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板（颗粒型硅质 A2 级外保温）（50.0mm） 5.基层清理、找补 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1870.01	98.98	185093.59	1870.01	98.98	185093.59		
		分部小计					226893.31			226893.31		
		0111 楼地面装饰工程										
46	011101001046	水泥砂浆楼地面（楼1）	1.部位：商业用房、门厅 2.20厚1：2水泥砂浆压光找平 3.1.5mm厚JS防水涂料（II型）,沿墙上翻300高(仅用水房间有此项) 4.钢筋砼楼板结构原浆收光、打磨平整 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	3345.13	14.42	48236.77	3345.13	14.42	48236.77		
47	011104004047	防静电架空楼面（楼2）	1.部位：消防控制室 2.防静电复合PVC面层地板 3.配套龙骨、配套支座 4.基层处理 5.钢筋混凝土结构板	m2	52.62	141.98	7470.99	52.62	141.98	7470.99		

48	011101001048	水泥砂浆楼地面（楼3）	1.部位：电井、风井 2.20厚M15水泥砂浆找平层铁板压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	59.82	14.42	862.60	59.82	14.42	862.60		
49	011106004049	水泥砂浆楼梯面层（楼3）	1.部位：楼梯间 2.20厚M15水泥砂浆找平层铁板压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	185.77	37.43	6953.37	185.77	37.43	6953.37		
50	011102003050	防滑地砖楼地面（有防水）（楼4）	1.部位：卫生间 2.防滑耐磨砖（包含所有设备基础） 3.20厚M15水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 4.1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料（周边墙面上翻至地面完成面300mm高） 5.100厚C15细石混凝土（原浆找平），若无回填层，则取消 6.1:6水泥炉渣回填（厚度根据平面标高调整），若无回填层，则取消 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	151.7	100.87	15301.98	151.7	100.87	15301.98		
51	010401003051	卫生间地台	1.M5水泥砂浆砌页岩实心砖 2.100厚C15细石混凝土（原浆找平） 3.1：6水泥炉渣回填 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	9.3	125.03	1162.78	9.3	125.03	1162.78		

52	010507002052	混凝土平台地面	1.100厚C20混凝土面 2.100厚C20混凝土垫层 3.素土夯实 4.混凝土种类：商品砼 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	146	89.92	13128.32	146	89.92	13128.32		
53	011105007053	防静电踢脚线	1.防静电踢脚线 2.15厚M5混合砂浆垫层找平 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	2.88	83.81	241.37	2.88	83.81	241.37		
54	011105001054	水泥砂浆踢脚线	1.6厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2.6厚1:3水泥砂浆基层 3.13厚1:3水泥砂浆打底 4.基层墙体，清理干净	m2	189.36	13.54	2563.93	189.36	13.54	2563.93		
55	011108004055	细石砼封堵项目	1.工程部位 ：管道四周 2.C30细石砼	m3	6.5	523.69	3403.99	6.5	523.69	3403.99		
56	010507001056	散水	1.混凝土种类：商品砼 2.做法参西南18J812-8-B 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	146.24	70.42	10298.22	146.24	70.42	10298.22		
57	010401014057	砖地沟	1.部位：建筑物四周 2.模板、土方、篦子等与排水沟有关的所有内容综合考虑在综合单价中 3.做法详建施D3-21 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	182.8	193.44	35360.83	182.8	193.44	35360.83		
		分部小计					144985.15			144985.15		

		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
58	011201004058	内墙混合砂浆墙面（内墙1）	1.部位：商业用房、门厅、梯间 2.7厚M5混合砂浆垫层找平 3.8厚M5混合砂浆打底扫毛 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	9186.17	15.73	144498.45	9186.17	15.73	144498.45		
59	011201004059	内墙水泥砂浆墙面（有防水）（内墙2）	1.部位：卫生间、厨房 2.1.2厚JS-Ⅱ型防水涂料,卫生间上翻完成面1800，厨房上翻300 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平，内掺5%防水剂 4.8厚M5水泥砂浆打底扫毛，内掺5%防水剂 5.基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	741.18	23.41	17351.02	741.18	23.41	17351.02		
60	011204003060	内墙面砖墙面（内墙2）	1.粘贴彩釉墙砖 2.M5水泥砂浆结合层 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	543.84	99.26	53981.56	543.84	99.26	53981.56		
61	011210005061	卫生间成品隔断	1.卫生间成品隔断 2.运输、安装、门、五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等费用包括在综合单价中 3.具体详设计 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	51.6	158.35	8170.86	51.6	158.35	8170.86		

62	011201004062	内墙面随砌随抹	1.部位：风井、电梯井等 2.随砌体抹灰，原浆抹平压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	312.38	15.73	4913.74	312.38	15.73	4913.74		
63	011207001063	电梯井道隔声墙	1.基层处理 2.9厚1：2.5水泥石灰砂浆找平 3.固定轻钢龙骨 4.40厚超细玻璃棉 5.穿孔吸音板 6.做法及设置详参西南18J515 N27/14 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	65.1	62.58	4073.96	65.1	62.58	4073.96		
64	011201001064	女儿墙内侧及顶面水泥砂浆抹面	1.基层类型：综合 2.8厚M5水泥砂浆打底扫毛 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平 4.墙体基层进行基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	65.27	14.72	960.77	65.27	14.72	960.77		
65	011201004065	外墙面抹水泥砂浆（外墙1）	1.部位：外墙 2.8厚M7.5水泥砂浆找平 3.刷界面处理剂（仅混凝土墙及加气混凝土墙须做） 4.墙体基层进行基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1870.01	15.73	29415.26	1870.01	15.73	29415.26		

66	011203001066	零星项目一般抹灰	1.基层类型：综合 2.8厚M5水泥砂浆打底扫毛 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平 4.墙体基层进行基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	30	31.80	954.00	30	31.80	954.00		
		分部小计					264319.62			264319.62		
		0113 天棚工程										
67	010904002067	防潮顶棚 1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（顶2）	1.部位：卫生间、用水房间 2.卫生间顶棚采用1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料做防潮层（厨房布置在无用水点房间的下层时，顶棚设置防潮层） 3.基层处理 4.增强材料种类：满足设计及规范要求 5.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	163.29	18.46	3014.33	163.29	18.46	3014.33		
68	011302001068	铝扣板顶棚(卫生间)	1.铝合金方板顶棚，含龙骨 2.部位及吊顶高度：卫生间、高3.0m 3.具体做法想设计 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	155.7	84.51	13158.21	155.7	84.51	13158.21		

		分部小计					16172.54			16172.54		
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										
69	011407001069	内墙腻子墙面（内墙3）	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	886.46	13.23	11727.87	886.46	13.23	11727.87		
70	011407002070	天棚腻子面（顶3）	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	208.8	13.23	2762.42	208.8	13.23	2762.42		
71	011406001071	外墙真石漆（外墙1）	1.部位：外墙面 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷绝热保温（智能）涂料面漆(燃烧性能 A 级) 5.保温专用抗碱底漆 6.涂刷专用腻脂 7.对墙面铲平刮平 8.基层类型：综合 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1982.62	48.80	96751.86	1982.62	48.80	96751.86		
72	011407002072	天棚真石漆（外墙1）	1.涂刷防护清漆 2.涂刷配套的真石漆 3.涂刷绝热保温（智能）涂料面漆(燃烧性能 A 级) 4.保温专用抗碱底漆 5.涂刷专用腻脂 6.对基层铲平刮平 7.基层类型：综合 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	120	48.80	5856.00	120	48.80	5856.00		

73	011406001073	外墙涂料	1.部位：空调百叶内外墙 2.腻子种类、刮腻子遍数：满刮防水腻子两遍并磨平 3.油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料，遍数、颜色综合 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	185.5	37.41	6939.56	185.5	37.41	6939.56		
74	011407002074	天棚涂料	1.部位：空调百叶内天棚 2.腻子种类、刮腻子遍数：满刮防水腻子两遍并磨平 3.油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料，遍数、颜色综合 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	102.96	38.25	3938.22	102.96	38.25	3938.22		
		分部小计					127975.93			127975.93		
		0115 其他装饰工程										

75	011503001075	护窗栏杆	1.具体做法详设计图 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	463	185.43	85854.09	463	185.43	85854.09		
76	011503001076	楼梯间栏杆	1.具体做法详设计图 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	75.2	185.43	13944.34	75.2	185.43	13944.34		

77	011503005077	楼梯间靠墙扶手	1.具体做法详设计图 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的扶手、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	72	62.06	4468.32	72	62.06	4468.32		
78	011503001078	钢梯栏杆	1.具体做法详设计图 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m	4	218.98	875.92	4	218.98	875.92		

79	011503001079	中式铁艺栏杆	1.具体做法详设计图 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m2	74	206.11	15252.14	74	206.11	15252.14		
80	011503001080	无障碍卫生间栏杆	1.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的费用由投标人自行综合考虑在投标报价中 2.栏杆的预埋件、锚固件、油漆涂（刷）等费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.做法参见设计施工图	m	3	69.79	209.37	3	69.79	209.37		
81	011505001081	成品拖布池	1.详西南18J517 2/53 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	个	4	177.71	710.84	4	177.71	710.84		

82	011505001082	洗手台	1.构件类型：洗手台 2.台面下部及翻边、石材开孔、磨边、收边、除锈、防锈、油漆、镀锌处理、防火涂料、支架等综合考虑在综合单价中 3.详西南18J517 1/35 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	11	309.98	3409.78	11	309.98	3409.78		
83	011505010083	镜面玻璃	1.卫生间镜面玻璃 2.具体做法详设计 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	39.2	122.53	4803.18	39.2	122.53	4803.18		
		分部小计					129527.98			129527.98		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\5#楼（1F地面以上）【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		给排水工程										
1	031001007001	衬塑热镀锌钢管 DN70	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：PSP钢塑复合压力管 DN80 4.连接形式：卡箍连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	119.32	118.62	14153.74	119.32	118.62	14153.74		

2	031001006002	PP-R塑料冷水管 DN40	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN40（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m	21.2	31.78	673.74	21.2	31.78	673.74		

3	031001006003	PP-R塑料冷水管 DN30	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN30（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m	3.9	26.47	103.23	3.9	26.47	103.23		

4	031001006004	PP-R塑料冷水管 DN20	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN20（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m	29.6	19.57	579.27	29.6	19.57	579.27		

5	031001006005	PP-R塑料冷水管 DN25	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN25（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m	4.5	23.24	104.58	4.5	23.24	104.58		

6	031001006006	PP-R塑料冷水管 DN15	1.安装部位：室内 2.介质：冷水 3.材质、规格：PP-R塑料冷水管 DN15（S5系列） 4.连接形式：热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件（包含带丝管件）综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求	m	97.4	18.56	1807.74	97.4	18.56	1807.74		
7	031001006007	UPVC排水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	609.21	54.04	32921.71	609.21	54.04	32921.71		

8	031001006008	UPVC排水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN75 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	22.6	34.09	770.43	22.6	34.09	770.43		
9	031001006009	UPVC排水管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：污水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN50 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	177.8	23.80	4231.64	177.8	23.80	4231.64		

10	031001006010	UPVC雨水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：雨水管 3.材质、规格：UPVC雨水管 DN100 4.连接形式：承插粘接 含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑 8.其他详设计及满足规范要求	m	78.64	44.56	3504.20	78.64	44.56	3504.20		
11	031003013011	螺纹水表 DN70	1.安装部位：室内 2.型号、规格 DN70 3.连接形式：螺纹连接	组	2	323.36	646.72	2	323.36	646.72		
12	031003003012	减压阀组 DN40	1.类型：减压阀组 2.材质：综合 3.规格、压力等级：DN40 4.连接形式：法兰连接 5.焊接方法：详设计 7.含减压阀、压力表、橡胶接头、闸阀、Y型过滤器、法兰等 8.其他详设计及满足规范要求	个	2	1747.66	3495.32	2	1747.66	3495.32		

13	031003001013	铜截止阀 DN70	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求	个	2	362.19	724.38	2	362.19	724.38		
14	031004003014	台式洗脸盆	1.材质：陶瓷 2.规格、类型：详设计 3.组装形式：详设计 4.附件名称、数量：感应式水龙头、充气式水嘴	组	15	463.78	6956.70	15	463.78	6956.70		
15	031004006015	坐式大便器	1.材质：陶瓷 2.规格、类型：详设计 3.组装形式：详设计 4.附件名称、数量：感应	组	36	939.10	33807.60	36	939.10	33807.60		
16	031004006016	蹲式大便器	1.材质：陶瓷 2.规格、类型：详设计 3.组装形式：详设计 4.附件名称、数量：详见设计图纸	组	4	588.41	2353.64	4	588.41	2353.64		
17	031004006017	小便器	1.材质：陶瓷 2.规格、类型：详设计 3.组装形式：详设计 4.附件名称、数量：成套	组	26	703.69	18295.94	26	703.69	18295.94		

18	031003001018	自动排气阀（含截止阀） DN15	1.类型：自动排气阀（含截止阀） 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.室内及井道综合考虑 7.其他详设计及满足规范要求	个	2	34.78	69.56	2	34.78	69.56		
19	031002003019	穿楼板套管 DN100	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	4	43.03	172.12	4	43.03	172.12		
20	031002003020	穿墙套管 DN100	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	8	60.64	485.12	8	60.64	485.12		
21	031002003021	穿墙套管 DN65	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN65 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	4	44.05	176.20	4	44.05	176.20		

22	031002003022	穿墙套管 DN32	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN32 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	3	20.46	61.38	3	20.46	61.38		
23	031004014023	地漏 DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：地漏DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个	30	25.93	777.90	30	25.93	777.90		
24	031004014024	透气帽DN50	1.材质：详设计 2.型号、规格：透气帽DN50 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详04S301 5.其他详设计及满足规范要求	个	19	20.72	393.68	19	20.72	393.68		
25	031002003025	穿墙套管 DN100	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	24	60.64	1455.36	24	60.64	1455.36		

26	031002003026	穿墙套管 DN125	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢管 3.规格：DN100 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	34	69.39	2359.26	34	69.39	2359.26		
27	031002003027	刚性防水套管 DN125	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN125 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	40	274.89	10995.60	40	274.89	10995.60		
28	031002003028	防水钢套管 DN100	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：DN100 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	1	231.64	231.64	1	231.64	231.64		
29	031002003029	刚性防水套管 DN80	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN80 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	6	296.08	1776.48	6	296.08	1776.48		

30	031002003030	止水环DN100	1.名称、类型：止水环 2.材质：塑料 3.规格：DN100 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	51	28.66	1461.66	51	28.66	1461.66		
31	031002003031	止水环DN50	1.名称、类型：止水环 2.材质：塑料 3.规格：DN50 4.填料材质：防火胶泥 5.安装详02S404-15 6.其他详设计及满足规范要求	个	36	19.64	707.04	36	19.64	707.04		
32	010101007032	管沟土方	1.土壤类别：详设计 2.管外径：综合考虑 3.挖沟深度：详设计 4.回填要求：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m3	234.12	35.00	8194.20	234.12	35.00	8194.20		
33	010103001033	回填方	1.土壤类别：详设计 2.管外径：综合考虑 3.挖沟深度：详设计 4.回填要求：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m3	117.13	8.47	992.09	117.13	8.47	992.09		

34	010103002034	余方弃置	1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：投标人自行考虑	m3	116.99	3.62	423.50	116.99	3.62	423.50		
35	031002001035	管道支架	1.材质 :型钢 2.其它：详设计	Kg	50.72	19.47	987.52	50.72	19.47	987.52		
		分部小计					156850.89			156850.89		
		强电工程										
36	030404017036	配电箱 AW1	1.名称：配电箱 AW1 2.型号、规格：XRM Pn7=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	4	2359.55	9438.20	4	2359.55	9438.20		

37	030404017037	配电箱 1AXX	1.名称：配电箱 1AXX 2.型号、规格：XRM Pe=20KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1283.71	1283.71	1	1283.71	1283.71		

38	030404017038	应急照明总箱 ALE1	1.名称：应急照明总箱 ALEZ 2.型号、规格：XXM Pe=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	2753.57	2753.57	1	2753.57	2753.57		

39	030404017039	应急照明箱 2ALE1	1.名称：应急照明箱2ALE1 2.型号、规格：XXM Pe=1KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1739.15	1739.15	1	1739.15	1739.15		

40	030404017040	应急照明箱 3ALE1	1.名称：应急照明箱3ALE1 2.型号、规格：XXM Pe=1KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	2	1739.15	3478.30	2	1739.15	3478.30		

41	030404017041	消防电梯控制箱KDT2	1.名称：消防电梯控制箱KDT2 2.型号、规格：XXM Pjs=40KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地安装 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	3290.79	3290.79	1	3290.79	3290.79		

42	030404017042	普通公共照明配电箱AL-GG	1.名称：普通公共照明配电箱AL-GG 2.型号、规格：XRM Pn=10KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1273.65	1273.65	1	1273.65	1273.65		

43	030404017043	配电箱 AS6	1.名称：配电箱 AS6 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	23	1469.89	33807.47	23	1469.89	33807.47		

44	030404017044	配电箱 AS18	1.名称：配电箱 AS18 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1506.40	1506.40	1	1506.40	1506.40		

45	030404017045	配电箱 AS22	1.名称：配电箱 AS22 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1661.56	1661.56	1	1661.56	1661.56		

46	030404017046	配电箱 AS40	1.名称：配电箱 AS40 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	1739.15	1739.15	1	1739.15	1739.15		
47	030404017047	电能表	1.名称：电能表 2.型号、规格：XRM Pn=6KW	台	28	261.99	7335.72	28	261.99	7335.72		

48	030404017048	应急照明控制器	1.名称：应急照明控制器 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台	1	3193.62	3193.62	1	3193.62	3193.62		
49	030404032049	电缆T接端子箱	1.名称 :电缆T接端子 2.其它：详设计	台	4	284.18	1136.72	4	284.18	1136.72		
50	030412001050	吸顶灯	1.名称：吸顶灯 2.型号：1*15W 3.其他详见设计图纸	套	91	56.67	5156.97	91	56.67	5156.97		

51	030412004051	安全出口标志灯	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号：详设计 3.规格：3W 4.安装形式：底边距地0.5米安装 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	50	57.47	2873.50	50	57.47	2873.50		
52	030412004052	应急疏散标志灯	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：3W 4.安装形式：门上0.1m 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	79	57.47	4540.13	79	57.47	4540.13		

53	030412004053	照明应急灯具	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：3W 4.安装形式：门上0.1m 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	112	76.42	8559.04	112	76.42	8559.04		
54	030412004054	消防应急楼层显示标志灯	1.名称：A型楼层显示器 2.型号：详设计 3.规格：3W 4.安装形式：暗装 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	12	51.51	618.12	12	51.51	618.12		

55	030412004055	多信息复合标志灯	1.名称：多信息复合标志灯 2.型号：详设计 3.规格：3W 4.安装形式：暗装 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	15	51.51	772.65	15	51.51	772.65		
56	030412005056	壁灯	1.名称:壁灯 2.规格:1*10W	套	4	36.45	145.80	4	36.45	145.80		
57	030412005057	防水灯	1.名称:防水灯 2.规格:1*15W	套	18	64.97	1169.46	18	64.97	1169.46		
58	030412005058	双管应急照明灯	1.名称:单管应急照明灯 2.规格:1*28W	套	4	91.80	367.20	4	91.80	367.20		
59	030412005059	单管荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.规格:1*28W	套	6	35.60	213.60	6	35.60	213.60		
60	030404034060	单联单控暗开关	1.名称：单联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	9	15.66	140.94	9	15.66	140.94		
61	030404034061	双联单控暗开关	1.名称：单联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	9	17.80	160.20	9	17.80	160.20		

62	030404034062	三联单控暗开关	1.名称：三联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求	个	1	20.65	20.65	1	20.65	20.65		
63	030412005063	排气扇	1.名称：排气扇 2.型号：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	套	9	164.74	1482.66	9	164.74	1482.66		
64	030409008064	LEB局部等电位端子箱	1.名称：LEB局部等电位端子箱 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.施工参见《等电位联结安装》15D502图集相关页次 5.其他详设计及满足规范要求	台	1	21.99	21.99	1	21.99	21.99		
65	030411006065	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	151	6.34	957.34	151	6.34	957.34		
66	030411006066	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	268	6.54	1752.72	268	6.54	1752.72		

67	030411001067	配管 SC125	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC125 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	27.8	95.74	2661.57	27.8	95.74	2661.57		
68	030411001068	配管 SC65	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC65 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	23.8	46.43	1105.03	23.8	46.43	1105.03		

69	030411001069	配管 SC50	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC50 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	97.91	33.18	3248.65	97.91	33.18	3248.65		
70	030411001070	配管 SC40	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC40 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	32.72	28.46	931.21	32.72	28.46	931.21		

71	030411001071	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC32 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	575.77	21.23	12223.60	575.77	21.23	12223.60		
72	030411001072	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	27.65	18.34	507.10	27.65	18.34	507.10		

73	030411001073	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	1723.856	13.23	22806.61	1723.856	13.23	22806.61		
74	030411001074	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	892.3	8.50	7584.55	892.3	8.50	7584.55		

75	030411003075	强电非消防金属桥架 300mm*100mm	1.名称：强电非消防金属桥架 2.型号：详设计 3.规格：300mm*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m	223.542	85.56	19126.25	223.542	85.56	19126.25		

76	030411003076	强电桥架 200*100mm	1.名称：强电桥架 2.型号：详设计 3.规格：200*100 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属线槽全长不少于2处与接地保护干线相连接，各桥架、线槽内敷设一根-25*4镀锌扁钢与PE线可靠连接，全长大于30米，应每隔20米-30米增加一接地保护干线的连接点，线槽各端口及支架或吊架均应可靠接地，其实测接地电阻不大于1Ω 7.包括开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.施工参见《线槽配线安装》96D301-1及《电缆桥架安装》04D701-3图集有关页次 9.其他详设计及满足规范要求	m	223.542	75.09	16785.77	223.542	75.09	16785.77		

77	030411003077	强电消防金属桥架200*100mm	1.名称：强电消防金属桥架 2.型号：详设计 3.规格：200*100 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属线槽全长不少于2处与接地保护干线相连接，各桥架、线槽内敷设一根-25*4镀锌扁钢与PE线可靠连接，全长大于30米，应每隔20米-30米增加一接地保护干线的连接点，线槽各端口及支架或吊架均应可靠接地，其实测接地电阻不大于1Ω 7.包括开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.施工参见《线槽配线安装》96D301-1及《电缆桥架安装》04D701-3图集有关页次 9.其他详设计及满足规范要求	m	361.5	79.20	28630.80	361.5	79.20	28630.80		
78	030413001078	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg	56.92	9.90	563.51	56.92	9.90	563.51		

79	030408008079	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	12	74.66	895.92	12	74.66	895.92		
80	030408009080	防火隔板	1.名称：防火隔板 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m2	1.4	151.12	211.57	1.4	151.12	211.57		
81	030408001081	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*10mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*10mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	32.72	43.63	1427.57	32.72	43.63	1427.57		
82	030408001082	电力电缆 WDZN-YJY-4*150+1*70mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*150+1*70mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	27.8	306.16	8511.25	27.8	306.16	8511.25		

83	030408001083	电力电缆 WDZN-YJY-4*50+1*25mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*50+1*25mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	23.8	141.03	3356.51	23.8	141.03	3356.51		
84	030408001084	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*6mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*6mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	32.72	29.63	969.49	32.72	29.63	969.49		
85	030408001085	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*70+1*35mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	22.5	193.36	4350.60	22.5	193.36	4350.60		

86	030408001086	电力电缆 YJY-4*25+1*16mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*25+1*16mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m	56.516	89.77	5073.44	56.516	89.77	5073.44		
87	030408001087	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-3*2.5mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：3*2.5mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	27.65	30.65	847.47	27.65	30.65	847.47		
88	030411004088	配线 BV-16mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：16mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	202.147	9.40	1900.18	202.147	9.40	1900.18		

89	030411004089	配线 BV-25mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：25mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	194.6	14.57	2835.32	194.6	14.57	2835.32		
90	030411004090	配线 BV-10mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：10mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1263.465	6.10	7707.14	1263.465	6.10	7707.14		

91	030411004091	配线 BV-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	2257.866	2.48	5599.51	2257.866	2.48	5599.51		
92	030411004092	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	3351.281	3.16	10590.05	3351.281	3.16	10590.05		
93	030411004093	配线 WDZN-BYJ(F)-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2*2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	5571.72	3.49	19445.30	5571.72	3.49	19445.30		
94	030411004094	配线 WDZN-RVS-2*1.5	1.名称：配线 2.型号：WDZN-RVS 3.规格：2*1.5 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	1857.24	4.63	8599.02	1857.24	4.63	8599.02		

95	030408006095	五芯矿物电缆头 截面≤150mm2	1.名称：五芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：截面≤150mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	8	345.26	2762.08	8	345.26	2762.08		
96	030408006096	五芯矿物电缆头 截面≤50mm2	1.名称：五芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：截面≤50mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	1	148.43	148.43	1	148.43	148.43		

97	030408006097	五芯矿物电缆头 截面≤6mm2	1.名称：三芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：截面≤6mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	3	92.38	277.14	3	92.38	277.14		
98	030408006098	五芯矿物电缆头 截面≤10mm2	1.名称：五芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：截面≤10mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个	2	62.97	125.94	2	62.97	125.94		
99	030409008099	热镀锌接地连接钢板 -100*100*5	1.名称：热镀锌接地连接钢板 2.材质：详设计 3.规格：-100*100*5 4.其他详设计及满足规范要求	块	5	47.98	239.90	5	47.98	239.90		
100	030409002100	电井等电位接地干线接地干线--25*4	1.名称：接地干线 2.材质 ：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4	m	72.13	14.99	1081.23	72.13	14.99	1081.23		

101	030409002101	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：详设计 5.安装形式：综合考虑 6.其他详设计及满足规范要求	m	77.76	16.80	1306.37	77.76	16.80	1306.37		
102	030409005102	避雷网 热镀锌圆钢 φ10（明敷）	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：φ10 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m	186.56	15.63	2915.93	186.56	15.63	2915.93		
103	030409005103	接闪带-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m	166.57	15.63	2603.49	166.57	15.63	2603.49		

104	030409004104	接闪短杆	1.名称 ：接闪短杆 2.材质 ：钢质 3.规格 ：详设计 4.安装形式：焊接 5.其他详设计及满足规范要求	处	21.9	13.23	289.74	21.9	13.23	289.74		
105	030414006105	接地系统调试	1.名称：调试 2.类型：双电源切换装置 3.其他详设计及满足规范要求	系统	1	1450.01	1450.01	1	1450.01	1450.01		
106	030414006106	事故照明切换装置	1.名称 2.类型	系统	1	1450.01	1450.01	1	1450.01	1450.01		
107	030414002107	送配电装置系统	1.名称 2.型号 3.电压等级（kV） 4.类型	系统	1	383.97	383.97	1	383.97	383.97		

108	030107001108	客梯KT1	1.名称：客梯KT1 2.有无机房：有 3.额定载重量：详见设计图纸 4.层站数：详见设计图纸 5.提升速度：详见设计图纸 6.含电气安装、电梯本体、调试、随行电缆、五方对讲装置、电梯控制柜、安全钳等完成电梯安装的所有工作内容。包含二装后的调试 7.电梯轨道应采用减振轨道和隔振支架，曳引机应采用低 噪声设备，并采用隔振支座。若不能避免紧邻起居室（厅）布置，起居室（厅）紧邻电梯井道的墙体应采取有效的隔声措施。 8.无障碍电梯应按照《建筑与市政无障碍设计通用规范》GB55019-2021的相关要求配齐所有设施。 9.其他（包含但不限于）：主机和标准附件、备品备件、专用工具；运输费、保险费、安装调试费；培训费用；满足业主要求的保修年限；技术监督局验收发证费	部	2	109082.65	218165.30	2	109082.65	218165.30		
		分部小计					534285.51			534285.51		
		弱电工程										

109	030404017109	户内弱电箱	1.名称:户内弱电箱 2.规格:定做	台	23	143.29	3295.67	23	143.29	3295.67		
110	030502003110	24芯光分纤箱	1.名称：24芯光分纤箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	1	99.94	99.94	1	99.94	99.94		
111	030502007111	2芯单模光纤	1.名称：单模光纤 2.规格：2芯	m	38.89	7.25	281.95	38.89	7.25	281.95		
112	030502007112	4芯单模光纤	1.名称：单模光纤 2.规格：4芯	m	28.89	7.25	209.45	28.89	7.25	209.45		
113	030502010113	楼层光纤配线盘	1.名称 :楼层光纤配线盘 2.:其它：详设计	个	1	476.79	476.79	1	476.79	476.79		
114	030502010114	配线架	1.名称 :配线架 2.:其它：详设计	个	1	476.79	476.79	1	476.79	476.79		
115	030507008115	接入交换机	1.名称:接入交换机 2.其它：详设计	台	1	2269.26	2269.26	1	2269.26	2269.26		
116	030502007116	两芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：两芯	m	954.61	2.54	2424.71	954.61	2.54	2424.71		
117	030502003117	电视器件箱	1.名称：电视器件箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	1	336.11	336.11	1	336.11	336.11		
118	030502003118	24路光分路器	1.名称：24路光分路器 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台	1	139.82	139.82	1	139.82	139.82		

119	030507008119	摄像机	1.名称：彩色枪式摄像机 2.技术参数：详设计 3.安装方式：壁装，距地2.4m 4.含支架和电源等所有配件 5.其他详设计及满足规范要求	台	20	378.13	7562.60	20	378.13	7562.60		
120	030411001120	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	736.88	8.50	6263.48	736.88	8.50	6263.48		
121	030502005121	网络线 UTP Cat6e	1.名称：网络线 2.规格：UTP Cat6e	m	898.07	3.24	2909.75	898.07	3.24	2909.75		

122	030411001122	配管 PC16	1.名称：配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC16 4.配置形式：暗配 5.接地要求：综合考虑 6.钢索材质、规格：详设计 7.含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等 8.管内穿铁丝综合考虑 9.其他详设计及满足规范要求	m	150	7.59	1138.50	150	7.59	1138.50		
123	030411004123	配线 BV-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	454.5	2.48	1127.16	454.5	2.48	1127.16		

124	030411003124	弱电消防金属线槽200mm*100mm	1.名称：弱电金属线槽 2.型号：详设计 3.规格：200mm*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m	316.5	86.24	27294.96	316.5	86.24	27294.96		
125	030408008125	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	4	74.66	298.64	4	74.66	298.64		

126	030413001126	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg	15.84	9.90	156.82	15.84	9.90	156.82		
127	030402001127	浪涌保护器	1.名称 :浪涌保护器 2.:其它：详设计	个	3	175.91	527.73	3	175.91	527.73		
128	030411006128	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	21	6.34	133.14	21	6.34	133.14		
		分部小计					57423.27			57423.27		
		消防弱电系统										
129	030904008129	消防端子箱	1.名称：消防端子箱 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.安装形式：墙上明装 5.其他详设计及满足规范要求	台	4	649.68	2598.72	4	649.68	2598.72		
130	030904008130	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	8	301.06	2408.48	8	301.06	2408.48		

131	030904001131	感烟探测器（含底座）	1.名称：感烟探测器（含底座） 2.规格：详设计 3.线制：详设计 4.类型：感烟 5.其他详设计及满足规范要求	个	110	82.06	9026.60	110	82.06	9026.60		
132	030904005132	编码型光报警器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.2m 4.其他详设计及满足规范要求	个	1	93.77	93.77	1	93.77	93.77		
133	030904005133	编码型声光报警器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.2m 4.其他详设计及满足规范要求	个	12	93.77	1125.24	12	93.77	1125.24		
134	030904003134	编码型手动报警按钮	1.名称：编码型手动报警按钮 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	12	138.13	1657.56	12	138.13	1657.56		
135	030904003135	编码型消火栓按钮	1.名称：编码型消火栓按钮 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地1.5m 4.其他详设计及满足规范要求	个	24	95.09	2282.16	24	95.09	2282.16		

136	030904005136	火警电话分机	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.2m 4.其他详设计及满足规范要求	个	1	172.00	172.00	1	172.00	172.00		
137	030904011137	火灾显示盘	1.规格：火灾楼层显示器 2.控制回路：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	台	1	426.93	426.93	1	426.93	426.93		
138	030904005138	区域报警控制器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.2m 4.其他详设计及满足规范要求	个	1	4206.62	4206.62	1	4206.62	4206.62		
139	030904008139	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输入、输出 5.其他详设计及满足规范要求	个	2	343.45	686.90	2	343.45	686.90		
140	030904008140	输入模块	1.名称：输入模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输入、输出 5.其他详设计及满足规范要求	个	8	235.83	1886.64	8	235.83	1886.64		
141	030904007141	吸顶广播	1.名称 ：吸顶广播 2.功率 ：3W 3.安装方式 ：吸顶 4.其他详设计及满足规范要求	个	22	78.38	1724.36	22	78.38	1724.36		

142	030904008142	切换模块	1.名称：切换模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输出 5.其他详设计及满足规范要求	个	1	250.99	250.99	1	250.99	250.99		
143	030904008143	消防广播切换模块	1.名称：切换模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输出 5.其他详设计及满足规范要求	个	4	255.66	1022.64	4	255.66	1022.64		
144	030904008144	防火门常闭模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个	10	485.50	4855.00	10	485.50	4855.00		
145	030904008145	防火门闭门器65KG	1.名称：防火门闭门器65KG 2.规格;吸力65KG	个	10	83.42	834.20	10	83.42	834.20		
146	030411004146	配线 NH-RVSP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVSP 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	46.47	6.28	291.83	46.47	6.28	291.83		

147	030411004147	配线 NH-RVV-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	46.47	5.86	272.31	46.47	5.86	272.31		
148	030411004148	配线 ZN-BV-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-BV 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	218.39	2.91	635.51	218.39	2.91	635.51		

149	030411004149	配线 ZN-BVR-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-BVR 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	387.35	3.29	1274.38	387.35	3.29	1274.38		
150	030411004150	配线 ZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-RVS- 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	567.61	2.70	1532.55	567.61	2.70	1532.55		

151	030411004151	配线 ZN-RVVP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-RVVP 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	69.65	4.02	279.99	69.65	4.02	279.99		

152	030411003152	弱电消防金属消防桥架 150*100	1.名称：消防线槽 2.型号：详设计 3.规格：150*100 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m	28.26	68.57	1937.79	28.26	68.57	1937.79		
153	030408008153	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	4	74.66	298.64	4	74.66	298.64		

154	030408009154	防火隔板	1.名称：防火隔板 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m2	0.5	151.12	75.56	0.5	151.12	75.56		
155	030413001155	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg	46.23	9.90	457.68	46.23	9.90	457.68		
156	030411001156	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	43.95	18.34	806.04	43.95	18.34	806.04		

157	030411001157	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	97.82	13.23	1294.16	97.82	13.23	1294.16		
158	030411001158	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m	553.92	11.64	6447.63	553.92	11.64	6447.63		
159	030411006159	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个	250	6.54	1635.00	250	6.54	1635.00		

160	030905001160	自动报警系统调试	点数线制	系统	1	14541.40	14541.40	1	14541.40	14541.40		
161	030905003161	防火控制装置调试	1.名称 :防火控制装置调试 2.类型:详设计	个	10	104.87	1048.70	10	104.87	1048.70		
162	030904008162	消防电源监控模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个	2	511.34	1022.68	2	511.34	1022.68		
163	030904005163	消防设备电源监控器	1.名称：消防设备电源监控器 2.其它：详设计	台	1	3908.98	3908.98	1	3908.98	3908.98		
		分部小计					73019.64			73019.64		
		消火栓系统										
164	030901002164	内外壁热镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽连接件连接、法兰连接 4.压力试验及冲洗设计要求：按设计和规范要求 5.含管道支吊架 6.含管件（包含沟槽管件）安装 7.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 8.其他详设计及满足规范要求	m	318.729	83.39	26578.81	318.729	83.39	26578.81		

165	030901010165	屋顶试验消火栓	1.安装方式：详设计 2.型号、规格：试验消火栓 3.附件材质、规格：DN65消火栓1个、DN65及25m水龙带1条、QZ19水枪1支、JPS1.6-19型自救式消防卷盘一套、软管长30米、消防水枪充实水柱为13米 4.其他详设计及满足规范要求	套	1	491.28	491.28	1	491.28	491.28		
166	030601002166	压力表DN65	1.名称：压力表 2.型号：详见设计 3.其他：符合设计及相关规范要求	台	1	147.65	147.65	1	147.65	147.65		
167	030901010167	室内消火栓SG18B65-J	1.安装方式：详设计 2.型号、规格：室内消火栓 SG18B65-J 3.附件材质、规格：DN65消火栓1个、DN65及25m水龙带1条、QZ19水枪1支、JPS1.6-19型自救式消防卷盘一套、软管长30米、消防水枪充实水柱为13米（含箱体） 4.其他详设计及满足规范要求	套	23	631.63	14527.49	23	631.63	14527.49		

168	030901013168	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC2	1.形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器(含箱体） 2.规格、型号：2-MF/ABC2（每个箱内含两套灭火器） 3.其他详设计及满足规范要求	套	23	78.42	1803.66	23	78.42	1803.66		
169	031003003169	蝶阀 DN100	1.名称：蝶阀 2.材质:详设计 3.型号、规格: DN100 4.连接形式：法兰连接(含法兰) 5.其他详设计及满足规范要求	个	13	295.52	3841.76	13	295.52	3841.76		
170	031003001170	自动排气阀（含截止阀） DN15	1.类型：自动排气阀（含截止阀） 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.室内及井道综合考虑 7.其他详设计及满足规范要求	个	1	34.77	34.77	1	34.77	34.77		
171	031002003171	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型：穿楼板套管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	16	53.53	856.48	16	53.53	856.48		

172	031002003172	刚性防水套管 DN150	1.名称、类型：刚性防水套管 2.材质：刚性防水套管 3.规格：DN150 4.填料材质：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	1	293.24	293.24	1	293.24	293.24		
173	031002001173	管道支架	1.材质 :型钢 2.其它：详设计	Kg	49.48	19.47	963.38	49.48	19.47	963.38		
174	030905002174	水灭火控制装置调试	系统形式:水灭火控制装置调试	点	23	297.42	6840.66	23	297.42	6840.66		
175	031201001175	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计	m2	158.61	9.57	1517.90	158.61	9.57	1517.90		
		分部小计					57897.08			57897.08		
		喷淋系统										
176	030901001176	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	1190.199	35.07	41740.28	1190.199	35.07	41740.28		

177	030901001177	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	396.65	43.03	17067.85	396.65	43.03	17067.85		
178	030901001178	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	29.402	56.52	1661.80	29.402	56.52	1661.80		

179	030901001179	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	129.55	64.33	8333.95	129.55	64.33	8333.95		
180	030901001180	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	92.028	55.15	5075.34	92.028	55.15	5075.34		

181	030901001181	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	18.189	65.33	1188.29	18.189	65.33	1188.29		
182	030901001182	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	108.189	78.76	8520.97	108.189	78.76	8520.97		

183	030901001183	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	182.783	117.53	21482.49	182.783	117.53	21482.49		
184	030807003184	安全信号阀 DN150	1.类型：安全信号阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	4	551.60	2206.40	4	551.60	2206.40		
185	030901006185	水流指示器 DN150	1.名称:水流指示器 2.规格型号：DN150 3.材质：详设计 4.其他：符合设计及规范要求	个	4	401.97	1607.88	4	401.97	1607.88		

186	030901007186	减压孔板 DN150	1.材质：满足规范要求 2.规格：管径DN150 3.压力等级：满足规范要求 4.连接形式：综合考虑 5.为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范、招标设计任务书	个	4	190.00	760.00	4	190.00	760.00		
187	030901008187	末端试水装置 DN25	1.名称：末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:成套型 4.其他：符合设计及规范要求	组	4	212.05	848.20	4	212.05	848.20		
188	030901008188	末端试水阀 DN25	1.名称：末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:成套型 4.其他：符合设计及规范要求	组	4	179.33	717.32	4	179.33	717.32		
189	031003001189	自动排气阀 DN15	1.类型：自动排气阀（含截止阀） 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN15 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.室内及井道综合考虑 7.其他详设计及满足规范要求	个	2	36.26	72.52	2	36.26	72.52		

190	030901003190	ZST15系列玻璃球闭式喷头,流量系数K=80	1.安装部位：室内 2.材质、型号、规格：直立型喷头 68℃ K=80 3.连接形式：详设计 4.包含装饰盖 5.其他满足设计规范要求	个	552	22.91	12646.32	552	22.91	12646.32		
191	031002001191	管道支架	1.材质 :型钢 2.其它：详设计	Kg	3238.45	19.47	63052.62	3238.45	19.47	63052.62		
192	030905002192	喷淋水灭火控制装置调试	系统形式:喷淋水灭火控制装置调试	系统	1	415.80	415.80	1	415.80	415.80		
193	031002003193	一般穿墙套管 DN100	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN100 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个	32	43.03	1376.96	32	43.03	1376.96		
194	031002003194	一般穿墙套管 DN80	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN180 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个	40	59.33	2373.20	40	59.33	2373.20		
195	031002003195	一般穿墙套管 DN200	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN200 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个	4	74.05	296.20	4	74.05	296.20		
		分部小计					191444.39			191444.39		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\5#楼增减工程（1F地面以上）【建筑与装饰工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										
1	010505001006	有梁板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				6.61	415.70	2747.78	2747.78	

2	010505008009	悬挑板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				6.87	442.12	3037.36	3037.36	

3	010506001011	直形楼梯 C30商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.商品砼所添加的所有外加剂综合考虑 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2				47.48	131.12	6225.58	6225.58	
4	010515001017	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300钢筋 直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				2.13	4529.40	9647.62	9647.62	

5	010515001019	现浇构件钢筋 HRB400直径φ12～φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径φ12～φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				9.97	4587.99	45742.26	45742.26	
6	010515001021	砌体加筋 直径≤φ10	1.钢筋种类、规格:HPB300,圆钢Φ10以内 2.植筋或预留方式投标人自行考虑，无论采用哪种方式，结算时不单独计费 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				3.19	4431.66	14137.00	14137.00	
7	010515001022	马凳筋 直径≤φ10	1.部位：综合 2.构件类型：钢筋、成品马凳综合考虑，规格型号综合考虑 3.所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				2.85	4530.05	12910.64	12910.64	
		分部小计								94448.24	94448.24	

		0106 金属结构工程										
8	010607005026	砌块墙钢丝网加固	1.部位：不同材料交接处 2.规格：镀锌钢丝网 3.固定方式：综合 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				143.23	13.43	1923.58	1923.58	
9	010607005027	砂浆面层钢丝网加强	1.部位：楼梯间、疏散通道等 2.材料种类、规格：Φ1mm的20*20孔镀锌钢丝网 3.具体做法详设计图 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				154.1	13.43	2069.56	2069.56	
		分部小计								3993.14	3993.14	
		0108 门窗工程										

10	010802003030	钢质乙级防火门 FM乙	1.门类型：成品钢质乙级防火门（具有防盗功能） 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2				22.68	368.51	8357.81	8357.81	

11	010807003035	铝合金防雨百叶窗BYC	1.窗代号及洞口尺寸：铝合金防雨百叶窗 2.窗形式:固定、可开启等综合考虑 3.框、扇材质：铝合金，颜色及规格综合 4.综合单价应包括窗制作、安装、运输、五金等全部内容 5.防雨、防火、防虫网、防鼠网、铝压板等包含在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				1.8	123.65	222.57	222.57	
		分部小计								8580.38	8580.38	
		0109 屋面及防水工程										
12	010902002039	防水屋面（屋面3）	1.部位：雨蓬，挑板，飘窗板,风井，烟道盖板,室外空调板 2.20厚M15水泥砂浆找平层（内掺5%防水剂），地漏和管道200范围内设防水附加层 3.基层处理 4.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				12.02	29.73	357.35	357.35	
		分部小计								357.35	357.35	
		0111 楼地面装饰工程										

13	011106004049	水泥砂浆楼梯面层（楼3）	1.部位：楼梯间 2.20厚M15水泥砂浆找平层铁板压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				59.75	37.43	2236.44	2236.44	
14	011105001054	水泥砂浆踢脚线	1.6厚1:2水泥砂浆面层铁板赶光 2.6厚1:3水泥砂浆基层 3.13厚1:3水泥砂浆打底 4.基层墙体，清理干净	m2				11.29	13.54	152.87	152.87	
15	010401014057	砖地沟	1.部位：建筑物四周 2.模板、土方、篦子等与排水沟有关的所有内容综合考虑在综合单价中 3.做法详建施D3-21 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m				3.2	193.44	619.01	619.01	
		分部小计								3008.32	3008.32	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
16	011204003060	内墙面砖墙面（内墙2）	1.粘贴彩釉墙砖 2.M5水泥砂浆结合层 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				7.16	99.26	710.70	710.70	
17	011210005061	卫生间成品隔断	1.卫生间成品隔断 2.运输、安装、门、五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件等费用包括在综合单价中 3.具体详设计 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				77.6	158.35	12287.96	12287.96	

18	011201004062	内墙面随砌随抹	1.部位：风井、电梯井等 2.随砌体抹灰，原浆抹平压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				19.46	15.73	306.11	306.11	
19	011201001064	女儿墙内侧及顶面水泥砂浆抹面	1.基层类型：综合 2.8厚M5水泥砂浆打底扫毛 3.7厚M5水泥砂浆垫层找平 4.墙体基层进行基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				46.73	14.72	687.87	687.87	
		分部小计								13992.64	13992.64	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										
20	011407001069	内墙腻子墙面（内墙3）	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				270.11	13.23	3573.56	3573.56	
21	011407002070	天棚腻子面（顶3）	1.部位：楼梯间 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				10.35	13.23	136.93	136.93	

22	011406001071	外墙真石漆（外墙1）	1.部位：外墙面 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷绝热保温（智能）涂料面漆(燃烧性能 A 级) 5.保温专用抗碱底漆 6.涂刷专用腻脂 7.对墙面铲平刮平 8.基层类型：综合 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				141.26	48.80	6893.49	6893.49	
23	011407002072	天棚真石漆（外墙1）	1.涂刷防护清漆 2.涂刷配套的真石漆 3.涂刷绝热保温（智能）涂料面漆(燃烧性能 A 级) 4.保温专用抗碱底漆 5.涂刷专用腻脂 6.对基层铲平刮平 7.基层类型：综合 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				67.02	48.80	3270.58	3270.58	
		分部小计								13874.56	13874.56	
		0115 其他装饰工程										

24	011503001076	楼梯间栏杆	1.具体做法详设计图 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m				18.85	185.43	3495.36	3495.36	
25	011503005077	楼梯间靠墙扶手	1.具体做法详设计图 2.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.安装所需的扶手、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 5.其他符合设计及相关规范要求	m				159.88	62.06	9922.15	9922.15	
		分部小计								13417.51	13417.51	
		土建新增										
		0104 砌筑工程										

26	010402001072	加气混凝土砌块	1.砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块，强度等级满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：Ma5.0专用砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m3				136.87	468.72	64153.71	64153.71	
		分部小计								64153.71	64153.71	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

27	010502001025	矩形柱 C35商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	m3				61.14	441.92	27018.99	27018.99	

28	010508001074	C35后浇带	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含i电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m3				8.54	458.31	3913.97	3913.97	
		分部小计								30932.96	30932.96	
		分部小计								95086.67	95086.67	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\5#楼增减工程（1F地面以上）【建筑与装饰工程（减少）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0104 砌筑工程										
1	010401004001	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆（女儿墙）	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				-3.31	364.34	-1205.97	-1205.97	

2	010401004002	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				-23.21	399.43	-9270.77	-9270.77	
3	010401005003	页岩空心砖墙 M5水泥砂浆	2.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级： M5水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				-171.5	450.70	-77295.05	-77295.05	
		分部小计								-87771.79	-87771.79	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

4	010502001005	矩形柱 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-62.12	426.33	-26483.62	-26483.62	

5	010505001007	有梁板 C30商品砼坡屋面板	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-0.61	426.27	-260.02	-260.02	

6	010503002008	矩形梁 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-3.07	414.52	-1272.58	-1272.58	

7	010502002012	构造柱 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-1.51	442.48	-668.14	-668.14	
8	010503005014	过梁 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-10.55	439.05	-4631.98	-4631.98	

9	010507005015	压顶 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-0.62	440.80	-273.30	-273.30	
10	010515001020	现浇构件钢筋 HRB400直径＞φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径＞φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ，不单独计算链接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				-1.18	4514.78	-5327.44	-5327.44	
		分部小计								-38917.08	-38917.08	
		0108 门窗工程										

11	010802003029	钢质甲级防火门 FM甲	1.门类型：成品钢质甲级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2				-0.21	386.17	-81.10	-81.10	

12	010802001034	多腔断桥铝合金框门联窗　6高透光双银Low-E+12A+6透明	1.门类型：铝合金框门联窗 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.玻璃品种规格 ：6高透光双银Low-E+12A+6透明 5.边框：多腔断桥铝合金 6.采购、运输、保管、损耗、安装、门窗框、门窗扇、贴脸、门窗套、门窗锁、拉手及五金配件、油漆、密封材料等综合考虑在综合单价中 7.符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009和《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2008]2116号）及地方主管部门的有关规定 8.为满足防火和消防设置的玻璃按设计和规范要求综合考虑 9.根据设计和规范要求使用安全玻璃的部位，应使用安全玻璃，费用由投标人自行考虑在综合报价中 10.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-20.16	286.25	-5770.80	-5770.80	
13	010607001036	成品空调金属百页	1.成品空调金属百页护栏 2.其他：满足规范要求	m2				-150.25	83.08	-12482.77	-12482.77	
		分部小计								-18334.67	-18334.67	

		0109 屋面及防水工程										
14	010902003037	保温上人平屋面（屋面1）	1.部位：有保温的上人屋面 2.40厚C20细石砼，内配Φ4钢筋，分隔缝，嵌缝 3.干铺无缝纤维布一层 4.保温另列 5.1.5厚TPZ分子粘高分子防水卷材，阴阳角须加设附加层，附加层宽度为500mm，泛水高度从建筑完成面起算250mm高 6.1.5厚聚氨酯防水涂料(遇墙上反,高出屋面完成面300mm，阴角部位设置防水附加层，应从阴角开始上反和水平延伸各不小于250 mm ） 7.C15细石混凝土找坡兼找平层，坡度i=2%，最薄处30mm，随捣随抹光 8.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理等综合考虑在综合单价中 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-0.79	131.22	-103.66	-103.66	

15	010902003040	保温坡屋面（屋面4）	1.部位：保温坡屋面 2.40厚C20细石混凝土持钉层（配%%c6@500X500钢筋网） 3.保温另列 4.无纺布一道 5.3mm厚SBS改性沥青防水卷材一道，与墙体相接处上翻至高于建筑完成面300mm处；顺水条挂瓦条打钉部位加设2mm厚非固化橡胶改性沥青防水涂膜一道 6.钢筋混凝土结构板 7.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、檐沟防水等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-5.71	91.07	-520.01	-520.01	
16	010901001041	瓦屋面（屋面4）	1.瓦品种、规格：瓦屋面 2.面层：瓦 3.挂瓦条、顺水条详设计图 4.挂贴方式、屋脊及檐口处理、泄水管等详设计图，费用计入综合单价 5.檐口砼：C30商品砼 6.具体做法想设计 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-5.71	56.07	-320.16	-320.16	
		分部小计								-943.83	-943.83	
		0110 保温、隔热、防腐工程										

17	011001001044	保温隔热屋面（屋面1、屋面2、屋面4）	1.保温隔热材料品种、规格：挤塑聚苯乙烯泡沫板（带表皮）（燃烧性能不低于B1级）90mm 4.其他符合设计及相关规范要求	m2				-6.5	37.12	-241.28	-241.28	
		分部小计								-241.28	-241.28	
		0111 楼地面装饰工程										
18	011101001046	水泥砂浆楼地面（楼1）	1.部位：商业用房、门厅 2.20厚1：2水泥砂浆压光找平 3.1.5mm厚JS防水涂料（II型）,沿墙上翻300高(仅用水房间有此项) 4.钢筋砼楼板结构原浆收光、打磨平整 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-196.65	14.42	-2835.69	-2835.69	
19	011101001048	水泥砂浆楼地面（楼3）	1.部位：电井、风井 2.20厚M15水泥砂浆找平层铁板压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-51.16	14.42	-737.73	-737.73	

20	011102003050	防滑地砖楼地面（有防水）（楼4）	1.部位：卫生间 2.防滑耐磨砖（包含所有设备基础） 3.20厚M15水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 4.1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料（周边墙面上翻至地面完成面300mm高） 5.100厚C15细石混凝土（原浆找平），若无回填层，则取消 6.1:6水泥炉渣回填（厚度根据平面标高调整），若无回填层，则取消 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-7.13	100.87	-719.20	-719.20	
		分部小计								-4292.62	-4292.62	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										
21	011201004058	内墙混合砂浆墙面（内墙1）	1.部位：商业用房、门厅、梯间 2.7厚M5混合砂浆垫层找平 3.8厚M5混合砂浆打底扫毛 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-20.86	15.73	-328.13	-328.13	

22	011207001063	电梯井道隔声墙	1.基层处理 2.9厚1：2.5水泥石灰砂浆找平 3.固定轻钢龙骨 4.40厚超细玻璃棉 5.穿孔吸音板 6.做法及设置详参西南18J515 N27/14 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-65.1	62.58	-4073.96	-4073.96	
23	011201004065	外墙面抹水泥砂浆（外墙1）	1.部位：外墙 2.8厚M7.5水泥砂浆找平 3.刷界面处理剂（仅混凝土墙及加气混凝土墙须做） 4.墙体基层进行基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-63.47	15.73	-998.38	-998.38	
		分部小计								-5400.47	-5400.47	
		0113 天棚工程										

24	010904002067	防潮顶棚 1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料（顶2）	1.部位：卫生间、用水房间 2.卫生间顶棚采用1.0厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料做防潮层（厨房布置在无用水点房间的下层时，顶棚设置防潮层） 3.基层处理 4.增强材料种类：满足设计及规范要求 5.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-14.51	18.46	-267.85	-267.85	
		分部小计								-267.85	-267.85	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										
25	011406001071	外墙真石漆（外墙1）	1.部位：外墙面 2.涂刷防护清漆 3.涂刷配套的真石漆 4.涂刷绝热保温（智能）涂料面漆(燃烧性能 A 级) 5.保温专用抗碱底漆 6.涂刷专用腻脂 7.对墙面铲平刮平 8.基层类型：综合 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-157.76	48.80	-7698.69	-7698.69	

26	011406001073	外墙涂料	1.部位：空调百叶内外墙 2.腻子种类、刮腻子遍数：满刮防水腻子两遍并磨平 3.油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料，遍数、颜色综合 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-185.5	37.41	-6939.56	-6939.56	
27	011407002074	天棚涂料	1.部位：空调百叶内天棚 2.腻子种类、刮腻子遍数：满刮防水腻子两遍并磨平 3.油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料，遍数、颜色综合 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-102.96	38.25	-3938.22	-3938.22	
		分部小计								-18576.47	-18576.47	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\5#楼增减工程（1F地面以上）【安装工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		强电工程										
1	030404017046	配电箱 AS40	1.名称：配电箱 AS40 2.型号、规格：XRM Pn=6KW 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，箱内主要元器件符合设计和招标文件技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：嵌墙安装,底边距地1.5m 9.含箱体及设计图箱内所有元器件（如：消防电源监控模块、电气火灾监控模块、隔离开关、断路器、双电源切换开关、EPS、避雷装置等），结算不做调整 10.其他详设计及满足规范要求	台				2	1739.15	3478.30	3478.30	

2	030412004054	消防应急楼层显示标志灯	1.名称：A型楼层显示器 2.型号：详设计 3.规格：3W 4.安装形式：暗装 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套				1	51.51	51.51	51.51	
3	030412005057	防水灯	1.名称:防水灯 2.规格:1*15W	套				3	64.97	194.91	194.91	
4	030412005063	排气扇	1.名称：排气扇 2.型号：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	套				1	164.74	164.74	164.74	
5	030411006065	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				29	6.34	183.86	183.86	

6	030411001073	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				69.48	13.23	919.22	919.22	
7	030413001078	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg				53.38	9.90	528.46	528.46	
8	030408001082	电力电缆 WDZN-YJY-4*150+1*70mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*150+1*70mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m				32.2	306.16	9858.35	9858.35	

9	030408001087	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-3*2.5mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：3*2.5mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m				17.71	30.65	542.81	542.81	
10	030411004090	配线 BV-10mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：10mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				1288.09	6.10	7857.35	7857.35	
11	030409005102	避雷网 热镀锌圆钢 Φ10（明敷）	1.名称：避雷网 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：Φ10 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m				88.67	15.63	1385.91	1385.91	
		分部小计								25165.42	25165.42	
		弱电工程										

12	030404017109	户内弱电箱	1.名称:户内弱电箱 2.规格:定做	台				5	143.29	716.45	716.45	
13	030502007111	2芯单模光纤	1.名称：单模光纤 2.规格：2芯	m				37.9	7.25	274.78	274.78	
14	030502007116	两芯皮线光缆	1.名称：两芯皮线光缆 2.规格：两芯	m				289.06	2.54	734.21	734.21	
15	030502005121	网络线 UTP Cat6e	1.名称：网络线 2.规格：UTP Cat6e	m				256.01	3.24	829.47	829.47	
16	030413001126	桥架支架制安	1.名称：桥架支架制安 2.材质：型钢 3.规格：综合 4.含除锈及喷刷油漆 5.其他详设计及满足规范要求	kg				320.86	9.90	3176.51	3176.51	
17	030411006128	塑料接线盒	1.名称：塑料接线盒 2.材质：塑料 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				4	6.34	25.36	25.36	
		分部小计								5756.78	5756.78	
		消防弱电系统										
18	030904005132	编码型光报警器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.2m 4.其他详设计及满足规范要求	个				1	93.77	93.77	93.77	
19	030904005133	编码型声光报警器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.2m 4.其他详设计及满足规范要求	个				1	93.77	93.77	93.77	

20	030904008144	防火门常闭模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个				2	485.50	971.00	971.00	
21	030411004146	配线 NH-RVSP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVSP 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				134.16	6.28	842.52	842.52	
22	030411004150	配线 ZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-RVS- 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				578.64	2.70	1562.33	1562.33	

23	030411004151	配线 ZN-RVVP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-RVVP 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				319.5	4.02	1284.39	1284.39	

24	030411003152	弱电消防金属消防桥架 150*100	1.名称：消防线槽 2.型号：详设计 3.规格：150*100 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m				55.21	68.57	3785.75	3785.75	

25	030411001157	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				95.86	13.23	1268.23	1268.23	
26	030411001158	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC15 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				1181.23	11.64	13749.52	13749.52	
		分部小计								23651.28	23651.28	
		安装新增										
		强电工程										
		借用清单已有或类似项										

27	030411001084	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	m				48.29	11.64	562.10	562.10	
28	030408006088	电力电缆头 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤35mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				6	121.95	731.70	731.70	

29	030408006140	三芯矿物电缆头 NG-A(BTLY)-3*2.5mm2	1.名称：三芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：NG-A(BTLY)-3*2.5mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求 9.说明：借用原清单综合单价	个				4	89.40	357.60	357.60	
30	030409002100	电井等电位接地干线接地干线--40*4	1.名称：接地干线 2.材质 ：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.说明：借用原清单综合单价	m				72.13	15.12	1090.61	1090.61	
		分部小计								2742.01	2742.01	
		分部小计								2742.01	2742.01	
		弱电工程										
		借用清单已有或类似项										
31	030502003135	48芯光分纤箱	1.名称：48芯光分纤箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求 5.说明：借用原清单综合单价	台				1	192.69	192.69	192.69	

32	030505005166	同轴电缆 SYWV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-5 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑 4.说明：借用原清单综合单价	m				1329.24	2.90	3854.80	3854.80	
33	030505005167	同轴电缆 SYWV-75-7	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYWV-75-7 3.敷设方式：管内、线槽、桥架综合考虑 4.说明：借用原清单综合单价	m				7.92	4.18	33.11	33.11	
34	030502004174	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 3.说明：借用原清单综合单价	个				2	23.13	46.26	46.26	
35	030904005142	紧急报警按钮	1.名称：紧急报警按钮 2.类型:详设计 3.说明：借用原清单综合单价	个				1	95.17	95.17	95.17	
		分部小计								4222.03	4222.03	
		重新组价										
36	0305020041474	消防控制室标志牌	1.名称:消防控制室标志牌 2.安装方式:暗装 3.安装高度:门上0.1m 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				1	60.03	60.03	60.03	

37	030404017147 5	UPS电源柜	1.名称：UPS电源柜 2.其它：满足施工要求及设计规范 3.安装高度:落地安装，放置于消防控制室 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	台				1	4021.09	4021.09	4021.09	
38	030404017147 7	电视墙	1.名称：电视墙 2.其它：满足施工要求及设计规范 3.安装高度:落地安装，放置于消防控制室 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	台				1	5372.85	5372.85	5372.85	
39	030404017147 9	监控台	1.名称：监控台 2.其它：满足施工要求及设计规范 3.安装高度:落地安装，放置于消防控制室 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	台				1	1416.18	1416.18	1416.18	
40	030904005151	图形显示装置	1.名称：图形显示装置 2.其它：满足施工要求及设计规范 3.安装高度:落地安装，放置于消防控制室 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	台				1	4321.57	4321.57	4321.57	
		分部小计								15191.72	15191.72	
		分部小计								19413.75	19413.75	
		消防弱电系统										
		借用清单已有或类似项										

41	030411004195	配线 ZN-BV-1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-BV 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求 10.说明：借用原清单综合单价	m				531.73	2.02	1074.09	1074.09	
42	030411004196	配线 ZN-BVR-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-BVR 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求 10.说明：借用原清单综合单价	m				809.73	2.58	2089.10	2089.10	
		分部小计								3163.19	3163.19	
		重新组价										

43	030503003147 6	电气火灾监控主机	1.名称：电气火灾监控主机 2.其它：满足施工要求及设计规范 3.安装高度:落地安装，放置于消防控制室 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	套				1	6091.67	6091.67	6091.67	
44	030904005148	防火门监控器	1.名称：防火门监控器 2.其它：满足施工要求及设计规范 3.安装高度:落地安装，放置于消防控制室 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	台				1	4197.93	4197.93	4197.93	
45	030503003152	消防电源监控主机	1.名称：消防电源监控主机 2.其它：满足施工要求及设计规范 3.安装高度:落地安装，放置于消防控制室 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	套				1	4659.54	4659.54	4659.54	
46	030904005148 3	消防广播及消防电话柜	1.名称：消防广播及消防电话柜 2.其它：满足施工要求及设计规范 3.安装高度:落地安装，放置于消防控制室 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	台				1	4892.44	4892.44	4892.44	

47	030904005154	液位显示装置	1.名称：液位显示装置 2.其它：满足施工要求及设计规范 3.安装高度:落地安装，放置于消防控制室 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	台				2	5385.41	10770.82	10770.82	
48	030503003155	智能疏散系统控制主机	1.名称：智能疏散系统控制主机 2.其它：满足施工要求及设计规范 3.安装高度:落地安装，放置于消防控制室 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	台				1	13680.03	13680.03	13680.03	
49	0305030031486	智能照明系统控制主机	1.名称：智能照明系统控制主机 2.其它：满足施工要求及设计规范 3.安装高度:落地安装，放置于消防控制室 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	台				1	12180.03	12180.03	12180.03	
50	0309040081487	消防总端子箱	1.名称：消防总端子箱 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.安装形式：墙上明装 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	台				1	1162.63	1162.63	1162.63	

51	030904005148 8	火灾报警控制器	1.名称：火灾报警控制器 2.其它：满足施工要求及设计规范 3.安装高度:落地安装，放置于消防控制室 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	台				1	12207.02	12207.02	12207.02	
52	030411004147	配线 NH-RVV-2*1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求 10.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				5.56	3.24	18.01	18.01	
		分部小计								69860.12	69860.12	
		分部小计								73023.31	73023.31	
		分部小计								95179.07	95179.07	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\5#楼增减工程（1F地面以上）【安装工程（减少）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		强电工程										
1	030412001050	吸顶灯	1.名称：吸顶灯 2.型号：1*15W 3.其他详见设计图纸	套				-3	56.67	-170.01	-170.01	
2	030411006066	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				-18	6.54	-117.72	-117.72	
3	030411001067	配管 SC125	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC125 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-25.69	95.74	-2459.56	-2459.56	

4	030411001068	配管 SC65	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC65 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-5.45	46.43	-253.04	-253.04	
5	030411001069	配管 SC50	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC50 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-80.87	33.18	-2683.27	-2683.27	

6	030411001070	配管 SC40	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC40 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-26.7	28.46	-759.88	-759.88	
7	030411001071	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC32 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-47.14	21.23	-1000.78	-1000.78	

8	030411001072	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-17.6	18.34	-322.78	-322.78	
9	030411001074	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-197.76	8.50	-1680.96	-1680.96	

10	030411003075	强电非消防金属桥架 300mm*100mm	1.名称：强电非消防金属桥架 2.型号：详设计 3.规格：300mm*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m				-25.54	85.56	-2185.20	-2185.20	

11	030411003076	强电桥架 200*100mm	1.名称：强电桥架 2.型号：详设计 3.规格：200*100 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属线槽全长不少于2处与接地保护干线相连接，各桥架、线槽内敷设一根-25*4镀锌扁钢与PE线可靠连接，全长大于30米，应每隔20米-30米增加一接地保护干线的连接点，线槽各端口及支架或吊架均应可靠接地，其实测接地电阻不大于1Ω 7.包括开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.施工参见《线槽配线安装》96D301-1及《电缆桥架安装》04D701-3图集有关页次 9.其他详设计及满足规范要求	m				-3.14	75.09	-235.78	-235.78	

12	030411003077	强电消防金属桥架 200*100mm	1.名称：强电消防金属桥架 2.型号：详设计 3.规格：200*100 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属线槽全长不少于2处与接地保护干线相连接，各桥架、线槽内敷设一根-25*4镀锌扁钢与PE线可靠连接，全长大于30米，应每隔20米-30米增加一接地保护干线的连接点，线槽各端口及支架或吊架均应可靠接地，其实测接地电阻不大于1Ω 7.包括开孔、隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.施工参见《线槽配线安装》96D301-1及《电缆桥架安装》04D701-3图集有关页次 9.其他详设计及满足规范要求	m				-34.5	79.20	-2732.40	-2732.40	
13	030408001081	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*10mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*10mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m				-21.35	43.63	-931.50	-931.50	

14	030408001083	电力电缆 WDZN-YJY-4*50+1*25mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*50+1*25mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m				-1.49	141.03	-210.13	-210.13	
15	030408001084	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*6mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*6mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m				-23.09	29.63	-684.16	-684.16	
16	030408001085	电力电缆 WDZ-YJY-4*70+1*35mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*70+1*35mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m				-2.5	193.36	-483.40	-483.40	

17	030408001086	电力电缆 YJY-4*25+1*16mm2	1.名称：电力电缆 2.型号：WDZN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*25+1*16mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.电压等级（kV）：1KV 7.地形：详设计 8.其他详设计及满足规范要求	m				-6.68	89.77	-599.66	-599.66	
18	030411004088	配线 BV-16mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：16mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-79.07	9.40	-743.26	-743.26	

19	030411004089	配线 BV-25mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：25mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-6.52	14.57	-95.00	-95.00	
20	030411004092	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				-298.66	3.16	-943.77	-943.77	
21	030411004093	配线 WDZN-BYJ(F)-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2*2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				-56.41	3.49	-196.87	-196.87	
22	030411004094	配线 WDZN-RVS-2*1.5	1.名称：配线 2.型号：WDZN-RVS 3.规格：2*1.5 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				-99.58	4.63	-461.06	-461.06	

23	030408006097	五芯矿物电缆头 截面≤6mm2	1.名称：三芯矿物电缆头 2.型号：综合考虑 3.规格：截面≤6mm2 4.材质、类型：详设计 5.安装部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1kV 7.具体做法详设计 8.其他详设计及满足规范要求	个				-1	92.38	-92.38	-92.38	
24	030409008099	热镀锌接地连接钢板 -100*100*5	1.名称：热镀锌接地连接钢板 2.材质：详设计 3.规格：-100*100*5 4.其他详设计及满足规范要求	块				-1	47.98	-47.98	-47.98	
25	030409002100	电井等电位接地干线接地干线--25*4	1.名称：接地干线 2.材质 ：热镀锌扁钢 3.规格：-25*4	m				-72.13	14.99	-1081.23	-1081.23	
26	030409002101	接地母线 热镀锌扁钢 -40*4	1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：-40*4 4.安装部位：详设计 5.安装形式：综合考虑 6.其他详设计及满足规范要求	m				-14.38	16.80	-241.58	-241.58	

27	030409005103	接闪带-25*4	1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌圆钢 3.规格：-25*4 4.安装形式：详设计 5.混凝土块标号：详设计 6.沿屋角、屋脊、檐角、屋檐及烟囱顶等处明敷，通长焊接连通 7.其他详设计及满足规范要求	m				-48.62	15.63	-759.93	-759.93	
28	030409004104	接闪短杆	1.名称 ：接闪短杆 2.材质 ：钢质 3.规格 ：详设计 4.安装形式：焊接 5.其他详设计及满足规范要求	处				-8.9	13.23	-117.75	-117.75	
		分部小计								-22291.04	-22291.04	
		弱电工程										
29	030502003110	24芯光分纤箱	1.名称：24芯光分纤箱 2.材质：详设计 3.安装方式：详设计 4.其他详设计及满足规范要求	台				-1	99.94	-99.94	-99.94	
30	030502007112	4芯单模光纤	1.名称：单模光纤 2.规格：4芯	m				-18.83	7.25	-136.52	-136.52	

31	030411001120	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质、规格：阻燃塑料管 PC20 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-282.84	8.50	-2404.14	-2404.14	
32	030411001122	配管 PC16	1.名称：配管 2.材质：塑料管 3.规格：PC16 4.配置形式：暗配 5.接地要求：综合考虑 6.钢索材质、规格：详设计 7.含预留沟槽、凿槽、刨沟及抹砂浆等 8.管内穿铁丝综合考虑 9.其他详设计及满足规范要求	m				-150	7.59	-1138.50	-1138.50	

33	030411004123	配线 BV-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-454.5	2.48	-1127.16	-1127.16	

34	030411003124	弱电消防金属线槽200mm*100mm	1.名称：弱电金属线槽 2.型号：详设计 3.规格：200mm*100mm 4.材质：详设计 5.类型：详设计 6.接地方式：金属桥架或金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体、不能焊接接地,沿强、弱电金属桥架或金属线槽内通长敷设1根25X4热镀锌扁钢接地(PE)干线,此接地干线首端应与接地网可靠连接,末端应与就近的柱内钢筋相连,每段金属线槽或桥架及其支架不得少于两处与此接地干线可靠连接,长度大于30m时,应每隔20~30m增加与保护接地干线的连接点 7.包括隔板、盖板、隔板、配件、弯头、三通等的安装 8.其他详设计及满足规范要求	m				-7.06	86.24	-608.85	-608.85	
		分部小计								-5515.11	-5515.11	
		消防弱电系统										
35	030904011137	火灾显示盘	1.规格：火灾楼层显示器 2.控制回路：详设计 3.其他详设计及满足规范要求	台				-1	426.93	-426.93	-426.93	

36	030904005138	区域报警控制器	1.名称：火警声光报警器 2.规格：详设计 3.安装方式：墙上明装，底边距地2.2m 4.其他详设计及满足规范要求	个				-1	4206.62	-4206.62	-4206.62	
37	030904008139	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输入、输出 5.其他详设计及满足规范要求	个				-1	343.45	-343.45	-343.45	
38	030411004147	配线 NH-RVV-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：NH-RVV 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-46.47	5.86	-272.31	-272.31	

39	030411004148	配线 ZN-BV-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号： ZN-BV 4.规格：2*1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-218.39	2.91	-635.51	-635.51	
40	030411004149	配线 ZN-BVR-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：ZN-BVR 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-387.35	3.29	-1274.38	-1274.38	

41	030411001156	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质、规格：热镀锌钢管 SC25 3.配置形式及部位：暗配、明配、吊顶内敷设等综合考虑 4.预留孔洞、打孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽 5.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 6.接地：详设计 7.壁厚：详设计 8.其他：满足规范及设计要求	m				-43.95	18.34	-806.04	-806.04	
42	030411006159	钢制接线盒	1.名称：钢制接线盒 2.材质：钢制 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装 5.其他详设计及满足规范要求	个				-30	6.54	-196.20	-196.20	
		分部小计								-8161.44	-8161.44	
		消火栓系统										
		分部小计										
		喷淋系统										
		分部小计										

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\地下室（1F地面以下）【建筑与装饰工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0101 土石方工程										
1	010101002001	挖一般土方	1.土石类别：土方 2.挖土石深度及部位：深度综合考虑 3.挖土石方式：投标人自行考虑 4.修整边坡壁面、基底钎探、人工捡底、人工清挖死角、基底夯实、地下涌水处理、挖桩间土增加工日等费用由投标人综合考虑计入综合单价 5.场内运距及堆场费用由投标人综合考虑计入综合单价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	11097.49	8.00	88779.92	11097.49	8.00	88779.92		

2	010101002002	挖一般石方（极软岩）	1.土石类别：极软岩 2.挖土石深度及部位：深度综合考虑 3.挖土石方式：投标人自行考虑 4.修整边坡壁面、基底钎探、人工捡底、人工清挖死角、基底夯实、地下涌水处理、挖桩间土增加工日等费用由投标人综合考虑计入综合单价 5.场内运距及堆场费用由投标人综合考虑计入综合单价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	23222.53	9.05	210163.90	23222.53	9.05	210163.90		
3	010101002003	挖一般石方（软岩）	1.土石类别：软岩 2.挖土石深度及部位：深度综合考虑 3.挖土石方式：投标人自行考虑 4.修整边坡壁面、基底钎探、人工捡底、人工清挖死角、基底夯实、地下涌水处理、挖桩间土增加工日等费用由投标人综合考虑计入综合单价 5.场内运距及堆场费用由投标人综合考虑计入综合单价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	68434.54	27.29	1867578.60	68434.54	27.29	1867578.60		

4	010102003004	挖基坑石方	1.土石类别：软岩 2.挖土石深度及部位：深度综合考虑 3.挖土石方式：投标人自行考虑 4.修整边坡壁面、基底钎探、人工捡底、人工清挖死角、基底夯实、地下涌水处理、挖桩间土增加工日等费用由投标人综合考虑计入综合单价 5.场内运距及堆场费用由投标人综合考虑计入综合单价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	1078.43	32.68	35243.09	1078.43	32.68	35243.09		

5	010103001005	回填方	1.填方材料品种：满足设计、施工验收及规范要求的合格土石方 2.回填方式：人机综合 3.填方粒径要求：满足设计、施工验收及规范要求，石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 4.填土来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑，综合在投标报价中 5.土方晾晒等费用由投标人综合考虑计入综合单价，不再单独计费 6.土石方碾压方式由投标人综合考虑，无论采取何种碾压方式,综合单价均不作调整，密实度须满足设计、施工验收及规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	33615.02	8.21	275979.31	33615.02	8.21	275979.31		

6	010103001006	灰土回填	1.填方材料品种：地下室外侧600范围2:8灰土分层夯实（底宽≥800） 2.回填方式：人机综合 3.填方粒径要求：满足设计、施工验收及规范要求，石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 4.填土来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑，综合在投标报价中 5.土方晾晒等费用由投标人综合考虑计入综合单价，不再单独计费 6.土石方碾压方式由投标人综合考虑，无论采取何种碾压方式,综合单价均不作调整，密实度须满足设计、施工验收及规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	2707.38	17.41	47135.49	2707.38	17.41	47135.49		

7	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种：不可利用的土石方、各类拆除物、建渣及砂层等场地内全部需外运弃置的土石方综合考虑 2.运距及堆场：投标人应自行勘察现场，综合考虑运距，外弃堆放场地由投标人自行解决，综合考虑在综合单价中 3.综合单价应包含装卸、运输、堆场补贴、土方外运补贴等费用，运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	69139.54	4.67	322881.65	69139.54	4.67	322881.65		
		分部小计				2847761.96			2847761.96		
		0104 砌筑工程									
8	010401003008	实心砖墙 M5水泥砂浆 地下室外墙保护层	1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	561.18	560.81	314715.36	561.18	560.81	314715.36		

9	010401004009	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆 3.6米以内	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	508.14	412.64	209678.89	508.14	412.64	209678.89		
10	010401004010	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆 3.6米以上	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	168.01	466.79	78425.39	168.01	466.79	78425.39		

11	010401005011	页岩空心砖墙 M5水泥砂浆 3.6米以内	2.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级： M5水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	16.95	449.89	7625.64	16.95	449.89	7625.64		
12	010401005012	页岩空心砖墙 M5水泥砂浆 3.6米以上	2.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级： M5水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	1.55	494.96	767.19	1.55	494.96	767.19		

13	010401003013	耐火砖 M5耐火水泥砂浆 3.6米以内	1.部位：排烟井道等 2.砖品种、规格、强度等级：耐火砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级：M5耐火水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	27.61	694.46	19174.04	27.61	694.46	19174.04		
14	010401003014	耐火砖 M5耐热砂浆 3.6米以上	1.部位：排烟井道等 2.砖品种、规格、强度等级：耐火砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级：M5耐火水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	9.28	696.91	6467.32	9.28	696.91	6467.32		

15	010401012015	零星砌砖 M5水泥砂浆	1.零星砌砖名称、部位：综合 2.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	15.6	461.10	7193.16	15.6	461.10	7193.16		
		分部小计					644046.99			644046.99		
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										
16	010404001016	地面垫层 C15商品砼	1.混凝土强度等级：C15商品砼 2.混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	39.52	396.19	15657.43	39.52	396.19	15657.43		

17	010501001017	垫层 C15商品砼	1.混凝土强度等级：C15商品砼 2.混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	1551.45	399.67	620068.02	1551.45	399.67	620068.02		
18	010501001018	垫层 C20商品砼	1.混凝土强度等级：C20商品砼 2.混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	59.58	410.17	24437.93	59.58	410.17	24437.93		

19	010501004019	满堂基础 C30商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.底板原浆找平 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	6926.31	412.28	2855579.09	6926.31	412.28	2855579.09		

20	010501004020	满堂基础 C35商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.底板原浆找平 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	2218	427.87	949015.66	2218	427.87	949015.66		
21	010501003021	独立基础 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	400.44	410.92	164548.80	400.44	410.92	164548.80		

22	010504001022	直形墙 C35商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	507.5	445.91	226299.33	507.5	445.91	226299.33		

23	010504001023	直形墙 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	1309.62	430.31	563542.58	1309.62	430.31	563542.58		

24	010502001024	矩形柱 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	307.89	426.33	131262.74	307.89	426.33	131262.74		
25	010502001025	矩形柱 C35商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	386.79	441.92	170930.24	386.79	441.92	170930.24		

26	010505001026	有梁板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 ，平板、斜板、坡道板等综合 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	1285	415.70	534174.50	1285	415.70	534174.50		

27	010505001027	有梁板 C35商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	2361.36	431.42	1018737.93	2361.36	431.42	1018737.93		

28	010506001028	直形楼梯 C30商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.商品砼所添加的所有外加剂综合考虑 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2	476	131.12	62413.12	476	131.12	62413.12		

29	010508001029	后浇带 有梁板 C35P6	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 P6 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.后浇带金属网、支撑等措施由投标人自行考虑，计入综合单价 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	140.4	505.84	71019.94	140.4	505.84	71019.94		

30	010508001030	后浇带 基础C35P6	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 P6 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.后浇带金属网、支撑等措施由投标人自行考虑，计入综合单价 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	241.93	556.44	134619.53	241.93	556.44	134619.53		

31	010508001031	后浇带 墙C35P6	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 P6 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.后浇带金属网、支撑等措施由投标人自行考虑，计入综合单价 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	19.72	551.17	10869.07	19.72	551.17	10869.07		
32	010502002032	构造柱 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	23.32	442.48	10318.63	23.32	442.48	10318.63		

33	010503004033	圈梁 C25商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	5.53	436.19	2412.13	5.53	436.19	2412.13		
34	010503005034	过梁 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	23.25	439.05	10207.91	23.25	439.05	10207.91		

35	010507007035	零星砼 C25商品砼	1.构件的类型 ：综合 2.混凝土强度等级 ：C25商品砼 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	2.53	532.71	1347.76	2.53	532.71	1347.76		
36	010515001036	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300钢筋 直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内,不单独计算连接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	5.09	4529.40	23054.65	5.09	4529.40	23054.65		
37	010515001037	现浇构件钢筋 HRB400直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HRB400直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内，不单独计算连接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	395.35	4571.45	1807322.76	395.35	4571.45	1807322.76		

38	010515001038	现浇构件钢筋 HRB400直径φ12～φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径φ12～φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算连接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	540.98	4587.99	2482010.83	540.98	4587.99	2482010.83		
39	010515001039	现浇构件钢筋 HRB400直径＞φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径＞φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算连接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	734.55	4514.78	3316331.65	734.55	4514.78	3316331.65		
40	010515001040	砌体加筋 直径≤φ10	1.钢筋种类、规格:HPB300,圆钢Φ10以内 2.植筋或预留方式投标人自行考虑，无论采用哪种方式，结算时不单独计费 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	4.76	4431.66	21094.70	4.76	4431.66	21094.70		

41	010515001041	马凳筋 直径Φ12～Φ16	1.部位：综合 2.构件类型：钢筋、成品马凳综合考虑，规格型号综合考虑 3.所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	27.549	4529.40	124780.44	27.549	4529.40	124780.44		
42	010516002042	预埋铁件	1.预埋铁件具体尺寸规格详图 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1.61	7155.90	11521.00	1.61	7155.90	11521.00		
43	010903004043	钢板止水带	1.部位：底板、顶板、墙等综合 2.3mm钢板止水带 3.做法参见设计施工图 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m	3823.18	30.62	117065.77	3823.18	30.62	117065.77		
		分部小计					15480644.14			15480644.14		
		0106 金属结构工程										
44	010606008044	钢爬梯	1.构件类型：钢爬梯 2.各类锚栓、除锈处理、镀锌处理、油漆等综合考虑在综合单价中 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1.5	5807.54	8711.31	1.5	5807.54	8711.31		

45	010606013045	钢盖板	1.集水坑、截水沟、消防水池等部位钢盖板综合，规格尺寸参见设计施工图 2.是否采用成品由投标人自行考虑，材料采购、运输、保管、损耗费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.钢盖板、钢梁制作及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在的投标报价中 4.做法参见设计施工图 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1.5	6010.08	9015.12	1.5	6010.08	9015.12		
46	010607005046	砌块墙钢丝网加固	1.部位：不同材料交接处 2.规格：镀锌钢丝网 3.固定方式：综合 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	536.9	13.43	7210.57	536.9	13.43	7210.57		
47	010607005047	砂浆面层钢丝网加强	1.部位：楼梯间、疏散通道等 2.材料种类、规格：Φ1mm的20*20孔镀锌钢丝网 3.具体做法详设计图 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	1227	13.43	16478.61	1227	13.43	16478.61		
		分部小计					41415.61			41415.61		
		0108 门窗工程										

48	010803002048	防火卷帘（闸）门 FJM特	1.门类型：防火卷帘（闸）门 2.门框或扇外围尺寸：详设计 3.门框、扇材质：钢质 4.门为成品防火卷帘（闸）门，报价需包含所有五金件、门框、电动装置、油漆等 5.其他：满足设计要求的使用配件	m2	79.2	357.52	28315.58	79.2	357.52	28315.58		
49	010802003049	钢质甲级防火门 FM甲	1.门类型：成品钢质甲级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	76.44	386.17	29518.83	76.44	386.17	29518.83		

50	010802003050	钢质乙级防火门 FM乙	1.门类型：成品钢质乙级防火门（具有防盗功能） 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	77.7	368.51	28633.23	77.7	368.51	28633.23		

51	010802003051	钢质丙级防火门 FM丙	1.门类型：成品钢质丙级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2	50.82	356.31	18107.67	50.82	356.31	18107.67		
		分部小计					104575.31			104575.31		
		0109 屋面及防水工程										

52	010902003052	地下室种植屋面（顶1、顶2）	1.部位：种植顶板 2.过滤层：无纺布一层（200g/m²） 3.疏水层：20高凹凸型排（蓄）水板（凸面向上放置） 4.保护层：70厚C20细石混凝土（厚度按单项工程具体定）,内配Φ6.5@200双向钢筋网4000×4000分缝，缝宽20，缝内嵌油膏 5.隔离层：无纺布一层（200g/m²） 6.防水层：4.0厚SBS-Ⅱ型改性沥青耐根穿刺防水卷材 7.防水层：2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 8.压条：-50X3通长铝压条，射钉M8@200固定，嵌密封膏 9.顶板与主楼交接处防水层应超过室内标高500mm以上 10.增强材料种类：满足设计及规范要求 11.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 12.冷底子油、镀锌垫片、胶粘剂、密封材料、沥青麻丝、嵌密封膏、固定水泥钉及玻纤无纺布等不再另	m2	7886.14	204.24	1610665.23	7886.14	204.24	1610665.23		

53	010903001053	地下室外墙防水 1.5厚高分子膜基防水卷材（侧1）	1.部位：地下室侧壁 2.1.5厚高分子膜基防水卷材（湿铺）,与地下室底板、顶板防水搭接 3.与主楼交接处防水层应超过室内标高，高度详D01-13 4.压条：-50X3通长铝压条，射钉M8@200固定，嵌密封膏 5.增强材料种类：满足设计及规范要求 6.冷底子油、镀锌垫片、胶粘剂、密封材料、沥青麻丝、嵌密封膏、固定水泥钉及玻纤无纺布等不再另行计算，由投标人综合考虑在综合单价中 7.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	2769.14	47.55	131672.61	2769.14	47.55	131672.61		

54	010902001054	地下室底板防水1.5厚高分子膜基防水卷材（底1）	1.部位：底板 2.保护层：50厚C20细石混凝土 3.防水层：1.5厚高分子膜基防水卷材（湿铺） 4.压条：-50X3通长铝压条，射钉M8@200固定，嵌密封膏 5.增强材料种类：满足设计及规范要求 6.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层、桩头防水等综合考虑在综合单价中 7.冷底子油、镀锌垫片、胶粘剂、密封材料、沥青麻丝、嵌密封膏、固定水泥钉及玻纤无纺布等不再另行计算，由投标人综合考虑在综合单价中 8.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	15540.48	68.77	1068718.81	15540.48	68.77	1068718.81		

55	010904002055	消防水池地面防水（楼4）	1.部位：消防水池 2.20厚（最薄处）M15防水水泥砂浆保护层兼找坡，1%坡向排水口 3.1.5厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料，周边墙面上翻至地面完成面300mm高 4.基层处理(满足防水基层要求) 5.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	298.63	51.70	15439.17	298.63	51.70	15439.17		
56	010904002056	消防水池顶棚防水（棚2）	1.部位：消防水池 2.1.0厚JS-Ⅱ型防水涂料（满涂）用于主楼范围以内的水池 3.基层处理 4.增强材料种类：满足设计及规范要求 5.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	285.73	19.05	5443.16	285.73	19.05	5443.16		

57	011201004057	消防水池内墙防水（内2）	1.部位：消防水池 2.保护层：20厚M5水泥砂浆保护层 3.防水层：1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料（满涂） 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	339.6	45.77	15543.49	339.6	45.77	15543.49		
		分部小计					2847482.47			2847482.47		
		0110 保温、隔热、防腐工程										
58	011001003058	地下室外墙保温（侧1）	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式：外保温 3.50厚挤塑型聚苯乙烯泡沫板，密度≥30kg/m³ 4.基层清理、找补 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	2769.14	50.61	140146.18	2769.14	50.61	140146.18		
		分部小计					140146.18			140146.18		
		0111 楼地面装饰工程										
59	011104004059	防静电复合PVC面层地板（楼2）	1.部位：消防控制室、弱电机房 2.防静电复合PVC面层地板 3.配套龙骨、配套支座 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	256.16	141.98	36369.60	256.16	141.98	36369.60		

60	011101001060	水泥砂浆楼地面（楼5）	1.部位：风机房、楼梯间平台、电井、风井 2.20mm厚M15水泥砂浆找平层铁板压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	165.43	14.42	2385.50	165.43	14.42	2385.50		
61	011106004061	水泥砂浆楼梯面层（楼5）	1.部位：楼梯间 2.20mm厚M15水泥砂浆找平层铁板压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	476	37.43	17816.68	476	37.43	17816.68		
62	011001001062	1:6水泥炉渣回填	1.1:6水泥炉渣回填（厚度根据平面标高调整） 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	395.15	67.13	26526.42	395.15	67.13	26526.42		
63	010904002063	1.5mm厚JS-Ⅱ型防水涂料（楼6）	1.防水膜品种：JS-Ⅱ型防水涂料 2.涂膜厚度：1.5mm厚 3.增强材料种类：详设计	m2	310.67	33.27	10335.99	310.67	33.27	10335.99		

64	011102003064	300*300㎜防滑地砖楼地面（有防水）（楼6）	1.部位：水泵房（消防、生活）、生活水箱间、报警阀间 2.300*300㎜防滑地砖（包含所有设备基础） 3.20㎜厚M15水泥砂浆结合层，上洒1-2㎜厚干水泥并洒清水适量 4.1.5㎜厚JS-Ⅱ型防水涂料（周边墙面上翻至地面完成面300㎜高）（另列） 5.100㎜厚C15细石混凝土（原浆找平）（另列） 6.1:6水泥炉渣回填（厚度根据平面标高调整）（另列） 7.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	258.89	66.05	17099.68	258.89	66.05	17099.68		

65	011102003065	防滑地砖楼地面（无防水）（楼7）	1.部位：变配电房、发电机房 2.300*300mm防滑地砖（包含所有设备基础） 3.20mm厚M15水泥砂浆结合层，上洒1-2mm厚干水泥并洒清水适量 4.100mm厚C15细石混凝土（原浆找平）（另列） 5.1:6水泥炉渣回填（厚度根据平面标高调整）（另列） 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	136.26	66.05	8999.97	136.26	66.05	8999.97		
66	010507001066	坡道垫层（坡2）	1.部位：汽车坡道（无结构板有回填） 2.150mm厚C25商品混凝土垫层，内配C6.5@250单层双向（置于板底） 3.300mm厚碎石垫层 4.混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 5.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2	186.8	139.86	26125.85	186.8	139.86	26125.85		

67	010507001067	坡道垫层（坡1）	1.部位：汽车坡道（有结构板有回填） 2.150mm厚C25商品混凝土垫层，内配C6.5@250单层双向（置于板底） 3.级配砂卵石回填夯实(厚度根据坡道调整) 4.素土夯实，压实系数≥0.9 5.混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 6.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2	100.74	130.04	13100.23	100.74	130.04	13100.23		
68	010507001068	坡道面层 50mm厚C25细石混凝土（坡1、坡2）	1.部位：汽车坡道 2.50mm厚C25细石混凝土面层，坡道防滑凹槽，设置减速带 3.混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2	287.54	420.75	120982.46	287.54	420.75	120982.46		

69	010904002069	楼地面1.5㎜厚JS－II型聚合物水泥防水涂料	1.当坡道露天及下部为房间时，在结构板和细石混凝土面层间增设一道1.5㎜厚JS－II型聚合物水泥防水涂料，上翻建筑完成面300高 2.基层处理(满足防水基层要求) 3.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	374.31	33.27	12453.29	374.31	33.27	12453.29		
70	011101001070	防水砂浆楼地面（集水坑）	1.部位：集水坑 2.防水砂浆找抹面 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	986.6	17.49	17255.63	986.6	17.49	17255.63		
71	010507003071	坡道截水沟	1.部位：坡道 2.沟混凝土：C25商品细石混凝土 3.20㎜厚1：2水泥砂浆抹面 4.750x300x30㎜成品铸铁蓖子 5.混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 6.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m	23.5	228.64	5373.04	23.5	228.64	5373.04		

72	011105007072	成品PVC踢脚（踢1）	1.部位：消防控制室、弱电机房 2.成品PVC踢脚 3.15mm厚M5混合砂浆垫层找平 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	2.59	78.46	203.21	2.59	78.46	203.21		
73	011108004073	细石砼封堵项目	1.工程部位 ：管道四周 2.C20细石砼	m3	3.5	523.69	1832.92	3.5	523.69	1832.92		
74	010507004074	台阶	1.20mm厚1：2水泥砂浆抹面 2.M5水泥砂浆页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.具体做法详建施D01-38 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	5.3	434.99	2305.45	5.3	434.99	2305.45		

75	010507003075	室内及设备房排水沟	1.部位：地下室室内排水沟、设备房排水沟 2.沟混凝土：C25细石混凝土，截面根据设计图及现场综合计算 3.15mm厚聚合物水泥砂浆 4.1mm厚水泥基防水涂膜 5.C20细石混凝土找坡i=0.5% 6.750x300x30mm成品铸铁蓖子、L40x45x5mm角钢、5mm厚橡胶垫、⌀6.5钢筋支角@500 7.做法详建施D01-1 8.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m	113.65	179.42	20391.08	113.65	179.42	20391.08		
76	011503001076	橡胶车档	1.具体做法详建施D01-4 2.其他符合设计及相关规范要求	个	970	8.21	7963.70	970	8.21	7963.70		
		分部小计					347520.70			347520.70		
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										

77	011201004077	内墙混合砂浆墙面（内1）	1.部位：机动车库、消防控制室、弱电机房、变配电室、汽车坡道、楼梯间及其独立前室、发电机房、风机房、电井、风井 2.7mm厚M5混合砂浆垫层找平 3.8mm厚M5混合砂浆打底扫毛 4.剪力墙与柱取消抹灰 5.基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	6158.61	19.47	119908.14	6158.61	19.47	119908.14		
78	011204003078	200*300米黄色瓷砖墙裙（内3）	1.水泵房（消防、生活）、报警阀间、生活水箱间 2.砂浆打底，1500mm高(消防水泵房2000mm高)200*300mm米黄色瓷砖墙裙 3.20mm厚M5水泥砂浆结合层 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	470.19	64.64	30393.08	470.19	64.64	30393.08		
79	011201004079	内墙水泥砂浆墙面（内3）	1.部位：水泵房（消防、生活）、报警阀间、生活水箱间 2.15mm厚M5水泥砂浆打底找平,两次成活 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	470.19	19.47	9154.60	470.19	19.47	9154.60		

80	011201004080	内墙混合砂浆墙面（内4）	1.部位：门厅、合用前室 2.7mm厚M5混合砂浆垫层找平 3.8mm厚M5混合砂浆打底扫毛 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	2139.52	19.47	41656.45	2139.52	19.47	41656.45		
81	011203001081	零星项目一般抹灰	1.基层类型：综合 2.8mm厚M5水泥砂浆打底扫毛 3.7mm厚M5水泥砂浆垫层找平 4.墙体基层进行基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	25.5	31.80	810.90	25.5	31.80	810.90		
		分部小计					201923.17			201923.17		
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										
82	011407001082	内墙腻子墙面（内1）	1.部位：机动车库、消防控制室、弱电机房、变配电室、汽车坡道、楼梯间及其独立前室、发电机房、风机房、电井、风井 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道（车库及非机动车库至梁底） 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	7439.45	13.23	98423.92	7439.45	13.23	98423.92		

83	011407001083	内墙防水钢化腻子墙面（内3）	1.部位：水泵房（消防、生活）、报警阀间、生活水箱间 2.基层类型：综合 3.墙裙以上部位防水钢化腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	526.45	16.10	8475.85	526.45	16.10	8475.85		
84	011407002084	顶棚面腻子（棚1）	1.部位：楼梯间及其独立前室 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	724.6	13.23	9586.46	724.6	13.23	9586.46		
		分部小计					116486.23			116486.23		
		0115 其他装饰工程										
85	011503001085	楼梯间栏杆	1.具体详西南18J412 2.高度：900mm 3.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 6.其他符合设计及相关规范要求	m	140	185.43	25960.20	140	185.43	25960.20		
		分部小计					25960.20			25960.20		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\地下室（1F地面以下）【安装工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		高低压工程										
1	030404004001	高压开关柜 AH1	1.名称：高压开关柜AH1 2.规格、型号：800x1500x2300 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	1	16004.90	16004.90	1	16004.90	16004.90		

2	030404004002	高压开关柜 AH2	1.名称：高压开关柜AH2 2.规格、型号：800x1500x2300 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	1	16004.90	16004.90	1	16004.90	16004.90		

3	030404004003	高压开关柜 AH3	1.名称：高压开关柜AH3 2.规格、型号：800x1500x2300 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	1	16004.90	16004.90	1	16004.90	16004.90		

4	030404004004	高压开关柜 AH4	1.名称：高压开关柜AH4 2.规格、型号：800x1500x2300 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	1	16004.90	16004.90	1	16004.90	16004.90		

5	030404004005	高压开关柜 AH5	1.名称：高压开关柜AH5 2.规格、型号：800x1500x2300 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	1	16004.90	16004.90	1	16004.90	16004.90		

6	030404004006	高压开关柜 AH6	1.名称：高压开关柜AH6 2.规格、型号：800x1500x2300 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	1	16004.90	16004.90	1	16004.90	16004.90		

7	030404004007	高压开关柜 AH7	1.名称：高压开关柜AH7 2.规格、型号：800x1500x2300 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	1	12106.29	12106.29	1	12106.29	12106.29		

8	030404004008	高压开关柜 AH8	1.名称：高压开关柜AH8 2.规格、型号：800x1500x2300 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	1	12106.29	12106.29	1	12106.29	12106.29		

9	030404004009	高压开关柜 AH9	1.名称：高压开关柜AH9 2.规格、型号：800x1500x2300 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	1	12106.29	12106.29	1	12106.29	12106.29		

10	030404004010	高压开关柜 AH10	1.名称：高压开关柜AH10 2.规格、型号：800x1500x2300 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	1	12106.29	12106.29	1	12106.29	12106.29		

11	030404004011	高压开关柜 AH11	1.名称：高压开关柜AH11 2.规格、型号：800x1500x2300 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	1	12106.29	12106.29	1	12106.29	12106.29		

12	030404004012	低压开关柜 1A1-1A3	1.名称：低压开关柜1A1-1A3 2.规格、型号：GCS 800x800x2200 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	3	10297.38	30892.14	3	10297.38	30892.14		

13	030404004013	低压开关柜 2A1-2A3	1.名称：低压开关柜2A1-2A3 2.规格、型号：GCS 800x800x2200 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	3	10297.38	30892.14	3	10297.38	30892.14		

14	030404004014	低压开关柜 3A1-3A3	1.名称：低压开关柜3A1-3A3 2.规格、型号：GCS 800x800x2200 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	3	10297.38	30892.14	3	10297.38	30892.14		

15	030404004015	低压开关柜 4A1-4A3	1.名称：低压开关柜4A1-4A3 2.规格、型号：GCS 800x800x2200 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	3	10297.38	30892.14	3	10297.38	30892.14		

16	030404004016	低压开关柜 5A1-5A7	1.名称：低压开关柜5A1-5A7 2.规格、型号：GCS 800x800x2200 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	7	10297.38	72081.66	7	10297.38	72081.66		

17	030404004017	低压开关柜 6A1-6A3	1.名称：低压开关柜6A1-6A3 2.规格、型号：GCS 800x800x2200 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	3	10297.38	30892.14	3	10297.38	30892.14		

18	030404004018	低压开关柜 FA1-FA2	1.名称：低压开关柜FA1-FA2 2.规格、型号：GCS 800x800x2200 3.含网络电力仪等所有电气元件，成套安装 4.调试按设计及规范要求综合考虑 5.包含成套设备供货、开孔、盘柜配线整理、接地、门锁、标志牌、设备内母线及相应柜之间的母线连接及油漆喷刷等柜体安装的全部工作内容 6.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 7.其它：符合设计及规范要求	台	2	12636.54	25273.08	2	12636.54	25273.08		
19	030401002019	干式变压器 630kVA	1.名称：干式变压器 2.型号：630kVA 3.成套安装 4.包含成套设备供货、接地、标志牌等主体安装的全部工作内容 5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 6.其它：符合设计及规范要求	台	2	61352.69	122705.38	2	61352.69	122705.38		

20	030401002020	干式变压器 800kVA	1.名称：干式变压器 2.型号：800kVA 3.成套安装 4.包含成套设备供货、接地、标志牌等主体安装的全部工作内容 5.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求 6.其它：符合设计及规范要求	台	4	76587.11	306348.44	4	76587.11	306348.44		

21	030113008021	柴油发电机 600kW	1.名称:柴油发电机组600kW 2.型号:机组自带控制箱及保护开关，机组自带日用油箱、润滑油箱、排烟管、消声器，其它附件投标人综合考虑 3.机组定位,整套机组的吊装、安装,通风、排烟烟囱、烟尘处理、减振、隔热、降噪、机房防护门等由投标人配套解决，其中首次保养费用、8小时调试用柴油、运输费、保险费、机房降噪费、储油箱等全部费用由投标人综合考虑 4.柴油发电机采用先进环保型，同时排烟系统设置油烟净化器，并作隔音降噪处理 5.发电机组检查接线及调试试运行 6.采购时常用功率不低于设计要求 7.设备基础：满足设计要求及规范要求 8.完成本项目安装的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范及设计要求	台	1	83067.32	83067.32	1	83067.32	83067.32		
22	030404017022	配电箱基础槽钢 8#	1.名称：基础槽钢 8# 2.规格、型号：详设计 3.其他满足设计规范要求	m	140.85	25.21	3550.83	140.85	25.21	3550.83		

23	030408001023	电力电缆 WDZN-YJV-8.7/10KV-3x95	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJV-8.7/10KV-3x95 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：10KV 5.其他满足设计规范要求	m	51.36	215.14	11049.59	51.36	215.14	11049.59		
24	030408001024	电力电缆 WDZN-YJV-8.7/10KV-3x70	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJV-8.7/10KV-3x70 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：10KV 5.其他满足设计规范要求	m	67.66	173.64	11748.48	67.66	173.64	11748.48		
25	030408006025	10KV电力电缆头 截面≤120mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：10KV电力电缆头 截面≤120mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：10KV	个	6	570.52	3423.12	6	570.52	3423.12		
26	030408006026	10KV电力电缆头 截面≤70mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：10KV电力电缆头 截面≤70mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：10KV	个	6	396.20	2377.20	6	396.20	2377.20		

27	030408009027	防火隔板	1.名称：防火隔板 2.材质：综合考虑 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	m2	11.5	151.12	1737.88	11.5	151.12	1737.88		
28	030403006028	封闭过桥母线 CCX-6-1400A	1.型号：封闭过桥母线 2.容量(A)： CCX-6-1400A 3.其它：满足设计及相关规范要求	m	35	1398.88	48960.80	35	1398.88	48960.80		
29	030403006029	封闭过桥母线 CCX-6-1600A	1.型号：封闭过桥母线 2.容量(A)： CCX-6-1600A 3.其它：满足设计及相关规范要求	m	5	1498.68	7493.40	5	1498.68	7493.40		
30	030403007030	母线插接箱 1250A	1.名称：母线插接箱 2.型号：1250 3.其它：符合设计及规范要求	台	2	781.30	1562.60	2	781.30	1562.60		
31	030403007031	母线插接箱 1600A	1.名称：母线插接箱 2.型号：1600A 3.其它：符合设计及规范要求	台	4	886.75	3547.00	4	886.75	3547.00		
32	030414008032	母线调试	1.名称：母线调试 2.电压等级（kV）：1 3.其它：满足设计及相关规范要求	段	3	390.70	1172.10	3	390.70	1172.10		
33	030414002033	送配电装置系统调试≤10kV	1.名称 ：送配电装置调试 2.电压等级（kV）：10 3.其它：满足设计及相关规范要求	系统	10	631.41	6314.10	10	631.41	6314.10		

34	030414002034	送配电装置系统调试≤1kV	1.名称 ：送配电装置调试 2.电压等级（kV）：1 3.其它：满足设计及相关规范要求	系统	44	383.97	16894.68	44	383.97	16894.68		
35	030414001035	电力变压器系统调试	1.名称：电力变压器系统调试 2.其它：满足设计及相关规范要求	系统	6	1701.38	10208.28	6	1701.38	10208.28		
36	030409008036	总等电位接地端子板 MEB	1.名称：总等电位接地端子板 MEB 2.材质：详设计 3.规格：YLD-MEB 4.其它，满足设计及相关规范要求	个	2	31.37	62.74	2	31.37	62.74		
37	030409002037	-40*4热镀锌扁钢	1.名称：接地母线 2.规格、材质：-40*4热镀锌扁钢	m	274.57	18.52	5085.04	274.57	18.52	5085.04		
38	030409008038	接地板 100x100x6	1.名称：接地板 2.规格：100x100x6 3.材质：镀锌钢板 4.其它，满足设计及相关规范要求	块	16	45.57	729.12	16	45.57	729.12		
		分部小计					1056414.39			1056414.39		
		强电工程										
39	030408001039	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： WDZ-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	157.35	326.63	51395.23	157.35	326.63	51395.23		

40	030408001040	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x70+1x35	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4x70+1x35 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	88.25	159.03	14034.40	88.25	159.03	14034.40		
41	030408001041	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x70+1x50	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4x70+1x50 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	515.58	167.04	86122.48	515.58	167.04	86122.48		
42	030408001042	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	1696.74	306.08	519338.18	1696.74	306.08	519338.18		

43	030408001043	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	981.5	354.33	347774.90	981.5	354.33	347774.90		
44	030408001044	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1.0kV4×35+1×16	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：4×35+1×16 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	46.13	91.79	4234.27	46.13	91.79	4234.27		
45	030408001045	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*10mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*10mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	725.1	43.63	31636.11	725.1	43.63	31636.11		
46	030408001046	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*6mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*6mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	3682.7	29.63	109118.40	3682.7	29.63	109118.40		

47	030408001047	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*16mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*16mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	210.13	55.59	11681.13	210.13	55.59	11681.13		
48	030408001048	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-3*2.5mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：3*2.5mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	22.93	30.65	702.80	22.93	30.65	702.80		
49	030408001049	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-4*185+1*95mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：4*185+1*95mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m	212.09	354.33	75149.85	212.09	354.33	75149.85		
50	030408001050	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	230.11	211.89	48758.01	230.11	211.89	48758.01		

51	030408001051	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x50+1x25	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： WDZ-YJY-0.6/1kV-4x50+1x25 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	2757.58	110.14	303719.86	2757.58	110.14	303719.86		
52	030408001052	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*4	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*4 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	567.25	17.34	9836.12	567.25	17.34	9836.12		
53	030408001053	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x10	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： WDZ-YJY-0.6/1kV-5x10 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	2170.21	36.92	80124.15	2170.21	36.92	80124.15		

54	030408001054	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	129.89	73.51	9548.21	129.89	73.51	9548.21		
55	030408001055	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	407.84	57.29	23365.15	407.84	57.29	23365.15		
56	030408001056	电力电缆 WDZN-YJ(F)E-4×35+1×16	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJ(F)E-4×35+1×16 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	50.64	64.42	3262.23	50.64	64.42	3262.23		

57	030408001057	电力电缆 WDZ-YJ(F)E-0.6/1kV-5*6	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJFE-0.6/1kV-5*6 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	457.22	23.52	10753.81	457.22	23.52	10753.81		
58	030408001058	电力电缆 WDZ-YJ(F)E-0.6/1kV-5*6	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJ(F)E-0.6/1kV-5*6 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	1119.91	23.52	26340.28	1119.91	23.52	26340.28		
59	030408001059	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*4	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*4 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	2427.87	17.34	42099.27	2427.87	17.34	42099.27		
60	030411004060	配线 WDZ-BYJ(F)-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号： WDZ-BYJ(F) 3.规格：2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	6328.27	2.72	17212.89	6328.27	2.72	17212.89		

61	030411004061	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ 3.规格：2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	5397.2	3.23	17432.96	5397.2	3.23	17432.96		
62	030411004062	配线 WDZN-RVS-2*1.5	1.名称：配线 2.型号： WDZN-RVS 3.规格：2*1.5 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	1700.73	4.72	8027.45	1700.73	4.72	8027.45		
63	030411004063	配线 WDZ-BYJ(F)-4mm2	1.名称：配线 2.型号： WDZ-BYJ(F) 3.规格：4mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	24.7	2.70	66.69	24.7	2.70	66.69		
64	030411004064	配线 WDZN-BYJ(F)-4mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：4mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	1091.95	2.97	3243.09	1091.95	2.97	3243.09		
65	030408001065	电力电缆 KVV-7*1.5	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：电力电缆 KVV-7*1.5 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	14.5	11.47	166.32	14.5	11.47	166.32		

66	030408001066	电力电缆 WDZN-YJY-3x50+1x25	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： 电力电缆 WDZN-YJY-3x50+1x25 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	20.09	74.75	1501.73	20.09	74.75	1501.73		
67	030408001067	电力电缆 WDZN-YJY-3x95	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJY-3x95 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	25.22	104.43	2633.72	25.22	104.43	2633.72		
68	030408001068	电力电缆 WDZN-YJY-(3×95+1×50)	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJY-(3×95+1×50) 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	20.1	115.82	2327.98	20.1	115.82	2327.98		

69	030408001069	电力电缆 WDZN-YJY-(3×50)	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJY-(3×50) 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	20.09	61.61	1237.74	20.09	61.61	1237.74		
70	030408001070	电力电缆 WDZ-YJY-4x4	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：电力电缆 WDZ-YJY-4x4 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	13.84	14.31	198.05	13.84	14.31	198.05		
71	030408001071	电力电缆 WDZN-YJY-4*6	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJY-4*6 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m	38.19	15.11	577.05	38.19	15.11	577.05		
72	030411004072	配线 WDZ-BYJ-16mm2	1.名称：配线 2.型号： WDZ-BYJ 3.规格：16mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	12970.95	8.34	108177.72	12970.95	8.34	108177.72		

73	030408002073	ZRKVV-4×1.5	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：ZRKVV-4×1.5 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.其他满足设计规范要求	m	56.63	7.54	426.99	56.63	7.54	426.99		
74	030411001074	配管 SC125	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC125 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	25	95.74	2393.50	25	95.74	2393.50		
75	030411001075	配管 SC100	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	38.6	77.13	2977.22	38.6	77.13	2977.22		
76	030411001076	配管 SC80	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	32	66.03	2112.96	32	66.03	2112.96		

77	030411001077	配管 SC65	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	179.61	46.43	8339.29	179.61	46.43	8339.29		
78	030411001078	配管 SC50	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	5	33.65	168.25	5	33.65	168.25		
79	030411001079	配管 SC40	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	90.62	28.46	2579.05	90.62	28.46	2579.05		
80	030411001080	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	801.06	18.34	14691.44	801.06	18.34	14691.44		

81	030411001081	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	1379.36	21.23	29283.81	1379.36	21.23	29283.81		
82	030411001082	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	4625.48	13.23	61195.10	4625.48	13.23	61195.10		
83	030411001083	配管 PC16	1.名称：配管 2.材质：刚性阻燃塑料管 3.规格：PC16 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	36.25	7.59	275.14	36.25	7.59	275.14		
84	030411001084	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	136.5	11.64	1588.86	136.5	11.64	1588.86		

85	030411001085	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质：刚性阻燃塑料管 3.规格：PC20 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	13.5	8.50	114.75	13.5	8.50	114.75		
86	030408006086	电力电缆头 截面≤10mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤10mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求	个	146	63.09	9211.14	146	63.09	9211.14		
87	030408006087	电力电缆头 截面≤16mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤16mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求	个	4	82.09	328.36	4	82.09	328.36		

88	030408006088	电力电缆头 截面≤35mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤35mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求	个	10	121.95	1219.50	10	121.95	1219.50		
89	030408006089	电力电缆头 截面≤50mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤50mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求	个	25	146.26	3656.50	25	146.26	3656.50		
90	030408006090	电力电缆头 截面≤70mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤70mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求	个	10	170.61	1706.10	10	170.61	1706.10		

91	030408006091	电力电缆头 截面≤120mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤120mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求	个	18	212.92	3832.56	18	212.92	3832.56		
92	030408006092	电力电缆头 截面≤150mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 3芯 截面≤150mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求	个	4	330.26	1321.04	4	330.26	1321.04		
93	030408006093	电力电缆头 截面≤240mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤240mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求	个	12	332.64	3991.68	12	332.64	3991.68		

94	030404017094	地下室照明总箱 -1AL-Z1	1.名称：地下室照明总箱 -1AL-Z-1 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：落地安装 底边距地0.3米 5.其他满足设计规范要求	台	1	8163.50	8163.50	1	8163.50	8163.50		
95	030404017095	地下室照明总箱 -1AL-Z2	1.名称：地下室照明总箱 -1AL-Z2 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：落地安装 底边距地0.3米 5.其他满足设计规范要求	台	1	6604.06	6604.06	1	6604.06	6604.06		
96	030404017096	配电箱 -1AL2	1.名称：配电箱 -1AL2 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	4087.16	4087.16	1	4087.16	4087.16		

97	030404017097	配电箱 -1AL1	1.名称：配电箱 -1AL1 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	4087.16	4087.16	1	4087.16	4087.16		
98	030404017098	配电箱 -1AL3	1.名称：配电箱 -1AL3 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	4087.16	4087.16	1	4087.16	4087.16		
99	030404017099	配电箱 -1AL4	1.名称：配电箱 -1AL4 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	4087.16	4087.16	1	4087.16	4087.16		

100	030404017100	应急照明总箱 -1ALEZ	1.名称：应急照明总箱 -1ALEZ1 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：落地安装 底边距地0.3米 5.其他满足设计规范要求	台	1	6604.06	6604.06	1	6604.06	6604.06		
101	030404017101	配电箱 -1ALE2	1.名称：配电箱 -1ALE2 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	5044.62	5044.62	1	5044.62	5044.62		
102	030404017102	配电箱 -1ALE1	1.名称：配电箱 -1ALE1 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	5044.62	5044.62	1	5044.62	5044.62		

103	030404017103	配电箱 -1ALE3	1.名称：配电箱 -1ALE3 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	2519.40	2519.40	1	2519.40	2519.40		
104	030404017104	配电箱 -1ALE4	1.名称：配电箱 -1ALE4 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	5044.62	5044.62	1	5044.62	5044.62		
105	030404017105	配电箱 -1ALEP1	1.名称：配电箱 -1ALEP1 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	4087.16	4087.16	1	4087.16	4087.16		

106	030404017106	配电箱 -1ALEP2	1.名称：配电箱 -1ALEP2 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	4087.16	4087.16	1	4087.16	4087.16		
107	030404017107	配电箱 -1ALEP3	1.名称：配电箱 -1ALEP3 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	4087.16	4087.16	1	4087.16	4087.16		
108	030404017108	配电箱 -1ALEP4	1.名称：配电箱 -1ALEP4 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	4087.16	4087.16	1	4087.16	4087.16		

109	030404017109	配电箱 AT-PF2	1.名称：配电箱 AT-PF2 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	3307.44	3307.44	1	3307.44	3307.44		
110	030404017110	配电箱 -1ALB1	1.名称：配电箱 -1ALB1 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	4264.90	4264.90	1	4264.90	4264.90		
111	030404017111	配电箱 -1ALB2	1.名称：配电箱 -1ALB2 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	4264.90	4264.90	1	4264.90	4264.90		

112	030404017112	配电箱 -1ALB4	1.名称：配电箱 -1ALB4 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	4264.90	4264.90	1	4264.90	4264.90		
113	030404017113	消防配电箱 XFB	1.名称：消防配电箱XFB 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	4264.90	4264.90	1	4264.90	4264.90		
114	030404017114	配电箱SHB	1.名称：配电箱SHB 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	4087.16	4087.16	1	4087.16	4087.16		

115	030404017115	配电箱-1AWCD1	1.名称：配电箱-1AWCD1 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求 6.智能预付费电表投标人综合考虑到单价中	台	1	9467.23	9467.23	1	9467.23	9467.23		
116	030404017116	配电箱-1AWCD2	1.名称：配电箱-1AWCD2 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求 6.智能预付费电表投标人综合考虑到单价中	台	1	10168.98	10168.98	1	10168.98	10168.98		

117	030404017117	配电箱-1AWCD3	1.名称：配电箱-1AWCD3 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求 6.智能预付费电表投标人综合考虑到单价中	台	1	8999.40	8999.40	1	8999.40	8999.40		
118	030404017118	配电箱-1AWCD4	1.名称：配电箱-1AWCD4 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求 6.智能预付费电表投标人综合考虑到单价中	台	1	8063.73	8063.73	1	8063.73	8063.73		

119	030404017119	配电箱-1ALR	1.名称：配电箱-1ALR 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：挂墙明装 底边抬高1.5米 5.其他满足设计规范要求	台	1	4087.16	4087.16	1	4087.16	4087.16		
120	030404017120	配电箱-1XDT-Z1	1.名称：配电箱-1XDT-Z1 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：落地安装 底边距地0.3米 5.其他满足设计规范要求	台	1	6604.06	6604.06	1	6604.06	6604.06		
121	030404017121	配电箱-1XDT-Z2	1.名称：配电箱-1XDT-Z2 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：落地安装 底边距地0.3米 5.其他满足设计规范要求	台	1	6604.06	6604.06	1	6604.06	6604.06		

122	030404017122	配电箱-1ASBW	1.名称：配电箱-1ASBW 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：落地安装 底边距地0.3米 5.其他满足设计规范要求	台	1	4264.90	4264.90	1	4264.90	4264.90		
123	030404017123	配电箱ALQ2	1.名称：配电箱ALQ2 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：落地安装 底边距地0.3米 5.其他满足设计规范要求	台	3	2072.32	6216.96	3	2072.32	6216.96		
124	030404017124	配电箱ALQ1	1.名称：配电箱ALQ1 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：落地安装 底边距地0.3米， 5.其他满足设计规范要求	台	10	2072.32	20723.20	10	2072.32	20723.20		

125	030404017125	配电箱AT-PF1/2/3/4	1.名称：配电箱AT-PF1 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：落地安装 底边距地0.3米， 5.其他满足设计规范要求	台	4	2527.72	10110.88	4	2527.72	10110.88		
126	030404017126	配电箱AT-ZY1/2	1.名称：配电箱AT-ZY1/2 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：落地安装 底边距地0.3米， 5.其他满足设计规范要求	台	2	2527.72	5055.44	2	2527.72	5055.44		
127	030404017127	配电箱PF1/2/3/4	1.名称：配电箱PF1/2/3/4 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：落地安装 底边距地0.3米， 5.其他满足设计规范要求	台	4	2527.72	10110.88	4	2527.72	10110.88		

128	030411003128	强电非消防桥架 200*100	1.名称：强电非消防桥架 2.规格、型号：200×100 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	239.82	49.99	11988.60	239.82	49.99	11988.60		
129	030411003129	强电非消防桥架 200*200	1.名称：强电非消防桥架 2.规格、型号：200×200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	202.95	53.14	10784.76	202.95	53.14	10784.76		
130	030411003130	强电非消防桥架 300×200	1.名称：强电非消防桥架 2.规格、型号：300×200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	33.67	83.59	2814.48	33.67	83.59	2814.48		
131	030411003131	强电非消防桥架 400*200	1.名称：强电非消防桥架 2.规格、型号：400*200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	34.41	109.92	3782.35	34.41	109.92	3782.35		

132	030411003132	强电非消防桥架 500*200	1.名称：强电非消防桥架 2.规格、型号：500*200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	33.2	153.79	5105.83	33.2	153.79	5105.83		
133	030411003133	强电非消防桥架 600*200	1.名称：强电非消防桥架 2.规格、型号：600*200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	33.67	159.12	5357.57	33.67	159.12	5357.57		
134	030411003134	强电非消防桥架 800*200	1.名称：强电非消防桥架 2.规格、型号：800*200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	74.9	262.79	19682.97	74.9	262.79	19682.97		
135	030411003135	强电消防桥架 200×100	1.名称：强电消防桥架 2.规格、型号：200×100 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	447.71	49.99	22381.02	447.71	49.99	22381.02		

136	030411003136	强电消防桥架 300*200	1.名称：强电消防桥架 2.规格、型号： 300×200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	47.38	83.59	3960.49	47.38	83.59	3960.49		
137	030411003137	强电消防桥架 200*200	1.名称：强电消防桥架 2.规格、型号： 200*200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	68.68	53.14	3649.66	68.68	53.14	3649.66		
138	030411003138	强电非消防桥架 300*100	1.名称：强电非消防桥架 2.规格、型号： 300*100 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	12.59	65.49	824.52	12.59	65.49	824.52		
139	030411003139	强电消防桥架 300*100	1.名称：强电消防桥架 2.规格、型号： 300×200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	24.87	65.49	1628.74	24.87	65.49	1628.74		

140	031002001140	桥架(线槽)支撑架、支吊架	1.名称：桥架(线槽)支撑架、支吊架 2.材质：碳钢 3.规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境确定 4.其它:满足设计及相关规范要求	t	1.908	14188.66	27071.96	1.908	14188.66	27071.96		
141	030412005141	紧凑型荧光灯	1.名称:荧光灯 2.规格:2*28W	套	22	37.03	814.66	22	37.03	814.66		
142	030412004142	A型安全出口标志灯	1.名称：A型安全出口标志灯 2.型号：详设计 3.规格：3W 4.安装形式：底边距地0.5米安装 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	35	55.97	1958.95	35	55.97	1958.95		
143	030412004143	A型应急疏散标志灯	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：3W 4.安装形式：门上0.1m 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	63	61.74	3889.62	63	61.74	3889.62		

144	030412004144	A型照明应急灯具	1.名称：A型应急疏散标志灯 2.型号：详设计 3.规格：3W 4.安装形式：门上0.1m 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求 7.含光源	套	149	70.86	10558.14	149	70.86	10558.14		
145	030412004145	A型楼层显示器	1.名称：A型楼层显示器 2.型号：详设计 3.规格：3W 4.安装形式：暗装 5.应急照明灯和疏散指示灯应设玻璃或不燃烧材料制成的保护罩，开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施 6.其他详设计及满足规范要求	套	14	62.35	872.90	14	62.35	872.90		
146	030412005146	壁灯	1.名称:壁灯 2.规格:1*10W 3.含光源	套	22	36.45	801.90	22	36.45	801.90		
147	030412005147	应急照明壁灯	1.名称:应急照明壁灯 2.规格:1*28W 3.含光源	套	18	39.07	703.26	18	39.07	703.26		
148	030412005148	单管荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.规格:1*28W 3.含光源	套	333	35.60	11854.80	333	35.60	11854.80		

149	030412005149	双管荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.规格:2*28W 3.含光源	套	6	60.38	362.28	6	60.38	362.28		
150	030404034150	暗装单极开关	1.名称：暗装单极开关 2.规格：详设计 3.包含接线等工作内容 4.其它，满足设计及相关规范要求	个	23	16.33	375.59	23	16.33	375.59		
151	030404034151	暗装双极开关	1.名称：暗装双极开关 2.规格：详设计 3.包含接线等工作内容 4.其它，满足设计及相关规范要求	个	10	17.62	176.20	10	17.62	176.20		
152	030409008152	总等电位接地端子板 MEB	1.名称：总等电位接地端子板 MEB 2.材质：详设计 3.规格：YLD-MEB 4.其它，满足设计及相关规范要求	个	2	31.37	62.74	2	31.37	62.74		
153	030404035153	单相二三极插座 10A	1.名称：单相二三极插座 2.规格：AC250V 10A 3.安装方式：暗装 4.其他：满足设计及规范要求	个	28	19.39	542.92	28	19.39	542.92		
154	030411006154	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：详设计 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 5.包含增加调整圈 6.其他满足设计规范要求	个	658	7.13	4691.54	658	7.13	4691.54		

155	030411006155	开关（插座）盒	1.名称：开关（插座）盒 2.材质：详设计 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 5.包含增加调整圈 6.其他满足设计规范要求	个	51	6.34	323.34	51	6.34	323.34		
156	030408008156	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	33	74.66	2463.78	33	74.66	2463.78		
157	030409002157	接地网	1.名称：接地网 2.安装形式：利用基础钢筋接地 3.其它，满足设计及相关规范要求	m	6454.41	4.97	32078.42	6454.41	4.97	32078.42		
158	030409002158	接地跨接线	1.名称：接地跨接线 2.其它满足设计及相关规范要求	处	30	14.99	449.70	30	14.99	449.70		
159	030409008159	热镀锌接地连接钢板 -100*100*6	1.名称：热镀锌接地连接钢板 2.材质：详设计 3.规格：-100*100*6 4.其他详设计及满足规范要求	块	40	50.99	2039.60	40	50.99	2039.60		
160	030414006160	事故照明切换装置	1.名称 2.类型	系统	4	1450.01	5800.04	4	1450.01	5800.04		
161	030414011161	接地装置调试	1.名称：接地装置调试 2.类别：接地网 3.其它：满足设计及相关规范要求	系统	1	1253.09	1253.09	1	1253.09	1253.09		
162	自编162	充电桩(成套配置)	1.名称：充电桩，由厂家提供成套产品 2.其它：满足设计及相关规范要求	套	94	623.45	58604.30	94	623.45	58604.30		

		分部小计					2589575.43			2589575.43		
		数字电视系统										
163	030411006163	光节点箱	1.名称：光节点箱 2.材质：详设计 3.安装形式：暗装 4.包含增加调整圈 5.其他满足设计规范要求	个	5	179.43	897.15	5	179.43	897.15		
164	030411005164	数字电视光缆交接箱	1.名称：数字电视光缆交接箱 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装	个	3	1027.92	3083.76	3	1027.92	3083.76		
165	030411006165	光纤	1.名称：光纤 2.材质：详设计 3.安装形式：暗装 4.包含增加调整圈 5.其他满足设计规范要求	个	5	92.33	461.65	5	92.33	461.65		
166	030502008166	4芯多模光缆	1.名称：光缆 2.规格：4芯多模光缆 3.安装方式：管内穿线	m	135	2.82	380.70	135	2.82	380.70		
167	030502008167	6芯多模光缆	1.名称：光缆 2.规格：6芯多模光缆 3.安装方式：管内穿线	m	1160.78	2.97	3447.52	1160.78	2.97	3447.52		
168	030411006168	分光器	1.名称：分光器 2.材质：详设计 3.安装形式：暗装 4.包含增加调整圈 5.其他满足设计规范要求	个	2	82.37	164.74	2	82.37	164.74		

169	030411006169	光发射器	1.名称：光发射器 2.材质：详设计 3.安装形式：暗装 4.包含增加调整圈 5.其他满足设计规范要求	个	2	318.04	636.08	2	318.04	636.08		
170	030411006170	网络交换机	1.名称：网络交换机 2.材质：详设计 3.安装形式：暗装 4.包含增加调整圈 5.其他满足设计规范要求	台	1	1444.03	1444.03	1	1444.03	1444.03		
171	030411006171	终端盒	1.名称：终端盒 2.材质：详设计 3.安装形式：暗装 4.包含增加调整圈 5.其他满足设计规范要求	个	1	92.18	92.18	1	92.18	92.18		
172	030411004172	配线 BV-6	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号：BV-6 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m	25.3	7.30	184.69	25.3	7.30	184.69		
		分部小计					10792.50			10792.50		
		通信总系统										
173	030411005173	6*288路光交接箱	1.名称：6*288路光交接箱 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装形式：暗装	个	3	1027.92	3083.76	3	1027.92	3083.76		
174	030502007174	48芯多模光缆	1.名称：48芯多模光缆 2.规格：详设计 3.敷设方式：桥架内敷设	m	1119	25.26	28265.94	1119	25.26	28265.94		

175	030502007175	24芯多模光缆	1.名称：24芯多模光缆 2.规格：详设计 3.敷设方式：桥架内敷设	m	1019	14.35	14622.65	1019	14.35	14622.65		
176	030411003176	弱电非消防桥架200×100	1.名称：弱电非消防桥架 2.规格、型号：200×100 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	449.92	47.85	21528.67	449.92	47.85	21528.67		
177	030411003177	弱电非消防桥架300*100	1.名称：弱电非消防桥架 2.规格、型号：300*100 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	132.1	63.32	8364.57	132.1	63.32	8364.57		
178	031002001178	桥架(线槽)支撑架、支吊架	1.名称：桥架(线槽)支撑架、支吊架 2.材质：碳钢 3.规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境确定 4.其它:满足设计及相关规范要求	t	0.55	14188.66	7803.76	0.55	14188.66	7803.76		
179	030409002179	-25*4热镀锌扁钢	1.名称：接地母线 2.规格、材质：-25*4热镀锌扁钢	m	608.22	14.89	9056.40	608.22	14.89	9056.40		
180	030408008180	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	6	74.66	447.96	6	74.66	447.96		

181	030507007181	室外对讲梯口机	1.名称：室外对讲梯口机 2.技术参数：详设计(满足规范及招标技术要求) 3.其他详设计及满足规范要求	台	11	304.51	3349.61	11	304.51	3349.61		
182	030507007182	紧急开门器	1.名称：紧急开门器 2.技术参数：详设计(满足规范及招标技术要求) 3.其他详设计及满足规范要求	台	11	213.16	2344.76	11	213.16	2344.76		
183	030507007183	电控锁	1.名称：电控锁 2.技术参数：满足规范及招标技术要求 3.其他详设计及满足规范要求	台	11	174.37	1918.07	11	174.37	1918.07		
184	030507008184	摄像机	1.名称：摄像机 2.技术参数：详设计 3.安装方式：详见设计 4.含支架和电源等所有配件 5.其他详设计及满足规范要求	台	42	378.13	15881.46	42	378.13	15881.46		
185	030411001185	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	515.92	11.64	6005.31	515.92	11.64	6005.31		

186	030411001186	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	283.88	13.23	3755.73	283.88	13.23	3755.73		
187	030411004187	配线 RVV-2X1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：2X1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	3903.2	2.97	11592.50	3903.2	2.97	11592.50		
188	030505005188	同轴电缆 SYV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYV-75-5 3.敷设方式：管内穿线	m	5391.73	4.59	24748.04	5391.73	4.59	24748.04		
189	030411004189	配线 ZN-BVR-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号:ZN-BVR-2x2.5 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m	252.04	3.82	962.79	252.04	3.82	962.79		

190	030411001190	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	35.52	18.34	651.44	35.52	18.34	651.44		
191	030411004191	配线 RVV-2×0.5	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：RVV-2×0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1488.53	1.74	2590.04	1488.53	1.74	2590.04		
192	030411004192	配线 RVVP-4×1.0	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：4×1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	1488.53	3.18	4733.53	1488.53	3.18	4733.53		

193	030411004193	配线 RVVP-2×1.0	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2×1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m	20	2.20	44.00	20	2.20	44.00		
194	030411003194	弱电金属线槽 300mm*200mm	1.名称：弱电金属线槽 2.规格、型号：300×200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	12.3	36.33	446.86	12.3	36.33	446.86		
195	030507017195	安全防范分系统调试	1.名称 2.类别 3.通道数	系统	1	4168.46	4168.46	1	4168.46	4168.46		
		分部小计					176366.31			176366.31		
		防火门监控系统										
196	030411001196	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	34.6	18.34	634.56	34.6	18.34	634.56		

197	030411004197	配线 NH-RVSP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号：配线NH-RVSP-2*1.5mm2 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m	620.87	6.28	3899.06	620.87	6.28	3899.06		
198	030411001198	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	80.49	11.64	936.90	80.49	11.64	936.90		
199	030502005199	配线 NH-RVV-2*2.5	1.名称：配线 2.规格： NH-RVV-2*2.5 3.敷设方式：管内穿线、桥架穿线综合考虑	m	127.35	3.47	441.90	127.35	3.47	441.90		
200	030904008200	防火门常闭模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个	15	485.50	7282.50	15	485.50	7282.50		
201	030904008201	防火门常开模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个	2	485.50	971.00	2	485.50	971.00		
202	030904008202	防火门闭门器65KG	1.名称：防火门闭门器65KG 2.规格;吸力65KG	个	17	83.42	1418.14	17	83.42	1418.14		
203	030905003203	防火控制装置调试	1.名称 :防火控制装置调试 2.类型:详设计	个	17	104.87	1782.79	17	104.87	1782.79		
		分部小计					17366.85			17366.85		

		设备电源监控系统									
204	030411001204	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	328.9	21.23	6982.55	328.9	21.23	6982.55	
205	030411004205	配线 ZR-RVS-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号：配线ZR-RVS-2*1.5mm2 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m	328.9	2.80	920.92	328.9	2.80	920.92	
206	030411004206	配线 ZR-RVSP-2*1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号：配线ZR-RVSP-2*1.0mm2 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m	328.9	2.19	720.29	328.9	2.19	720.29	
207	030904008207	消防电源监控模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：详见设计	个	13	511.34	6647.42	13	511.34	6647.42	
208	030414006208	双电源切换装置调试	1.名称：双电源切换装置调试 2.包含调试范围内的所有工作并满足设计图纸及验收规范要求	系统	13	1450.01	18850.13	13	1450.01	18850.13	
		分部小计					34121.31			34121.31	
		火灾报警与联动系统									

209	030411001209	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	4220.39	11.64	49125.34	4220.39	11.64	49125.34		
210	030411001210	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	150.37	21.23	3192.36	150.37	21.23	3192.36		
211	030411001211	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	744.48	13.23	9849.47	744.48	13.23	9849.47		
212	030411004212	配线 ZN-BVR-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号:ZN-BVR-2x2.5 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m	870.46	3.73	3246.82	870.46	3.73	3246.82		

213	030502005213	配线 ZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号:ZN-RVS-2x1.5 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m	2679.74	2.70	7235.30	2679.74	2.70	7235.30		
214	030411004214	配线 ZN-RVVP-2x1.5	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号：ZN-RVVP-2x1.5 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m	2091.95	2.80	5857.46	2091.95	2.80	5857.46		
215	030411004215	配线 ZN-BV-1.5	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号： ZN-BV-1.5 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m	2143.9	1.89	4051.97	2143.9	1.89	4051.97		
216	030408002216	控制电缆 WDZ-KYJ(F)E-7x1.5	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZ-KYJ(F)E-7x1.5 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.其他满足设计规范要求	m	1095.25	9.48	10382.97	1095.25	9.48	10382.97		

217	030408002217	控制电缆 WDZ-KYJ(F)E-14x1.5	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZ-KYJ(F)E-14x1.5 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.其他满足设计规范要求	m	197.6	14.63	2890.89	197.6	14.63	2890.89		
218	030408002218	配线 WDZN-BYJ(F)-1.5	1.名称：配线 2.规格、型号：WDZN-BYJ(F)-1.5 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.其他满足设计规范要求	m	79.92	1.81	144.66	79.92	1.81	144.66		
219	030411004219	配线 WDZN-BYJ(F)-1.5	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：1.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m	129.92	1.81	235.16	129.92	1.81	235.16		
220	030411003220	弱电消防桥架 400×100	1.名称：消防桥架 2.规格、型号：400×100 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	198.92	86.60	17226.47	198.92	86.60	17226.47		
221	030411003221	弱电消防桥架 200×100	1.名称：消防桥架 2.规格、型号：200×100 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	345.97	47.85	16554.66	345.97	47.85	16554.66		

222	030411003222	广播桥架 100×100	1.名称：广播桥架 2.规格、型号：100×100 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m	489.9	28.83	14123.82	489.9	28.83	14123.82		
223	031002001223	桥架(线槽)支撑架、支吊架	1.名称：桥架(线槽)支撑架、支吊架 2.材质：碳钢 3.规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境确定 4.其它:满足设计及相关规范要求	t	0.67	14188.66	9506.40	0.67	14188.66	9506.40		
224	030409002224	-25*4热镀锌扁钢	1.名称：接地母线 2.规格、材质：-25*4热镀锌扁钢	m	1034.49	14.89	15403.56	1034.49	14.89	15403.56		
225	030904005225	火灾报警控制器	1.名称：火灾报警控制器 2.其它：详设计	台	2	1300.50	2601.00	2	1300.50	2601.00		
226	030411006226	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：详设计 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 5.包含增加调整圈 6.其他满足设计规范要求	个	1880	7.13	13404.40	1880	7.13	13404.40		
227	030904005227	声光报警器	1.名称：声光报警器 2.规格：详设计	个	17	112.43	1911.31	17	112.43	1911.31		
228	030904007228	火警广播	1.名称：火警广播 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶安装	个	42	104.38	4383.96	42	104.38	4383.96		

229	030904001229	感温探测器	1.名称：点型感温探测器(智能编码型) 2.规格：JTW-BCD/JF-D12	个	40	71.50	2860.00	40	71.50	2860.00		
230	030904001230	感烟探测器	1.名称：感烟探测器 2.规格：详设计	个	304	80.81	24566.24	304	80.81	24566.24		
231	030901004231	手动报警按钮	1.名称：手动报警按钮 2.型号、规格：详设计	组	17	118.52	2014.84	17	118.52	2014.84		
232	030904008232	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输入、输出 5.其他详设计及满足规范要求	个	104	343.45	35718.80	104	343.45	35718.80		
233	030904014233	火警电话	1.名称：火警电话 2.型号、规格：详设计	部	12	88.60	1063.20	12	88.60	1063.20		
234	030904008234	输入模块	1.名称：输入模块 2.规格：详设计	个	41	235.83	9669.03	41	235.83	9669.03		
235	030904008235	火灾报警接线端子箱	1.名称：火灾报警接线端子箱 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.安装形式：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	台	4	149.84	599.36	4	149.84	599.36		
236	030904010236	防火卷帘控制箱	1.名称：防火卷帘控制箱 2.规格、型号：详见设计	台	6	279.86	1679.16	6	279.86	1679.16		

237	030904008237	总线隔离器	1.名称：总线隔离器 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	26	301.06	7827.56	26	301.06	7827.56		
238	030503006238	余压传感器	1.名称：余压传感器 2.规格：详设计	支	31	297.14	9211.34	31	297.14	9211.34		
239	030408008239	防火堵洞	1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料 3.方式：综合考虑 4.部位：详设计 5.其他详设计及满足规范要求	处	6	74.66	447.96	6	74.66	447.96		
240	030905001240	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只	42	41.29	1734.18	42	41.29	1734.18		
241	030905001241	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	只	12	66.30	795.60	12	66.30	795.60		
242	030905001242	自动报警系统调试	1.自动报警系统调试	系统	1	34217.99	34217.99	1	34217.99	34217.99		
		分部小计					323733.24			323733.24		
		道闸系统										

243	030507016243	停车场管理系统配置（一进一出）	1.名称：停车场管理系统配置（一进一出） 2.入口控制组件、出口控制组件、安全岛、管线及光纤网络联接设备及调试等内容投标人综合考虑到单价中 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	处	2	28230.18	56460.36	2	28230.18	56460.36		
244	030507016244	收费处及管理处设备（含软件）	1.名称：收费处及管理处设备（含软件） 2.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	项	1	8049.91	8049.91	1	8049.91	8049.91		
		分部小计					64510.27			64510.27		
		通风系统										
245	030702008245	风管软接	1.名称：风管软接头 2.材质：不燃材料 3.规格：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m2	29.44	103.10	3035.26	29.44	103.10	3035.26		
246	030108003246	离心风机 EA/SE-B1-1-1	1.名称：离心风机 2.规格、型号：EA/SE-B1-1-1 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		

247	030108003247	离心风机 EA/SE-B1-1-2	1.名称：离心风机 2.规格、型号：EA/SE-B1-1-2 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		
248	030108003248	离心风机 EA/SE-B1-2-1	1.名称：离心风机 2.规格、型号：EA/SE-B1-2-1 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		
249	030108003249	离心风机 EA/SE-B1-2-2	1.名称：离心风机 2.规格、型号：EA/SE-B1-2-2 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		
250	030108003250	离心风机 EA/SE-B1-3-1	1.名称：离心风机 2.规格、型号：EA/SE-B1-3-1 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		
251	030108003251	离心风机 EA/SE-B1-3-2	1.名称：离心风机 2.规格、型号：EA/SE-B1-3-2 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		

252	030108003252	离心风机 SE-B1-4-1	1.名称：离心风机 2.规格、型号：SE-B1-4-1 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		
253	030108003253	离心风机 EA-B1-4-1	1.名称：离心风机 2.规格、型号：EA-B1-4-1 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		
254	030108003254	离心风机 SA-B1-2-1	1.名称：离心风机 2.规格、型号：SA-B1-2-1 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		
255	030108003255	离心风机 EA-B1-2-1	1.名称：离心风机 2.规格、型号：EA-B1-2-1 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		
256	030108003256	离心风机 EA-B1-2-2	1.名称：离心风机 2.规格、型号：EA-B1-2-2 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		

257	030108003257	离心风机 EA-B1-3-1	1.名称：离心风机 2.规格、型号：EA-B1-3-1 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		
258	030108003258	离心风机 EA-B1-3-2	1.名称：离心风机 2.规格、型号：EA-B1-3-2 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		
259	030108003259	离心风机 EA-B1-3-3	1.名称：离心风机 2.规格、型号：EA-B1-3-3 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		
260	030108003260	离心风机 EA-B1-3-4	1.名称：离心风机 2.规格、型号：EA-B1-3-4 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		
261	030108003261	加压送风机 SP-LT-B1-1	1.名称：离心风机 2.规格、型号：SP-LT-B1-1 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		

262	030108003262	加压送风机 SP-LT-B1-2	1.名称：离心风机 2.规格、型号：SP-LT-B1-2 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		
263	030108003263	壁式轴流风机：L=600m3/h，0.025KW	1.名称：壁式轴流风机 2.规格、型号：详见设计 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	885.29	885.29	1	885.29	885.29		
264	030108003264	加压送风机 SP-LT-B1-3	1.名称：离心风机 2.规格、型号： SP-LT-B1-3 3.详细参数详设计 4.风机的检查接线及调试综合考虑到综合单价中	台	1	2197.99	2197.99	1	2197.99	2197.99		
265	030108003265	消声器L=1.2m	1.名称：消声器 L=1.2m 2.规格、型号： L=1.2m 3.详细参数详设计	台	15	1162.36	17435.40	15	1162.36	17435.40		
266	030703021266	静压箱 1000*1900*800	1.材质:详见设计 2.规格:1000*1900*800mm	个	2	860.53	1721.06	2	860.53	1721.06		
267	030703021267	静压箱 1700*1700*800	1.材质:详见设计 2.规格:1700*1700*800mm	个	1	860.53	860.53	1	860.53	860.53		
268	030108003268	消声器L=1.5m	1.名称：消声器 L=1.5m 2.规格、型号： L=1.5m 3.详细参数详设计	台	4	1187.02	4748.08	4	1187.02	4748.08		

269	030703001269	70℃防烟防火阀 1100*400	1.名称：70℃防烟防火阀 2.型号：1100*400mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	2	505.18	1010.36	2	505.18	1010.36		
270	030703001270	70℃防烟防火阀 2000*320	1.名称：70℃防烟防火阀 2.型号：2000*320mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	3	613.19	1839.57	3	613.19	1839.57		
271	030703001271	70℃防火调节阀 400*250	1.名称：70℃防烟防火阀 2.型号：400*250mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	2	288.23	576.46	2	288.23	576.46		
272	030703001272	70℃防火调节阀 500*320	1.名称：70℃防烟防火阀 2.型号：500*320mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	299.77	299.77	1	299.77	299.77		
273	030703001273	70℃防火调节阀 800*500	1.名称：70℃防烟防火阀 2.型号：800*500mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	372.29	372.29	1	372.29	372.29		
274	030703001274	280℃防火阀 900*900	1.名称：280℃防火阀 2.型号：900*900mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	2	577.99	1155.98	2	577.99	1155.98		

275	030703001275	280℃排烟防火阀 2000*320	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号：2000*320mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	12	673.89	8086.68	12	673.89	8086.68		
276	030703001276	280℃防火调节阀 1000*320	1.名称：280℃防火调节阀 2.型号：1000*320mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	4	720.29	2881.16	4	720.29	2881.16		
277	030703001277	70℃防火阀 800*250	1.名称：70℃防烟防火阀 2.型号：800*250mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	11	335.26	3687.86	11	335.26	3687.86		
278	030703001278	多页调节阀 800*250	1.名称：多页调节阀 2.型号：800*250mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	11	190.02	2090.22	11	190.02	2090.22		
279	030703001279	电动对开多页调节阀 800*250	1.名称：电动对开多页调节阀 2.型号：800*250mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求 5.含接线，投标人综合考虑到单价中	个	3	203.47	610.41	3	203.47	610.41		
280	030703001280	多页调节阀 800*500	1.名称：多页调节阀 2.型号：800*500mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	200.30	200.30	1	200.30	200.30		

281	030703001281	多页调节阀 500*320	1.名称：多页调节阀 2.型号： 500*320mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	2	174.18	348.36	2	174.18	348.36		
282	030703001282	多页调节阀 900*900	1.名称：多页调节阀 2.型号： 900*900mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	2	203.47	406.94	2	203.47	406.94		
283	030703001283	多页调节阀 1000*800	1.名称：多页调节阀 2.型号： 1000*800mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	227.46	227.46	1	227.46	227.46		
284	030703007284	防火风口1200*600	1.名称：防火风口 2.型号：1200*600mm 3.材质：铝合金 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	4	204.52	818.08	4	204.52	818.08		
285	030703007285	防火风口1000*3000	1.名称：防火风口 2.型号：1000*3000mm 3.材质：铝合金 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	517.23	517.23	1	517.23	517.23		
286	030703007286	防火风口1200*1000	1.名称：防火风口 2.型号：1200*1000mm 3.材质：铝合金 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	329.55	329.55	1	329.55	329.55		
287	030703007287	防烟风口400*400	1.名称：防烟风口 2.型号：400*400mm 3.材质：铝合金 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	128.65	128.65	1	128.65	128.65		

288	030703007288	防烟防火风口 2000*320	1.名称：防烟防火风口 2.型号：2000*320mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	250.73	250.73	1	250.73	250.73		
289	030703007289	防火风口600*400	1.名称：防火风口 2.型号：600*400mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	173.09	173.09	1	173.09	173.09		
290	030703007290	防火风口630*400	1.名称：防火风口 2.型号：630*400mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	176.25	176.25	1	176.25	176.25		
291	030703007291	防火风口300*300	1.名称：防火风口 2.型号：300*300mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	120.07	120.07	1	120.07	120.07		
292	030703007292	防火风口500*500	1.名称：防火风口 2.型号：500*500mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	160.50	160.50	1	160.50	160.50		
293	030703007293	防火风口600*500	1.名称：防火风口 2.型号：600*500mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	181.44	181.44	1	181.44	181.44		
294	030703007294	防火风口600*600	1.名称：防火风口 2.型号：600*600mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	191.99	191.99	1	191.99	191.99		

295	030503006295	CO浓度探测仪	1.名称：CO浓度探测仪 2.其它：满足招标文件及规范要求	支	8	348.35	2786.80	8	348.35	2786.80		
296	030702001296	镀锌钢板风管 矩形 δ=0.5mm,b≤320mm	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:b≤320mm 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架满足设计要求 6.接口形式:综合考虑	m2	3.77	153.52	578.77	3.77	153.52	578.77		
297	030702001297	镀锌钢板风管 矩形 δ=0.6mm,320mm<b≤450mm	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320mm<b≤450mm 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架满足设计要求 6.接口形式:综合考虑	m2	24.81	117.61	2917.90	24.81	117.61	2917.90		
298	030702001298	镀锌钢板风管 矩形 δ=0.75mm,450mm<b≤1000mm	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450mm<b≤1000mm 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架满足设计要求 6.接口形式:综合考虑	m2	751.71	103.91	78110.19	751.71	103.91	78110.19		

299	030702001299	镀锌钢板风管 矩形 δ=0.75mm,1000mm<b≤1500mm	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1000mm<b≤1500mm 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架满足设计要求 6.接口形式:综合考虑	m2	140.07	113.57	15907.75	140.07	113.57	15907.75		
300	030702001300	镀锌钢板风管 矩形 δ=1.2mm,1500mm<b≤2000mm	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1500mm<b≤2000mm 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.管件、法兰等附件及支架满足设计要求 6.接口形式:综合考虑	m2	1628.97	130.15	212010.45	1628.97	130.15	212010.45		
301	030703007301	单层百叶风口 800*300	1.名称：单层百叶风口 2.型号： 800*300mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	155.89	155.89	1	155.89	155.89		
302	030703007302	单层百叶风口 800*800	1.名称：单层百叶风口 2.型号：800*800mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	3	163.84	491.52	3	163.84	491.52		
303	030703007303	单层百叶风口 400*300	1.名称：单层百叶风口 2.型号：400*300mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	3	67.27	201.81	3	67.27	201.81		

304	030703007304	单层百叶风口 500*300	1.名称：单层百叶风口 2.型号：500*300mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	3	75.14	225.42	3	75.14	225.42		
305	030703007305	单层百叶风口 600*400	1.名称：单层百叶风口 2.型号：600*400mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	2	123.60	247.20	2	123.60	247.20		
306	030703007306	单层百叶风口 600*500	1.名称：单层百叶风口 2.型号：600*500mm 3.材质：铝合金 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	1	126.16	126.16	1	126.16	126.16		
307	030703007307	单层百叶风口 500*500	1.名称：单层百叶风口 2.型号：500*500mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	12	105.44	1265.28	12	105.44	1265.28		
308	030703007308	单层百叶风口 500*400	1.名称：单层百叶风口 2.型号：500*400mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	2	102.69	205.38	2	102.69	205.38		
309	030704002309	通风工程检测、调试	1.名称：通风工程检测、调试 2.试验要求：满足设计及相关规范要求	m2	2549.33	4.31	10987.61	2549.33	4.31	10987.61		

310	030404034310	手动可开启装置	1.名称：手动可开启装置 2.规格：详设计 3.包含接线等工作内容 4.其它，满足设计及相关规范要求	个	7	13.20	92.40	7	13.20	92.40		
311	030702001311	挡烟垂壁	1.材质:不燃玻璃 2.高度：按照设计图纸要求	m	98.33	180.61	17759.38	98.33	180.61	17759.38		
312	030703007312	自垂百叶风口,带调节阀 800*200	1.名称：自垂百叶风口,带调节阀 2.型号：800*200mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个	80	179.80	14384.00	80	179.80	14384.00		
		分部小计					453544.75			453544.75		
		喷淋系统										
313	030901001313	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	2350.96	35.07	82448.17	2350.96	35.07	82448.17		

314	030901001314	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	810.54	43.03	34877.54	810.54	43.03	34877.54		
315	030901001315	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	330.85	56.52	18699.64	330.85	56.52	18699.64		

316	030901001316	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	270.23	64.33	17383.90	270.23	64.33	17383.90		
317	030901001317	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	233.05	55.15	12852.71	233.05	55.15	12852.71		

318	030901001318	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	305.05	65.33	19928.92	305.05	65.33	19928.92		
319	030901001319	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	224.8	78.76	17705.25	224.8	78.76	17705.25		

320	030901001320	内外壁热浸镀锌钢管 DN125	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN125 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	50.29	96.80	4868.07	50.29	96.80	4868.07		
321	030901001321	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	810.26	117.53	95229.86	810.26	117.53	95229.86		

322	030901001322	内外壁热浸镀锌钢管 DN200	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	57.23	169.21	9683.89	57.23	169.21	9683.89		
323	031002001323	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式：详设计	Kg	3298.95	19.47	64230.56	3298.95	19.47	64230.56		
324	030901006324	水流指示器 DN150	1.名称:水流指示器 2.规格型号：DN150 3.材质：详设计 4.其他：符合设计及规范要求	个	8	401.97	3215.76	8	401.97	3215.76		
325	030807003325	遥控信号阀 DN150	1.类型：遥控信号阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓，含接线 6.其他满足设计要求及规范	个	3	551.60	1654.80	3	551.60	1654.80		

326	030807003326	信号蝶阀 DN200	1.类型：信号蝶阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：卡箍连接 5.包含法兰以及螺栓，含接线 6.其他满足设计要求及规范	个	6	871.24	5227.44	6	871.24	5227.44		
327	030807003327	安全信号阀 DN150	1.类型：安全信号阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓，含接线 6.其他满足设计要求及规范	个	20	551.60	11032.00	20	551.60	11032.00		
328	030807003328	安全信号阀 DN200	1.类型：安全信号阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓，含接线 6.其他满足设计要求及规范	个	1	777.22	777.22	1	777.22	777.22		
329	030901008329	末端试水装置 DN25	1.名称：末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:成套型 4.其他：符合设计及规范要求	组	7	212.05	1484.35	7	212.05	1484.35		

330	031003001330	自动排气阀 DN25	1.类型：自动排气阀（含截止阀） 2.材质：详设计 3.型号、规格：DN25 4.其他：符合设计及规范要求	个	5	48.20	241.00	5	48.20	241.00		
331	030901003331	自动喷水直立型喷头(上喷)	1.安装部位：室内 2.材质、型号、规格：自动喷水直立型喷头(上喷) 3.连接形式：详设计 4.包含装饰盖 5.其他满足设计规范要求	个	1376	20.63	28386.88	1376	20.63	28386.88		
332	030905002332	水灭火控制装置调试	1.水灭火控制装置调试	系统	1	18202.81	18202.81	1	18202.81	18202.81		
333	030901007333	减压孔板 DN150	1.材质：满足规范要求 2.规格：管径DN150 3.压力等级：满足规范要求 4.连接形式：综合考虑 5.为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范、招标设计任务书	个	8	190.00	1520.00	8	190.00	1520.00		
334	030901006334	湿式报警阀 DN150	1.名称:湿式报警阀 2.规格型号：DN150 3.材质：详设计 4.其他：符合设计及规范要求	个	6	1375.14	8250.84	6	1375.14	8250.84		

335	030807003335	Y型过滤器 DN200	1.类型：Y型过滤器 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	3	830.89	2492.67	3	830.89	2492.67		
336	030807003336	Y型过滤器 DN100	D1.类型：Y型过滤器 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	1	365.57	365.57	1	365.57	365.57		
337	030807003337	闸阀 DN200	1.类型：闸阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	4	955.02	3820.08	4	955.02	3820.08		
338	030807003338	闸阀 DN100	1.类型：闸阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	2	511.49	1022.98	2	511.49	1022.98		

339	030807003339	止回阀 DN200	1.类型：止回阀 .材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	2	830.89	1661.78	2	830.89	1661.78		
340	030807003340	止回阀 DN150	1.类型：止回阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	2	658.67	1317.34	2	658.67	1317.34		
341	030807003341	可曲挠接头 DN200	1.类型：可曲绕接头 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	2	804.67	1609.34	2	804.67	1609.34		
342	030807003342	可曲挠接头DN150	1.类型：可曲绕接头 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	2	394.73	789.46	2	394.73	789.46		

343	030807003343	同心异径管DN150	1.类型：同心异径管 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范 7.异径的尺寸：按照规范要求	个	2	494.33	988.66	2	494.33	988.66		
344	030807003344	同心异径管DN200	1.类型：同心异径管 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范 7.异径的尺寸：按照规范要求	个	2	605.95	1211.90	2	605.95	1211.90		
345	030901012345	消防水泵接合器	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：详见设计 3. 附件材质、规格：详设计	套	3	776.29	2328.87	3	776.29	2328.87		
346	030503006346	压力开关	1.名称：压力开关 2.规格：详见设计 3.其他满足设计规范要求	支	1	124.00	124.00	1	124.00	124.00		
347	030807003347	持压泄压阀DN100	1.类型：持压泄压阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：卡箍连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	1	556.77	556.77	1	556.77	556.77		

348	030601002348	压力表	1.名称：压力表 2.型号：详见设计 3.其他：符合设计及相关规范要求	台	6	92.72	556.32	6	92.72	556.32		
349	030503006349	水锤消除器 DN150	1.名称：水锤消除器 DN150 2.其他满足设计规范要求	支	2	91.56	183.12	2	91.56	183.12		
350	030807003350	法兰阀门DN70	1.类型：法兰阀门 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：卡箍连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	2	235.50	471.00	2	235.50	471.00		
351	030807003351	法兰阀门DN200	1.类型：法兰阀门 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：卡箍连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	4	830.89	3323.56	4	830.89	3323.56		
352	030109001352	喷淋泵	1.名称：喷淋泵 2.规格、型号：XBD10.0/30G-FWG 3.包含设备配套基础隔震器、基础灌浆、设备与系统调试、电机检查接线、联线、接地联接、设备联动试验等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2	12140.36	24280.72	2	12140.36	24280.72		

353	030109001353	消防泵	1.名称：喷淋泵 2.规格、型号：XBD10.8/25G-FWG 3.包含设备配套基础隔震器、基础灌浆、设备与系统调试、电机检查接线、联线、接地联接、设备联动试验等 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	2	12140.36	24280.72	2	12140.36	24280.72		
354	031002003354	刚性防水套管 DN150	1.名称、类型 ：刚性防水套管 2.材质 ：碳钢 3.规格 ：DN150 4.包含：制作安装、填料、封堵、防水、除锈、刷油 5.满足设计图纸及验收规范要求	个	4	293.24	1172.96	4	293.24	1172.96		
355	031002003355	刚性防水套管 DN200	1.名称、类型 ：刚性防水套管 2.材质 ：碳钢 3.规格 ：DN200 4.包含：制作安装、填料、封堵、防水、除锈、刷油 5.满足设计图纸及验收规范要求	个	1	380.86	380.86	1	380.86	380.86		
		分部小计					530840.29			530840.29		
		消火栓系统										

356	030901002356	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	530.79	75.13	39878.25	530.79	75.13	39878.25		
357	030901002357	内外壁热浸镀锌钢管 DN70	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN70 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	13.34	76.02	1014.11	13.34	76.02	1014.11		

358	030901002358	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	607.19	117.53	71363.04	607.19	117.53	71363.04		
359	030901002359	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m	408.83	78.76	32199.45	408.83	78.76	32199.45		

360	030807003360	蝶阀 DN150	1.类型：蝶阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：卡箍连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	29	451.51	13093.79	29	451.51	13093.79		
361	030807003361	蝶阀 DN100	1.类型：蝶阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：卡箍连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	24	318.31	7639.44	24	318.31	7639.44		
362	030901013362	灭火器 MF/ABC2	1.规格、型号：灭火器 MF/ABC2 2.安装方式：放置式安装 3.放置在消火栓箱内或灭火器箱内	具	6	40.16	240.96	6	40.16	240.96		
363	030901013363	灭火器 MF/ABC3	1.规格、型号：灭火器 MF/ABC3 2.安装方式：放置式安装 3.放置在消火栓箱内或灭火器箱内	具	172	29.77	5120.44	172	29.77	5120.44		
364	030901010364	消火栓箱 SG24A65-P	1.安装部位：室内 2.型号、规格：消火栓箱 SG24A65-P 3.配置：详见设计 4.材质：详设计 5.其他：详设计并符合设计及规范要求	套	52	449.40	23368.80	52	449.40	23368.80		

365	030901012365	消防水泵接合器	1. 安装部位：室内 2. 型号、规格：SQS-150A型 3. 附件材质、规格：详设计	套	3	775.04	2325.12	3	775.04	2325.12		
366	031002003366	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型 ：穿楼板套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN150 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个	32	53.53	1712.96	32	53.53	1712.96		
367	030503006367	压力开关	1.名称：压力开关 2.规格：启动流量设定值为1.33L/s 3.其他满足设计规范要求	台	7	124.00	868.00	7	124.00	868.00		
368	030807003368	法兰阀门DN150	1.类型：法兰阀门 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：卡箍连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	4	613.84	2455.36	4	613.84	2455.36		
369	030503006369	水锤消除器 DN150	1.名称：水锤消除器DN150 2.其他满足设计规范要求	支	2	91.56	183.12	2	91.56	183.12		
370	030807003370	止回阀 DN150	1.类型：止回阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	2	658.67	1317.34	2	658.67	1317.34		

371	030807003371	持压泄压阀DN100	1.类型：持压泄压阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：卡箍连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	1	556.77	556.77	1	556.77	556.77		
372	030807003372	Y型过滤器 DN100	1.类型：Y型过滤器 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	1	365.57	365.57	1	365.57	365.57		
373	030807003373	闸阀 DN100	1.类型：闸阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	2	511.49	1022.98	2	511.49	1022.98		
374	030807003374	可曲挠接头DN150	1.类型：可曲绕接头 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	4	394.73	1578.92	4	394.73	1578.92		

375	030807003375	同心异径管DN150	1.类型：同心异径管 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范 7.异径的尺寸：按照规范要求	个	4	494.33	1977.32	4	494.33	1977.32		
376	030807003376	Y型过滤器 DN150	1.类型：安全信号阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	2	470.92	941.84	2	470.92	941.84		
377	030807003377	闸阀 DN150	1.类型：闸阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	2	777.64	1555.28	2	777.64	1555.28		
378	030807003378	闸阀 DN70	1.类型：闸阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	1	277.84	277.84	1	277.84	277.84		

379	030807003379	法兰阀门DN70	1.类型：法兰阀门 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：卡箍连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	2	235.50	471.00	2	235.50	471.00		
380	030817006380	流量计 DN70	1.类型：流量计 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：卡箍连接 5.其他满足设计要求及规范	组	1	468.80	468.80	1	468.80	468.80		
381	031002003381	刚性防水套管 DN200	1.名称、类型 ：刚性防水套管 2.材质 ：碳钢 3.规格 ：DN200 4.包含：制作安装、填料、封堵、防水、除锈、刷油 5.满足设计图纸及验收规范要求	个	6	380.86	2285.16	6	380.86	2285.16		
		分部小计					214281.66			214281.66		
		给排水工程										

382	031001007382	衬塑热镀锌钢管 DN100	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN100 4.连接形式：扩口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	1094.87	102.88	112640.23	1094.87	102.88	112640.23		

383	031001007383	衬塑热镀锌钢管 DN65	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN65 4.连接形式：扩口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	171.65	101.68	17453.37	171.65	101.68	17453.37		

384	031001007384	衬塑热镀锌钢管 DN150	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN150 4.连接形式：扩口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	17.43	125.07	2179.97	17.43	125.07	2179.97		

385	031001007385	衬塑热镀锌钢管 DN80	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN80 4.连接形式：扩口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	171.55	119.91	20570.56	171.55	119.91	20570.56		

386	031001007386	衬塑热镀锌钢管 DN50	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN50 4.连接形式：扩口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	52.8	95.09	5020.75	52.8	95.09	5020.75		

387	031001007387	衬塑热镀锌钢管 DN25	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN25 4.连接形式：扩口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m	42.13	44.21	1862.57	42.13	44.21	1862.57		
388	031003003388	闸阀 DN150	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN150 4.连接形式:详设计 5.其他：满足设计及相关规范要求	个	3	761.90	2285.70	3	761.90	2285.70		
389	031003013389	法兰水表 DN100	1.安装部位：室内 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他：满足设计及相关规范要求	组	1	758.04	758.04	1	758.04	758.04		

390	031003001390	自动排气阀（含截止阀） DN25	1.类型：自动排气阀（含截止阀） 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN25 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.室内及井道综合考虑 7.其他详设计及满足规范要求	个	1	55.70	55.70	1	55.70	55.70		
391	031003003391	浮球阀 DN100	1.类型：浮球阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.其他满足设计要求及规范	个	2	244.26	488.52	2	244.26	488.52		
392	031003003392	闸阀 DN100	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100 4.连接形式:详设计 5.其他：满足设计及相关规范要求	个	12	519.66	6235.92	12	519.66	6235.92		
393	030807003393	Y型过滤器 DN100	1.类型：Y型过滤器 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	2	365.57	731.14	2	365.57	731.14		

394	031001006394	UPVC实壁排水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：污水废水 3.材质、规格：普通UPVC实壁排水管 DN75 4.连接方式:承插粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求处理 6.包括止水环、透气帽、H型管件、存水弯本体材料、封堵及疏通费 7.其它：满足设计及相关规范要求，按设计要求在相应部位应加装伸缩节，该清单项须含伸缩节的费用	m	39.3	36.59	1437.99	39.3	36.59	1437.99		
395	031001006395	UPVC实壁排水管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：污水废水 3.材质、规格：普通UPVC实壁排水管 DN50 4.连接方式:承插粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求处理 6.包括止水环、透气帽、H型管件、存水弯本体材料、封堵及疏通费 7.其它：满足设计及相关规范要求，按设计要求在相应部位应加装伸缩节，该清单项须含伸缩节的费用	m	34	26.21	891.14	34	26.21	891.14		

396	031001006396	UPVC实壁排水管 DN65	1.安装部位：室内 2.介质：污水废水 3.材质、规格：普通UPVC实壁排水管 DN65 4.连接方式:承插粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求处理 6.包括止水环、透气帽、H型管件、存水弯本体材料、封堵及疏通费 7.其它：满足设计及相关规范要求，按设计要求在相应部位应加装伸缩节，该清单项须含伸缩节的费用	m	6	34.10	204.60	6	34.10	204.60		
397	031001006397	普通UPVC实壁排水管 DN100	1.安装部位：室内 2.介质：污水废水 3.材质、规格：普通UPVC实壁排水管 DN100 4.连接方式:承插粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求处理 6.包括止水环、透气帽、H型管件、存水弯本体材料、封堵及疏通费 7.其它：满足设计及相关规范要求，按设计要求在相应部位应加装伸缩节，该清单项须含伸缩节的费用	m	365.28	59.75	21825.48	365.28	59.75	21825.48		

398	031003003398	闸阀 DN50	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN50 4.连接形式:详设计 5.其他：满足设计及相关规范要求	个	20	95.51	1910.20	20	95.51	1910.20		
399	031003003399	闸阀 DN65	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN65 4.连接形式:详设计 5.其他：满足设计及相关规范要求	个	6	150.33	901.98	6	150.33	901.98		
400	030807003400	止回阀 DN50	1.类型：止回阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	20	166.03	3320.60	20	166.03	3320.60		
401	030807003401	止回阀 DN65	1.类型：止回阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	6	219.41	1316.46	6	219.41	1316.46		
402	030807003402	可曲挠接头DN50	1.类型：可曲绕接头 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	20	71.95	1439.00	20	71.95	1439.00		

403	030807003403	可曲挠接头DN65	1.类型：可曲绕接头 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN65 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	6	135.82	814.92	6	135.82	814.92		
404	030109001404	生活中区变频给水泵	1.名称：生活中区变频给水泵 2.规格、型号：AAB24/0.75-3-5.5专用变频泵型号:50AABH12-15*5 3.其他满足设计规范要求	台	3	13777.80	41333.40	3	13777.80	41333.40		
405	030109001405	排水泵 JYWQ50-15-20-1200-2.2	1.名称：排水泵 2.规格、型号：详见设计 3.其他满足设计规范要求	台	20	3265.41	65308.20	20	3265.41	65308.20		
406	030109001406	排水泵 JYWQ65-30-23-1400-5.5	1.名称：排水泵 2.规格、型号：详见设计 3.其他满足设计规范要求	台	6	3265.41	19592.46	6	3265.41	19592.46		
407	031002003407	刚性防水套管 DN150	1.名称、类型 ：刚性防水套管 2.材质 ：碳钢 3.规格 ：DN150 4.包含：制作安装、填料、封堵、防水、除锈、刷油 5.满足设计图纸及验收规范要求	个	13	310.18	4032.34	13	310.18	4032.34		

408	031006015408	生活水箱 9.0X6.0X2.0m	1.消防水箱有效容积64立方米 2.有效水深2米 3.生活水箱尺寸 :LXBXH=9.0X6.0X2.0m 4.包含配套的通气管、人孔以及远传液位计等配件 5.其他满足设计规范要求	台	1	29019.77	29019.77	1	29019.77	29019.77		
409	030807003409	液位控制阀DN100	1.类型：液位控制阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：卡箍连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	1	615.62	615.62	1	615.62	615.62		
410	031006013410	紫外线消毒仪	1.类型：紫外线消毒仪 2.型号、规格：详见设计	台	2	866.30	1732.60	2	866.30	1732.60		
411	030807003411	法兰阀门DN150	1.类型：法兰阀门 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：卡箍连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个	4	613.84	2455.36	4	613.84	2455.36		
412	031004014412	地漏 DN75	1.材质：详设计 2.型号、规格：地漏DN75 3.安装方式：详设计 4.地漏安装详设计 5.其他详设计及满足规范要求	个	17	47.51	807.67	17	47.51	807.67		

		分部小计					369242.26			369242.26		
		抗震支架										
413	031002001413	抗震支架 KZD-SG65~150C	1.名称：抗震支架 2.材质：综合考虑 3.规格： 详见设计，规格综合考虑到单价中 4.其他：满足设计及规范要求	套	425	264.39	112365.75	425	264.39	112365.75		
414	031002001414	抗震支架 KZD-QJ	1.名称：抗震支架 2.材质：综合考虑 3.规格：详见设计，规格综合考虑到单价中 4.其他：满足设计及规范要求	套	240	337.71	81050.40	240	337.71	81050.40		
415	031002001415	抗震支架 KZD-FG	1.名称：抗震支架 2.材质：综合考虑 3.规格：详见设计，规格综合考虑到单价中 4.其他：满足设计及规范要求	套	76	556.12	42265.12	76	556.12	42265.12		
		分部小计					235681.27			235681.27		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\地下室增减工程（1F地面以下）【建筑与装饰工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0101 土石方工程										
1	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种：不可利用的土石方、各类拆除物、建渣及砂层等场地内全部需外运弃置的土石方综合考虑 2.运距及堆场：投标人应自行勘察现场，综合考虑运距，外弃堆放场地由投标人自行解决，综合考虑在综合单价中 3.综合单价应包含装卸、运输、堆场补贴、土方外运补贴等费用，运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				808.13	4.67	3773.97	3773.97	
		分部小计								3773.97	3773.97	
		0104 砌筑工程										

2	010401005011	页岩空心砖墙 M5水泥砂浆 3.6米以内	2.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级： M5水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				6.24	449.89	2807.31	2807.31	
3	010401005012	页岩空心砖墙 M5水泥砂浆 3.6米以上	2.砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级： M5水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				22.53	494.96	11151.45	11151.45	
		分部小计								13958.76	13958.76	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										

4	010501004020	满堂基础 C35商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.底板原浆找平 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				155.87	415.70	64795.16	64795.16	

5	010505001026	有梁板 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 ，平板、斜板、坡道板等综合 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.梁柱节点处的同墙柱强度等级的混凝土，按设计中梁板混凝土强度等级计入梁板工程量中，其增加费用综合考虑进入本项综合单价中，不再单独另行计算费用 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				39.49	415.70	16415.99	16415.99	

6	010515001036	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	1.钢筋种类、规格： HPB300钢筋 直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内,不单独计算连接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				4.74	4529.40	21469.36	21469.36	
7	010515001037	现浇构件钢筋 HRB400直径≤φ10	1.钢筋种类、规格： HRB400直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内，不单独计算连接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				38.18	4571.45	174537.96	174537.96	
8	010515001038	现浇构件钢筋 HRB400直径φ12～φ16	1.钢筋种类、规格： HRB400直径φ12～φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算连接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				65.8	4587.99	301889.74	301889.74	

9	010515001041	马凳筋 直径φ12～φ16	1.部位：综合 2.构件类型：钢筋、成品马凳综合考虑，规格型号综合考虑 3.所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				17.82	4529.40	80713.91	80713.91	
10	010903004043	钢板止水带	1.部位：底板、顶板、墙等综合 2.3mm钢板止水带 3.做法参见设计施工图 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m				53.79	30.62	1647.05	1647.05	
		分部小计								661469.17	661469.17	
		0109 屋面及防水工程										

11	010902003052	地下室种植屋面（顶1、顶2）	1.部位：种植顶板 2.过滤层：无纺布一层（200g/m²） 3.疏水层：20高凹凸型排（蓄）水板（凸面向上放置） 4.保护层：70厚C20细石混凝土（厚度按单项工程具体定）,内配Φ6.5@200双向钢筋网4000×4000分缝，缝宽20，缝内嵌油膏 5.隔离层：无纺布一层（200g/m²） 6.防水层：4.0厚SBS-Ⅱ型改性沥青耐根穿刺防水卷材 7.防水层：2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 8.压条：-50X3通长铝压条，射钉M8@200固定，嵌密封膏 9.顶板与主楼交接处防水层应超过室内标高500mm以上 10.增强材料种类：满足设计及规范要求 11.屋面排气管、排气帽、分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 12.冷底子油、镀锌垫片、胶粘剂、密封材料、沥青麻丝、嵌密封膏、固定水泥钉及玻纤无纺布等不再另	m2				280.7	204.24	57330.17	57330.17	

12	010904002056	消防水池顶棚防水（棚2）	1.部位：消防水池 2.1.0厚JS-Ⅱ型防水涂料（满涂）用于主楼范围以内的水池 3.基层处理 4.增强材料种类：满足设计及规范要求 5.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				90.69	19.05	1727.64	1727.64	
13	011201004057	消防水池内墙防水（内2）	1.部位：消防水池 2.保护层：20厚M5水泥砂浆保护层 3.防水层：1.5厚JS-Ⅱ型防水涂料（满涂） 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				28.2	45.77	1290.71	1290.71	
		分部小计								60348.52	60348.52	
		0111 楼地面装饰工程										
14	011101001060	水泥砂浆楼地面（楼5）	1.部位：风机房、楼梯间平台、电井、风井 2.20mm厚M15水泥砂浆找平层铁板压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				75.35	14.42	1086.55	1086.55	

15	010904002063	1.5㎜厚JS-Ⅱ型防水涂料（楼6）	1.防水膜品种：JS-Ⅱ型防水涂料 2.涂膜厚度：1.5㎜厚 3.增强材料种类：详设计	m2				34.96	33.27	1163.12	1163.12	
16	011102003065	防滑地砖楼地面（无防水）（楼7）	1.部位：变配电房、发电机房 2.300*300㎜防滑地砖（包含所有设备基础） 3.20㎜厚M15水泥砂浆结合层，上洒1-2㎜厚干水泥并洒清水适量 4.100㎜厚C15细石混凝土（原浆找平）（另列） 5.1:6水泥炉渣回填（厚度根据平面标高调整）（另列） 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				145.52	66.05	9611.60	9611.60	

17	010507001066	坡道垫层（坡2）	1.部位：汽车坡道（无结构板有回填） 2.150mm厚C25商品混凝土垫层，内配C6.5@250单层双向（置于板底） 3.300mm厚碎石垫层 4.混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 5.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2				56.88	139.86	7955.24	7955.24	

18	010507001067	坡道垫层（坡1）	1.部位：汽车坡道（有结构板有回填） 2.150mm厚C25商品混凝土垫层，内配C6.5@250单层双向（置于板底） 3.级配砂卵石回填夯实(厚度根据坡道调整) 4.素土夯实，压实系数≥0.9 5.混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 6.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 7.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2				89.82	130.04	11680.19	11680.19	

19	010507001068	坡道面层 50mm厚C25细石混凝土（坡1、坡2）	1.部位：汽车坡道 2.50mm厚C25细石混凝土面层，坡道防滑凹槽，设置减速带 3.混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2				146.7	420.75	61724.03	61724.03	
20	010904002069	楼地面1.5mm厚JS－II型聚合物水泥防水涂料	1.当坡道露天及下部为房间时，在结构板和细石混凝土面层间增设一道1.5mm厚JS－II型聚合物水泥防水涂料，上翻建筑完成面300高 2.基层处理(满足防水基层要求) 3.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层等综合考虑在综合单价中 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				73.68	33.27	2451.33	2451.33	
		分部小计								95672.06	95672.06	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										

21	011407001082	内墙腻子墙面（内1）	1.部位：机动车库、消防控制室、弱电机房、变配电室、汽车坡道、楼梯间及其独立前室、发电机房、风机房、电井、风井 2.基层类型：综合 3.刮腻子两道（车库及非机动车库至梁底） 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				1727.6	13.23	22856.15	22856.15	
		分部小计								22856.15	22856.15	
		0115 其他装饰工程										
22	011503001085	楼梯间栏杆	1.具体详西南18J412 2.高度：900mm 3.材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.安装所需的矩管、立柱、装饰盖、预埋件、锚固件等费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.扶手及楼梯栏杆除锈、油漆等做法参见设计施工图，费用由投标人自行考虑在的投标报价中 6.其他符合设计及相关规范要求	m				47.32	185.43	8774.55	8774.55	
		分部小计								8774.55	8774.55	
		土建新增										
		0101 土石方工程										

23	010102003004	挖沟槽石方	1.土石类别：软岩 2.挖土石深度及部位：深度综合考虑 3.挖土石方式：投标人自行考虑 4.修整边坡壁面、基底钎探、人工捡底、人工清挖死角、基底夯实、地下涌水处理、挖桩间土增加工日等费用由投标人综合考虑计入综合单价 5.场内运距及堆场费用由投标人综合考虑计入综合单价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	m3				540.71	32.68	17670.40	17670.40	
		分部小计								17670.40	17670.40	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										
24	010501002088	条形基础 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m3				73.73	410.91	30296.39	30296.39	

25	010502001086	矩形柱 C40商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C40 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m3				71.19	474.66	33791.05	33791.05	

26	010515001041	马凳筋 直径＞φ16	1.部位：综合 2.构件类型：钢筋、成品马凳综合考虑，规格型号综合考虑 3.所有设计、规范、施工要求的搭接量均包含在综合单价中 4.钢筋无论采用植筋、焊接、搭接、机械连接或其他连接方式的费用综合考虑,包含在本综合单价中 5.弧形构件钢筋由投标人综合考虑，进入本项综合单价之中，不再单独计量计价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	t				130.473	4514.78	589056.89	589056.89	
27	010501001017	C15混凝土	1.部位：基础换填 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C15 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求 5.说明：借用原清单综合单价	m3				3025.28	399.67	1209113.66	1209113.66	
		分部小计								1862257.99	1862257.99	
		0108 门窗工程										

28	010807003039	铝合金防雨百叶窗BY	1.窗代号及洞口尺寸：铝合金防雨百叶窗 2.窗形式:固定、可开启等综合考虑 3.框、扇材质：铝合金，颜色及规格综合 4.综合单价应包括窗制作、安装、运输、五金等全部内容 5.防雨、防火、防虫网、防鼠网、铝压板等包含在综合单价中 6.其他：满足设计及施工验收规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	m2				100.38	123.95	12442.10	12442.10	
		分部小计								12442.10	12442.10	
		0111 楼地面装饰工程										
29	011502007089	橡胶护角	1.具体做法详建施D01-5 2.其他符合设计及相关规范要求 3.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				520	15.59	8106.80	8106.80	
		分部小计								8106.80	8106.80	
		分部小计								1900477.29	1900477.29	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\地下室增减工程（1F地面以下）【建筑与装饰工程（减少）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0101 土石方工程										
1	010103001006	灰土回填	1.填方材料品种：地下室外侧600范围2:8灰土分层夯实（底宽≥800） 2.回填方式：人机综合 3.填方粒径要求：满足设计、施工验收及规范要求，石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 4.填土来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑，综合在投标报价中 5.土方晾晒等费用由投标人综合考虑计入综合单价，不再单独计费 6.土石方碾压方式由投标人综合考虑，无论采取何种碾压方式,综合单价均不作调整，密实度须满足设计、施工验收及规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				-251.28	17.41	-4374.78	-4374.78	
		分部小计								-4374.78	-4374.78	

		0104 砌筑工程									
2	010401003008	实心砖墙 M5水泥砂浆 地下室外墙保护层	1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				-46.21	560.81	-25915.03	-25915.03	
3	010401004009	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆 3.6米以内	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				-54.88	412.64	-22645.68	-22645.68	

4	010401004010	页岩多孔砖墙 M5水泥砂浆 3.6米以上	1.砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖,多孔砖强度等级综合考虑，强度应满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 4.其他要求：砖规格综合考虑 5.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				-23.16	466.79	-10810.86	-10810.86	
5	010401003013	耐火砖 M5耐火水泥砂浆 3.6米以内	1.部位：排烟井道等 2.砖品种、规格、强度等级：耐火砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级：M5耐火水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				-4.62	694.46	-3208.41	-3208.41	

6	010401003014	耐火砖 M5耐热砂浆 3.6米以上	1.部位：排烟井道等 2.砖品种、规格、强度等级：耐火砖，强度等级满足设计及规范要求 3.墙体类型：综合考虑 4.砂浆强度等级：M5耐火水泥砂浆 5.其他要求：砖规格综合考虑 6.按施工图、图集、规范要求需配砌的页岩实心砖工程量并入本项目内，结算时不单独计算 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				-2.59	696.91	-1805.00	-1805.00	
		分部小计								-64384.98	-64384.98	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程										
7	010501001017	垫层 C15商品砼	1.混凝土强度等级：C15商品砼 2.混凝土拌合料要求：满足设计及施工规范要求 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-180.82	399.67	-72268.33	-72268.33	

8	010504001023	直形墙 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.同混凝土种类、强度等级的暗柱、连梁、附墙柱、弧形墙、短肢剪力墙混凝土工程量并入清单工程量 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-106.06	430.31	-45638.68	-45638.68	

9	010502001024	矩形柱 C30商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-71.43	426.33	-30452.75	-30452.75	
10	010502001025	矩形柱 C35商品砼	1.混凝土种类： 商品砼 2.混凝土强度等级：C35 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-280.68	441.92	-124038.11	-124038.11	

11	010506001028	直形楼梯 C30商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.商品砼所添加的所有外加剂综合考虑 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m2				-107.74	131.12	-14126.87	-14126.87	

12	010508001029	后浇带 有梁板 C35P6	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C35 P6 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔，以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.后浇带金属网、支撑等措施由投标人自行考虑，计入综合单价 6.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-8.2	505.84	-4147.89	-4147.89	
13	010503005034	过梁 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-13.44	439.05	-5900.83	-5900.83	

14	010515001039	现浇构件钢筋 HRB400直径＞φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径＞φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算连接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				-42.44	4514.78	-191607.26	-191607.26	
15	010515001040	砌体加筋 直径≤φ10	1.钢筋种类、规格:HPB300,圆钢Φ10以内 2.植筋或预留方式投标人自行考虑，无论采用哪种方式，结算时不单独计费 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				-0.47	4431.66	-2082.88	-2082.88	
		分部小计								-490263.60	-490263.60	
		0106 金属结构工程										
16	010606008044	钢爬梯	1.构件类型：钢爬梯 2.各类锚栓、除锈处理、镀锌处理、油漆等综合考虑在综合单价中 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				-0.66	5807.54	-3832.98	-3832.98	
17	010607005047	砂浆面层钢丝网加强	1.部位：楼梯间、疏散通道等 2.材料种类、规格：φ1mm的20*20孔镀锌钢丝网 3.具体做法详设计图 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-23.68	13.43	-318.02	-318.02	
		分部小计								-4151.00	-4151.00	

		0108 门窗工程										
18	010802003049	钢质甲级防火门 FM甲	1.门类型：成品钢质甲级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2				-3.15	386.17	-1216.44	-1216.44	

19	010802003051	钢质丙级防火门 FM丙	1.门类型：成品钢质丙级防火门 2.代号、样式、颜色、尺寸：综合考虑 3.开启方式：综合 4.成品门、运输、安装、门套、门锁等五金配件、油漆、紧固件、密封材料、发泡剂、埋件、连接件费用包括在综合单价中 5.闭门器、防火铰链、顺序器以及常开的防火门须安装的信号控制关闭和反馈装置、自闭装置的费用和管井检修门应安装暗藏式插销以防误开等费用含在综合单价的报价中 6.防火填充物等满足设计文件及相关规范要求 7.其他：满足设计、技术规范及施工验收规范要求	m2				-6.93	356.31	-2469.23	-2469.23	
		分部小计							-3685.67	-3685.67	
		0109 屋面及防水工程									

20	010903001053	地下室外墙防水 1.5厚高分子膜基防水卷材（侧1）	1.部位：地下室侧壁 2.1.5厚高分子膜基防水卷材（湿铺）,与地下室底板、顶板防水搭接 3.与主楼交接处防水层应超过室内标高，高度详D01-13 4.压条：-50X3通长铝压条，射钉M8@200固定，嵌密封膏 5.增强材料种类：满足设计及规范要求 6.冷底子油、镀锌垫片、胶粘剂、密封材料、沥青麻丝、嵌密封膏、固定水泥钉及玻纤无纺布等不再另行计算，由投标人综合考虑在综合单价中 7.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 8.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-915.46	47.55	-43530.12	-43530.12	

21	010902001054	地下室底板防水1.5厚高分子膜基防水卷材（底1）	1.部位：底板 2.保护层：50厚C20细石混凝土 3.防水层：1.5厚高分子膜基防水卷材（湿铺） 4.压条：-50X3通长铝压条，射钉M8@200固定，嵌密封膏 5.增强材料种类：满足设计及规范要求 6.分格、嵌缝、基层处理、防水附加层、桩头防水等综合考虑在综合单价中 7.冷底子油、镀锌垫片、胶粘剂、密封材料、沥青麻丝、嵌密封膏、固定水泥钉及玻纤无纺布等不再另行计算，由投标人综合考虑在综合单价中 8.防水等级综合考虑，满足设计及施工验收规范要求，附加层、加强层、搭接层、管道洞口等周围加强层等费用综合考虑在综合单价中，不再另行计算清单工程量 9.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-33.58	68.77	-2309.30	-2309.30	
		分部小计								-45839.42	-45839.42	
		0110 保温、隔热、防腐工程										

22	011001003058	地下室外墙保温（侧1）	1.保温隔热部位：外墙 2.保温隔热方式：外保温 3.50厚挤塑型聚苯乙烯泡沫板，密度≥30kg/m³ 4.基层清理、找补 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-915.46	50.61	-46331.43	-46331.43	
		分部小计								-46331.43	-46331.43	
		0111 楼地面装饰工程										
23	011104004059	防静电复合PVC面层地板（楼2）	1.部位：消防控制室、弱电机房 2.防静电复合PVC面层地板 3.配套龙骨、配套支座 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-188.05	141.98	-26699.34	-26699.34	
24	011106004061	水泥砂浆楼梯面层（楼5）	1.部位：楼梯间 2.20㎜厚M15水泥砂浆找平层铁板压光 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-150.32	37.43	-5626.48	-5626.48	
25	011001001062	1:6水泥炉渣回填	1.1:6水泥炉渣回填（厚度根据平面标高调整） 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-57.03	67.13	-3828.42	-3828.42	
26	011101001070	防水砂浆楼地面（集水坑）	1.部位：集水坑 2.防水砂浆找抹面 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-57.79	17.49	-1010.75	-1010.75	

27	010507003075	室内及设备房排水沟	1.部位：地下室室内排水沟、设备房排水沟 2.沟混凝土：C25细石混凝土，截面根据设计图及现场综合计算 3.15mm厚聚合物水泥砂浆 4.1mm厚水泥基防水涂膜 5.C20细石混凝土找坡i=0.5% 6.750x300x30mm成品铸铁蓖子、L40x45x5mm角钢、5mm厚橡胶垫、⌀6.5钢筋支角@500 7.做法详建施D01-1 8.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m				-8.75	179.42	-1569.93	-1569.93	
28	011503001076	橡胶车档	1.具体做法详建施D01-4 2.其他符合设计及相关规范要求	个				-412	8.21	-3382.52	-3382.52	
		分部小计								-42117.44	-42117.44	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程										

29	011201004077	内墙混合砂浆墙面（内1）	1.部位：机动车库、消防控制室、弱电机房、变配电室、汽车坡道、楼梯间及其独立前室、发电机房、风机房、电井、风井 2.7mm厚M5混合砂浆垫层找平 3.8mm厚M5混合砂浆打底扫毛 4.剪力墙与柱取消抹灰 5.基层处理 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-177.97	19.47	-3465.08	-3465.08	
30	011204003078	200*300米黄色瓷砖墙裙（内3）	1.水泵房（消防、生活）、报警阀间、生活水箱间 2.砂浆打底，1500mm高(消防水泵房2000mm高)200*300mm米黄色瓷砖墙裙 3.20mm厚M5水泥砂浆结合层 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-223.71	64.64	-14460.61	-14460.61	
31	011201004079	内墙水泥砂浆墙面（内3）	1.部位：水泵房（消防、生活）、报警阀间、生活水箱间 2.15mm厚M5水泥砂浆打底找平,两次成活 3.基层处理 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-223.71	19.47	-4355.63	-4355.63	

32	011201004080	内墙混合砂浆墙面（内4）	1.部位：门厅、合用前室 2.7mm厚M5混合砂浆垫层找平 3.8mm厚M5混合砂浆打底扫毛 4.基层处理 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-1901.64	19.47	-37024.93	-37024.93	
		分部小计								-59306.25	-59306.25	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程										
33	011407001083	内墙防水钢化腻子墙面（内3）	1.部位：水泵房（消防、生活）、报警阀间、生活水箱间 2.基层类型：综合 3.墙裙以上部位防水钢化腻子两道 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-143.8	16.10	-2315.18	-2315.18	
		分部小计								-2315.18	-2315.18	
		0115 其他装饰工程										
		分部小计										

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\地下室增减工程（1F地面以下）【安装工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		高低压工程										
1	030408001023	电力电缆 WDZN-YJV-8.7/10KV-3x95	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJV-8.7/10KV-3x95 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：10KV 5.其他满足设计规范要求	m				2.64	215.14	567.97	567.97	
2	030403006029	封闭过桥母线 CCX-6-1600A	1.型号：封闭过桥母线 2.容量(A)： CCX-6-1600A 3.其它：满足设计及相关规范要求	m				2.55	1498.68	3821.63	3821.63	
3	030409002037	-40*4热镀锌扁钢	1.名称：接地母线 2.规格、材质：-40*4热镀锌扁钢	m				16.79	18.52	310.95	310.95	
4	030409008038	接地板 100x100x6	1.名称：接地板 2.规格：100x100x6 3.材质：镀锌钢板 4.其它，满足设计及相关规范要求	块				16	45.57	729.12	729.12	
		分部小计								5429.67	5429.67	
		强电工程										

5	030408001039	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： WDZ-YJY-0.6/1kV-4x150+1x70 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				33.27	326.63	10866.98	10866.98	
6	030408001040	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x70+1x35	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4x70+1x35 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				495.55	159.03	78807.32	78807.32	
7	030408001043	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4x185+1x95 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				14.3	354.33	5066.92	5066.92	

8	030408001044	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-0.6/1.0kV4×35+1×16	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：4×35+1×16 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m				0.37	91.79	33.96	33.96	
9	030408001045	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*10mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*10mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m				128.09	43.63	5588.57	5588.57	
10	030408001046	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*6mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*6mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m				97.78	29.63	2897.22	2897.22	
11	030408001047	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-5*16mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：5*16mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m				15.33	55.59	852.19	852.19	

12	030408001048	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-3*2.5mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：3*2.5mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m				10.85	30.65	332.55	332.55	
13	030408001050	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4x95+1x50 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				12.37	211.89	2621.08	2621.08	
14	030408001051	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x50+1x25	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： WDZ-YJY-0.6/1kV-4x50+1x25 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				55.51	110.14	6113.87	6113.87	

15	030408001052	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*4	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*4 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				2169.78	17.34	37623.99	37623.99	
16	030408001053	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x10	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： WDZ-YJY-0.6/1kV-5x10 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				124.38	36.92	4592.11	4592.11	
17	030411004060	配线 WDZ-BYJ(F)-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号： WDZ-BYJ(F) 3.规格：2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				2183.89	2.72	5940.18	5940.18	
18	030411004063	配线 WDZ-BYJ(F)-4mm2	1.名称：配线 2.型号： WDZ-BYJ(F) 3.规格：4mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				46.1	2.70	124.47	124.47	

19	030408001066	电力电缆 WDZN-YJY-3x50+1x25	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： 电力电缆 WDZN-YJY-3x50+1x25 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				2.91	74.75	217.52	217.52	
20	030408001067	电力电缆 WDZN-YJY-3x95	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJY-3x95 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				1.71	104.43	178.58	178.58	
21	030408001068	电力电缆 WDZN-YJY-(3×95+1×50)	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJY-(3×95+1×50) 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				6.78	115.82	785.26	785.26	

22	030408001069	电力电缆 WDZN-YJY-(3×50)	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJY-(3×50) 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				3.11	61.61	191.61	191.61	
23	030408001070	电力电缆 WDZ-YJY-4x4	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：电力电缆 WDZ-YJY-4x4 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				8.67	14.31	124.07	124.07	
24	030408001071	电力电缆 WDZN-YJY-4*6	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJY-4*6 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				56.8	15.11	858.25	858.25	
25	030411004072	配线 WDZ-BYJ-16mm2	1.名称：配线 2.型号： WDZ-BYJ 3.规格：16mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				1540.52	8.34	12847.94	12847.94	

26	030408002073	ZRKVV-4×1.5	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：ZRKVV-4×1.5 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.其他满足设计规范要求	m				49.33	7.54	371.95	371.95	
27	030411001074	配管 SC125	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC125 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				6.85	95.74	655.82	655.82	
28	030411001075	配管 SC100	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC100 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				10.89	77.13	839.95	839.95	
29	030411001078	配管 SC50	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				10.71	33.65	360.39	360.39	
30	030411001079	配管 SC40	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				25.15	28.46	715.77	715.77	

31	030411001082	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				533.22	13.23	7054.50	7054.50	
32	030411001083	配管 PC16	1.名称：配管 2.材质：刚性阻燃塑料管 3.规格：PC16 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				43.76	7.59	332.14	332.14	
33	030411001084	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				12.75	11.64	148.41	148.41	
34	030411001085	配管 PC20	1.名称：配管 2.材质：刚性阻燃塑料管 3.规格：PC20 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				336.19	8.50	2857.62	2857.62	

35	030408006089	电力电缆头 截面≤50mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤50mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求	个				4	146.26	585.04	585.04	
36	030408006090	电力电缆头 截面≤70mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤70mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求	个				2	170.61	341.22	341.22	
37	030408006091	电力电缆头 截面≤120mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤120mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求	个				17	212.92	3619.64	3619.64	

38	030408006092	电力电缆头 截面≤150mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 3芯 截面≤150mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求	个				2	330.26	660.52	660.52	
39	030404017125	配电箱AT-PF1/2/3/4	1.名称：配电箱AT-PF1 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：落地安装 底边距地0.3米， 5.其他满足设计规范要求	台				2	2527.72	5055.44	5055.44	
40	030404017127	配电箱PF1/2/3/4	1.名称：配电箱PF1/2/3/4 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：落地安装 底边距地0.3米， 5.其他满足设计规范要求	台				1	2527.72	2527.72	2527.72	

41	030411003128	强电非消防桥架 200*100	1.名称：强电非消防桥架 2.规格、型号： 200×100 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m				26.82	49.99	1340.73	1340.73	
42	030411003129	强电非消防桥架 200*200	1.名称：强电非消防桥架 2.规格、型号： 200×200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m				70.22	53.14	3731.49	3731.49	
43	030411003134	强电非消防桥架 800*200	1.名称：强电非消防桥架 2.规格、型号： 800*200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m				5.66	262.79	1487.39	1487.39	
44	030411003136	强电消防桥架 300*200	1.名称：强电消防桥架 2.规格、型号： 300×200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m				0.16	83.59	13.37	13.37	

45	030411003138	强电非消防桥架 300*100	1.名称：强电非消防桥架 2.规格、型号：300*100 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m				10.9	65.49	713.84	713.84	
46	030411003139	强电消防桥架 300*100	1.名称：强电消防桥架 2.规格、型号：300×200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m				8.45	65.49	553.39	553.39	
47	031002001140	桥架(线槽)支撑架、支吊架	1.名称：桥架(线槽)支撑架、支吊架 2.材质：碳钢 3.规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境确定 4.其它:满足设计及相关规范要求	t				0.76	14188.66	10783.38	10783.38	
48	030404034150	暗装单极开关	1.名称：暗装单极开关 2.规格：详设计 3.包含接线等工作内容 4.其它，满足设计及相关规范要求	个				2	16.33	32.66	32.66	
49	030404034151	暗装双极开关	1.名称：暗装双极开关 2.规格：详设计 3.包含接线等工作内容 4.其它，满足设计及相关规范要求	个				2	17.62	35.24	35.24	

50	030411006154	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：详设计 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 5.包含增加调整圈 6.其他满足设计规范要求	个				406	7.13	2894.78	2894.78	
51	030411006155	开关（插座）盒	1.名称：开关（插座）盒 2.材质：详设计 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 5.包含增加调整圈 6.其他满足设计规范要求	个				718	6.34	4552.12	4552.12	
52	030409002157	接地网	1.名称：接地网 2.安装形式：利用基础钢筋接地 3.其它，满足设计及相关规范要求	m				56.63	4.97	281.45	281.45	
		分部小计								229210.61	229210.61	
		数字电视系统										
53	030502008167	6芯多模光缆	1.名称：光缆 2.规格：6芯多模光缆 3.安装方式：管内穿线	m				131.86	2.97	391.62	391.62	
		分部小计								391.62	391.62	
		通信总系统										
54	030502007174	48芯多模光缆	1.名称：48芯多模光缆 2.规格：详设计 3.敷设方式：桥架内敷设	m				255.14	25.26	6444.84	6444.84	

55	030411003176	弱电非消防桥架 200×100	1.名称：弱电非消防桥架 2.规格、型号：200×100 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m				13.15	47.85	629.23	629.23	
56	030411003177	弱电非消防桥架 300*100	1.名称：弱电非消防桥架 2.规格、型号：300*100 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m				4.85	63.32	307.10	307.10	
57	030409002179	-25*4热镀锌扁钢	1.名称：接地母线 2.规格、材质：-25*4热镀锌扁钢	m				3.85	14.89	57.33	57.33	
58	030507007181	室外对讲梯口机	1.名称：室外对讲梯口机 2.技术参数：详设计(满足规范及招标技术要求) 3.其他详设计及满足规范要求	台				1	304.51	304.51	304.51	
59	030507007182	紧急开门器	1.名称：紧急开门器 2.技术参数：详设计(满足规范及招标技术要求) 3.其他详设计及满足规范要求	台				1	213.16	213.16	213.16	
60	030507007183	电控锁	1.名称：电控锁 2.技术参数：满足规范及招标技术要求 3.其他详设计及满足规范要求	台				2	174.37	348.74	348.74	

61	030411001185	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				95.53	11.64	1111.97	1111.97	
62	030411001186	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				46.75	13.23	618.50	618.50	
63	030411004187	配线 RVV-2X1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：2X1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				3554.47	2.97	10556.78	10556.78	
64	030505005188	同轴电缆 SYV-75-5	1.名称：室内电视同轴电缆 2.规格：SYV-75-5 3.敷设方式：管内穿线	m				2239.61	4.59	10279.81	10279.81	

65	030411004189	配线 ZN-BVR-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号:ZN-BVR-2x2.5 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m				64.66	3.82	247.00	247.00	
66	030411001190	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				66.76	18.34	1224.38	1224.38	
67	030411004193	配线 RVVP-2×1.0	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：2×1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				3.17	2.20	6.97	6.97	
		分部小计								32350.32	32350.32	
		防火门监控系统										

68	030411001196	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				8.37	18.34	153.51	153.51	
69	030411004197	配线 NH-RVSP-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号：配线NH-RVSP-2*1.5mm2 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m				92.89	6.28	583.35	583.35	
70	030411001198	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				39	11.64	453.96	453.96	
71	030502005199	配线 NH-RVV-2*2.5	1.名称：配线 2.规格： NH-RVV-2*2.5 3.敷设方式：管内穿线、桥架穿线综合考虑	m				14.49	3.47	50.28	50.28	
72	030904008201	防火门常开模块	1.名称：防火门常开模块 2,.安装方式：门上0.1m	个				1	485.50	485.50	485.50	
73	030904008202	防火门闭门器65KG	1.名称：防火门闭门器65KG 2.规格;吸力65KG	个				1	83.42	83.42	83.42	

74	030905003203	防火控制装置调试	1.名称 :防火控制装置调试 2.类型:详设计	个				1	104.87	104.87	104.87	
		分部小计								1914.89	1914.89	
		设备电源监控系统										
75	030411004205	配线 ZR-RVS-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号：配线ZR-RVS-2*1.5mm2 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m				293.25	2.80	821.10	821.10	
76	030411004206	配线 ZR-RVSP-2*1.0mm2	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号：配线ZR-RVSP-2*1.0mm2 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m				293.25	2.19	642.22	642.22	
		分部小计								1463.32	1463.32	
		火灾报警与联动系统										
77	030411001209	配管 SC15	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC15 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				460.7	11.64	5362.55	5362.55	

78	030411001211	配管 SC20	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				54.06	13.23	715.21	715.21	
79	030411004212	配线 ZN-BVR-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号:ZN-BVR-2x2.5 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m				1182.61	3.73	4411.14	4411.14	
80	030502005213	配线 ZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号:ZN-RVS-2x1.5 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m				448.1	2.70	1209.87	1209.87	
81	030411004214	配线 ZN-RVVP-2x1.5	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号：ZN-RVVP-2x1.5 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m				384.78	2.80	1077.38	1077.38	

82	030411004215	配线 ZN-BV-1.5	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号： ZN-BV-1.5 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m				261.43	1.89	494.10	494.10	
83	030408002216	控制电缆 WDZ-KYJ(F)E-7x1.5	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZ-KYJ(F)E-7x1.5 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.其他满足设计规范要求	m				140.45	9.48	1331.47	1331.47	
84	030408002217	控制电缆 WDZ-KYJ(F)E-14x1.5	1.名称：控制电缆 2.规格、型号：WDZ-KYJ(F)E-14x1.5 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.其他满足设计规范要求	m				25.82	14.63	377.75	377.75	
85	030411004219	配线 WDZN-BYJ(F)-1.5	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：1.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				163.24	1.81	295.46	295.46	

86	030411003221	弱电消防桥架 200×100	1.名称：消防桥架 2.规格、型号： 200×100 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m				14	47.85	669.90	669.90	
87	030411003222	广播桥架 100×100	1.名称：广播桥架 2.规格、型号： 100×100 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m				27.67	28.83	797.73	797.73	
88	031002001223	桥架(线槽)支撑架、支吊架	1.名称：桥架(线槽)支撑架、支吊架 2.材质：碳钢 3.规格：根据桥架(线槽)的规格和现场的安装环境确定 4.其它:满足设计及相关规范要求	t				0.41	14188.66	5817.35	5817.35	
89	030409002224	-25*4热镀锌扁钢	1.名称：接地母线 2.规格、材质：-25*4热镀锌扁钢	m				41.98	14.89	625.08	625.08	
90	030904007228	火警广播	1.名称：火警广播 2.功率：3W 3.安装方式：吸顶安装	个				1	104.38	104.38	104.38	
91	030904008234	输入模块	1.名称：输入模块 2.规格：详设计	个				1	235.83	235.83	235.83	
92	030905001240	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔	只				4	41.29	165.16	165.16	

93	030905001241	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机	只				1	66.30	66.30	66.30	
		分部小计								23756.66	23756.66	
		通风系统										
94	030703001270	70℃防烟防火阀 2000*320	1.名称：70℃防烟防火阀 2.型号：2000*320mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				1	613.19	613.19	613.19	
95	030703001271	70℃防火调节阀 400*250	1.名称：70℃防烟防火阀 2.型号：400*250mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				1	288.23	288.23	288.23	
96	030703001275	280℃排烟防火阀 2000*320	1.名称：280℃排烟防火阀 2.型号：2000*320mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				2	673.89	1347.78	1347.78	
97	030703007290	防火风口630*400	1.名称：防火风口 2.型号：630*400mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				1	176.25	176.25	176.25	
98	030702001297	镀锌钢板风管 矩形 δ=0.6mm,320mm<b≤450mm	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320mm<b≤450mm 4.板材厚度:δ=0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架满足设计要求 6.接口形式:综合考虑	m2				12.32	117.61	1448.96	1448.96	

99	030702001299	镀锌钢板风管 矩形δ=0.75mm,1000mm<b≤1500mm	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1000mm<b≤1500mm 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架满足设计要求 6.接口形式:综合考虑	m2				43.34	113.57	4922.12	4922.12	
100	030702001300	镀锌钢板风管 矩形δ=1.2mm,1500mm<b≤2000mm	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1500mm<b≤2000mm 4.板材厚度:δ=1.2mm 5.管件、法兰等附件及支架满足设计要求 6.接口形式:综合考虑	m2				64.45	130.15	8388.17	8388.17	
101	030702001311	挡烟垂壁	1.材质:不燃玻璃 2.高度：按照设计图纸要求	m				0.1	180.61	18.06	18.06	
		分部小计								17202.76	17202.76	
		喷淋系统										

102	030901001313	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m				15.28	35.07	535.87	535.87	
103	030901001314	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m				129.67	43.03	5579.70	5579.70	

104	030901001316	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m				73.93	64.33	4755.92	4755.92	
105	030901001318	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m				54.93	65.33	3588.58	3588.58	

106	030901001319	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m				176.24	78.76	13880.66	13880.66	
107	030807003335	Y型过滤器 DN200	1.类型：Y型过滤器 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个				1	830.89	830.89	830.89	
108	030807003337	闸阀 DN200	1.类型：闸阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个				2	955.02	1910.04	1910.04	

109	031002003355	刚性防水套管 DN200	1.名称、类型 ：刚性防水套管 2.材质 ：碳钢 3.规格 ：DN200 4.包含：制作安装、填料、封堵、防水、除锈、刷油 5.满足设计图纸及验收规范要求	个				1	380.86	380.86	380.86	
		分部小计								31462.52	31462.52	
		消火栓系统										
110	030901002356	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m				257.02	75.13	19309.91	19309.91	

111	030901002359	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m				123.22	78.76	9704.81	9704.81	
112	030901013363	灭火器 MF/ABC3	1.规格、型号：灭火器 MF/ABC3 2.安装方式：放置式安装 3.放置在消火栓箱内或灭火器箱内	具				48	29.77	1428.96	1428.96	
113	030807003373	闸阀 DN100	1.类型：闸阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个				1	511.49	511.49	511.49	
		分部小计								30955.17	30955.17	
		给排水工程										

114	031001007382	衬塑热镀锌钢管 DN100	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN100 4.连接形式：扩口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m				2.97	102.88	305.55	305.55	

115	031001007384	衬塑热镀锌钢管 DN150	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN150 4.连接形式：扩口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m				30.94	125.07	3869.67	3869.67	
116	031003013389	法兰水表 DN100	1.安装部位：室内 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他：满足设计及相关规范要求	组				1	758.04	758.04	758.04	

117	031001006395	UPVC实壁排水管 DN50	1.安装部位：室内 2.介质：污水废水 3.材质、规格：普通UPVC实壁排水管 DN50 4.连接方式:承插粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求处理 6.包括止水环、透气帽、H型管件、存水弯本体材料、封堵及疏通费 7.其它：满足设计及相关规范要求，按设计要求在相应部位应加装伸缩节，该清单项须含伸缩节的费用	m				15.4	26.21	403.63	403.63	
118	031001006396	UPVC实壁排水管 DN65	1.安装部位：室内 2.介质：污水废水 3.材质、规格：普通UPVC实壁排水管 DN65 4.连接方式:承插粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求处理 6.包括止水环、透气帽、H型管件、存水弯本体材料、封堵及疏通费 7.其它：满足设计及相关规范要求，按设计要求在相应部位应加装伸缩节，该清单项须含伸缩节的费用	m				12.41	34.10	423.18	423.18	

119	030807003411	法兰阀门DN150	1.类型：法兰阀门 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：卡箍连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个				6	613.84	3683.04	3683.04	
		分部小计								9443.11	9443.11	
		安装新增										
		高低压工程										
		重新组价										
120	0105070032264	电缆沟	1.所在位置：高、低压配电房 2.沟截面净空尺寸：560*800、800*800 4.混凝土种类：商砼 5.混凝土强度等级 ：C20 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				108.28	341.70	36999.28	36999.28	
		分部小计								36999.28	36999.28	
		分部小计								36999.28	36999.28	
		强电工程										
		借用清单已有或类似项										

121	030411004128	配线 BV-2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：2.5mm2 5.材质：详设计 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求 10.说明：借用原清单综合单价	m				989.96	2.56	2534.30	2534.30	
122	030404034102	三联单控暗开关	1.名称：三联单控暗开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：暗装，底边距地1.3m 4.其他：满足设计及规范要求 5.说明：借用原清单综合单价	个				3	21.49	64.47	64.47	
123	030409002179	-25*4热镀锌扁钢	1.名称：接地母线 2.规格、材质：-25*4热镀锌扁钢 3.说明：借用原清单综合单价	m				1345.38	14.89	20032.71	20032.71	
		分部小计								22631.48	22631.48	
		重新组价										

124	030408001056	电力电缆 WDZN-YJ(F)E-5×6	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJ(F)E-5×6 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				1037.66	28.86	29946.87	29946.87	
125	030408001056	电力电缆 WDZN-YJ(F)E-5×4	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJ(F)E-5×4 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				342.27	20.12	6886.47	6886.47	
126	030411004063	配线 WDZN-BYJ(F)-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				3564.38	3.53	12582.26	12582.26	

127	030411004062	配线 NH-RVS-2*1.5	1.名称：配线 2.型号：NH-RVS 3.规格：2*1.5 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				1700.73	4.41	7500.22	7500.22	
128	030411004062	配线 NH-RVS-7*1.5	1.名称：配线 2.型号：NH-RVS 3.规格：7*1.5 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				35.26	14.95	527.14	527.14	
129	030411004062	配线 KV32-500V-4*1.5	1.名称：配线 2.型号：KV32-500V 3.规格：4*1.5 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				62.61	8.04	503.38	503.38	
130	030412005149	双管应急照明荧光灯	1.名称:双管应急照明荧光灯 2.规格:2*28W,带非燃烧性外壳灯具(自带蓄电池) 3.含光源 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	套				25	57.39	1434.75	1434.75	

131	030412002417	防爆灯	1.名称：防爆灯 2.型号、规格：1X22W 3.安装形式：吸顶 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	套				1	168.09	168.09	168.09	
132	030412002416	密闭防水型应急照明荧光灯	1.名称：密闭防水型应急照明荧光灯 2.型号、规格：24V,1W 3.安装形式：吸顶 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	套				10	156.30	1563.00	1563.00	
133	030412005147	风机房应急照明壁灯	1.名称:风机房应急照明壁灯 2.规格:1*28W,带非燃烧性外壳灯具 3.含光源 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	套				18	126.91	2284.38	2284.38	
134	030404034151	暗装四极开关	1.名称：暗装四极开关 2.规格：详设计 3.包含接线等工作内容 4.其它，满足设计及相关规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				1	27.16	27.16	27.16	
135	0310020032265	预埋镀锌钢套管 DN200	1.名称、类型:预埋镀锌钢套管 DN200 2.材质:预埋镀锌钢套管 3.规格:DN200 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				2	152.46	304.92	304.92	

136	031002003226 6	预埋镀锌钢套管 DN50	1.名称、类型:预埋镀锌钢套管 DN50 2.材质:预埋镀锌钢套管 3.规格:DN50 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				2	21.30	42.60	42.60	
137	031002003226 7	预埋镀锌钢套管 DN65	1.名称、类型:预埋镀锌钢套管 DN65 2.材质:预埋镀锌钢套管 3.规格:DN65 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				1	30.76	30.76	30.76	
138	030408001059	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				606.59	27.27	16541.71	16541.71	
		分部小计								80343.71	80343.71	
		分部小计								102975.19	102975.19	
		通信总系统										
		借用清单已有或类似项										
139	030402001183	浪涌保护器	1.名称 :浪涌保护器 2.:其它：详设计 3.说明：借用原清单综合单价	个				21	175.91	3694.11	3694.11	
		分部小计								3694.11	3694.11	
		重新组价										

140	030502004221 1	一氧化碳探测器	1.名称:一氧化碳探测器 2.安装方式:吊顶敷设 3.其它：详设计 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				8	103.84	830.72	830.72	
		分部小计								830.72	830.72	
		分部小计								4524.83	4524.83	
		火灾报警与联动系统										
		借用清单已有或类似项										
141	030904011200	火灾显示盘	1.规格：火灾显示盘 2.控制回路：详设计 3.其他详设计及满足规范要求 4.说明：借用原清单综合单价	台				4	426.93	1707.72	1707.72	
142	030904008204	消防广播切换模块	1.名称：切换模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输出 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	个				4	207.96	831.84	831.84	
		分部小计								2539.56	2539.56	
		重新组价										
143	030904006224 8	启动声光报警按钮	1.名称：启动声光报警按钮 2.规格：详设计 3.安装方式：详设计 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				1	98.59	98.59	98.59	

144	030904001226 3	液位仪就地显示器	1.名称：液位仪就地显示器 2.规格:详设计 3.线制:详设计 4.类型:详设计 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				1	3133.84	3133.84	3133.84	
145	030904008225 8	切换模块	1.名称：切换模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输出 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				1	403.22	403.22	403.22	
146	030411004197	配线 NH-RVSP-2*2.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号：配线NH-RVSP-2*2.5mm2 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				83.44	5.76	480.61	480.61	

147	030411004192	配线 RVVP-4×1.5	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：4×1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求 10.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				54.15	9.16	496.01	496.01	
148	030411004092	配线 WDZN-BYJ-1.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ 3.规格：1.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				170.3	3.02	514.31	514.31	
		分部小计								5126.58	5126.58	
		分部小计								7666.14	7666.14	
		通风系统										
149	030703007303	单层百叶风口 300*300	1.名称：单层百叶风口 2.型号：300*300mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				3	71.70	215.10	215.10	

150	030703001274	280℃防火阀 1000*800	1.名称：280℃防火阀 2.型号：1000*800mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				2	303.50	607.00	607.00	
151	030703001274	280℃防火阀 1600*400	1.名称：280℃防火阀 2.型号：1600*400 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				1	807.75	807.75	807.75	
152	030703001271	70℃防火调节阀 400*320	1.名称：70℃防烟防火阀 2.型号：400*320mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				2	287.69	575.38	575.38	
153	030703001269	70℃防烟防火阀 500*500	1.名称：70℃防烟防火阀 2.型号：500*500mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				1	293.34	293.34	293.34	

154	030703001279	电动调节阀 500*250	1.名称：电动调节阀 2.型号：500*250mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求 5.含接线，投标人综合考虑到单价中 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				4	212.67	850.68	850.68	
155	030703001270	防烟防火阀 2000*320	1.名称：防烟防火阀 2.型号：2000*320mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				4	587.75	2351.00	2351.00	
156	031002001413	抗震支架	1.名称：抗震支架 2.材质：综合考虑 3.规格：详见设计，规格综合考虑到单价中 4.其他：满足设计及规范要求 5.说明：借用原清单综合单价	套				22	264.39	5816.58	5816.58	
157	030703001269	风管止回阀 800*250	1.名称：风管止回阀 800*250 2.型号：800*250mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				3	334.25	1002.75	1002.75	

158	030703001269	风管止回阀 1000*800	1.名称：风管止回阀 2.型号：1000*800mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				1	489.61	489.61	489.61	
		分部小计								13009.19	13009.19	
		喷淋系统										
159	031002003355	柔性防水套管 DN200	1.名称、类型 ：柔性防水套管 2.材质 ：碳钢 3.规格 ：DN200 4.包含：制作安装、填料、封堵、防水、除锈、刷油 5.满足设计图纸及验收规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				2	353.75	707.50	707.50	
160	031002003275	一般穿墙套管 DN40	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN40 4.其他详见设计，满足设计规范及要求 5.说明：借用原清单综合单价	个				1	20.46	20.46	20.46	
161	031002003276	一般穿墙套管 DN50	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN50 4.其他详见设计，满足设计规范及要求 5.说明：借用原清单综合单价	个				2	21.62	43.24	43.24	

162	031002003277	一般穿墙套管 DN65	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN65 4.其他详见设计，满足设计规范及要求 5.说明：借用原清单综合单价	个				7	30.64	214.48	214.48	
163	031002003194	一般穿墙套管 DN80	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN180 4.其他详见设计，满足设计规范及要求 5.说明：借用原清单综合单价	个				2	59.33	118.66	118.66	
164	031002003278	一般穿墙套管 DN100	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN100 4.其他详见设计，满足设计规范及要求 5.说明：借用原清单综合单价	个				1	43.03	43.03	43.03	
165	031002003195	一般穿墙套管 DN200	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN200 4.其他详见设计，满足设计规范及要求 5.说明：借用原清单综合单价	个				2	74.05	148.10	148.10	
166	031201001253	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计 3.说明：借用原清单综合单价	m2				1925.78	9.57	18429.71	18429.71	
		分部小计								19725.18	19725.18	
		消火栓系统										

167	030817006248	水位计	1.类型：流量计 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：卡箍连接 5.其他满足设计要求及规范 6.说明：借用原清单综合单价	组				1	468.80	468.80	468.80	
168	031003003399	蝶阀DN65	1.类型：蝶阀 2.材质：详设计 3.规格：DN65 4.连接形式:详设计 5.其他：满足设计及相关规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				4	146.15	584.60	584.60	
169	030601002348	压力表	1.名称：压力表 2.型号：详见设计 3.其他：符合设计及相关规范要求 4.说明：借用原清单综合单价	台				6	92.72	556.32	556.32	

170	030901001262	热浸镀锌钢管 DN300	1.安装部位：室内 2.材质、规格：热浸镀锌钢管 DN300 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求 9.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				63.15	222.92	14077.40	14077.40	
171	030807003351	法兰阀门DN350	1.类型：法兰阀门 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN350 4.连接形式：卡箍连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				1	822.21	822.21	822.21	

172	031002003381	刚性防水套管 DN350	1.名称、类型 ：刚性防水套管 2.材质 ：碳钢 3.规格 ：DN350 4.包含：制作安装、填料、封堵、防水、除锈、刷油 5.满足设计图纸及验收规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				2	569.14	1138.28	1138.28	
173	030902009418	柜式七氟丙烷气体灭火装置	1.名称 ：柜式七氟丙烷气体灭火装置 2.材质 ：详设计 3.规格 ：GQQ90，2.5PL 4.其他：满足设计图纸及验收规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	套				9	10835.04	97515.36	97515.36	
174	031002003194	一般穿墙套管 DN80	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN180 4.其他详见设计，满足设计规范及要求 5.说明：借用原清单综合单价	个				9	59.33	533.97	533.97	
175	031002003279	一般穿墙套管 DN125	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN125 4.其他详见设计，满足设计规范及要求 5.说明：借用原清单综合单价	个				37	60.64	2243.68	2243.68	

176	031002003195	一般穿墙套管 DN200	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN200 4.其他详见设计，满足设计规范及要求 5.说明：借用原清单综合单价	个				3	74.05	222.15	222.15	
177	031002001323	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式：详设计 3.说明：借用原清单综合单价	Kg				3435.16	19.47	66882.57	66882.57	
178	031201001253	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计 3.说明：借用原清单综合单价	m2				720.22	9.57	6892.51	6892.51	
		分部小计								191937.85	191937.85	
		给排水工程										
179	030817006248	玻璃管水位计	1.类型：流量计 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：卡箍连接 5.其他满足设计要求及规范 6.说明：借用原清单综合单价	组				1	468.80	468.80	468.80	

180	031002003407	刚性防水套管 DN100	1.名称、类型 ：刚性防水套管 2.材质 ：碳钢 3.规格 ：DN100 4.包含：制作安装、填料、封堵、防水、除锈、刷油 5.满足设计图纸及验收规范要求 6.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				5	290.19	1450.95	1450.95	
181	031003001023	铜截止阀 DN50	1.类型：铜截止阀 2.材质：铜芯 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				1	98.80	98.80	98.80	
182	031003001023	放空阀门 DN50	1.类型：放空阀门 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN50 4.连接形式：螺纹连接 5.焊接方法：详设计 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				1	95.85	95.85	95.85	

183	031001007382	镀锌钢管 DN100	1.安装部位：集水坑压力排水 2.介质：排水 3.材质、规格：镀锌钢管 DN100 4.连接形式：详设计 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 9.其他详设计及满足规范要求 10.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				49.31	112.91	5567.59	5567.59	
184	031002001191	管道支架	1.材质 :型钢 2.其它：详设计 3.说明：借用原清单综合单价	Kg				1567.53	19.47	30519.81	30519.81	
185	031002003275	一般穿墙套管 DN40	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN40 4.其他详见设计，满足设计规范及要求 5.说明：借用原清单综合单价	个				2	20.46	40.92	40.92	

186	031002003277	一般穿墙套管 DN65	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN65 4.其他详见设计，满足设计规范及要求 5.说明：借用原清单综合单价	个				3	30.64	91.92	91.92	
187	031002003194	一般穿墙套管 DN80	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN180 4.其他详见设计，满足设计规范及要求 5.说明：借用原清单综合单价	个				16	59.33	949.28	949.28	
188	031002003278	一般穿墙套管 DN100	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN100 4.其他详见设计，满足设计规范及要求 5.说明：借用原清单综合单价	个				17	43.03	731.51	731.51	
189	031002003279	一般穿墙套管 DN125	1.名称、类型 ：一般穿墙套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN125 4.其他详见设计，满足设计规范及要求 5.说明：借用原清单综合单价	个				21	60.64	1273.44	1273.44	
190	031201001253	管道刷油	1.油漆品种 :酚醛防锈漆 各种颜色 2.其它：详设计 3.说明：借用原清单综合单价	m2				140.4	9.57	1343.63	1343.63	
		分部小计								42632.50	42632.50	
		分部小计								419470.16	419470.16	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\地下室增减工程（1F地面以下）【安装工程（减少）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		高低压工程										
1	030404017022	配电箱基础槽钢 8#	1.名称：基础槽钢 8# 2.规格、型号：详设计 3.其他满足设计规范要求	m				-59.51	25.21	-1500.25	-1500.25	
2	030403006028	封闭过桥母线 CCX-6-1400A	1.型号：封闭过桥母线 2.容量(A)： CCX-6-1400A 3.其它：满足设计及相关规范要求	m				-0.43	1398.88	-601.52	-601.52	
		分部小计								-2101.77	-2101.77	
		强电工程										
3	030408001041	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x70+1x50	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4x70+1x50 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				-515.58	167.04	-86122.48	-86122.48	

4	030408001042	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-4x120+1x70 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				-42.82	306.08	-13106.35	-13106.35	
5	030408001049	矿物绝缘电缆 NG-A(BTLY)-4*185+1*95mm2	1.名称：矿物电力电缆 2.型号：NG-A(BTLY) 3.规格：4*185+1*95mm2 4.材质：详设计 5.敷设方式、部位：综合 6.其他详设计及满足规范要求	m				-121.22	354.33	-42951.88	-42951.88	
6	030408001054	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： WDZ-YJY-0.6/1kV-4x35+1x16 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				-30.3	73.51	-2227.35	-2227.35	

7	030408001055	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： WDZ-YJY-0.6/1kV-4x25+1x16 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				-7.86	57.29	-450.30	-450.30	
8	030408001056	电力电缆 WDZN-YJ(F)E-4×35+1×16	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZN-YJ(F)E-4×35+1×16 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				-20.6	64.42	-1327.05	-1327.05	
9	030408001057	电力电缆 WDZ-YJ(F)E-0.6/1kV-5*6	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJFE-0.6/1kV-5*6 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				-457.22	23.52	-10753.81	-10753.81	

10	030408001058	电力电缆 WDZ-YJ(F)E-0.6/1kV-5*6	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJ(F)E-0.6/1kV-5*6 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				-1119.91	23.52	-26340.28	-26340.28	
11	030408001059	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5*4	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*4 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				-2427.87	17.34	-42099.27	-42099.27	
12	030411004061	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ 3.规格：2.5mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				-3061.85	3.23	-9889.78	-9889.78	
13	030411004062	配线 WDZN-RVS-2*1.5	1.名称：配线 2.型号： WDZN-RVS 3.规格：2*1.5 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				-1548.18	4.72	-7307.41	-7307.41	

14	030411004064	配线 WDZN-BYJ(F)-4mm2	1.名称：配线 2.型号：WDZN-BYJ(F) 3.规格：4mm2 4.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 5.其他详设计及满足规范要求	m				-46.74	2.97	-138.82	-138.82	
15	030408001065	电力电缆 KVV-7*1.5	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：电力电缆 KVV-7*1.5 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求	m				-7.59	11.47	-87.06	-87.06	
16	030411001076	配管 SC80	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				-15.83	66.03	-1045.25	-1045.25	
17	030411001077	配管 SC65	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC65 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				-107.89	46.43	-5009.33	-5009.33	

18	030411001080	配管 SC25	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				-25.05	18.34	-459.42	-459.42	
19	030411001081	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				-333.93	21.23	-7089.33	-7089.33	
20	030408006086	电力电缆头 截面≤10mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤10mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求	个				-59	63.09	-3722.31	-3722.31	

21	030408006087	电力电缆头 截面≤16mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤16mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求	个				-4	82.09	-328.36	-328.36	
22	030408006088	电力电缆头 截面≤35mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤35mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求	个				-5	121.95	-609.75	-609.75	
23	030411003128	强电非消防桥架 200*100	1.名称：强电非消防桥架 2.规格、型号：200×100 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m				-30.66	49.99	-1532.69	-1532.69	

24	030411003137	强电消防桥架 200*200	1.名称：强电消防桥架 2.规格、型号：200*200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m				-0.01	53.14	-0.53	-0.53	
25	030412005147	应急照明壁灯	1.名称:应急照明壁灯 2.规格:1*28W 3.含光源	套				-17	39.07	-664.19	-664.19	
26	030409008152	总等电位接地端子板 MEB	1.名称：总等电位接地端子板 MEB 2.材质：详设计 3.规格：YLD-MEB 4.其它，满足设计及相关规范要求	个				-2	31.37	-62.74	-62.74	
27	030409002158	接地跨接线	1.名称：接地跨接线 2.其它满足设计及相关规范要求	处				-6	14.99	-89.94	-89.94	
		分部小计								-263415.68	-263415.68	
		数字电视系统										
28	030502008166	4芯多模光缆	1.名称：光缆 2.规格：4芯多模光缆 3.安装方式：管内穿线	m				-40.42	2.82	-113.98	-113.98	
		分部小计								-113.98	-113.98	
		通信总系统										
29	030502007175	24芯多模光缆	1.名称：24芯多模光缆 2.规格：详设计 3.敷设方式：桥架内敷设	m				-75.67	14.35	-1085.86	-1085.86	

30	030411004191	配线 RVV-2×0.5	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：RVV-2×0.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-1315.17	1.74	-2288.40	-2288.40	
31	030411004192	配线 RVVP-4×1.0	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVVP 4.规格：4×1.0mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求	m				-1315.17	3.18	-4182.24	-4182.24	
32	030411003194	弱电金属线槽 300mm*200mm	1.名称：弱电金属线槽 2.规格、型号：300×200 3.材质：金属 4.桥架开孔、含所有配件及附件制作、安装，盖板、隔板制作、安装等	m				-0.26	36.33	-9.45	-9.45	
		分部小计								-7565.95	-7565.95	

		防火门监控系统										
		分部小计										
		设备电源监控系统										
33	030411001204	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				-150.69	21.23	-3199.15	-3199.15	
		分部小计								-3199.15	-3199.15	
		火灾报警与联动系统										
34	030411001210	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				-18.44	21.23	-391.48	-391.48	
35	030408002218	配线 WDZN-BYJ(F)-1.5	1.名称：配线 2.规格、型号：WDZN-BYJ(F)-1.5 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.其他满足设计规范要求	m				-79.92	1.81	-144.66	-144.66	
36	030411006226	接线盒	1.名称：接线盒 2.材质：详设计 3.规格：86型 4.安装形式：暗装 5.包含增加调整圈 6.其他满足设计规范要求	个				-743	7.13	-5297.59	-5297.59	

37	030904008232	输入输出模块	1.名称：输入输出模块 2.规格：详设计 3.类型：详设计 4.输出形式：输入、输出 5.其他详设计及满足规范要求	个				-52	343.45	-17859.40	-17859.40	
38	030503006238	余压传感器	1.名称：余压传感器 2.规格：详设计	支				-31	297.14	-9211.34	-9211.34	
		分部小计								-32904.47	-32904.47	
		通风系统										
39	030702008245	风管软接	1.名称：风管软接头 2.材质：不燃材料 3.规格：综合考虑 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	m2				-13.75	103.10	-1417.63	-1417.63	
40	030703021266	静压箱 1000*1900*800	1.材质:详见设计 2.规格:1000*1900*800mm	个				-1	860.53	-860.53	-860.53	
41	030703001269	70℃防烟防火阀 1100*400	1.名称：70℃防烟防火阀 2.型号：1100*400mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				-1	505.18	-505.18	-505.18	
42	030703001276	280℃防火调节阀 1000*320	1.名称：280℃防火调节阀 2.型号：1000*320mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				-1	720.29	-720.29	-720.29	

43	030703001277	70℃防火阀 800*250	1.名称：70℃防烟防火阀 2.型号：800*250mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				-1	335.26	-335.26	-335.26	
44	030703001278	多页调节阀 800*250	1.名称：多页调节阀 2.型号：800*250mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				-8	190.02	-1520.16	-1520.16	
45	030703001279	电动对开多页调节阀 800*250	1.名称：电动对开多页调节阀 2.型号：800*250mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求 5.含接线，投标人综合考虑到单价中	个				-3	203.47	-610.41	-610.41	
46	030703001280	多页调节阀 800*500	1.名称：多页调节阀 2.型号：800*500mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				-1	200.30	-200.30	-200.30	
47	030703001281	多页调节阀 500*320	1.名称：多页调节阀 2.型号： 500*320mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				-2	174.18	-348.36	-348.36	
48	030703001282	多页调节阀 900*900	1.名称：多页调节阀 2.型号： 900*900mm 3.材质：详设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				-2	203.47	-406.94	-406.94	

49	030703007284	防火风口1200*600	1.名称：防火风口 2.型号：1200*600mm 3.材质：铝合金 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				-1	204.52	-204.52	-204.52	
50	030703007287	防烟风口400*400	1.名称：防烟风口 2.型号：400*400mm 3.材质：铝合金 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				-1	128.65	-128.65	-128.65	
51	030703007288	防烟防火风口 2000*320	1.名称：防烟防火风口 2.型号：2000*320mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				-1	250.73	-250.73	-250.73	
52	030702001296	镀锌钢板风管 矩形 δ=0.5mm,b≤320mm	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:b≤320mm 4.板材厚度:δ=0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架满足设计要求 6.接口形式:综合考虑	m2				-3.77	153.52	-578.77	-578.77	
53	030702001298	镀锌钢板风管 矩形 δ=0.75mm,450mm<b≤1000mm	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450mm<b≤1000mm 4.板材厚度:δ=0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架满足设计要求 6.接口形式:综合考虑	m2				-9.03	103.91	-938.31	-938.31	

54	030703007302	单层百叶风口 800*800	1.名称：单层百叶风口 2.型号：800*800mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				-3	163.84	-491.52	-491.52	
55	030703007303	单层百叶风口 400*300	1.名称：单层百叶风口 2.型号：400*300mm 3.材质：详见设计 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				-1	67.27	-67.27	-67.27	
56	030703007306	单层百叶风口 600*500	1.名称：单层百叶风口 2.型号：600*500mm 3.材质：铝合金 4.其它：满足招标文件及规范要求	个				-1	126.16	-126.16	-126.16	
		分部小计								-9710.99	-9710.99	
		喷淋系统										
57	030901001315	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m				-12.4	56.52	-700.85	-700.85	

58	030901001317	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m				-7.58	55.15	-418.04	-418.04	
59	030901001320	内外壁热浸镀锌钢管 DN125	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN125 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m				-14.14	96.80	-1368.75	-1368.75	

60	030901001321	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m				-3.3	117.53	-387.85	-387.85	
61	030901001322	内外壁热浸镀锌钢管 DN200	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3.连接形式：沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m				-9.67	169.21	-1636.26	-1636.26	

62	030901006324	水流指示器 DN150	1.名称:水流指示器 2.规格型号：DN150 3.材质：详设计 4.其他：符合设计及规范要求	个				-1	401.97	-401.97	-401.97	
63	030807003325	遥控信号阀 DN150	1.类型：遥控信号阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓，含接线 6.其他满足设计要求及规范	个				-3	551.60	-1654.80	-1654.80	
64	030807003327	安全信号阀 DN150	1.类型：安全信号阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓，含接线 6.其他满足设计要求及规范	个				-1	551.60	-551.60	-551.60	
65	030807003328	安全信号阀 DN200	1.类型：安全信号阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓，含接线 6.其他满足设计要求及规范	个				-1	777.22	-777.22	-777.22	

66	030901007333	减压孔板 DN150	1.材质：满足规范要求 2.规格：管径DN150 3.压力等级：满足规范要求 4.连接形式：综合考虑 5.为完成本项目的所有工作内容，未尽事宜详见相关规范、招标设计任务书	个				-1	190.00	-190.00	-190.00	
67	030807003339	止回阀 DN200	1.类型：止回阀 .材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个				-2	830.89	-1661.78	-1661.78	
68	030807003351	法兰阀门DN200	1.类型：法兰阀门 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN200 4.连接形式：卡箍连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个				-1	830.89	-830.89	-830.89	
69	031002003354	刚性防水套管 DN150	1.名称、类型 ：刚性防水套管 2.材质 ：碳钢 3.规格 ：DN150 4.包含：制作安装、填料、封堵、防水、除锈、刷油 5.满足设计图纸及验收规范要求	个				-1	293.24	-293.24	-293.24	
		分部小计								-10873.25	-10873.25	

		消火栓系统										
70	030901002357	内外壁热浸镀锌钢管 DN70	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN70 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m				-13.34	76.02	-1014.11	-1014.11	
71	030901002358	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1.安装部位：室内 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式：丝扣连接 4.钢管镀锌设计要求：内外壁热镀锌钢管 5.压力试验及冲洗设计要求：满足规范要求 6.管道标识设计要求：详设计图纸 7.包含管件以及卡箍等 8.其他：满足设计及规范要求	m				-2.1	117.53	-246.81	-246.81	

72	030807003360	蝶阀 DN150	1.类型：蝶阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：卡箍连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个				-1	451.51	-451.51	-451.51	
73	031002003366	穿楼板套管 DN150	1.名称、类型 ：穿楼板套管 2.材质 ：钢管 3.规格 ：DN150 4.其他详见设计，满足设计规范及要求	个				-3	53.53	-160.59	-160.59	
74	030503006367	压力开关	1.名称：压力开关 2.规格：启动流量设定值为1.33L/s 3.其他满足设计规范要求	台				-6	124.00	-744.00	-744.00	
75	030807003378	闸阀 DN70	1.类型：闸阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN70 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范	个				-1	277.84	-277.84	-277.84	
76	031002003381	刚性防水套管 DN200	1.名称、类型 ：刚性防水套管 2.材质 ：碳钢 3.规格 ：DN200 4.包含：制作安装、填料、封堵、防水、除锈、刷油 5.满足设计图纸及验收规范要求	个				-3	380.86	-1142.58	-1142.58	
		分部小计								-4037.44	-4037.44	

		给排水工程										
77	031001007383	衬塑热镀锌钢管 DN65	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN65 4.连接形式：扩口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m				-10.42	101.68	-1059.51	-1059.51	

78	031001007385	衬塑热镀锌钢管 DN80	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN80 4.连接形式：扩口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m				-6.49	119.91	-778.22	-778.22	

79	031001007386	衬塑热镀锌钢管 DN50	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN50 4.连接形式：扩口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m				-2.7	95.09	-256.74	-256.74	

80	031001007387	衬塑热镀锌钢管 DN25	1.安装部位：综合 2.介质：给水 3.材质、规格：衬塑热镀锌钢管 DN25 4.连接形式：扩口连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.警示带形式：详设计 7.管材执行CJ/T183-2008行业标准,管件执行CJ/T253-2007行业标准 8.管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 9.包含预留管槽、压槽、剔槽开洞及修补等内容 10.其他详设计及满足规范要求	m				-0.9	44.21	-39.79	-39.79	
81	031003003388	闸阀 DN150	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN150 4.连接形式:详设计 5.其他：满足设计及相关规范要求	个				-1	761.90	-761.90	-761.90	
82	031003003392	闸阀 DN100	1.类型：闸阀 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100 4.连接形式:详设计 5.其他：满足设计及相关规范要求	个				-1	519.66	-519.66	-519.66	

83	031001006394	UPVC实壁排水管 DN75	1.安装部位：室内 2.介质：污水废水 3.材质、规格：普通UPVC实壁排水管 DN75 4.连接方式:承插粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求：按设计要求处理 6.包括止水环、透气帽、H型管件、存水弯本体材料、封堵及疏通费 7.其它：满足设计及相关规范要求，按设计要求在相应部位应加装伸缩节，该清单项须含伸缩节的费用	m				-13.78	36.59	-504.21	-504.21	
		分部小计							-3920.03	-3920.03	
		抗震支架									
		分部小计									

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\室外工程【总坪土方】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0101 土石方工程										
1	010101002001	挖一般土方	1.土石类别：土方 2.挖土石深度及部位：根据设计图及现场实际情况综合考虑 3.挖土石方式：投标人自行考虑 4.场内运距及堆场费用由投标人综合考虑计入综合单价 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	8583.93	8.00	68671.44	8583.93	8.00	68671.44		
2	010101002002	挖一般石方（极软岩）	1.土石类别：极软岩 2.挖土石深度及部位：根据设计图及现场实际情况综合考虑 3.挖土石方式：投标人自行考虑 4.场内运距及堆场费用由投标人综合考虑计入综合单价 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	17962.67	9.05	162562.16	17962.67	9.05	162562.16		

3	010101002003	挖一般石方（软岩）	1.土石类别：软岩 2.挖土石深度及部位：根据设计图及现场实际情况综合考虑 3.挖土石方式：投标人自行考虑 4.场内运距及堆场费用由投标人综合考虑计入综合单价 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	52934.25	25.15	1331296.39	52934.25	25.15	1331296.39		
4	010103001004	回填方	1.填方材料品种：满足设计、施工验收及规范要求的合格土石方 2.回填方式：人机综合 3.填方粒径要求：满足设计、施工验收及规范要求，石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 4.填土来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑，综合在投标报价中 5.土方晾晒等费用由投标人综合考虑计入综合单价，不再单独计费 6.土石方碾压方式由投标人综合考虑，无论采取何种碾压方式,综合单价均不作调整，密实度须满足设计、施工验收及规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	1586.57	8.53	13533.44	1586.57	8.53	13533.44		

5	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种：不可利用的土石方、各类拆除物、建渣及砂层等场地内全部需外运弃置的土石方综合考虑 2.运距及堆场：投标人应自行勘察现场，综合考虑运距，外弃堆放场地由投标人自行解决，综合考虑在综合单价中 3.综合单价应包含装卸、运输、堆场补贴、土方外运补贴等费用，运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	79480.86	4.41	350510.59	79480.86	4.41	350510.59		
		分部小计				1926574.02			1926574.02		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\室外工程【道路及附属工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0101 土石方工程										

1	010103001001	地下室顶板回填土	1.地下室顶板回填土 2.填方材料品种：满足设计、施工验收及规范要求的合格土石方，土石方来源由投标人综合考虑 3.回填方式：人机综合 4.填方粒径要求：满足设计、施工验收及规范要求，石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 5.填土来源、运距：投标人根据现场实际情况综合考虑计入综合单价，不做调整 6.土方晾晒等费用由投标人综合考虑计入综合单价，不再单独计费 7.土石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足设计、施工验收及规范要求 8.其他：满足设计及规范要求	m3	11829.21	8.21	97117.81	11829.21	8.21	97117.81		
		分部小计					97117.81			97117.81		
		0402 小区道路、道牙工程										
2	040202001002	路床整形	1.部位：小区道路 2.范围：道路 3.其他：满足设计及规范要求	m2	1271.94	1.81	2302.21	1271.94	1.81	2302.21		

3	040202011003	200mm厚级配碎石垫层	1.石料规格：满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：200mm厚级配碎石 3.具体做法：应达到设计及施工验收规范要求	m2	1271.94	40.21	51144.71	1271.94	40.21	51144.71		
4	010404001004	30mm厚砂滤层	1.材料种类、配合比、厚度：30mm厚砂滤层 2.其他：满足设计及规范要求	m2	1271.94	8.09	10289.99	1271.94	8.09	10289.99		
5	040203006005	90mm厚C25透水混凝土底层	1.沥青品种：乳化沥青 2.沥青混凝土种类：90mm厚C25透水混凝土 3.其他：满足设计及规范要求	m2	1271.94	83.72	106486.82	1271.94	83.72	106486.82		
6	040203006006	30mm厚C25深灰色强固透水混凝土面层	1.沥青品种：乳化沥青 2.沥青混凝土种类：30mm厚C25深灰色强固透水混凝土 3.其他：满足设计及规范要求	m2	1271.94	28.12	35766.95	1271.94	28.12	35766.95		
7	040202011007	150mm厚级配砂石垫层	1.石料规格：满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：150mm厚级配砂石 3.具体做法：应达到设计及施工验收规范要求	m2	88.78	30.16	2677.60	88.78	30.16	2677.60		

8	040204004008	预制水泥路沿石15×20×100cm	1.材料种类、规格：预制水泥路沿石15×20×100cm 2.找平层砂浆种类、厚度、配合比：30mm厚1：2水泥砂浆 3.垫层材料种类、厚度：150mm厚级配砂石（另列） 4.其他：满足设计及规范要求	m	591.84	20.65	12221.50	591.84	20.65	12221.50		
		分部小计					220889.78			220889.78		
		0502 园路、园桥工程										
9	040202001009	路床整形	1.部位：青石板地面 2.范围：道路 3.其他：满足设计及相关规范要求	m2	54	1.81	97.74	54	1.81	97.74		
10	040202011010	100mm厚级配碎石垫层	1.石料规格：满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：100mm厚级配碎石 3.其他：满足设计及相关规范要求	m2	54	20.10	1085.40	54	20.10	1085.40		
11	050201002011	2000*450*50mm红砂岩板石地面	1.垫层厚度、材料种类:100mm厚级配碎石垫层(另列) 2.路面规格、材料种类:2000*450*50mm厚红砂岩板石 3.结合层:1：2水泥砂浆 厚度30mm 4.其他：满足设计及规范要求	m2	54	311.87	16840.98	54	311.87	16840.98		
		分部小计					18024.12			18024.12		
		0105 广场铺地及树池										

12	040202001012	路床整形	1.部位：小区道路 2.范围：道路 3.具体做法：应达到设计及施工验收规范要求	m2	5006.04	1.81	9060.93	5006.04	1.81	9060.93		
13	010507002013	600*300*50mm彩色陶粒透水砖地面	1.垫层厚度、材料种类:150mm厚级配砂石垫层(另列) 2.面层材料规格、种类:600*300*50mm彩色陶粒透水砖 3.结合层:1：6干硬性水泥砂浆 厚度30mm 4.基层材料种类、厚度：100mm厚C25透水混凝土(另列) 5.其他：满足设计及规范要求	m2	5006.04	68.37	342262.95	5006.04	68.37	342262.95		
14	040202011014	150mm厚级配砂石垫层	1.石料规格：满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：150mm厚级配砂石 3.具体做法：应达到设计及施工验收规范要求	m2	5117.36	30.16	154339.58	5117.36	30.16	154339.58		

15	010404001015	C25商品砼垫层	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.厚度：100mm 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	11.13	414.59	4614.39	11.13	414.59	4614.39		
16	040203006016	100mm厚C25透水混凝土	1.沥青品种：乳化沥青 2.沥青混凝土种类：100mm厚C25透水混凝土 3.其他：满足设计及规范要求	m2	5006.04	92.56	463359.06	5006.04	92.56	463359.06		
17	011102001017	600*300*30mm芝麻灰花岗石荔枝面地面	1.垫层厚度、材料种类:150mm厚级配砂石垫层(另列) 2.面层材料规格、种类:600*300*30mm芝麻灰花岗石荔枝面 3.结合层:1：6干硬性水泥砂浆 厚度30mm 4.基层材料种类、厚度：100mm厚C25商品混凝土(另列) 5.其他：满足设计及规范要求	m2	96.17	131.50	12646.36	96.17	131.50	12646.36		

18	011102001018	300*150*30mm芝麻黑花岗石荔枝面地面	1.垫层厚度、材料种类:150mm厚级配砂石垫层(另列) 2.面层材料规格、种类:300*150*30mm芝麻黑花岗石荔枝面 3.结合层:1：6干硬性水泥砂浆 厚度30mm 4.基层材料种类、厚度：100mm厚C25商品混凝土(另列) 5.其他：满足设计及规范要求	m2	15.15	132.38	2005.56	15.15	132.38	2005.56		
19	040204007019	成品种植池	1.材料品种、规格：成品种植池 2.具体做法：应达到设计及施工验收规范要求	个	22	330.11	7262.42	22	330.11	7262.42		
		分部小计					995551.25			995551.25		
		0104 围墙										

20	010101003020	挖沟槽土方	1.土石类别：详地勘资料，土方石方综合考虑，包含各种土、砂、砂石、岩石、废弃电杆、杂草、农作物、树木、树兜、垃圾及各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等，均由投标人自行考虑在综合单价中，不得因土石比例、土壤类别等变化而作任何调整 2.挖土石深度及部位：深度综合考虑 3.挖土石方式：投标人自行考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实等费用由投标人综合考虑计入综合单价 5.场内运距及堆场费用由投标人综合考虑计入综合单价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	324.21	13.17	4269.85	324.21	13.17	4269.85		

21	010103001021	回填方	1.填方材料品种：满足设计、施工验收及规范要求的合格土石方 2.回填方式：人机综合 3.填方粒径要求：满足设计、施工验收及规范要求，石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 4.填土来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑，综合在投标报价中 5.土方晾晒等费用由投标人综合考虑计入综合单价，不再单独计费 6.土石方碾压方式由投标人综合考虑，无论采取何种碾压方式,综合单价均不作调整，密实度须满足设计、施工验收及规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	151.47	7.46	1129.97	151.47	7.46	1129.97		

22	010103002022	余方弃置	1.废弃料品种：不可利用的土石方、各类拆除物、建渣及砂层等场地内全部需外运弃置的土石方综合考虑 2.运距及堆场：投标人应自行勘察现场，综合考虑运距，外弃堆放场地由投标人自行解决，综合考虑在综合单价中 3.综合单价应包含装卸、运输、堆场补贴、土方外运补贴等费用，运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	172.74	3.60	621.86	172.74	3.60	621.86		
23	010404001023	100mm厚碎石垫层	1.石料规格：满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：100mm厚碎石 3.具体做法：应达到设计及施工验收规范要求	m3	40.66	230.50	9372.13	40.66	230.50	9372.13		

24	010501001024	垫层 C15商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.厚度：100mm 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	32.39	398.87	12919.40	32.39	398.87	12919.40		
25	010501002025	C25商品砼条形基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	150.44	411.78	61948.18	150.44	411.78	61948.18		

26	010502002026	构造柱 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	34.65	442.48	15331.93	34.65	442.48	15331.93		
27	010401009027	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 2.柱类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	45.99	468.19	21532.06	45.99	468.19	21532.06		
28	010401003028	实心砖墙 M7.5水泥砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	51.33	458.71	23545.58	51.33	458.71	23545.58		
29	011202001029	柱面一般抹灰	1.部位：柱面 2.底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2水泥砂浆 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	93.64	23.65	2214.59	93.64	23.65	2214.59		

30	011201001030	墙面一般抹灰	1.部位：墙面 2.底层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	197.59	40.73	8047.84	197.59	40.73	8047.84		
31	010515001031	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	1.钢筋种类、规格：HPB300钢筋 直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内,不单独计算连接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1.49	4529.40	6748.81	1.49	4529.40	6748.81		
32	010515001032	现浇构件钢筋 HRB400直径φ12～φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径φ12～φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算连接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1.454	4587.99	6670.94	1.454	4587.99	6670.94		

33	010515001033	现浇构件钢筋 HRB400直径＞φ16	1.钢筋种类、规格：HRB400直径＞φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算连接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	4.433	4514.78	20014.02	4.433	4514.78	20014.02		
34	010516002034	预埋铁件	1.预埋铁件具体尺寸规格详图 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	t	1.07	7155.90	7656.81	1.07	7155.90	7656.81		
35	011204001035	黄锈石荔枝面花岗岩墙面 厚25mm	1.墙体类型：综合 2.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：黄秀石荔枝面花岗岩 厚25mm 4.缝宽、嵌缝材料种类：缝宽5mm、白水泥勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求：表面擦净、抛光 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	511.95	221.09	113187.03	511.95	221.09	113187.03		

36	011205001036	黄锈石荔枝面花岗岩柱面 厚25mm	1.柱类型：综合 2.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：黄秀石荔枝面花岗岩 厚25mm 4.缝宽、嵌缝材料种类：缝宽5mm、白水泥勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求：表面擦净、抛光 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	81.9	182.60	14954.94	81.9	182.60	14954.94		
37	011205001037	黄锈石荔枝面花岗岩柱面 厚30mm	1.柱类型：综合 2.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：黄锈石荔枝面花岗岩 厚30mm 4.缝宽、嵌缝材料种类：缝宽5mm、白水泥勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求：表面擦净、抛光 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	16.38	198.44	3250.45	16.38	198.44	3250.45		

38	011204003038	200×100×12mm红色系外墙砖	1.墙体类型：综合 2.底层厚度、砂浆配合比：35mm厚1：2水泥砂浆 3.挂贴方式：粘贴 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：200×100×12mm红色系外墙砖 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	324.05	97.36	31549.51	324.05	97.36	31549.51		
39	011406001039	墙面真石漆	1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：深灰色真石漆两遍 3.其他要求：满足设计要求及规范规定，具体做法详见施工图设计	m2	93.64	48.80	4569.63	93.64	48.80	4569.63		
40	010507005040	压顶 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	12.62	440.80	5562.90	12.62	440.80	5562.90		
41	011503001041	围墙栏板	1.具体做法详见施工图设计 2.满足设计要求及规范规定	m	350.65	282.83	99174.34	350.65	282.83	99174.34		
		分部小计					474272.77			474272.77		

		0115 羽毛球场										
42	040202001042	路床整形	1.部位：小区道路 2.范围：道路 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	307.98	1.81	557.44	307.98	1.81	557.44		
43	040202011043	200mm厚级配碎石垫层	1.石料规格：满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：200mm厚级配碎石 3.具体做法：应达到设计及施工验收规范要求	m2	226.25	40.21	9097.51	226.25	40.21	9097.51		
44	040202011044	300mm厚级配砂石垫层	1.石料规格：满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：300mm厚级配砂石 3.具体做法：应达到设计及施工验收规范要求	m2	81.73	60.31	4929.14	81.73	60.31	4929.14		
45	040205006045	标线	1.油漆品种：40mm宽白色划线油漆 2.工艺：喷涂 3.线型：直线点划 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	3.94	10.61	41.80	3.94	10.61	41.80		
46	040203006046	30mm厚C25深灰色金刚砂透水混凝土层	1.混凝土种类：C25深灰色金刚砂透水砼 2.厚度:30mm厚 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	178.06	33.61	5984.60	178.06	33.61	5984.60		
47	040203006047	30mm厚C25浅蓝色金刚砂透水混凝土层	1.混凝土种类：C25浅蓝色金刚砂透水砼 2.厚度:30mm厚 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	38	33.62	1277.56	38	33.62	1277.56		

48	040203006048	30mm厚C25白色金刚砂透水混凝土层	1.混凝土种类：C25白色金刚砂透水砼 2.厚度:30mm厚 3.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	10.18	33.58	341.84	10.18	33.58	341.84		
49	040303001049	C25商品砼垫层	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.厚度：100mm 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3	8.17	414.53	3386.71	8.17	414.53	3386.71		
50	040203006050	90mm厚C25透水混凝土底层	1.沥青品种：乳化沥青 2.沥青混凝土种类：90mm厚C25透水混凝土 3.其他：满足设计及规范要求	m2	226.25	83.72	18941.65	226.25	83.72	18941.65		
51	011103002051	8mm厚蓝色硅PU	1.粘结层厚度、材料种类：8mm厚蓝色硅PU 2.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	81.73	144.80	11834.50	81.73	144.80	11834.50		
52	010404001052	30mm厚砂滤层	1.材料种类、配合比、厚度：30mm厚砂滤层 2.其他：满足设计及规范要求	m2	226.25	8.09	1830.36	226.25	8.09	1830.36		

53	040203007053	伸缩缝	1.嵌缝材料：松木条 2.缝宽：20mm 3.其他：满足设计及相关规范要求	m2	0.9	78.36	70.52	0.9	78.36	70.52		
54	011210006054	羽毛球网栏	1.名称：羽毛球网栏 2.网栏材料种类、规格：6100*710mmPE网 3.网柱材料种类、规格：40*40*3mm铝合金矩管 4.具体做法详设计图 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2	9.46	80.10	757.75	9.46	80.10	757.75		
		分部小计					59051.38			59051.38		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\室外工程【绿化工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		绿化工程										
1	050101010001	整理绿化用地	1.整地要求:耧平耙细，去除杂物达到设计要求 2.土质要求:满足种植要求 3.取土运距:投标人自行考虑 4.挖填厚度:≤300mm的挖、填、运、找平 5.弃渣运距:投标人自行考虑，并满足相关要求	m2	6628.37	6.01	39836.50	6628.37	6.01	39836.50		
2	050101009002	种植土回（换）填	1.土质要求:符合设计及规范要求的种植土 2.密实度要求:符合设计及规范要求 3.粒径要求:符合设计及规范要求 4.运输距离：由投标人自行考虑 5.回填方式：人机综合 6.其他：满足施工验收及规范要求	m3	1988.51	21.09	41937.68	1988.51	21.09	41937.68		

3	050102001003	银杏 胸径20cm	1.种类：银杏 2.胸径：⌀20cm 3.株高、冠径：树高8-9m，冠幅3-3.5m 4.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年 5.施肥杀菌：满足设计及规范要求 6.树形要求：全冠假植苗,树形优美,冠幅饱满,四级及以上分枝,无断枝，姿态优美	株	8	4368.86	34950.88	8	4368.86	34950.88		
4	050102001004	桂花 胸径15cm	1.种类：桂花 2.胸径：15cm 3.株高、冠径：树高4.0-4.5米，冠幅2.5-3.0m 4.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年 5.施肥杀菌：满足设计及规范要求 6.树形要求：枝叶茂密，全枝，全冠，冠形匀称	株	7	1678.74	11751.18	7	1678.74	11751.18		

5	050102001005	桂花 胸径10cm	1.种类：桂花 2.胸径：10cm 3.株高、冠径：树高3.0-3.5米，冠幅2.0-2.5m 4.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年 5.施肥杀菌：满足设计及规范要求 6.树形要求：枝叶茂密，全枝，全冠，冠形匀称	株	49	1120.32	54895.68	49	1120.32	54895.68		
6	050102002006	红叶李 胸径12cm	1.种类：红叶李 2.直径：12cm 3.株高、冠径：高度3.0-3.5m，冠幅2.5-3.0m 4.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年 5.施肥杀菌：满足设计及规范要求 6.树形要求：全冠假植苗,低分枝，树形优美,冠幅饱满,红叶百花，花叶色纯正	株	5	951.90	4759.50	5	951.90	4759.50		

7	050102001007	花石榴 胸径12cm	1.种类：黄连木 2.胸径：12cm 3.株高、冠径：树高3.0-3.5米，冠幅2.5-3.0m 4.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年 5.施肥杀菌：满足设计及规范要求 6.树形要求：全冠假植苗,树形优美,冠幅饱满,无断枝，姿态优美	株	5	949.07	4745.35	5	949.07	4745.35		
8	050102001008	紫薇 胸径10cm	1.种类：广玉兰 2.胸径：10cm 3.株高、冠径：树高3.0-3.5米，冠幅2.5-3.0m 4.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年 5.施肥杀菌：满足设计及规范要求 6.树形要求：全冠假植苗,低分枝，树形优美,冠幅饱满,紫花，花色纯正	株	29	733.92	21283.68	29	733.92	21283.68		

9	050102002009	红继木球 P150	1.种类：红继木球 2.株高、冠径：高度120cm，冠幅150cm 3.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年 4.施肥杀菌：满足设计及规范要求 5.树形要求：整形修剪后高度，枝叶密实，冠幅饱满，修剪成球形，不露脚	株	27	146.98	3968.46	27	146.98	3968.46		
10	050102002010	金叶女贞球 P130	1.种类：金叶女贞球 2.株高、冠径：高度100cm，冠幅130cm 3.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年 4.施肥杀菌：满足设计及规范要求 5.树形要求：整形修剪后高度，枝叶密实，冠幅饱满，修剪成球形，不露脚	株	27	148.93	4021.11	27	148.93	4021.11		
11	050102002011	海桐球 P150	1.种类：海桐球 2.株高、冠径：高度120cm，冠幅150cm 3.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年 4.施肥杀菌：满足设计及规范要求 5.树形要求：全冠，树形端正，树冠饱满	株	34	108.19	3678.46	34	108.19	3678.46		

12	050102002012	春鹃	1.种类：春鹃 2.高度：20-30cm 3.冠幅：20-25cm 4.单位面积株数：64株/m2 5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施入土中 6.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年	m2	80.6	119.37	9621.22	80.6	119.37	9621.22		
13	050102002013	红花满天星	1.种类：红花满天星 2.高度：20-30cm 3.冠幅：20-25cm 4.单位面积株数：64株/m2 5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施入土中 6.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年	m2	145.1	35.59	5164.11	145.1	35.59	5164.11		
14	050102002014	红继木	1.种类：红继木 2.高度：40-45cm 3.冠幅：25-30cm 4.单位面积株数：49株/m2 5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施入土中 6.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年	m2	218.3	54.69	11938.83	218.3	54.69	11938.83		

15	050102002015	金森女贞	1.种类：金森女贞 2.高度：40-45cm 3.冠幅：25-30cm 4.单位面积株数：49株/m2 5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施入土中 6.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年	m2	112.5	102.72	11556.00	112.5	102.72	11556.00		
16	050102002016	木春菊	1.种类：木春菊 2.高度：40-45cm 3.冠幅：25-30cm 4.单位面积株数：49株/m2 5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施入土中 6.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年	m2	77.1	75.57	5826.45	77.1	75.57	5826.45		
17	050102002017	鸭脚木	1.种类：鸭脚木 2.高度：50-60cm 3.冠幅：40-45cm 4.单位面积株数：36株/m2 5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施入土中 6.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年	m2	163.4	63.25	10335.05	163.4	63.25	10335.05		

18	050102002018	红叶石楠	1.种类：红叶石楠 2.高度：50-60cm 3.冠幅：40-45cm 4.单位面积株数：36株/m2 5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施入土中 6.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年	m2	37.6	110.39	4150.66	37.6	110.39	4150.66		
19	050102002019	大叶黄杨	1.种类：大叶黄杨 2.高度：60-70cm 3.冠幅：45-50cm 4.单位面积株数：25株/m2 5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施入土中 6.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年	m2	82	106.74	8752.68	82	106.74	8752.68		
20	050102002020	南天竹	1.种类：南天竹 2.高度：80-90cm 3.冠幅：50-55cm 4.单位面积株数：16株/m2 5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施入土中 6.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年	m2	132.6	74.14	9830.96	132.6	74.14	9830.96		

21	050102012021	台湾二号	1.草皮种类：台湾二号（成品） 2.铺种方式：满铺,密不见土 3.养护期:成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年 4.弃物运距:投标人自定 5.肥杀菌:杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 6.种植穴、槽的换土要求:换填种植土 7.其他:包含栽植至竣工验收（终验）的养护费用以及反季节栽植费用	m2	5579.17	23.05	128599.87	5579.17	23.05	128599.87		
		分部小计				431604.31			431604.31		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\室外工程【给排水工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合 2.挖土深度：深4m以内	m3	3045.02	13.30	40498.77	3045.02	13.30	40498.77		
2	010103001002	回填方	1.填方材料品种：满足设计、施工验收及规范要求的合格土石方 2.回填方式：人机综合 3.填方粒径要求：满足设计、施工验收及规范要求，石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 4.填土来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑，综合在投标报价中 5.土方晾晒等费用由投标人综合考虑计入综合单价，不再单独计费 6.土石方碾压方式由投标人综合考虑，无论采取何种碾压方式,综合单价均不作调整，密实度须满足设计、施工验收及规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	2598.51	7.48	19436.85	2598.51	7.48	19436.85		

3	010103002003	余方弃置	1.土质要求：一般土壤 2.密实度要求：按规范要求，夯填 3.运距：投标人自行考虑	m3	446.51	3.62	1616.37	446.51	3.62	1616.37		
4	010201001004	管道基础垫层	1.土质要求：200厚砂垫层 2.密实度要求：按规范要求，夯填,具体做法详见施工图设计，部位为排水管道作120° 砂砾石基础 3.运距：投标人自行考虑	m3	226.33	261.80	59253.19	226.33	261.80	59253.19		
5	031001007005	给水管 DN200	1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管 4.型号、规格:DN200mm 5.连接方式:详见设计	m	416.01	72.56	30185.69	416.01	72.56	30185.69		
6	031001006006	污水管 DN300	1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管，环刚度为8.0KN/m2 4.型号、规格:DN300mm 5.连接方式：弹性密封橡胶圈承插式连接	m	1161	50.80	58978.80	1161	50.80	58978.80		

7	031001006007	废水管 DN300	1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管，环刚度为8.0KN/m2 4.型号、规格:DN300mm 5.连接方式：弹性密封橡胶圈承插式连接	m	222.59	50.80	11307.57	222.59	50.80	11307.57		
8	031001006008	雨水管 DN300	1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管，环刚度为8.0KN/m2 4.型号、规格:DN300mm 5.连接方式：弹性密封橡胶圈承插式连接	m	335.29	50.80	17032.73	335.29	50.80	17032.73		
9	031001006009	雨水管 DN200	1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管，环刚度为8.0KN/m2 4.型号、规格:DN200mm 5.连接方式：弹性密封橡胶圈承插式连接	m	36.09	24.16	871.93	36.09	24.16	871.93		
10	031001006010	雨水管 DN400	1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管，环刚度为8.0KN/m2 4.型号、规格:DN400mm 5.连接方式：弹性密封橡胶圈承插式连接	m	270.89	68.13	18455.74	270.89	68.13	18455.74		

11	031001006011	雨水管 DN500	1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管，环刚度为8.0KN/m2 4.型号、规格:DN500mm 5.连接方式：弹性密封橡胶圈承插式连接	m	237.43	106.17	25207.94	237.43	106.17	25207.94		
12	031001007012	消防水管DN150	1.安装部位:室外 2.输送介质:消防水 3.材质:详见设计 4.型号、规格:DN150mm 5.连接方式:电熔连接	m	858.39	69.70	59829.78	858.39	69.70	59829.78		
13	031001007013	消防水管DN300	1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:详见设计 4.型号、规格:DN300mm 5.连接方式:电熔连接	m	25.88	205.58	5320.41	25.88	205.58	5320.41		
14	030901011014	室外消火栓	1.安装方式: 室外 2.型号、规格 :详见设计 3.附件材质、规格:满足设计要求及规范规定	套	5	1132.08	5660.40	5	1132.08	5660.40		
15	040504008015	钢筋混凝土化粪池	1.材质：钢筋混凝土化粪池 2.型号、规格：G13--100SQF型 3.挖填土方计入综合单价	座	2	36961.03	73922.06	2	36961.03	73922.06		

16	040504003016	塑料检查井（污水）	1.垫层、基础材质及厚度：具体做法详见施工图设计 2.检查井材质、规格：满足设计要求及规范规定 3.挖填土方计入综合单价	座	145	658.77	95521.65	145	658.77	95521.65		
17	040504003017	塑料检查井（雨水）	1.垫层、基础材质及厚度：具体做法详见施工图设计 2.检查井材质、规格：满足设计要求及规范规定 3.挖填土方计入综合单价	座	41	658.77	27009.57	41	658.77	27009.57		
18	040504003018	塑料检查井（废水）	1.垫层、基础材质及厚度：具体做法详见施工图设计 2.检查井材质、规格：满足设计要求及规范规定 3.挖填土方计入综合单价	座	20	857.73	17154.60	20	857.73	17154.60		
19	040504009019	雨水口	1.垫层、基础材质及厚度：具体做法详见施工图设计 2.检查井材质、规格：满足设计要求及规范规定	座	74	164.93	12204.82	74	164.93	12204.82		
20	040504002020	水封井	1.垫层、基础材质及厚度：具体做法详见施工图设计 2.检查井材质、规格：满足设计要求及规范规定	座	1	4660.68	4660.68	1	4660.68	4660.68		

21	040504002021	室外钢制取水口	1.垫层、基础材质及厚度：具体做法详见施工图设计 2.检查井材质、规格：满足设计要求及规范规定	座	1	6756.62	6756.62	1	6756.62	6756.62		
22	040504002022	地下隔油池GG-2SQF	1.型号:地下隔油池GG-2SQF 2.井深：详细见施工图设计，综合 3.垫层：C15砼、100㎜厚 4.混凝土强度等级：井墙及底板C25商品混凝土 5.井盖井座：新型可调式“五防”球墨铸铁井盖座（荷载等级D400）Φ800 6.砖砌溜槽，抹灰，现浇、预制钢筋制安、防坠网设置均在本项目内报价 7.做法:详04S519 8.砂浆采用预拌砂浆，现浇砼采用商品砼 9.挖填土方计入综合单价 10.其他：符合设计及规范要求	座	1	11615.64	11615.64	1	11615.64	11615.64		

23	040504002023	圆形砖砌阀门井	1.井深、尺寸：井深综合，尺寸详细见施工图设计 2.详国家建筑标准设计图05S502第16页，井盖、井座做法详细见施工图设计 3.接地线等预埋铁件、模板等所产生的费用由投标人考虑在综合单价中 4.现浇、预制钢筋制作安装所产生的费用由投标人考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	座	3	2366.78	7100.34	3	2366.78	7100.34		
24	040504001024	水表井	1.材料：标砖 2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深：水表井按国标《室外给水管道附属构筑物》05S502第43页砖砌矩形水表井施工。 3.垫层、基础：厚度、材料品种、强度：混凝土C15	座	2	1611.99	3223.98	2	1611.99	3223.98		
25	031003013025	法兰水表 DN150	1.安装部位：室外 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他：满足设计及相关规范要求 6.内设倒流防止器	组	1	4270.69	4270.69	1	4270.69	4270.69		

26	031003013026	法兰水表 DN100	1.安装部位：室外 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他：满足设计及相关规范要求 6.内设倒流防止器	组	1	3327.83	3327.83	1	3327.83	3327.83		
		雨水回收系统										
27	040504002027	截流溢流井 φ800mm*H1500mm	1.井深、尺寸：井深综合，尺寸详细见施工图设计 2.详国家建筑标准设计图05S502第16页，井盖、井座做法详细见施工图设计 3.接地线等预埋铁件、模板等所产生的费用由投标人考虑在综合单价中 4.现浇、预制钢筋制作安装所产生的费用由投标人考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	座	1	2393.78	2393.78	1	2393.78	2393.78		

28	040504002028	弃流井φ600*H1200	1.井深、尺寸：井深综合，尺寸详细见施工图设计 2.详国家建筑标准设计图05S502第16页，井盖、井座做法详细见施工图设计 3.接地线等预埋铁件、模板等所产生的费用由投标人考虑在综合单价中 4.现浇、预制钢筋制作安装所产生的费用由投标人考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	座	1	2393.78	2393.78	1	2393.78	2393.78		
29	040504008029	PP模块化水池	1.PP模块化水池 2.图集03S702-(G13-100SQF) 3.含土方挖运及回填 4.未尽事宜符合设计及规范要求	座	1	40163.87	40163.87	1	40163.87	40163.87		
30	030901012030	圆井适配器	1.安装方式：室外地上式 2.型号、规格：SQS-B型 3.其他满足设计及规范要求	台	2	148.25	296.50	2	148.25	296.50		
31	030109001031	雨水提升泵 TQL50-100	1.名称：雨水提升泵TQL50-100 2.规格、型号：Q=10m³/h,H=13m,P=1.1kW 3.其他满足设计规范要求	台	2	1108.18	2216.36	2	1108.18	2216.36		

32	030901012032	排污泵	1.安装方式：室外地上式 2.型号、规格：SQS-B型 3.其他满足设计及规范要求	套	2	1074.78	2149.56	2	1074.78	2149.56		
33	030901012033	反洗泵　50WQ15-20-2.2	1.安装方式：室外地上式 2.型号、规格：SQS-B型 3.其他满足设计及规范要求	套	2	1074.78	2149.56	2	1074.78	2149.56		
34	040504002034	阀门井	1.闸阀井 2.具体做法详见设计 3.井深综合考虑 4.其他满足设计及及规范要求	座	1	854.61	854.61	1	854.61	854.61		
35	030113015035	复合流过滤器	1.名称：复合流过滤器 2.规格、型号：详见设计 3.材质:碳钢	台	1	378.08	378.08	1	378.08	378.08		
36	030113015036	生物自洁层	1.名称：生物自洁层 2.规格、型号：详见设计 3.材质:碳钢	套	1	378.08	378.08	1	378.08	378.08		
37	030502001037	电气控制柜	1.名称：雨水控制柜LDC-200 2.规格：PLC控制,对雨水系统进行整体控制 3.安装方式：详设计	台	1	917.81	917.81	1	917.81	917.81		
		分部小计					54291.99			54291.99		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称： 华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\室外工程【电气工程】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		强电部分										
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合 2.挖土深度：综合 3.弃土运距：投标人自行考虑	m3	264.29	9.39	2481.68	264.29	9.39	2481.68		

2	010103001002	回填方	1.填方材料品种：满足设计、施工验收及规范要求的合格土石方 2.回填方式：人机综合 3.填方粒径要求：满足设计、施工验收及规范要求，石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 4.填土来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑，综合在投标报价中 5.土方晾晒等费用由投标人综合考虑计入综合单价，不再单独计费 6.土石方碾压方式由投标人综合考虑，无论采取何种碾压方式,综合单价均不作调整，密实度须满足设计、施工验收及规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	255.48	7.48	1910.99	255.48	7.48	1910.99		

3	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种：不可利用的土石方、各类拆除物、建渣及砂层等场地内全部需外运弃置的土石方综合考虑 2.运距及堆场：投标人应自行勘察现场，综合考虑运距，外弃堆放场地由投标人自行解决，综合考虑在综合单价中 3.综合单价应包含装卸、运输、堆场、补贴等费用，运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.其他：满足设计及规范要求	m3	8.81	3.62	31.89	8.81	3.62	31.89		
4	040504001004	手孔井	1.垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层C30混凝土基础 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 3.勾缝、抹面要求：水泥砂浆抹面 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5.做法详见07SD101-8 P120 6.手孔井挖土方、弃土投标人综合考虑到单价中	座	6	1595.01	9570.06	6	1595.01	9570.06		
5	040502008005	预埋钢套管 SC150	1.预埋钢套管 SC150 2.其他满足设计规范要求	个	2	228.79	457.58	2	228.79	457.58		

6	030411001006	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配 5.其他满足设计规范要求	m	590.49	21.23	12536.10	590.49	21.23	12536.10		
7	030411001007	配管 SC80	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：暗配 5.其他满足设计规范要求	m	250	66.03	16507.50	250	66.03	16507.50		
8	030411001008	配管 SC125	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC125 4.配置形式：暗配 5.其他满足设计规范要求	m	110	95.74	10531.40	110	95.74	10531.40		
9	030404017009	配电箱 1AL1JG	1.名称：配电箱1AL1JG 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：落地安装 底边距地0.3米	台	1	1300.78	1300.78	1	1300.78	1300.78		
10	030404017010	配电箱 1ALSB	1.名称：配电箱1ALSB 2.规格、型号：详设计 3.配电箱成套安装,含箱内接线端子、端子板外部接线及含支架、开孔，盘柜防火，堵洞等成套配置 4.安装方式：落地安装 底边距地0.3米	台	1	1300.78	1300.78	1	1300.78	1300.78		

11	030408001011	电力电缆 YJV-3*6	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV-3*6 3.材质：铜芯	m	606.69	14.93	9057.88	606.69	14.93	9057.88		
12	030408001012	电力电缆 YJV22-8.7/10KV-1(3*70)	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV22-8.7/10KV-1(3*70) 3.材质：铜芯	m	250	171.48	42870.00	250	171.48	42870.00		
13	030408001013	电力电缆 YJV22-8.7/10KV-1(3*185)	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV22-8.7/10KV-1(3*185) 3.材质：铜芯	m	110	433.75	47712.50	110	433.75	47712.50		
14	040805004014	景观照明灯	1.名称:院灯 2.其他：满足设计要求及规范规定	套	27	425.80	11496.60	27	425.80	11496.60		
		分部小计					167765.74			167765.74		
		弱电部分										
15	010101003015	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合 2.挖土深度：综合 3.弃土运距：投标人自行考虑	m3	152.25	10.24	1559.04	152.25	10.24	1559.04		

16	010103001016	回填方	1.填方材料品种：满足设计、施工验收及规范要求的合格土石方 2.回填方式：人机综合 3.填方粒径要求：满足设计、施工验收及规范要求，石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 4.填土来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑，综合在投标报价中 5.土方晾晒等费用由投标人综合考虑计入综合单价，不再单独计费 6.土石方碾压方式由投标人综合考虑，无论采取何种碾压方式,综合单价均不作调整，密实度须满足设计、施工验收及规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3	142.63	7.48	1066.87	142.63	7.48	1066.87		

17	010103002017	余方弃置	1.废弃料品种：不可利用的土石方、各类拆除物、建渣及砂层等场地内全部需外运弃置的土石方综合考虑 2.运距及堆场：投标人应自行勘察现场，综合考虑运距，外弃堆放场地由投标人自行解决，综合考虑在综合单价中 3.综合单价应包含装卸、运输、堆场、补贴等费用，运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.其他：满足设计及规范要求	m3	9.62	3.62	34.82	9.62	3.62	34.82		
18	040803002018	配管KPC80	1.名称：KPC80素波纹管 2.规格、型号：KPC80 3.材质：碳素波纹管 4.敷设方式：埋地敷设 5.其他满足设计规范要求	m	268.84	9.74	2618.50	268.84	9.74	2618.50		
19	040803002019	配管KPC65	1.名称：KPC65碳素波纹管 2.规格、型号：KPC65 3.材质：碳素波纹管 4.敷设方式：埋地敷设 5.其他满足设计规范要求	m	270.9	8.61	2332.45	270.9	8.61	2332.45		

20	040803002020	配管KPC40	1.名称：KPC4碳素波纹管 2.规格、型号：KPC40 3.材质：碳素波纹管 4.敷设方式：埋地敷设 5.其他满足设计规范要求	m	235.4	5.90	1388.86	235.4	5.90	1388.86		
21	040803002021	配管KPC32	1.名称：KPC32波纹管 2.规格、型号：KPC32 3.材质：碳素波纹管 4.敷设方式：埋地敷设 5.其他满足设计规范要求	m	3861.15	5.56	21467.99	3861.15	5.56	21467.99		
22	030411001022	配管 SC150	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC150 4.配置形式：暗配 5.其他满足设计规范要求	m	50	126.07	6303.50	50	126.07	6303.50		
23	040502008023	预埋钢套管 SC150	1.预埋钢套管 SC150 2.其他满足设计规范要求	个	2	228.79	457.58	2	228.79	457.58		
24	031101007024	UPS电源	1.名称：UPS电源 2.其他满足设计规范要求	台	1	873.62	873.62	1	873.62	873.62		

25	040504001025	手孔井	1.垫层、基础材质及厚度：C10混凝土垫层C30混凝土基础 2.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10页岩标砖 3.勾缝、抹面要求：水泥砂浆抹面 4.砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 5.做法详见05X101-2-49 6.手孔井挖土方、弃土投标人综合考虑到单价中	座	11	1595.01	17545.11	11	1595.01	17545.11		
26	030411001026	停车系统预留报警线 SC20	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m	283.17	13.11	3712.36	283.17	13.11	3712.36		
		分部小计					59360.70			59360.70		
		室外监控系统										
27	030505005027	射频同轴电缆	1.名称：射频同轴电缆 2.规格：SYV-75-5 3.各色线综合考虑 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	m	1713.85	4.56	7815.16	1713.85	4.56	7815.16		

28	030502005028	配线 RVVP-6x1.0mm2	1.名称：双绞线缆 2.规格：RVVP-6x1.0mm2 3.各色线综合考虑 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	m	1713.85	5.19	8894.88	1713.85	5.19	8894.88		
29	030502005029	配线 RVVP-4x1.5mm2	1.名称：双绞线缆 2.规格：RVVP-4x1.5mm2 3.各色线综合考虑 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	m	433.45	4.97	2154.25	433.45	4.97	2154.25		
30	030502005030	配线 RVVP-2x1.5mm2	1.名称：双绞线缆 2.规格：RVVP-2x1.5mm2 3.各色线综合考虑 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	m	1713.85	2.78	4764.50	1713.85	2.78	4764.50		
31	030502005031	配线 RVVP-4x1.0mm2	1.名称：双绞线缆 2.规格：RVVP-4x1.0mm2 3.各色线综合考虑 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	m	425.14	3.17	1347.69	425.14	3.17	1347.69		
32	030502005032	火警信号管线 ZN-RVS-2*1.5mm2(出入口车辆管理系统)	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号:ZN-RVS-2x1.5 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m	283.17	2.59	733.41	283.17	2.59	733.41		

33	030501012033	24口交换机	1.名称：24口交换机 2.主要技术要求：满足系统使用要求，包含相关业务板块和各类接口模块 3.安装形式：综合 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台	1	1047.50	1047.50	1	1047.50	1047.50		
34	030507008034	室外杆式摄像机	1.名称：室外杆式摄像机 2.类别：摄像机均采用200万像素星光机夜间全采摄像头 3.安装方式：杆上安装	台	13	673.64	8757.32	13	673.64	8757.32		
35	030507001035	电子围栏	1.名称：电子围栏 2.含电子围栏的张力杆以及配套的附件等 3.具体做法详设计	m	344	119.23	41015.12	344	119.23	41015.12		
36	030507001036	电子围栏(室外红外对射周界放到报警器)	1.名称：电子围栏控制器 2.其他满足设计规范要求	套	26	920.78	23940.28	26	920.78	23940.28		
37	030507006037	小区对讲区口机	1.名称:区对讲区口机 2.规格:满足设计要求及规范规定	台	2	608.33	1216.66	2	608.33	1216.66		
		分部小计					101686.77			101686.77		

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\室外工程增减工程【道路及附属工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0402 小区道路、道牙工程										
1	040202001002	路床整形	1.部位：小区道路 2.范围：道路 3.其他：满足设计及规范要求	m2				17.03	1.81	30.82	30.82	
2	040202011003	200mm厚级配碎石垫层	1.石料规格：满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：200mm厚级配碎石 3.具体做法：应达到设计及施工验收规范要求	m2				17.03	40.21	684.78	684.78	
3	010404001004	30mm厚砂滤层	1.材料种类、配合比、厚度：30mm厚砂滤层 2.其他：满足设计及规范要求	m2				17.03	8.09	137.77	137.77	
4	040203006005	90mm厚C25透水混凝土底层	1.沥青品种：乳化沥青 2.沥青混凝土种类：90mm厚C25透水混凝土 3.其他：满足设计及规范要求	m2				17.03	83.72	1425.75	1425.75	

5	040203006006	30mm厚C25深灰色强固透水混凝土面层	1.沥青品种：乳化沥青 2.沥青混凝土种类：30mm厚C25深灰色强固透水混凝土 3.其他：满足设计及规范要求	m2				17.03	28.12	478.88	478.88	
6	040202011007	150mm厚级配砂石垫层	1.石料规格：满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：150mm厚级配砂石 3.具体做法：应达到设计及施工验收规范要求	m2				1.28	30.16	38.60	38.60	
		分部小计								2796.60	2796.60	
		0104 围墙										

7	010101003020	挖沟槽土方	1.土石类别：详地勘资料，土方石方综合考虑，包含各种土、砂、砂石、岩石、废弃电杆、杂草、农作物、树木、树兜、垃圾及各种砖石结构、砼、砼地坪、砼结构、各种结构的路基及路面等，均由投标人自行考虑在综合单价中，不得因土石比例、土壤类别等变化而作任何调整 2.挖土石深度及部位：深度综合考虑 3.挖土石方式：投标人自行考虑 4.修整边坡壁面、基底夯实等费用由投标人综合考虑计入综合单价 5.场内运距及堆场费用由投标人综合考虑计入综合单价 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				45.63	13.17	600.95	600.95	

8	010103001021	回填方	1.填方材料品种：满足设计、施工验收及规范要求的合格土石方 2.回填方式：人机综合 3.填方粒径要求：满足设计、施工验收及规范要求，石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 4.填土来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑，综合在投标报价中 5.土方晾晒等费用由投标人综合考虑计入综合单价，不再单独计费 6.土石方碾压方式由投标人综合考虑，无论采取何种碾压方式,综合单价均不作调整，密实度须满足设计、施工验收及规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				21.69	7.46	161.81	161.81	

9	010103002022	余方弃置	1.废弃料品种：不可利用的土石方、各类拆除物、建渣及砂层等场地内全部需外运弃置的土石方综合考虑 2.运距及堆场：投标人应自行勘察现场，综合考虑运距，外弃堆放场地由投标人自行解决，综合考虑在综合单价中 3.综合单价应包含装卸、运输、堆场补贴、土方外运补贴等费用，运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				23.94	3.60	86.18	86.18	
10	010404001023	100mm厚碎石垫层	1.石料规格：满足设计及施工验收规范要求 2.厚度：100mm厚碎石 3.具体做法：应达到设计及施工验收规范要求	m3				5.57	230.50	1283.89	1283.89	

11	010501001024	垫层 C15商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C15 3.厚度：100mm 4.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 5.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				5.43	398.87	2165.86	2165.86	
12	010502002026	构造柱 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				2.58	442.48	1141.60	1141.60	

13	010515001031	现浇构件钢筋 HPB300直径≤φ10	1.钢筋种类、规格： HPB300钢筋 直径≤φ10 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内,不单独计算连接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				0.3	4529.40	1358.82	1358.82	
14	010515001032	现浇构件钢筋 HRB400直径φ12～φ16	1.钢筋种类、规格： HRB400直径φ12～φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算连接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				1.76	4587.99	8074.86	8074.86	
15	010515001033	现浇构件钢筋 HRB400直径＞φ16	1.钢筋种类、规格： HRB400直径＞φ16 2.绑扎连接、焊接、机械连接综合考虑在单价内 ,不单独计算连接件费用 3.钢筋连接方式投标人自行考虑，综合报价 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	t				0.61	4514.78	2754.02	2754.02	

16	011204003038	200×100×12mm红色系外墙砖	1.墙体类型：综合 2.底层厚度、砂浆配合比：35mm厚1：2水泥砂浆 3.挂贴方式：粘贴 4.面层材料品种、规格、品牌、颜色：200×100×12mm红色系外墙砖 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				33.66	97.36	3277.14	3277.14	
		分部小计								20905.13	20905.13	
		土建新增										
		0402 小区道路、道牙工程										
17	040204004008	预制水泥C30路沿石90×15×20cm	1.材料种类、规格：预制水泥C30路沿石90×15×20cm 2.找平层砂浆种类、厚度、配合比：30mm厚1：2水泥砂浆 3.垫层材料种类、厚度：150mm厚级配砂石（另列） 4.其他：满足设计及规范要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				600.4	18.34	11011.34	11011.34	
		分部小计								11011.34	11011.34	
		分部小计								11011.34	11011.34	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\室外工程增减工程【道路及附属工程（减少）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		0101 土石方工程										

1	010103001001	地下室顶板回填土	1.地下室顶板回填土 2.填方材料品种：满足设计、施工验收及规范要求的合格土石方，土石方来源由投标人综合考虑 3.回填方式：人机综合 4.填方粒径要求：满足设计、施工验收及规范要求，石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 5.填土来源、运距：投标人根据现场实际情况综合考虑计入综合单价，不做调整 6.土方晾晒等费用由投标人综合考虑计入综合单价，不再单独计费 7.土石方碾压方式由投标人自行考虑，无论采取何种碾压方式中标后综合单价均不作调整，密实度须满足设计、施工验收及规范要求 8.其他：满足设计及规范要求	m3				-2845.69	8.21	-23363.11	-23363.11	
		分部小计								-23363.11	-23363.11	
		0402 小区道路、道牙工程										

2	040204004008	预制水泥路沿石15×20×100cm	1.材料种类、规格：预制水泥路沿石15×20×100cm 2.找平层砂浆种类、厚度、配合比：30mm厚1：2水泥砂浆 3.垫层材料种类、厚度：150mm厚级配砂石（另列） 4.其他：满足设计及规范要求	m				-591.84	20.65	-12221.50	-12221.50	
		分部小计								-12221.50	-12221.50	
		0104 围墙										
3	010501002025	C25商品砼条形基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-57.98	411.78	-23875.00	-23875.00	
4	010401009027	实心砖柱	1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 2.柱类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				-2.29	468.19	-1072.16	-1072.16	

5	010401003028	实心砖墙 M7.5水泥砂浆	1.砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖，强度等级满足设计及规范要求 2.墙体类型：综合考虑 3.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 4.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				-0.87	458.71	-399.08	-399.08	
6	011204001035	黄锈石荔枝面花岗岩墙面 厚25mm	1.墙体类型：综合 2.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：黄秀石荔枝面花岗岩 厚25mm 4.缝宽、嵌缝材料种类：缝宽5mm、白水泥勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求：表面擦净、抛光 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-46.03	221.09	-10176.77	-10176.77	

7	011205001036	黄锈石荔枝面花岗岩柱面 厚25mm	1.柱类型：综合 2.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色：黄秀石荔枝面花岗岩 厚25mm 4.缝宽、嵌缝材料种类：缝宽5mm、白水泥勾缝 5.磨光、酸洗、打蜡要求：表面擦净、抛光 6.其他：满足设计及施工验收规范要求	m2				-6.3	182.60	-1150.38	-1150.38	
8	011406001039	墙面真石漆	1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.油漆品种、刷漆遍数：深灰色真石漆两遍 3.其他要求：满足设计要求及规范规定，具体做法详见施工图设计	m2				-5.94	48.80	-289.87	-289.87	
9	010507005040	压顶 C25商品砼	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 3.综合单价含砼的外加剂、泵送（含电费、油费、水费等）等费用，不因配合比和运输泵送方式不同而调整单价 4.其他：砼拌合料、配合比及浇注满足设计和现行施工验收规范要求	m3				-0.21	440.80	-92.57	-92.57	

10	011503001041	围墙栏板	1.具体做法详见施工图设计 2.满足设计要求及规范规定	m				-5.98	282.83	-1691.32	-1691.32	
		分部小计								-38747.15	-38747.15	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\室外工程增减工程【绿化工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		绿化工程										
1	050101010001	整理绿化用地	1.整地要求:耧平耙细，去除杂物达到设计要求 2.土质要求:满足种植要求 3.取土运距:投标人自行考虑 4.挖填厚度:≤300mm的挖、填、运、找平 5.弃渣运距:投标人自行考虑，并满足相关要求	m2				572.03	6.01	3437.90	3437.90	
2	050101009002	种植土回（换）填	1.土质要求:符合设计及规范要求的种植土 2.密实度要求:符合设计及规范要求 3.粒径要求:符合设计及规范要求 4.运输距离：由投标人自行考虑 5.回填方式：人机综合 6.其他：满足施工验收及规范要求	m3				891.67	21.09	18805.32	18805.32	

3	050102001008	紫薇 胸径10cm	1.种类：广玉兰 2.胸径：10cm 3.株高、冠径：树高3.0-3.5米，冠幅2.5-3.0m 4.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年 5.施肥杀菌：满足设计及规范要求 6.树形要求：全冠假植苗,低分枝，树形优美,冠幅饱满,紫花，花色纯正	株				8	733.92	5871.36	5871.36	
4	050102002009	红继木球 P150	1.种类：红继木球 2.株高、冠径：高度120cm，冠幅150cm 3.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年 4.施肥杀菌：满足设计及规范要求 5.树形要求：整形修剪后高度，枝叶密实，冠幅饱满，修剪成球形，不露脚	株				7	146.98	1028.86	1028.86	

5	050102002010	金叶女贞球 P130	1.种类：金叶女贞球 2.株高、冠径：高度100cm，冠幅130cm 3.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年 4.施肥杀菌：满足设计及规范要求 5.树形要求：整形修剪后高度，枝叶密实，冠幅饱满，修剪成球形，不露脚	株				7	148.93	1042.51	1042.51	
6	050102002011	海桐球 P150	1.种类：海桐球 2.株高、冠径：高度120cm，冠幅150cm 3.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年 4.施肥杀菌：满足设计及规范要求 5.树形要求：全冠，树形端正，树冠饱满	株				13	108.19	1406.47	1406.47	
7	050102002012	春鹃	1.种类：春鹃 2.高度：20-30cm 3.冠幅：20-25cm 4.单位面积株数：64株/m2 5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施入土中 6.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年	m2				68.4	119.37	8164.91	8164.91	

8	050102002013	红花满天星	1.种类：红花满天星 2.高度：20-30cm 3.冠幅：20-25cm 4.单位面积株数：64株/m2 5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施入土中 6.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年	m2				35.3	35.59	1256.33	1256.33	
9	050102002016	木春菊	1.种类：木春菊 2.高度：40-45cm 3.冠幅：25-30cm 4.单位面积株数：49株/m2 5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施入土中 6.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年	m2				31	75.57	2342.67	2342.67	
10	050102002018	红叶石楠	1.种类：红叶石楠 2.高度：50-60cm 3.冠幅：40-45cm 4.单位面积株数：36株/m2 5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施入土中 6.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年	m2				69.8	110.39	7705.22	7705.22	

11	050102002019	大叶黄杨	1.种类：大叶黄杨 2.高度：60-70cm 3.冠幅：45-50cm 4.单位面积株数：25株/m2 5.施肥杀菌：杀菌剂、杀虫剂和基肥一起施入土中 6.养护期：成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年	m2				131.8	106.74	14068.33	14068.33	
12	050102012021	台湾二号	1.草皮种类：台湾二号（成品） 2.铺种方式：满铺,密不见土 3.养护期:成活及保存养护的费用综合考虑在报价中，养护期为1年 4.弃物运距:投标人自定 5.肥杀菌:杀菌剂、杀虫剂和基肥发酵鸡粪一起施入土中 6.种植穴、槽的换土要求:换填种植土 7.其他:包含栽植至竣工验收（终验）的养护费用以及反季节栽植费用	m2				399.17	23.05	9200.87	9200.87	
		分部小计								74330.75	74330.75	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\室外工程增减工程【给排水工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合 2.挖土深度：深4m以内	m3				595.84	13.30	7924.67	7924.67	
2	010103001002	回填方	1.填方材料品种：满足设计、施工验收及规范要求的合格土石方 2.回填方式：人机综合 3.填方粒径要求：满足设计、施工验收及规范要求，石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 4.填土来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑，综合在投标报价中 5.土方晾晒等费用由投标人综合考虑计入综合单价，不再单独计费 6.土石方碾压方式由投标人综合考虑，无论采取何种碾压方式,综合单价均不作调整，密实度须满足设计、施工验收及规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				499.22	7.48	3734.17	3734.17	

3	010201001004	管道基础垫层	1.土质要求：200厚砂垫层 2.密实度要求：按规范要求，夯填,具体做法详见施工图设计，部位为排水管道作120° 砂砾石基础 3.运距：投标人自行考虑	m3				57.5	261.80	15053.50	15053.50	
4	031001007005	给水管 DN200	1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管 4.型号、规格:DN200mm 5.连接方式:详见设计	m				16.17	72.56	1173.30	1173.30	
5	031001006006	污水管 DN300	1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管，环刚度为8.0KN/m2 4.型号、规格:DN300mm 5.连接方式：弹性密封橡胶圈承插式连接	m				12.75	50.80	647.70	647.70	
6	031001006007	废水管 DN300	1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管，环刚度为8.0KN/m2 4.型号、规格:DN300mm 5.连接方式：弹性密封橡胶圈承插式连接	m				1.36	50.80	69.09	69.09	

7	031001006008	雨水管 DN300	1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管，环刚度为8.0KN/m2 4.型号、规格:DN300mm 5.连接方式：弹性密封橡胶圈承插式连接	m				425.07	50.80	21593.56	21593.56	
8	031001006009	雨水管 DN200	1.安装部位:室外 2.输送介质:排水 3.材质:HDPE双壁波纹管，环刚度为8.0KN/m2 4.型号、规格:DN200mm 5.连接方式：弹性密封橡胶圈承插式连接	m				239.42	24.16	5784.39	5784.39	
9	031001007013	消防水管DN300	1.安装部位:室外 2.输送介质:给水 3.材质:详见设计 4.型号、规格:DN300mm 5.连接方式:电熔连接	m				28.6	205.58	5879.59	5879.59	
10	040504003016	塑料检查井（污水）	1.垫层、基础材质及厚度：具体做法详见施工图设计 2.检查井材质、规格：满足设计要求及规范规定 3.挖填土方计入综合单价	座				12	658.77	7905.24	7905.24	

11	040504003018	塑料检查井（废水）	1.垫层、基础材质及厚度：具体做法详见施工图设计 2.检查井材质、规格：满足设计要求及规范规定 3.挖填土方计入综合单价	座				1	857.73	857.73	857.73	
12	040504002023	圆形砖砌阀门井	1.井深、尺寸：井深综合，尺寸详细见施工图设计 2.详国家建筑标准设计图05S502第16页，井盖、井座做法详细见施工图设计 3.接地线等预埋铁件、模板等所产生的费用由投标人考虑在综合单价中 4.现浇、预制钢筋制作安装所产生的费用由投标人考虑在综合单价中 5.其他：满足设计及施工验收规范要求	座				3	2366.78	7100.34	7100.34	
13	040504001024	水表井	1.材料：标砖 2.定型井名称、定型图号、尺寸及井深：水表井按国标《室外给水管道附属构筑物》05S502第43页砖砌矩形水表井施工。 3.垫层、基础：厚度、材料品种、强度：混凝土C15	座				2	1611.99	3223.98	3223.98	

14	031003013025	法兰水表 DN150	1.安装部位：室外 2.型号、规格：DN150 3.连接形式：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他：满足设计及相关规范要求 6.内设倒流防止器	组				1	4270.69	4270.69	4270.69	
15	031003013026	法兰水表 DN100	1.安装部位：室外 2.型号、规格：DN100 3.连接形式：详设计 4.附件配置：详设计 5.其他：满足设计及相关规范要求 6.内设倒流防止器	组				1	3327.83	3327.83	3327.83	
		安装新增										
		给排水工程										
16	030901012345	室外水泵接合器	1. 安装部位：室外 2. 型号、规格：详见设计 3. 附件材质、规格：详设计 4.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	套				6	738.23	4429.38	4429.38	
17	030807003337	闸阀 DN150	1.类型：闸阀 2.材质：详见设计 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 5.包含法兰以及螺栓 6.其他满足设计要求及规范 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	个				3	946.34	2839.02	2839.02	

18	031001007001	PPR DN50	1.安装部位：景观预留 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR DN50 4.连接形式：详设计 5.压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6.其他详设计及满足规范要求 7.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	m				602.2	25.55	15386.21	15386.21	
		分部小计								22654.61	22654.61	
		分部小计								22654.61	22654.61	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\室外工程增减工程【给排水工程（减少）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
1	031001007012	消防水管DN150	1.安装部位:室外 2.输送介质:消防水 3.材质:详见设计 4.型号、规格:DN150mm 5.连接方式:电熔连接	m				-24.31	69.70	-1694.41	-1694.41	
2	040504003017	塑料检查井（雨水）	1.垫层、基础材质及厚度：具体做法详见施工图设计 2.检查井材质、规格：满足设计要求及规范规定 3.挖填土方计入综合单价	座				-2	658.77	-1317.54	-1317.54	
		雨水回收系统										
		分部小计										

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\室外工程增减工程【电气工程（增加）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		强电部分										
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合 2.挖土深度：综合 3.弃土运距：投标人自行考虑	m3				250.72	9.39	2354.26	2354.26	

2	010103001002	回填方	1.填方材料品种：满足设计、施工验收及规范要求的合格土石方 2.回填方式：人机综合 3.填方粒径要求：满足设计、施工验收及规范要求，石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 4.填土来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑，综合在投标报价中 5.土方晾晒等费用由投标人综合考虑计入综合单价，不再单独计费 6.土石方碾压方式由投标人综合考虑，无论采取何种碾压方式,综合单价均不作调整，密实度须满足设计、施工验收及规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				250.72	7.48	1875.39	1875.39	
3	030411001006	配管 SC32	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配 5.其他满足设计规范要求	m				807.03	21.23	17133.25	17133.25	
4	030408001011	电力电缆 YJV-3*6	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV-3*6 3.材质：铜芯	m				843.27	14.93	12590.02	12590.02	
		分部小计								33952.92	33952.92	

		弱电部分										
5	010101003015	挖沟槽土方	1.土壤类别：综合 2.挖土深度：综合 3.弃土运距：投标人自行考虑	m3				62.67	10.24	641.74	641.74	
6	010103001016	回填方	1.填方材料品种：满足设计、施工验收及规范要求的合格土石方 2.回填方式：人机综合 3.填方粒径要求：满足设计、施工验收及规范要求，石方解小费辗压、临时辗压场地及相应运输费用由投标人综合考虑报价 4.填土来源、运距：投标人根据现场实际情况自行考虑，综合在投标报价中 5.土方晾晒等费用由投标人综合考虑计入综合单价，不再单独计费 6.土石方碾压方式由投标人综合考虑，无论采取何种碾压方式,综合单价均不作调整，密实度须满足设计、施工验收及规范要求 7.其他：满足设计及施工验收规范要求	m3				62.46	7.48	467.20	467.20	

7	010103002017	余方弃置	1.废弃料品种：不可利用的土石方、各类拆除物、建渣及砂层等场地内全部需外运弃置的土石方综合考虑 2.运距及堆场：投标人应自行勘察现场，综合考虑运距，外弃堆放场地由投标人自行解决，综合考虑在综合单价中 3.综合单价应包含装卸、运输、堆场、补贴等费用，运输及堆场等应满足当地政府对安全文明施工的规定要求 4.其他：满足设计及规范要求	m3				0.11	3.62	0.40	0.40	
8	040803002020	配管KPC40	1.名称：KPC4碳素波纹管 2.规格、型号：KPC40 3.材质：碳素波纹管 4.敷设方式：埋地敷设 5.其他满足设计规范要求	m				4.69	5.90	27.67	27.67	
9	040803002021	配管KPC32	1.名称：KPC32波纹管 2.规格、型号：KPC32 3.材质：碳素波纹管 4.敷设方式：埋地敷设 5.其他满足设计规范要求	m				513.19	5.56	2853.34	2853.34	

		分部小计								3990.35	3990.35	
		室外监控系统										
10	030505005027	射频同轴电缆	1.名称：射频同轴电缆 2.规格：SYV-75-5 3.各色线综合考虑 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	m				300.46	4.56	1370.10	1370.10	
11	030502005028	配线 RVVP-6x1.0mm2	1.名称：双绞线缆 2.规格：RVVP-6x1.0mm2 3.各色线综合考虑 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	m				300.46	5.19	1559.39	1559.39	
12	030502005031	配线 RVVP-4x1.0mm2	1.名称：双绞线缆 2.规格：RVVP-4x1.0mm2 3.各色线综合考虑 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	m				28.07	3.17	88.98	88.98	
		分部小计								3018.47	3018.47	
		安装新增										
		强电工程										
		借用清单已有或类似项										
13	030411001079	配管 SC40	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC40 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	m				22.92	28.46	652.30	652.30	

14	030411001022	配管 SC150	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC150 4.配置形式：暗配 5.其他满足设计规范要求 6.说明：借用原清单综合单价	m				50	126.07	6303.50	6303.50	
15	030408001053	电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1kV-5x10	1.名称：电力电缆 2.规格、型号： WDZ-YJY-0.6/1kV-5x10 3.材质：铜芯 4.电压等级（kV）：1KV 5.配置形式：室内、竖井内综合考虑 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	m				48.5	36.92	1790.62	1790.62	
16	030408006093	电力电缆头 截面≤240mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤240mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				1	332.64	332.64	332.64	

17	030408006090	电力电缆头 截面≤70mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤70mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				1	170.61	170.61	170.61	
18	030408006086	电力电缆头 截面≤10mm2	1.名称：电缆终端头 2.规格、型号：干包式、热缩式、冷缩式综合考虑 5芯 截面≤10mm2 3.材质、类型：铜芯 4.安装部位：室内 5.电压等级（kV）：1KV 6.其他满足设计规范要求 7.说明：借用原清单综合单价	个				11	63.09	693.99	693.99	
		分部小计								9943.66	9943.66	
		重新组价										

19	030412001038	围墙灯	1.名称：围墙灯 2.型号规格：40W 3.安装形式：围墙上安装 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 5.说明：综合单价已按要求下浮17.89%	套				62	23.11	1432.82	1432.82	
		分部小计								1432.82	1432.82	
		分部小计								11376.48	11376.48	
		室外监控系统										
		借用清单已有或类似项										
20	030411004160	配线 RVV-2X1.5mm2	1.名称：配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号：RVV 4.规格：2X1.5mm2 5.材质：铜芯软线 6.配线部位：详设计 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 9.其他详设计及满足规范要求 10.说明：借用原清单综合单价	m				2014.31	2.97	5982.50	5982.50	
		分部小计								5982.50	5982.50	
		分部小计								5982.50	5982.50	
		分部小计								17358.98	17358.98	

分部分项工程量清单计价对比表

工程名称：华蓥市高兴镇城镇危旧房改造项目（二期）\室外工程增减工程【电气工程（减少）】

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审工程			审结工程			审计结果	
					工程量	金额（元）		工程量	金额（元）		审核增减	审核说明
						综合单价	合价		综合单价	合价		
		强电部分										
1	030411001007	配管 SC80	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC80 4.配置形式：暗配 5.其他满足设计规范要求	m				-21.22	66.03	-1401.16	-1401.16	
2	030411001008	配管 SC125	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC125 4.配置形式：暗配 5.其他满足设计规范要求	m				-8.74	95.74	-836.77	-836.77	
3	030408001012	电力电缆 YJV22-8.7/10KV-1(3*70)	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV22-8.7/10KV-1(3*70) 3.材质：铜芯	m				-22.92	171.48	-3930.32	-3930.32	
4	030408001013	电力电缆 YJV22-8.7/10KV-1(3*185)	1.名称：电力电缆 2.规格、型号：YJV22-8.7/10KV-1(3*185) 3.材质：铜芯	m				-12.45	433.75	-5400.19	-5400.19	
		分部小计								-11568.44	-11568.44	
		弱电部分										

5	040803002018	配管KPC80	1.名称：KPC80素波纹管 2.规格、型号：KPC80 3.材质：碳素波纹管 4.敷设方式：埋地敷设 5.其他满足设计规范要求	m				-1.01	9.74	-9.84	-9.84	
6	040803002019	配管KPC65	1.名称：KPC65碳素波纹管 2.规格、型号：KPC65 3.材质：碳素波纹管 4.敷设方式：埋地敷设 5.其他满足设计规范要求	m				-0.06	8.61	-0.52	-0.52	
7	030411001022	配管 SC150	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC150 4.配置形式：暗配 5.其他满足设计规范要求	m				-10.4	126.07	-1311.13	-1311.13	
8	031101007024	UPS电源	1.名称：UPS电源 2.其他满足设计规范要求	台				-1	873.62	-873.62	-873.62	
9	030411001026	停车系统预留报警线 SC20	1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配、明配、吊顶内综合考虑 5.其他满足设计规范要求	m				-133.17	13.11	-1745.86	-1745.86	
		分部小计								-3940.97	-3940.97	
		室外监控系统										

10	030502005029	配线 RVVP-4x1.5mm2	1.名称：双绞线缆 2.规格：RVVP-4x1.5mm2 3.各色线综合考虑 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	m				-87.54	4.97	-435.07	-435.07	
11	030502005030	配线 RVVP-2x1.5mm2	1.名称：双绞线缆 2.规格：RVVP-2x1.5mm2 3.各色线综合考虑 4.其它：满足设计、施工、验收规范及本项目招标技术要求	m				-171.85	2.78	-477.74	-477.74	
12	030502005032	火警信号管线 ZN-RVS-2*1.5mm2(出入口车辆管理系统)	1.名称：配线 2.配线形式：管内穿线、桥架穿线综合考虑 3.规格、型号:ZN-RVS-2x1.5 4.材质：铜芯 5.其他满足设计规范要求	m				-20.81	2.59	-53.90	-53.90	
13	030501012033	24口交换机	1.名称：24口交换机 2.主要技术要求：满足系统使用要求，包含相关业务板块和各类接口模块 3.安装形式：综合 4.其他要求：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求	台				-1	1047.50	-1047.50	-1047.50	
		分部小计								-2014.21	-2014.21	